

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Reporte de Obras

### Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: RINCON DE LOS SAUCES Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0035	COLECTOR DE DRENAJE ENTUBADO	RINCON DE LOS SAUCES	4865-012347/2011	20-12262427-8 GUTH MARCELO	10/12	2.720.399,53	0,00	0,00	100,00	2.720.399,53	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA 25/03/14 APROBADA POR RES. 273/14 (07/05/14).-

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	1	07/2011	0,00	0,00	544.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.079,91		31/10/2013	544.079,91	31/10/2013	0,00
Obra	1	08/2012	13,47	366.412,15	0,00	73.282,43	0,00	18.320,61	0,00	0,00	274.809,11	6	30/10/2012	274.809,11	31/10/2013	0,00
Obra	2	09/2012	31,92	868.217,07	0,00	173.643,41	-10.639,55	43.410,85	0,00	0,00	661.802,36	6	29/11/2012	661.802,36	31/10/2013	0,00
Obra	3	10/2012	54,62	1.485.770,31	0,00	297.154,07	10.639,55	74.288,52	0,00	0,00	1.103.688,17	6	30/12/2012	1.103.688,17	31/10/2013	0,00
TOTALES			100,00	2.720.399,53	544.079,91	544.079,91	0,00	136.019,98	0,00	0,00	2.584.379,55	18	2.584.379,55	0,00		

01-0036	REHABILIZACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MODULAR	RINCON DE LOS SAUCES	4865-013052/2011	30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	63/11	1.779.256,69	0,00	0,00	100,00	1.779.256,69	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 06/06/13 APROBADA POR RES. 780/13 (23/12/13).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 22-09-14 APROBADA POR RES. N° 704/14 (14/11/14)
---------	--	----------------------	------------------	---	-------	--------------	------	------	--------	--------------	------------	---

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	1	10/2011	0,00	0,00	355.851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.851,34		31/10/2013	355.851,34	14/12/2011	0,00
Obra	1	11/2011	8,87	157.753,40	0,00	31.550,68	0,00	7.887,67	0,00	0,00	118.315,05	6	29/01/2012	118.315,05	23/05/2012	0,00
Obra	2	12/2011	21,20	377.140,62	0,00	75.428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	301.712,50	6	29/02/2012	301.712,50	08/08/2012	0,00
Obra	3	01/2012	36,82	655.131,19	0,00	131.026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	524.104,95	6	31/03/2012	524.104,95	23/08/2012	0,00
Obra	4	02/2012	33,12	589.231,48	0,00	117.846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	471.385,18	6	29/04/2012	471.385,18	23/08/2012	0,00
TOTALES			100,00	1.779.256,69	355.851,34	355.851,34	0,00	7.887,67	0,00	0,00	1.771.369,02	24	1.771.369,02	0,00		

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0281	NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES	RINCON DE LOS SAUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
01-0282	INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y CLOACAS PARA 219 VIVIENDAS A CONSTRUIR	RINCON DE LOS SAUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
01-0283	NEXO PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y CLOACAS PARA 219 VIVIENDAS A CONSTRUIR	RINCON DE LOS SAUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
01-0299	PLANTA POTABILIZADORA	RINCON DE LOS SAUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
01-0300	NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES ? ETAPA 2	RINCON DE LOS SAUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
01-0304	NUEVA OBRA DE TOMA Y AMPLIACIÓN DE PPM - 1ª ETAPA	RINCON DE LOS SAUCES	5902-010156/2014	30-70863817-6 A.B.I. S.R.L.	26/14	2.138.850,00	220.075,00	0,00	100,00	2.358.925,00	FINALIZADA	SIN RECPCION

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	1	12/2014	0,00	0,00	641.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.655,00			641.655,00	09/01/2015	0,00
Obra	1	12/2014	26,53	625.800,00	0,00	187.740,00	0,00	31.290,00	0,00	0,00	406.770,00	6	01/03/2015	406.770,00	03/03/2015	0,00
Obra	2	01/2015	25,89	610.700,00	0,00	183.210,00	6.540,60	30.535,00	0,00	0,00	390.414,40	6	01/04/2015	390.414,40	12/06/2015	0,00
Obra	3	02/2015	11,53	272.000,00	0,00	81.600,00	5.673,15	13.600,00	0,00	0,00	171.126,85	6	29/04/2015	171.126,85	03/12/2015	0,00
Obra	4	08/2015	36,05	850.425,00	0,00	189.105,00	-12.213,75	42.521,25	0,00	0,00	631.012,50	10	30/10/2015	631.012,50	03/12/2015	0,00
TOTALES			100,00	2.358.925,00	641.655,00	641.655,00	0,00	117.946,25	0,00	0,00	2.240.978,75	28	2.240.978,75	0,00		

**Cantidad de registros: 8**