

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: PLOTTIER Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0319	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Bº PSICULTURA Y Bº VERDE LIMAY MÓDULO II	PLOTTIER	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	553.211,72	0,00	0,00	79,51	439.863,51	EN EJECUCIÓN	
11-0320	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Bº LA HERRADURA Y Bº MUDÓN MÓDULO II	PLOTTIER	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	645.744,05	0,00	0,00	86,56	558.942,43	EN EJECUCIÓN	
11-0325	ILUMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, BICISENDAS, CORDON CUNETA, BADENES Y COMPLEMENTOS DE ESQ. AV. ZABALETA	PLOTTIER	5820-001162/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0329	CENTRO DE SALUD -LA UNIÓN- VEREDAS	PLOTTIER	5820-00089272014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0331	CENTRO DE SALUD -PARAJE CHINA MUERTA- VEREDAS	PLOTTIER	5820-00089272014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0332	CENTRO DE SALUD -SOLDADO JORGE AGUILA-	PLOTTIER	5820-00089272014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0334	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA Nº 106	PLOTTIER	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0335	CONSTRUCCIÓN DEL PLAYON DE INGRESO - ESCUELA PRIMARIA 234	PLOTTIER	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0337	CENTRO DE SALUD -EL CHACAY-	PLOTTIER	5820-000890/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	

Cantidad de registros: 9