

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: 0320 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente			Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle	
01-0320	MANTENIMIENTO DE BOCAS DE REGISTRO CLOACAL - ETAPA I/2015	NEUQUEN	5902-011490/2014			30-71414656-0 S & G SERVICIOS S.R.L.		09/15	4.332.736,80	0,00	0,00	100,00	4.332.736,80	FINALIZADA	FINALIZADA	
Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1	03/2015	11,11	481.415,20	0,00	0,00	0,00	24.070,76	0,00	0,00	457.344,44	14	30/05/2015	457.344,44	14/07/2015	0,00
Obra	2	04/2015	18,51	801.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.995,60	4	29/06/2015	801.995,60	14/07/2015	0,00
Obra	3	05/2015	12,60	545.832,00	0,00	0,00	602,44	0,00	0,00	0,00	545.229,56	5	30/07/2015	545.229,56	12/08/2015	0,00
Obra	4	06/2015	23,47	1.016.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,44	1.017.515,54	4	29/08/2015	1.017.515,54	08/10/2015	0,00
Obra	5	07/2015	22,48	973.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.929,60	4	29/09/2015	973.929,60	03/11/2015	0,00
Obra	6	08/2015	11,83	512.651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.651,30	4	30/10/2015	512.651,30	29/02/2016	0,00
TOTALES			100,00	4.332.736,80	0,00	0,00	602,44	24.070,76	0,00	602,44	4.308.666,04	35	4.308.666,04	0,00		

Cantidad de registros: 1