

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Aniversario de NEUQUEN

Localidad: NEUQUEN

Aniversario: 12/09/1904

Categoría: Municipalidad de 1° Categoría

Autoridades: Intendente - D. Horacio Quiroga

Habitantes: 231.780



Escudo de la localidad



Fotografía de la localidad



Intendente - D. Horacio Quiroga

Cantidad de Obras: 387

Monto Total: \$ 3.837.306.142,80

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
144 VIV.E INFRA EN NEUQUÉN	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464 5375 PROGRAMA TECHO DIGNO	38.016.000,00	01/08/2012	23/01/2014	80,30	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.
15 VIV. E INFRA EN LOTE Z1	5375 PROGRAMA TECHO DIGNO	1.519.444,05	01/05/2012	26/01/2013	97,52	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.
150 VIV. E INFRAESTRUCTURA EN NQN	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464 5375 PROGRAMA TECHO DIGNO	25.024.638,82	01/02/2012	26/04/2013	87,61	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
150 VIV. E INFRAESTRUCTURA EN NQN	2112 RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464 5375 PROGRAMA TECHO DIGNO	46.291.255,10	01/01/2013	01/01/2013	63,35	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.
152 VIV. E INFR. EN CUENCA XVI	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464 5375 PROGRAMA TECHO DIGNO	76.332.714,20	18/12/2014	19/12/2015	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.
192 VIV.E INFRA EN NEUQUEN CAPITAL	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464 5375 PROGRAMA TECHO DIGNO	52.483.257,00	01/06/2012	31/12/2013	88,18	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.
22 VIV. EN LOTE Z1 CUENCA XV NEUQUEN CAPITAL	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	7.033.679,59	01/12/2015	01/12/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.
27 VIV. E INFR. EN CUENCA XVI	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464 5375 PROGRAMA TECHO DIGNO	13.400.762,14	18/12/2014	19/12/2015	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.
30 VIV. E INFR. EN CUENCA XV	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464 5375 PROGRAMA TECHO DIGNO	18.249.876,15	23/09/2015	18/09/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.
40 VIV.E INFRA LOTE Z1 CUENCA XV	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464 5375 PROGRAMA TECHO DIGNO	12.348.091,12	01/05/2013	26/04/2014	34,39	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.
48 VIV. E INFR. EN CUENCA XVI SECTOR A	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464 5375 PROGRAMA TECHO DIGNO	24.750.288,07	18/12/2014	19/12/2015	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.
56 VIV. E INFR. Bº LA SIRENA 127 HAS. SECTOR B	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464 5375 PROGRAMA TECHO DIGNO	36.918.721,57	16/03/2015	11/03/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.
6 VIV. E INFRA MZA. 24 Bº Z1	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464 5375 PROGRAMA TECHO DIGNO	1.163.669,40	00/01/1900	00/01/1900	90,23	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.
88 VIV. E INFR. EN LOTE LA FAMILIA NEUQUEN		44.966.749,65	24/01/2014	25/01/2015	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.
90 VIV. E INFR. EN CUENCA XVI	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464 5375 PROGRAMA TECHO DIGNO	44.908.069,19	18/12/2014	19/12/2015	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.
96 VIV. E INFR. EN NEUQUEN CAPITAL -EX CARTODROMO SECTOR B	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464 5375 PROGRAMA TECHO DIGNO	69.650.292,20	16/01/2015	17/01/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
98 VIV. E INFR. EN NEUQUEN CAPITAL	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464 5375 PROGRAMA TECHO DIGNO	58.781.170,49	06/10/2014	07/10/2015	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.
99 VIV. E INFR. Bº LA SIRENA 127 HAS. SECTOR A		55.691.920,36	01/05/2014	27/04/2015	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.
OBRAS COMPLEMTARIAS Y VIV. ADAPTADA EN 88 VIV. LOTE O LA FAMILIA		8.468.153,81	01/08/2015	31/10/2015	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.
CONTROL DE EROSION SEDIMENTADOR SECUNDARIO EN PLANTA DEPURADORA PIN	3906 FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA- LEY 2906	1.702.436,01			0,00	0	0	A INICIAR		LA OBRA CONSISTE EN REALIZAR UN CONTROL DE C?RCAVA QUE TIENE COMO FIN PODER ACOTAR LA EROSION RETR?GRADA QUE SE HA ACTIVADO E INTENSIFICADO EN LA LADERA ESTE DE LA MESETA NEUQUINA Y COMO CONSECUENCIA DE ESTA ERSION, SE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL SEDIMENTADOR SECUNDARIO EN LA PLANTA DEPURADORA DEL PARQUE INDUSTRIAL QUE OPERA EL EPAS.	E.P.A.S.	INGRESOS PÚBLICOS
AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO LIQUIDOS CLOACALES - PLANTA TRONADOR MODULOS 13, 14 Y 15	5381 PRO.A.R.SA. - ENHOSA - PROGRAMA DE ASISTENCIA EN AREAS CON RIESGO SANITARIO	105.545.448,00				90.000	0	A LICITAR		LA OBRA CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE 3 NUEVOS MÓDULOS DE TRATAMIENTO, QUE SE SUMAN A LOS 12 EXISTENTES. CADA MÓDULO DE DEPURACIÓN ESTÁ CALCULADO PARA UNA POBLACIÓN DE 30.000HABITANTES. EL SISTEMA DE TRATAMIENTO ES MEDIANTE PROCESO DE BARROS ACTIVADOS CON AIREACIÓN EXTENDIDA.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
CISTERNA DE 10000 M3	5381 PRO.A.R.SA. - ENHOSA - PROGRAMA DE ASISTENCIA EN AREAS CON RIESGO SANITARIO	18.190.653,76				0	0	A LICITAR		CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10000 M3 PARA ASEGURAR LA PROVISION AL ULTIMO NEXO DE VONCULACIÓN.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
COLECTOR DEL OESTE 2	5381 PRO.A.R.SA. - ENHOSA - PROGRAMA DE ASISTENCIA EN AREAS CON RIESGO SANITARIO	191.873.057,60				0	0	A LICITAR		EJECUCIÓN DE UNA NUEVA COLECTORA PARA EL SERVICIO DEL SECTOR OESTE DE LA CIUDAD CON 13.909 METROS DE CAÑERÍA A GRAVEDAD DE PVC Y PRFV Y 8650 METROS DE CAÑERÍA A IMPULSI?N DE PRFV, 77 BOCAS DE REGISTRO Y UNA ESTACIÓN DE BOMBEO	E.P.A.S.	E.P.A.S.
EJECUCIÓN DE MANIFOLD DE INGRESO TANQUE LT 400	2112 RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	2.088.658,21				50.000	0	A LICITAR		SE PROYECTA ABASTECER EL TANQUE LT 400 (GREGORIO ALVAREZ) DESDE EL TANQUE DE LT 500 (ALTO BEJARANO) MEDIANTE UN ACUEDUCTO DE CONDUCCIÓN A GRAVEDAD, DE ESTA MANERA SE PROVEERÁ EL AGUA POTABLE DESDE LA PLANTA POTABILIZADORA SISTEMA MARI MENUCO. LA OBRA CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE UN NUEVO NUDO DE INGRESO AL TANQUE LT 400.	E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
ESCOLLERA EN OBRA DE TOMA MARI MENUCO	5381 PRO.A.R.SA. - ENHOSA - PROGRAMA DE ASISTENCIA EN AREAS CON RIESGO SANITARIO	27.000.000,00				0	0	A LICITAR		SE CONSTRUIRÁ UN DEFENSA TIPO ESCOLLERA DE MATERIALES GRANULARES TIPO ROCA BASÁLTICA DE TAMAÑOS Y PESO ESPECIFICO CAPAZ DE SOPORTAR EL EMBATE DE LOS TRENE DE OLAS GENERADOS EN EL LAGO CON UNA RECURRENCIA ADECUADA A LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA OBRA	E.P.A.S.	E.P.A.S.
INTERCONEXION ACUEDUCTO Balsa Las Perlas con loteo Bosch	2112 RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	3.134.163,92				3.000	0	A LICITAR		CAÑERIA DE ACOMETIDA AL TANQUE DE VALENTINA SUR Y 750 M DE CAÑERIA DE DISTRIBUCIÓN EN EL BARRIO.-	E.P.A.S.	E.P.A.S.
NEXO 4	5381 PRO.A.R.SA. - ENHOSA - PROGRAMA DE ASISTENCIA EN AREAS CON RIESGO SANITARIO	118.148.250,00				0	0	A LICITAR		EL NEXO 4 ESTA CONFORMADO POR LAS TUBERÍAS QUE TRANSPORTAN EL AGUA A GRAVEDAD DESDE LA CISTERNA A CONSTRUIR EN EL PARQUE INDUSTRIAL NEUQUEN. LOS PUNTOS FINALES DE ABASTECIMIENTO SON LA CISTERNA UNCO Y L CISTERNA SANTA GENOVEVA.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
NEXO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTORA CENTRAL MAXIMA	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	14.423.180,61				330.000	0	A LICITAR		CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE NEXOS DE VINCULACIÓN CON LAS CORRESPONDIENTES BOCAS DE REGISTRO A UNA NUEVA COLECTORA DENOMINADA ?COLECTORA CENTRAL? QUE RECIBIRÁ LOS EFLUENTES DEL SECTOR CENTRO Y ESTE DE NEUQUÉN CAPITAL CON DESCARGA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO TRONADOR, CUYO CUERPO RECEPTOR FINAL ES EL RÍO LIMAY. EN SU TRAYECTO SE CONECTARAN 11 NEXOS DE VINCULACIÓN DE PVC DE VARIOS DIÁMETROS, CUYA LONGITUD TOTAL DE CAÑERÍAS A COLOCAR ES DE 2.749,5 METROS.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN DE COLECTORAS CLOACAL CALLE LANIN - TRAMO I	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	3.971.458,20				120.000	0	A LICITAR	LICITACION PRIVADA -	PRIMERA ETAPA DEL RECAMBIO DE LAS CAÑERÍAS DE 900 A 1000 MM EN CALLE LANÍN, DESDE NORDENSTR?M HASTA AV. OLASCOAGA.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ZONA OESTE ETAPA I	2112 RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	1.677.519,99				60.000	0	COMPROMETIDA		CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO EN CAÑERIA DE PVC DE 550 MM QUE UNE LA CISTERNA DE 3000 M3 DEL OESTE CON LA CISTERNA HIPÓDROMO DE 1000 M3	E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
NEXO DE VINCULACIÓN ACUEDUCTO LEGUIZAMON Y RAMAL REFUERZO	2112 RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	1.866.459,08				20.000	0	COMPROMETIDA		BY PASS PARA INYECTAR AGUA DE MARI MENUCO AL RAMAL REFUERZO, VINCULA LOS ACUEDUCTOS EXISTENTES EN CALLE GATICA Y EN CALLE LEGUIZAMON A TRAVES DE CAÑERIA DE PVC 300 MM POR CALLE GABRIELA MISTRAL.-	E.P.A.S.	E.P.A.S.
AMPLIACIÓN PLANTA TRONADOR MODULOS 8, 9, 10, 11 Y 12	6138 OTRAS	135.994.050,00	15/05/2014	30/12/2016	88,15	150.000	663	EN EJECUCIÓN		CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE REJAS, CAÑERÍA DE DESAGÜE Y BY-PASS, CAÑERÍAS DE VINCULACIÓN INTERNA; MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SOPLADORES, RECIRCULACIÓN DE LODOS Y SISTEMAS DE DRENAJES, DOS DESARENADORES, 5 REACTORES BIOLÓGICOS, 5 SEDIMENTADORES SECUNDARIOS, 5 DIGESTORES AERÓBICOS DE LODOS, 5 ESPESADORES DE LODOS, 1 CANAL DE DESINFECCIÓN POR RADIACIÓN ULTRAVIOLETA, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO DESHIDRATADOR Y COMPACTADOR Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES EDILICIAS EXISTENTES	E.P.A.S.	E.P.A.S.
COLECTORA CENTRAL MÁXIMA	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P. 6138 OTRAS	24.991.975,81	14/03/2014	03/08/2016	95,57	150.000	606	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	COLECTORA CLOACAL DE 315 MM A 700 MM QUE RECIBIRÁ LOS EFLUENTES DEL SECTOR CENTRO Y ESTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN, RECORRIENDO LAS CALLE SAN MARTIN DESDE NORDENSTR?M, CONTINUANDO POR CALLE INDEPENDENCIA HASTA CALLE ALUMINÉ Y POR ÉSTA ÚLTIMA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO TRONADOR.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
LIMPIEZA Y REFACCIÓN DE COLECTORAS MÁXIMAS - ETAPA I/2016 - NEUQUÉN CAPITAL	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	10.810.620,00	02/05/2016	28/10/2016	50,86	0	37	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	READECUACIÓN Y RESTITUCIÓN DE DIÁMETROS EN LA TOTALIDAD DE LAS COLECTORAS MÁXIMAS DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN, CONSTITUIDAS POR CAÑERÍAS DE DISTINTOS MATERIALES Y DIÁMETROS.SÉ PREVEE ASIMISMO EFECTUAR LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIA EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACAS, POZOS DE BOMBEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES EN LA CIUDAD DE NEUQUÉN.	E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
MANTENIMIENTO DE BOCAS DE REGISTRO CLOACAL - ETAPA I/2016	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	2.949.690,00	17/05/2016	14/08/2016	90,00	0	12	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN SUCCIONADOR DE 25 M3, Y UN CAMIÓN SUCCIONADOR DE 9 M3, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE BOCAS DE REGISTRO. LAS TAREAS SERÁN DE SUCCIÓN Y ASPIRADO DE LAS BOCAS DE REGISTRO CON CAMIÓN SUCCIONADOR, EL CUAL RETIRARÁ LA GRASA, ARENA, PIEDRA Y TODO ELEMENTO QUE SE ENCONTRASE DEPOSITADO O SOBRENADANDO EN LAS MISMAS. EL PERSONAL DEBERÁ SER PROVISTO CON ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y VESTIMENTA ADECUADA, CONFORME A LA NORMA VIGENTE; DEBERÁ SEÑALIZARSE EL ÁREA DE TRABAJO.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
NEXO DE VINCULACION A LA COLECTORA CENTRAL MÁXIMA - I ETAPA	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	9.784.271,78	25/04/2016	22/11/2016	17,63	33.174	22	EN EJECUCIÓN		LA OBRA CONSISTE EN EJECUTAR LOS NEXOS DE VINCULACIÓN E INTERVENCIONES EN LAS CUENCAS ALTAS DE LA DENOMINAA "COLECTORA CENTRAL" 1 ETAPA, QUE RECIBIRÁ LOS EFLUENTES DEL SECTOR CENTRO - ESTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN CAPITAL CON DESCARGA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TRONADOR	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS Y OPERACION CENTRO DE ATENCION AL USUARIO	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P.	8.851.415,04	01/10/2015	01/10/2016	74,79	240.000	58	EN EJECUCIÓN		REPOSICION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN ROTURAS EFECTUADAS POR REPARACIONES DE REDES. CENTRO DE ATENCION AL USUARIO ATENDERA LOS RECLAMOS EFECTUADOS PARA REPARACIONES VARIAS EN TODA LA CIUDAD DE NEUQUEN.-	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O2 - ETAPA I/2016	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	1.810.920,00	02/05/2016	30/07/2016	66,70	0	8	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	ES LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD, EN CIERTOS DÍAS Y HORARIOS, PARA LO CUAL LA CONTRATISTA DEBERÁ DISPONER DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS ESPECIFICADOS EN PLIEGO.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O1 - ETAPA I/2016	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	1.577.122,40	02/05/2016	30/07/2016	67,76	0	10	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD, EN CIERTOS DÍAS Y HORARIOS, PARA LA CUAL LA CONTRATISTA DEBERÁ DISPONER DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS ESPECIFICADOS EN PLIEGO.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O3 - ETAPA I/2015	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	2.296.668,75	26/10/2015	24/04/2016	90,40	70.000	20	EN EJECUCIÓN		REALIZACION DE TRABAJOS DE REPARACION EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD.-	E.P.A.S.	E.P.A.S.
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOTE Z1		470.668,60	01/10/2010	31/10/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
ABASTECIMIENTO PROVISORIO Bº CUENCA XV		285.066,14	09/12/2008	08/01/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
AMPLIACION FILTROS TANQUES BARDAS		2.562.254,30	01/04/2008	28/09/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 537/10		E.P.A.S.	E.P.A.S.
BAJADA TOMA NORTE II Y CONEXIÓN BARRIO BELEN		363.990,25	25/11/2010	25/12/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
BY PASS ACUEDUCTO CISTERNA ALTA BARDA A CISTERNA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	6.648.192,41	18/02/2014	15/12/2014	100,00	150.000	89	FINALIZADA	SIN RECPCION	EJECUCIÓN DE UN ACUEDUCTO A GRAVEDAD DE 500 MM DE DIÁMETRO, CON UNA LONG. APROX. DE 3500 M., QUE ABASTECE A LA CISTERNA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE DESDE LAS CISTERNAS DE ALTA BARDA PARA REFORZAR EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A LA ZONA ESTE DE LA CIUDAD, MIENTRAS SE TERMINA DE DEFINIR LA CONSTRUCCIÓN DEL NEXO 4 DEL SISTEMA MARI MENUCO.-	E.P.A.S.	E.P.A.S.
CAÑERÍA CLOACAL DE 400 MM CASILDA Y REPUBLICA DE ITALIA	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	549.228,79	04/03/2011	30/11/2013	100,00	1.000	30	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 12/05/14 APROBADA POR RES. Nº 379/14 (11-06-14) RECEPCION DEFINITIVA ACTA 28/07/15 APROBADA POR RES. Nº 576/15 (04-09-15)	LA OBRA CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE UN TRAMO DE 900 M DE CAÑERÍA DE ALIVIO EN PVC PARA DESCARGA CLOACAL, HASTA LA ESTACI?N DE BOMBEO Nº 2, EVITANDO EL VERTIDO Y LOS DESBORDES EN LA VÍA PÚBLICA.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
CARGADERO LAS PERLAS		77.467,78	05/03/2008	04/04/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 16/05/08 RES. 518/08		E.P.A.S.	E.P.A.S.
CERCO OLIMPICO Y CASILLA EN TERCER CISTERNA		249.858,00	14/01/2011	15/03/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 25/04/13 RES. 262/13		E.P.A.S.	E.P.A.S.
CIERRE DE MALLA PIN		173.764,80	19/05/2008	18/06/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	Recepción DEFINITIVA ACTA 23/10/09 RES. 915/09		E.P.A.S.	E.P.A.S.
COLOCACIÓN DE ACTUADORES Y VÁLVULAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE RAMAL REFUERZO LEGUIZAMON	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	57.540,00	10/05/2011	09/06/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA ACTA 12/02/15 APROBADA POR RES. Nº 178/15 (27/03/15).-		E.P.A.S.	E.P.A.S.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS MAXIMAS - ETAPA 1/2010		886.380,00	03/05/2010	30/10/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 26/09/13 RES 694/13		E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS MAXIMAS - ETAPA I/2011		1.620.882,00	08/02/2011	07/08/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 26/09/12 RES 681/13		E.P.A.S.	E.P.A.S.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS MAXIMAS - ETAPA II/2010	2112 RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	295.460,00	02/11/2010	01/01/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 06-07-15 - APROBADA RESOLUCIÓN 515 (18-08-15)		E.P.A.S.	E.P.A.S.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS MÁXIMAS - ETAPA II/2012	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	687.555,00	01/11/2012	29/01/2013	100,00	120.000	40	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 10/09/13 APROBADA POR RES 653/13 (15/11/13).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 09/04/15 APROBADA POR RES. N° 334/15 (26-05-15)	RESTITUCIÓN, MEDIANTE PASADO DE LANZAS Y MANGUERA DEL EQUIPO DES-OBSTRUCTOR DE HIDRO-LAVADO DE ALTA PRESIÓN, DEL DIÁMETRO ORIGINAL DE LAS COLECTORAS. TAREAS DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIA, EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACAS, POZOS DE BOMBEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DE LA CIUDAD.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS MÁXIMAS.	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	687.555,00	22/02/2013	22/05/2013	100,00	250.000	50	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 11/11/13 APROBADA POR RES. 030/14 (22/01/14).- RECEPCION DEFINITIVA 09/04/15 APROBADA POR RES. N° 332/15.-(26-05-15)	RESTITUCIÓN, MEDIANTE PASADO DE LANZAS Y MANGUERA DEL EQUIPO DES-OBSTRUCTOR DE HIDRO-LAVADO DE ALTA PRESIÓN, DEL DIÁMETRO ORIGINAL DE LAS COLECTORAS. TAREAS DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIA, EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACAS, POZOS DE BOMBEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DE LA CIUDAD.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
CONSERVACION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE AGUA POTABLE Balsa Las Perlas - ETAPA II/11		622.736,22	01/05/2011	30/07/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
CONSERVACION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE AGUA POTABLE-Balsa Las Perlas		830.314,96	01/01/2011	01/05/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
CONSERVACIÓN Y OPRACIÓN DE PLANTA DE AGUA POTABLE - Balsa Las Perlas		1.508.271,12	21/10/2008	16/10/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 15/12/09 RES 023/10		E.P.A.S.	E.P.A.S.
CONSERVACION Y REPARACIÓN SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - ETAPA 2		332.462,10	11/01/2008	11/04/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 04/11/08 RES 1346/08		E.P.A.S.	E.P.A.S.



Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y TAREAS VARIAS - PREDIO CALLE CATAN LIL Y PUERTO DESEADO	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	532.664,40	07/11/2013	02/03/2014	100,00	10.000	19	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 02/06/14 APROBADA POR RES. Nº 469/14 - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 27-07-15 APROBADA POR RES. Nº 619/15 (17-09-15)	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL AL PREDIO DEL POZO DE BOMBEO CLOACAL UBICADO EN EL BARRIO VALENTINA SUR. EL MURO SERÁ DE MAMPOSTERIA DE 2,50 M DE ALTURA, CON PORTÓN DE ACCESO METÁLICO Y SERÁ CUMPLIMENTADO CON EL REACONDICIONAMIENTO DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS DEL POZO DE BOMBEO.-	E.P.A.S.	E.P.A.S.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS I ETAPA - SUM PREDIO LEGUIZAMON	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	68.329,59	25/01/2010	26/03/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 17/06/10 RES. 525/10 - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 12/02/15 APROBADA POR RES. Nº 193/15 (14/04/15)		E.P.A.S.	E.P.A.S.
DESAFECTACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES - Bº VALENTINA SUR		696.494,74	04/01/2008	24/02/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 28/02/13 RES 200/13		E.P.A.S.	E.P.A.S.
DESCARGA REBALSE LT 400 - GREGORIO ALVAREZ		127.476,83	12/08/2008	11/09/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 14/04/10 RES 350/10		E.P.A.S.	E.P.A.S.
EMISARIO SUBFLUVIAL PLANTA TRONADOR	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	1.899.708,90	08/02/2013	24/06/2013	100,00	250.000	35	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 03/02/14 APROBADA POR RES. 151/14 (11/03/14).-	CONSTRUCCIÓN DE UNA CÁMARA DERIVADORA Y 60 M DE CAÑERÍA DE PEAD DE 1400 MM, POR DEBAJO DEL PELO DE AGUA DEL RÍO LIMAY, HASTA LA COTA DE MAYOR PROFUNDIDAD EN EL CAUCE, DE FORMA TAL DE ALEJAR EL VERTIDO DE LA COSTA Y CONDUCIRLO AL SECTOR DE MAYOR TURBULENCIA.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
EQUIPAMIENTO PERFORACIÓN JEAN PIAGET		60.291,00	06/08/2008	29/07/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
ESCOLLERADO DE LA OBRA DE TOMA EN MARI MENUCO - ETAPA I	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	296.451,72	02/12/2013	02/01/2014	100,00	200.000	5	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 23/05/14 APROBADA POR RES 416/14 (30/06/14) RECEPCION DEFINITIVA ACTA 28/07/15 APROBADA POR RES. Nº 534/15 (26/08/15)	SE TRATA DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE SEDIMENTOS QUE SE ACUMULAN EN EL CANAL DE ACCESO A LA OBRA DE TOMA DEL SISTEMA MARI MENUCO. EL MATERIAL REMOVIDO SERÁ DISPUESTO DE FORMA TAL DE CREAR UNA ESCOLLERA EN ETAPAS, QUE CORTE EL ARRASTRE DE FONDO EN EL FRENTE DE LA TOMA Y EN EL LITORAL.	E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
EXTENSION RED DE AGUA POTABLE PARA LA ASOCIACION CIVIL DEPORTIVA Y CULTURAL PATAGONIA EN B°. LA SIRENA	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	40.180,00	01/12/2011	31/12/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 29/07/13 RES 492/13 - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 12/02/15 APROBADA POR RES. Nº 215/15 (17/04/15)		E.P.A.S.	E.P.A.S.
IMPULSIÓN CALLE FIGUEROA		384.689,20	16/03/2009	08/10/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA EN TRAMITE		E.P.A.S.	E.P.A.S.
IMPULSIÓN CLOACAL AL COLECTOR DEL OESTE - POZO Nº 2 BARRIO SAN LORENZO		1.766.691,42	09/03/2009	07/12/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 22/01/13 RES. 111/13		E.P.A.S.	E.P.A.S.
LIMPIEZA Y REFACCION DE COLECTORAS MAXIMAS - ETAPA 1/2014	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	1.992.034,00	10/02/2014	12/05/2014	100,00	250.000	33	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 28/07/14 APROBADA POR RES. Nº 570/14 (16/09/14)	RESTITUCIÓN, MEDIANTE PASADO DE LANZAS Y MANGUERA DEL EQUIPO DES-OBSTRUCTOR DE HIDRO-LAVADO DE ALTA PRESIÓN, DEL DIÁMETRO ORIGINAL DE LAS COLECTORAS. TAREAS DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIA, EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACAS, POZOS DE BOMBEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DE LA CIUDAD.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
LIMPIEZA Y REFACCIÓN DE COLECTORAS MÁXIMAS - ETAPA I/2013	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	3.140.751,62	12/06/2013	08/12/2013	100,00	120.000	66	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 18/02/14 APROBADA POR RES . 193/14 (31/03/14).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 23-04-15 APROBADA POR RES. Nº 361/15 (04/06/15)	RESTITUCIÓN, MEDIANTE PASADO DE LANZAS Y MANGUERA DEL EQUIPO DES-OBSTRUCTOR DE HIDRO-LAVADO DE ALTA PRESIÓN, DEL DIÁMETRO ORIGINAL DE LAS COLECTORAS. TAREAS DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIA, EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACAS, POZOS DE BOMBEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DE LA CIUDAD.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
LIMPIEZA Y REFACCION DE COLECTORAS MAXIMAS - ETAPA I/2013 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	1.067.704,63	23/12/2013	12/02/2014	100,00	250.000	22	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 21/07/14 APROBADA POR RES 591/14 (30/09/14)	RESTITUCIÓN, MEDIANTE PASADO DE LANZAS Y MANGUERA DEL EQUIPO DES-OBSTRUCTOR DE HIDRO-LAVADO DE ALTA PRESIÓN, DEL DIÁMETRO ORIGINAL DE LAS COLECTORAS. TAREAS DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIA, EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACAS, POZOS DE BOMBEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DE LA CIUDAD.	E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
LIMPIEZA Y REFACCIÓN DE COLECTORAS MÁXIMAS - ETAPA I/2015	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	6.930.000,00	17/02/2015	15/08/2015	100,00	120.000	164	FINALIZADA	SIN RECPCION	RESTITUCIÓN, MEDIANTE PASADO DE LANZAS Y MANGUERA DEL EQUIPO DES-OBSTRUCTOR DE HIDRO-LAVADO DE ALTA PRESIÓN, DEL DIÁMETRO ORIGINAL DE LAS COLECTORAS. TAREAS DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIA, EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACAS, POZOS DE BOMBEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DE LA CIUDAD.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
LIMPIEZA Y REFACCION DE COLECTORAS MAXIMAS - ETAPA II/2015	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	2.961.132,00	26/10/2015	24/12/2015	100,00	120.000	39	FINALIZADA	FINALIZADA	RESTITUCIÓN, MEDIANTE PASADO DE LANZAS Y MANGUERA DEL EQUIPO DES-OBSTRUCTOR DE HIDRO-LAVADO DE ALTA PRESIÓN, DEL DIÁMETRO ORIGINAL DE LAS COLECTORAS. TAREAS DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIA, EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACAS, POZOS DE BOMBEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DE LA CIUDAD.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
LIMPIEZA Y REFACCIÓN DE COLECTORAS MÁXIMAS - ETAPA III/2014	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	6.241.928,00	21/08/2014	18/02/2015	100,00	120.000	89	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 19-05-15 APROBADA POR RES. N° 428/15 (26/06/15).-	RESTITUCIÓN, MEDIANTE PASADO DE LANZAS Y MANGUERA DEL EQUIPO DES-OBSTRUCTOR DE HIDRO-LAVADO DE ALTA PRESIÓN, DEL DIÁMETRO ORIGINAL DE LAS COLECTORAS. TAREAS DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIA, EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACAS, POZOS DE BOMBEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DE LA CIUDAD.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
MANTENIMIENTO DE BOCAS DE REGISTRO CLOACAL - ETAPA I/2015	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	4.332.736,80	12/03/2015	07/09/2015	100,00	100.000	35	FINALIZADA	FINALIZADA	CONTRATACION DE UN CAMION SUCCIONADOR DE 25M3 Y UN CAMION SUCCIONADOR DE 9M3 DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE BOCAS DE REGISTRO DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
MANTENIMIENTO DE BOCAS DE REGISTRO CLOACAL - ETAPA II/2015	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	2.370.408,00	23/11/2015	22/02/2016	100,00	100.000	16	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA EN TRAMITE	CONTRATACION DE UN CAMION SUCCIONADOR DE 25M3 Y UN CAMION SUCCIONADOR DE 9M3 DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE BOCAS DE REGISTRO DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
MANTENIMIENTO DE PREDIOS		1.246.317,27	16/07/2008	12/05/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	Recepción DEFINITIVA ACTA 20/08/10 RES. 583/10		E.P.A.S.	E.P.A.S.
MEJORAMIENTO INTEGRAL REDES DE AGUA SECTOR OESTE ETAPA 2		1.449.946,95	31/10/2007	29/03/2008	103,45	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 1/05/09 RES 596/09		E.P.A.S.	E.P.A.S.
MEJORAMIENTO SISTEMA DE CLOACA Y AGUA POTABLE		531.250,94	03/03/2008	02/04/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
NEXOS CIUDAD DE NEUQUÉN - NEXOS 2 Y 5 - 1° ETAPA(MARI MENUCO)		77.282.641,16	18/08/2009	17/07/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 12/12/13 RES 080/14		E.P.A.S.	E.P.A.S.
NUEVO ACUEDUCTO F 350 MM. SOBRE AVENIDA ARGENTINA		1.066.745,28	06/04/2011	19/07/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 31/10/13 RES 779/13		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OBRA DE EMERGENCIA RÍO LIMAY - CALLE GATICA		273.948,97	03/10/2008	02/11/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 10/05/11 RES. 509/11		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA MARI MENUCO		872.791,00	23/12/2010	01/04/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN PLANTA POTABILIZADORA MARI MENUCO		1.061.040,00	01/04/2011	30/07/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN Y CONSERVACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE		1.350.654,30	26/08/2008	24/03/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN Y CONSERVACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE ETAPA 1/2010		1.302.480,00	03/05/2010	30/10/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 07/04/11 RES 402/11		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE ETAPA I/2009		1.305.533,70	12/05/2009	09/10/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN Y CONSERVACION SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE-2009		192.950,61	01/04/2009	01/05/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN Y CONSERVACION SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE ETAPA I/2011	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	1.508.220,00	11/02/2011	10/08/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 10/12/15 APROBADA POR RES. N° 383/15 (04/06/15)		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN Y CONSERVACION SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE ETAPA II/2010	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	434.160,00	01/11/2010	31/12/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 10-12-14 APROBADA POR RES. 382/15 (04-06-15)		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COLECTORA MAXIMA		2.125.713,00	16/07/2008	11/07/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 13/09/09 RES 900/09		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COLECTORAS MÁXIMA - ETAPA 2		362.886,00	11/01/2008	11/04/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 04/11/08 RES 1345/08		E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA PLANTA TRONADOR, PLANTA PIN Y ESTACIONES DE BOMBEO DE EFLUENTES CLOACALES - ETAPA III/2013	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P. 5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	668.343,63	26/09/2013	31/10/2013	100,00	250.000	34	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 21/03/14 APROBADA POR RES. 347/14 (20/05/14) .- RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 06-07-15, APROBADA RESOLUCIÓN 520/15 (18-08-15).	LOS TRABAJOS A REALIZAR COMPRENDEN LA REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TABLEROS, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS EN PLANTA TRONADOR, REPARACIÓN DE TAPAS DE POZOS RECAMBIO DE GUÍAS PARA IZAJE DE BOMBAS Y REJAS CANASTO EN ESTACIONES DE BOMBEO CLOACALES, TRABAJOS DE PINTURA DE PROTECCIÓN A LOS ELEMENTOS METÁLICOS PARA PROTECCIÓN CONTRA EL EFECTO EROSIVO Y CORROSIVO DEL EFLUENTE CLOACAL.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS PARA PLANTA TRONADOR, PLANTA PIN Y ESTACIONES DE BOMBEO DE EFLUENTES CLOACALES	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	668.343,63	27/08/2013	25/09/2013	100,00	250.000	34	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 21/03/14 APROBADA POR RES. N° 579/14 (16/09/14) - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 10-07-15 APROBADA POR RES. N° 521/15 (18-08-15).-	LOS TRABAJOS A REALIZAR COMPRENDEN LA REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TABLEROS, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS PLANTA TRONADOR, REPARACIÓN DE TAPAS DE POZOS RECAMBIO DE GUÍAS PARA IZAJE DE BOMBAS Y REJAS CANASTO EN ESTACIONES DE BOMBEO CLOACALES, TRABAJOS DE PINTURA DE PROTECCIÓN A LOS ELEMENTOS METÁLICOS PARA PROTECCIÓN CONTRA EL EFECTO EROSIVO Y CORROSIVO DEL EFLUENTE CLOACAL.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS PARA PLANTA TRONADOR, PLANTA PIN Y ESTACIONES DE BOMBEO DE EFLUENTES CLOACALES - ETAPA I/2013	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	980.237,32	28/06/2013	28/08/2013	100,00	250.000	51	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 21/03/14 APROBADA POR RES. 259/14 (07/05/14).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 10-07-15 APROBADO POR RES. 518/15 (18-08-15)	LOS TRABAJOS A REALIZAR COMPRENDEN LA REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TABLEROS, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS EN PLANTA TRONADOR, REPARACIÓN DE TAPAS DE POZOS, RECAMBIO DE GUÍAS PARA IZAJE DE BOMBAS Y REJAS CANASTO EN ESTACIONES DE BOMBEO CLOACALES, TRABAJOS DE PINTURA DE PROTECCIÓN A LOS ELEMENTOS METÁLICOS PARA PROTECCIÓN CONTRA EL EFECTO EROSIVO Y CORROSIVO DEL EFLUENTE CLOACAL.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE TOMA Y OBRA CABECERA DEL SISTEMA ACUEDUCTO MARI MENUCO		915.167,24	01/04/2011	30/07/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 21/08/13 RES 556/13		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO DE BOMBEO CLOACAL		2.030.809,56	16/07/2008	11/07/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA ACTA 14/01/11 RES. 253/11		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POZO DE BOMBEO CLOACAL Y OBRAS MENORES		191.502,35	10/06/2009	02/09/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	Recepción DEFINITIVA ACTA 14/07/11 RES. 714/11		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POZOS DE BOMBEO CLOACAL - ETAPA 2		278.352,00	11/01/2008	11/04/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 29/12/08 RES 1338/08		E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES DE AGUA -ETAPA 2		1.164.400,45	31/10/2007	29/03/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES DE CLOACAS -ETAPA 2		1.405.603,80	31/10/2007	29/03/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	Recepción PROVISORIA EN TRAMITE		E.P.A.S.	E.P.A.S.
PERFORACIÓN CUENCA XV		150.038,00	17/03/2008	02/09/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 14/12/11 RES 1153/11		E.P.A.S.	E.P.A.S.
PLANTA DE TRATAMIENTO TRONADOR - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PLANTA EXISTENTE 1º ETAPA.		6.500.000,00	21/11/2008	07/11/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 08/06/12 RES 478/12		E.P.A.S.	E.P.A.S.
PRESURIZACIÓN SECTOR BARRIO LA ESTRELLA		134.000,00	03/06/2008	03/07/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA EN TRAMITE		E.P.A.S.	E.P.A.S.
PROTECCIÓN DE MARGEN BOMBEO ANAYA	3906 FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA- LEY 2906	2.354.531,39	20/01/2015	20/02/2015	100,00	70.000	4	FINALIZADA	FINALIZADA	LA OBRA CONSISTE EN RECTIFICAR LA PROTECCION DE LOS MARGENES DEL SECTOR, CON EL PROPOSITO DE PROTEGER LA OBRA DE TOMA DEL BOMBEO ANAYA CONTRA LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS DEL RÍO LIMAY.-	E.P.A.S.	INGRESOS PÚBLICOS
PROVISIÓN DE AGUA POTABLE MZA. 50 BARRIO TOMA NORTE II	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	39.903,30	07/05/2012	05/06/2012	100,00	100	10	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA 28/06/13 APROBADA POR RES. 433/13 (13/08/13).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 10/02/15 APROBADA POR RES. Nº 171/15 (27/03/15).-	AMPLIACIÓN EN 90 M DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, CON INSTALACIÓN DE 5 CONEXIONES DOMICILIARIAS.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
PROVISION DE AGUA PÓTABLE PARA OBRA LOTE DEFENSA CIVIL	3484 CONVENIO INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS DE AZAR	162.340,65	01/08/2013	29/09/2013	100,00	100	10	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA EN TRAMITE PARA QUE MARCELO MOLINARI HAGA EL ACTA DESDE 24/04/14.-	EJECUCIÓN DE 400 M DE CAÑERÍA PVC, DESDE EL PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL PREDIO DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA. EN EL PUNTO DE EMPALME SE CONSTRUYO UNA DERIVACIÓN TEE DE LA ACTUAL CAÑERÍA DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL CONSUMO PARA LA OBRA Y SE COLOCÓ UNA VÁLVULA ESCLUSA DE HIERRO FUNDIDO DE 110 MM PARA RESTITUIR LA FUNCIÓN DE LIMPIEZA QUE DERIVARA EL LIQUIDO A UNA CÁMARA DE DESBORDE A CONSTRUIR. CONSTRUCCION UNA CISTERNA DE RESERVA CON CAPACIDAD DE 10 M3 DENTRO DEL PREDIO.	E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
PROVISIÓN DE AGUA POTABLE TOMA 2 DE MAYO	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	80.205,72	26/10/2012	26/12/2012	100,00	500	10	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA 24/06/13 APROBADA POR RES. 377/13 (19/07/13).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 03-07-15	LA OBRA CONSTA DE LA EJECUCIÓN DE 270M DE RED CON CAÑERÍA DE PVC 75MM CLASE 6 CON DOS SURTIDORES PÚBLICOS, SE PREVÉ LA COLOCACIÓN DE UNA VÁLVULA ESCLUSA DE 75MM	E.P.A.S.	E.P.A.S.
READECUACIÓN DESCARGA SUR DE AGUA LAVADO DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA MARI MENUCO	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	1.182.126,40	09/09/2013	08/10/2013	100,00	170.000	6	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 03/02/14 APROBADA POR RES. 159/14 (11/03/14) - RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 02-06-15 APROBADA POR RESOLUCIÓN 483/15 (21/07/15)	LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN REACONDICIONAR EL TRAMO DEL CANAL DE DESCARGA A CIELO ABIERTO, CONTINUANDO CON UN CANAL CERRADO, COLOCANDO UNA TUBERÍA DE PRFV EN 700MM PN6 A CONTINUACION DEL PRIMER TRAMO DE LA CAÑERÍA HASTA LA DESCARGA EN LA LAGUNA ARTIFICIAL.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
READECUACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES DEL PARQUE INDUSTRIAL	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	12.950.095,95	09/06/2011	10/07/2013	100,00	10.000	270	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 10/07/13 APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN.-	CONSISTIÓ EN REACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y CIVILES EXISTENTES DE LA DEPURADORA. A SU VEZ SE HIZO UNA NUEVA DESCARGA AL RIO NEUQUÉN, SE INSTALO UNA REJA MECÁNICA EN DESARENADORES, SE COLOCARON 3 NUEVAS BOMBAS DE CRUDO SE INSTALO UNA DESHIDRATADORA DE BARROS, SISTEMA DE CONTROL SCADA, NUEVA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE SALA DE OPERADORES.-	E.P.A.S.	E.P.A.S.
READECUACION SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - PARQUE INDUSTRIAL		167.127,45	05/01/2009	20/11/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 29/06/11 RES 649/11		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REBOMBEO LT 500 PIN A LT 400		2.112.419,49	01/11/2007	29/11/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 27/12/09 RES. 003/10		E.P.A.S.	E.P.A.S.
RECAMBIO ACUEDUCTO LEGUIZAMON -ETAPA III-(CRUCE ARROYO DURAN)		284.527,64	23/07/2008	09/03/2012	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 26/09/12 RES 719/12		E.P.A.S.	E.P.A.S.
RECAMBIO DE CAÑERÍA ACUEDUCTO CHRESTIA	3906 FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA- LEY 2906	11.319.790,99	21/07/2015	18/10/2015	100,00	0	38	FINALIZADA	FINALIZADA	REEMPLAZO DE 1200 MTS. DE CAÑERÍA EN ACERO DE 400MM POR UNA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD PN16 DEL MISMO DIAMETRO, INSTALACIÓN DE DOS (2) VALVULAS DE AIRE DE TRIPLE EFECTO DE 4" Y TRES (3) VALVULAS ESCLUSAS DE 400MM.-	E.P.A.S.	INGRESOS PÚBLICOS

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
RECAMBIO DE CAÑERÍA CALLE BAHIA BLANCA E/PERTICONE Y MONTEVIDEO		43.783,44	15/12/2010	14/01/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	Recepción PROVISORIA ACTA 09/01/12 RES. 635/12		E.P.A.S.	E.P.A.S.
RECAMBIO DE CAÑERÍA CLOACAL ENTRE LEONARDO DA VINCI Y PLANTA PIN	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	204.923,48			100,00	1.500	15	FINALIZADA	PROVISORIA ACTA 10-06-15 APROBADA POR RES. N° 578/15 (04-09-15)	RECAMBIO DE CAÑERÍA DE LA COLECTORA DOMINGO SAVIO ENTRE LEONARDO DA VINCI, HASTA LA ENTRADA A LA PLANTA DEPURADORA DEL PIN CON UN TENDIDO DE RED DE ? 200MM, INCLUYENDO 4 BOCAS DE REGISTRO CON LAS REFACCIONES CORRESPONDIENTES.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
RECAMBIO DE TRAMO ACUEDUCTO LEGUIZAMON CAÑERÍA DE IMPULSIÓN		529.719,87	22/03/2008	19/08/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 20/12/10 RES 934/10		E.P.A.S.	E.P.A.S.
RECAMBIO DEL TRAMO ACUEDUCTO LEGUIZAMON -ETAPA II		528.416,17	05/05/2008	17/10/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 20/12/10 RES 935/10		E.P.A.S.	E.P.A.S.
RECAMBIO RED CLOACAL CALLE DOMINGO SAVIO - PIN ESTE	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	254.922,56	14/11/2012	15/12/2012	100,00	1.000	4	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 02/10/13 APROBADA POR RES 689/13 (03/12/13).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 28-07-15 APROBADA POR RES. N° 586/15 (11/09/15)	SE PREVÉ INSTALAR 300 ML DE CAÑERÍA EN PVC ? 200MM EN FORMA PARALELA A LA EXISTENTE SOBRE EL LADO ESTE, CONSTRUIR 4 (CUATRO) BOCAS DE REGISTRO CON SUS RESPECTIVOS COJINETES Y EJECUTAR 2 (DOS) CONEXIONES DOMICILIARIAS HASTA LA LÍNEA MUNICIPAL DE LOS PREDIOS CONTIGUOS MEDIANTE MONTURAS.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
RECAMBIO TRAMO DE CAÑERÍA DE Aº Cº DN500 EN ACUEDUCTO RIO GRANDE	3906 FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA- LEY 2906	2.988.265,96	15/07/2015	13/10/2015	100,00	60.000	28	FINALIZADA	ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL CONVENIO DE COLABORACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS, LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y SERVICIOS PUBLICOS Y EL EPAS.	REEMPLAZO DE 241M DE CAÑERÍA SECTOR PUEYRREDON ENTRE RIO NEGRO Y BAHIA BLANCA, EJECUCIÓN DEL NUDO 1, VINVLACION CAÑERIA EXISTENTE CON NUEVO TRAMO A INSTALAR, NUDO 2 Y 3, CAMBIO DE TRAYECTORIA EN LA TRAZA PROPUESTA, NUDO 4, VINVLACIÓN CAÑERIA EXISTENTE CON NUEVO TRAMO A INSTALAR, COLOCACIÓN DE 3 VALVULAS MARIPOSA.-	E.P.A.S.	INGRESOS PÚBLICOS
RED CLOACAL Bº. ISLAS MALVINAS MZA. 13, 14, 15, 51 Y 207		453.761,10	25/08/2008	24/09/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
RED CLOACAL EN SECTOR EL AMANECER		239.948,29	10/02/2011	11/04/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 08/05/13 RES 327/13		E.P.A.S.	E.P.A.S.



Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
RED CLOACAL Mza. 31 - 120 - 85 - 84 B°. VILLA CEFERINO		203.685,20	02/03/2009	06/01/2012	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA EN TRAMITE		E.P.A.S.	E.P.A.S.
RED CLOACAL PUERTO ARGENTINO B° VILLA CEFERINO		215.769,75	02/03/2009	29/06/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 22/02/11 RES 226/11		E.P.A.S.	E.P.A.S.
RED DE AGUA Y CLOACAS B°. ISLAS MALVINAS Mz. 04 y 204		605.409,65	01/09/2008	22/06/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 04/08/14 RES EN TRAMITE		E.P.A.S.	E.P.A.S.
RED DE AGUA Y CLOACAS MZA. 18 B°. ISLAS MALVINAS		229.560,00	01/08/2011	30/09/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 23/05/11 RES 413/14		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REFACCIONES EDILICIAS EN CALLE IRUPE Nº 21 BARRIO ALTA BARDA	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P.	69.500,00	15/11/2010	15/12/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA EN TRAMITE (EL EXPTE. LO TIENE EL ING. MARCELO YAÑEZ PARA HACER EL ACTA DESDE 17-10-13		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REFACCIONES EDILICIAS EN OFICINAS GERENCIA SERVICIO NEUQUÉN		239.184,90	23/12/2008	14/10/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 23/08/11 RES. 839/11		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REFUERZO ABASTECIMIENTO DE AGUA B°. CUENCA XV		813.111,56	21/12/2007	19/02/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REFUERZO AL BARRIO DON BOSCO II		1.360.000,00	05/03/2008	04/05/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 30/03/11 RES. 464/11		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REFUERZO AMPLIACIÓN SISTEMA DE BOMBEO LAS PERLAS - VALENTINA SUR.	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P.	11.868.365,53	02/01/2009	15/06/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 17/07/2013 APROBADA POR RES. Nº 421/13 - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 03/10/14 APROBADA POR RES. Nº 089/15.-		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REFUERZO CANAL V		649.148,01	10/03/2008	09/04/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 26/05/10 RES. 466/10		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REFUERZO CORDÓN COLON		355.754,45	05/03/2008	04/04/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA 25/10/11 RES 998/11		E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
REFUERZO HIPODROMO Y SECTOR PLATEAS BARRIO SAN LORENZO		399.178,50	24/11/2010	24/12/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REFUERZO MEJORAMIENTO INTEGRAL SERVICIO DE AGUA POTABLE SECTOR OESTE-BARRIOS HIBEPA, TOMA ESFUERZO, ALMA FUERTE II, SECTOR BELLA VISTA Y TOMA NORTE		582.972,30	21/12/2007	20/03/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 12/05/09 RES 562/09		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REFUERZO SAN LORENZO SUR		232.496,62	18/03/2008	17/04/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	Recepción DEFINITIVA ACTA 24/08/07 RES. 087/10		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REFUERZO TOMA NORTE		909.563,00	04/06/2008	04/07/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN ACUEDUCTO BALSA LAS PERLAS	3906 FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA- LEY 2906	5.690.873,20	06/08/2015	05/11/2015	100,00	0	51	FINALIZADA	ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL CONVENIO DE COABORACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS, LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y SERVICIOS PUBLICOS Y EL EPAS.-	RECAMBIO DE TRAMOS DEL ACUEDUCTO BALSA LAS PERLAS	E.P.A.S.	INGRESOS PÚBLICOS
REPARACIÓN COLECTOR CLOACAL - MISIONES Y LANIN		178.375,07	05/02/2009	14/08/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	Recepción DEFINITIVA ACTA 14/09/10 RES. 629/10		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN COLECTORA Nº 2 EN LANIN Y LAINES		196.018,83	27/06/2011	27/07/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 09/10/13 RES 697/13	POR ORDEN DE SERVICIO SE INICIO EL 01/11/11	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN DE COLECTORA II - MISIONES Y LANIN		114.500,00	16/02/2012	17/03/2012	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 23/05/14 RES 411/14		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN DE ROTURAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE-NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2012		422.607,80	16/01/2013	16/04/2013	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 11/10/13 RES 029/14		E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
REPARACIÓN DE ROTURAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - 3º TRIMESTRE/12	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	224.737,65	16/07/2012	15/07/2012	100,00	120.000	20	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA 28/05/13 APROBADA POR RES. 376/13 (19/07/13) - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 24/11/14 APROBADA POR RES. N° 090/15 (12/02/15)	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES Y SERVICIOS DE AGUA DE LA CIUDAD.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN DE ROTURAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - ETAPA II/2012	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	435.161,55	10/08/2012	09/08/2012	99,07	120.000	10	FINALIZADA	POR RESOLUCIÓN 423/14 SE APROBO LA FINALIZACION DE OBRA EN UN 99,07% - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 28-07-14 APROBADA POR RES. N° 656/14.-	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES Y SERVICIOS DE AGUA DE LA CIUDAD.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACION DE ROTURAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	870.323,10	03/04/2013	29/09/2013	100,00	250.000	25	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 11/02/14 APROBADA POR RES. 157/14 (11/03/14) - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 31-07-15 APROBADA POR RES. N° 618/15 (17/09/15)	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES Y SERVICIOS DE AGUA DE LA CIUDAD.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACION DE VEREDAS		681.864,00	18/04/2007	17/04/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 26/05/09 RES 688/09		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACION ESTACIONES DE BOMBEO DE EFLUENTES CLOACALES	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	2.869.907,70	04/12/2013	01/07/2014	100,00	240.000	64	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 12/02/15 APROBADA POR RES. N° 170/15 (27/03/15).-	REPARACIÓN INTEGRAL DE 24 ESTACIONES DE BOMBEO DE LÍQUIDOS CLOACALES, DISTRIBUIDAS EN TODA LA CIUDAD DE NEUQUÉN, PARA ACTUALIZARLAS Y OPTIMIZAR SU FUNCIONAMIENTO.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN MENORES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CLOACAS II ETAPA-2010		290.594,72	01/11/2010	31/12/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 21/08/13 RES 598/13		E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PLANTA TRONADOR, PLANTA PIN Y ESTACIONES DE BOMBEO CLOACALES	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	994.000,00	01/10/2012	31/12/2012	100,00	250.000	51	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 01/11/13 APROBADA POR RES. 781/13 (23/12/13).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 19-05-15 APROBADA POR RES. N° 491/15 (03-08-15).-	LOS TRABAJOS A REALIZAR COMPRENDEN LA REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TABLEROS, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS EN PLANTA TRONADOR, REPARACIÓN DE TAPAS DE POZOS RECAMBIO DE GUÍAS PARA IZAJE DE BOMBAS Y REJAS CANASTO EN ESTACIONES DE BOMBEO CLOACALES, TRABAJOS DE PINTURA DE PROTECCIÓN A LOS ELEMENTOS METÁLICOS PARA PROTECCIÓN CONTRA EL EFECTO EROSIVO Y CORROSIVO DEL EFLUENTE CLOACAL.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PLANTA TRONADOR, PLANTA PIN Y ESTACIONES DE BOMBEO CLOACALES	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	945.000,00	15/01/2013	14/04/2013	100,00	250.000	68	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 01/11/13 APROBADA POR RES. 782/13 (23/12/13).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 19-05-15 APROBADA POR RES. N° 480/15 (21/07/15)	LOS TRABAJOS A REALIZAR COMPRENDEN LA REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TABLEROS, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS EN PLANTA TRONADOR, REPARACIÓN DE TAPAS DE POZOS RECAMBIO DE GUÍAS PARA IZAJE DE BOMBAS Y REJAS CANASTO EN ESTACIONES DE BOMBEO CLOACALES, TRABAJOS DE PINTURA DE PROTECCIÓN A LOS ELEMENTOS METÁLICOS PARA PROTECCIÓN CONTRA EL EFECTO EROSIVO Y CORROSIVO DEL EFLUENTE CLOACAL.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PLANTA TRONADOR, PLANTA PIN Y ESTACIONES DE BOMBEO CLOACALES	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	630.000,00	18/04/2013	16/06/2013	100,00	250.000	51	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 01/11/13 APROBADA POR RES. 021/14 (22/01/14).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 19-05-15 APROBADA POR RES. N° 481/15 (21/07/15)	LOS TRABAJOS A REALIZAR COMPRENDEN LA REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y TABLEROS, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS EN PLANTA TRONADOR, REPARACIÓN DE TAPAS DE POZOS RECAMBIO DE GUÍAS PARA IZAJE DE BOMBAS Y REJAS CANASTO EN ESTACIONES DE BOMBEO CLOACALES, TRABAJOS DE PINTURA DE PROTECCIÓN A LOS ELEMENTOS METÁLICOS PARA PROTECCIÓN CONTRA EL EFECTO EROSIVO Y CORROSIVO DEL EFLUENTE CLOACAL.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA EN SECTOR CENTRO ESTE-2009		205.000,00	01/04/2009	01/05/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 15/07/09 RES 706/09		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA EN SECTOR OESTE II -ETAPA I/09		1.438.136,40	16/05/2009	12/11/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACION Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA EN SECTOR OESTE II -NOV.DIC./09		479.378,80	18/01/2010	19/03/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y CLOACAS - ETAPA 1/2010		1.185.900,00	03/05/2010	30/10/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y CLOACAS ETAPA II/2010		395.300,00	01/11/2010	31/12/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
Reparación Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA SECTOR CENTRO ESTE-ETAPA I/2009		1.464.840,00	15/05/2009	11/11/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 26/07/10 RES 552/10		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA SECTOR OESTE I-2009		205.000,00	01/04/2009	01/05/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 02/08/13 RES 603/13		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA SECTOR OESTE I-ETAPA I/2009		1.412.674,80	15/05/2009	11/11/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 15/12/09 RES 008/10		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA-SECTOR CENTRO		849.795,10	01/09/2008	30/11/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 12/05/09 RES 482/09		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA-SECTOR ESTE		1.385.187,00	18/08/2008	14/02/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA-SECTOR OESTE I		2.172.920,88	16/07/2008	13/03/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 02/08/13 RES 604/13		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA-SECTOR OESTE II		1.354.503,00	26/08/2008	24/12/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIÓN Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA-SECTOR OESTE II		205.000,00	01/04/2009	01/05/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES DE ROTURAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2012	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	422.607,80	16/01/2013	15/04/2013	100,00	120.000	20	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 11/10/13 APROBADA POR RES. 029/14 (22/01/14) - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 31-07-15 APROBADA POR RES. N° 620/15 (17/09/15)	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES Y SERVICIOS DE AGUA DE LA CIUDAD.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E1	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P.	1.569.047,16	20/08/2013	15/02/2014	100,00	60.000	29	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 21/07/14 APROBADA POR RES. N° 568/14 (16/09/14)	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E1 - ETAPA I/2015.	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	2.282.491,40	12/02/2015	12/08/2015	100,00	60.000	36	FINALIZADA	SIN RECPCION	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E1 - ETAPA II/2014	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P.	2.112.103,35	21/08/2014	18/02/2015	100,00	60.000	39	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 20-05-15 APROBADA POR RES. Nº 484/15 (21/07/15)	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E1 - ETAPA II/2015	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	2.663.822,40	14/10/2015	12/04/2016	100,00	60.000	35	FINALIZADA	FINALIZADA	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E1/2014	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	1.763.127,12	21/02/2014	21/08/2014	100,00	60.000	43	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 03/12/14 APROBADA POR RES. Nº 129/15 (12/03/15)	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P.	1.511.402,46	08/08/2013	03/02/2014	100,00	40.000	35	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 21/07/14 APROBADA POR RES 578/14 (16/09/14) RECEPCION DEFINITIVA ACTA 24-08-15 APROBADA POR RES Nº 665/15 (09-10-15)	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2 - ETAPA II/2014	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P.	2.154.047,50	21/08/2014	18/02/2015	100,00	40.000	35	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 29-05-15 APROBADA POR RES. Nº 591/15 (11-09-15)	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2 - ETAPA II/2015	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	2.296.766,25	26/10/2015	24/04/2016	100,00	40.000	30	FINALIZADA	FINALIZADA	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2-ETAPA I/2015	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	2.274.806,40	15/02/2015	15/08/2015	100,00	40.000	32	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA EN TRAMITE.-	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2/2014	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	1.741.296,60	21/02/2014	21/08/2014	100,00	40.000	35	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 03/12/14 APROBADA POR RES. Nº 169/15 (27/03/15).-	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O1	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P.	1.509.155,34	22/08/2013	17/02/2014	100,00	70.000	35	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 05/12/14 APROBADA POR RES. Nº 113/15 (26/02/15)	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR 01 - ETAPA I/2015	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	2.274.587,45	17/02/2015	15/08/2015	100,00	70.000	35	FINALIZADA	FINALIZADA	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR 01 - ETAPA II/2014	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P.	2.127.042,75	21/08/2014	18/02/2015	100,00	70.000	35	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 04-09-15 APROBADA POR RES. N° 703/15 (21/10/15)	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR 01 - ETAPA II/2015	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	2.662.512,98	02/10/2015	31/03/2016	100,00	70.000	30	FINALIZADA		REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR 01/2014	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	1.709.083,68	21/02/2014	21/08/2014	100,00	70.000	35	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 05/12/14 APROBADA POR RES. N° 114/15 (26/02/15)	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR 02	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P.	1.592.115,65	16/08/2013	11/02/2014	100,00	80.000	28	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 21/08/14 APROBADA POR RES. N° 648/14.-	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR 02 - ETAPA I/2015	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	2.281.967,50			100,00	80.000	28	FINALIZADA	FINALIZADA	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR 02 - ETAPA II/2014	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P.	2.145.490,43	21/08/2014	18/02/2015	100,00	80.000	30	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 17/09/15 APROBADA POR RES. N° 748/15 (05/11/15)	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR 02 - ETAPA II/2015	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	2.662.458,79	02/10/2015	31/03/2016	100,00	80.000	29	FINALIZADA	SIN RECPCION	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR 02/2014	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	1.849.361,72	21/02/2014	21/08/2014	100,00	80.000	33	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 08-04-15 APROBADA POR RES. 370/15 (04/06/15)	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LAS REDES DE AGUA DE LA CIUDAD	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES MENORES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA Y CLOACAS-ETAPA I/2011		1.041.797,76	11/02/2011	10/08/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 11/02/14 RES 158/14		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACIONES MENORES EN REDES, SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CLOACAS - ETAPA I/2010		871.784,16	03/05/2010	30/10/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 21/08/13 RES 558/13		E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
REPARACIONES VARIAS EN PREDIO EPAS (REDES), CALLE BAHÍ BLANCA		63.586,07	03/11/2008	03/12/2008	100,00	0	0	FINALIZADA	Recepción DEFINITIVA ACTA 16/04/10 RES. 351/10		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPOSICION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P.	886.816,80	01/07/2010	27/12/2010	100,00	50.000	24	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA 12/07/13 APROBADA POR RES. 422/13 (13/08/13).-	COMPRENDE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAQUETE ESTRUCTURAL, LOS CORDONES Y BADENES.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPOSICION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	943.486,12	12/12/2012	11/06/2013	100,00	50.000	28	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 11/02/14. RES Nº 192/14 (31/03/14) RECEPCION DEFINITIVA ACTA 16-04-15 APROBADA POR RES. 333/15 (26/15/15).-	COMPRENDE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAQUETE ESTRUCTURAL, LOS CORDONES Y BADENES.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPOSICION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS		1.446.487,20	16/07/2008	30/12/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 30/11/12 RES 020/13		E.P.A.S.	E.P.A.S.
RESTAURACIÓN REDES DE AGUA POTABLE Y CLOACA CALLE GIUSEPPE MASSARO - PIN	3906 FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA- LEY 2906	2.436.258,33	13/10/2015	13/12/2015	100,00	0	9	FINALIZADA	FINALIZADA	EJECUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE ENTRE CALLE ING. HUERGO Y ENRIQUE MOSCONI Y EJECUCIÓN DE NUEVA RED CLOACAL ENTRE ENRIQUE MOSCONI E INDUSTRIALES NEUQUINOS.	E.P.A.S.	INGRESOS PÚBLICOS
SALA DE TABLERO POZO Nº 7		74.900,00	25/02/2011	07/06/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	Recepción DEFINITIVA CTA 05/02/13 RES. 271/13		E.P.A.S.	E.P.A.S.
SECTORIZACION REDES DE AGUA POTABLE		497.987,00	01/12/2010	30/01/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 21/08/13 RES 035/14		E.P.A.S.	E.P.A.S.
SISTEMA CLOACAL SECTOR NORTE BARDAS I ETAPA	5113 PROGRAMA DE OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO - PROAS 8113 BID 1895 OC/AR PROGRAMA DE OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO - PROAS	9.984.972,15	26/10/2012	03/02/2014	100,00	10.000	366	FINALIZADA	LA RECEPCION LA REALIZA UPEFE	PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL PARA EL NORTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN, QUE EN SU PRIMERA ETAPA RECIBIRÁ EL EFLUENTE DEL BARRIO RINCÓN DE EMILIO A TRAVÉS DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO Y 2900 M DE CAÑERÍA DE IMPULSIÓN.	E.P.A.S.	UPEFE
TAREAS EN POZOS 5, 6 Y 7		287.869,19	19/03/2008	18/04/2008	96,87	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 16/11/09 RES. 950/09		E.P.A.S.	E.P.A.S.



Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS MÁXIMAS	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	208.350,00	23/05/2013	11/06/2013	100,00	250.000	22	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 11/11/13 APROBADA POR RES. 034/14 (22/01/14) RECEPCION DEFINITIVA ACTA 09/04/15 APROBADA POR RES. N° 331/15.- (26-05-15)	RESTITUCIÓN, MEDIANTE PASADO DE LANZAS Y MANGUERA DEL EQUIPO DES-OBSTRUCTOR DE HIDRO-LAVADO DE ALTA PRESIÓN, DEL DIÁMETRO ORIGINAL DE LAS COLECTORAS. TAREAS DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIA, EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACAS, POZOS DE BOMBEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DE LA CIUDAD.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA Y REFACCIÓN DE COLECTORAS MÁXIMAS - ETAPA II/2014	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	697.617,00	11/05/2014	11/06/2014	100,00	250.000	10	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 09-04-15 APROBADA POR RES. N° 371/15 (04/06/15)	RESTITUCIÓN, MEDIANTE PASADO DE LANZAS Y MANGUERA DEL EQUIPO DES-OBSTRUCTOR DE HIDRO-LAVADO DE ALTA PRESIÓN, DEL DIÁMETRO ORIGINAL DE LAS COLECTORAS. TAREAS DE MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIA, EN REDES SECUNDARIAS DE CLOACAS, POZOS DE BOMBEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DE LA CIUDAD.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REPARACIÓN DE ROTURAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - ETAPA I/2013	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	261.108,48	23/08/2013	23/09/2013	100,00	250.000	5	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 29/07/14 APROBADA POR RES N° 645/14.-	TRABAJOS COMPLEMENTARIO DE LA OBRA 5902-4375/12, APROBADOS PARA EJECUTARSE DENTRO DEL PLAZO DE LA OBRA BASICA, QUE GENERO LOS TRABAJOS ADICIONALES MENCIONADOS.-	E.P.A.S.	E.P.A.S.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL LABORATORIO DE EFLUENTES PARQUE INDUSTRIAL		48.828,00	04/02/2008	20/03/2008	102,05		0	0 FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 12/10/11 REAS 953/11		E.P.A.S.	E.P.A.S.
TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO DEL RÍO LIMAY - SECTOR RÍO GRANDE		1.333.768,94	15/10/2008	14/12/2008	100,00		0	0 FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 06/10/10 RES 783/10		E.P.A.S.	E.P.A.S.
MEJORAS AL SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE B°. MELIPAL	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P.	1.790.486,79	08/09/2008	06/01/2009	98,38		0	0 PARALIZADA	PARALIZADA A PARTIR DEL 19/12/08 POR UN ADICIONAL EN TRAMITE QUE NO SE APROBO		E.P.A.S.	E.P.A.S.
REPARACION Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA Y CLOACAS - ETAPA I - 2011	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	1.280.316,00	11/02/2011	09/08/2011	83,32	120.000	20	PARALIZADA	PAALIZADA POR INCUMPLIMIENTOS DE LA CONTRATISTA	TRABAJOS MENORES EN LAS REDES DE AGUA Y CLOACALS DE LA CIUDAD, REPARACIÓN DE ROTURAS EN LAS REDES COMO TAMBIEN EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS.	E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
SISTEMA DE IMPULSION TANQUES BARDA	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	2.814.814,11	21/09/2007	22/02/2009	99,25	10.000	45	PARALIZADA	POR INCUMPLIMIENTOS DE LA EMPRESA.-	AMPLIACIÓN DE LA TOMA DE AGUA DESDE EL RÍO NEUQUÉN, IMPULSIÓN Y TRATAMIENTO DE POTABILIZACIÓN POR FILTRACIÓN RÁPIDA CON COAGULACIÓN EN LÍNEA Y POSTERIOR INGRESO A LA CISTERNA DE 3000 M3 EXISTENTE EN LAS PROXIMIDADES DE LA UNC, LA QUE ABASTECE LA ZONA ALTA DE LA CIUDAD.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
CIERRE DE PREDIO TRONADOR Y LIMPIEZA -		884.663,67	22/10/2008	28/09/2009	40,34	0	0	RESCINDIDA			E.P.A.S.	E.P.A.S.
COLOCACIÓN DE MICROMEDIDORES Bº 14 DE OCTUBRE, COPOL, SALUD PÚBLICA, COOPERATIVA PATAGONIA Y MERCANTILES		830.512,06	02/02/2007	13/11/2008	2,11	0	0	RESCINDIDA	RESCISION DE CONTRATO APROBADA POR RES. 643/10		E.P.A.S.	E.P.A.S.
ELECTRIFICACIÓN BOMBEO REFUERZO DE CALLE FIGUEROA	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	59.550,00	24/10/2011	21/01/2012	82,70	1.000	14	RESCINDIDA	RES. 650/12 (05/10/12)	INSTALACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL BOMBEO EJECUTADO SOBRE EL RÍO NEUQUÉN, QUE REFUERZA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
RELEVAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS AQUASIS - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DOMICILIARIOS	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	4.334.400,00	25/11/2011	19/05/2013	0,00	200	0	RESCINDIDA	RES. 738/12 (09/11/12)	CON ESTA OBRA SE PRETENDE ACTUALIZAR LOS DATOS EXISTENTES EN LA BASE DE DATOS DEL ORGANISMO, MEJOR LA CALIDAD DEL SERVICIO, AUMENTAR LA RECAUDACIÓN E INSTALAR 200 MEDIDORES DE AGUA DOMICILIARIOS.	E.P.A.S.	E.P.A.S.
REESTRUCTURACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO NUEVA ESPAÑA EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO	4650 FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELECTRICO DEL INTERIOR - FEDEI - LEY 23966	4.780.604,72			0,00	1	1	A INICIAR	A INICIAR	SIN MEMORIA DESCRIPTIVA.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
ESTACION TRANSFORMADORA 132/33/13.2 KV NORTE, CIUDAD DE NEUQUÉN	5471 FUFU SIN DESCRIPCION	141.285.650,00				100.000	0	A LICITAR	A LICITAR - FINANCIADO CON FONDOS DEL BICE	CONSISTE EN EL SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA E.T DE 132/33/13,2 KV EQUIPADA CON DOS TRANSFORMADORES DE 45/45/30 MVA C/U DE 5 CAMPOS DE 132 KV, CELDAS DE 33 KV Y 13,2 KV, EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y AUXILIARES. EL OBJETO DE ESTA OBRA ES GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA CIUDAD DE NEUQUÉN. LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN SERÁ RESPONSABILIDAD DEL EPEN Y DE LOS DE MEDIA TENSIÓN DE LA COOPERATIVA CALF.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
PROYECTO SOTERRAMIENTO L.A.T EN NEUQUEN CAPITAL	4650 FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELECTRICO DEL INTERIOR - FEDEI - LEY 23966	2.727.945,00				200.000	0	A LICITAR	A LICITAR	MEMORIA DESCRIPTIVA	E.P.E.N.	E.P.E.N.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL TECHO Y EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL EPEN - NEUQUÉN	3906 FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA- LEY 2906	285.571,75				50	0	A LICITAR	A LICITAR	REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL TECHO Y EL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL EPEN - NEUQUÉN CALLE RIOJA 385.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
CONSTRUCCION E.T ARGENTINA CIUDAD DE NEUQUEN	4650 FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELECTRICO DEL INTERIOR - FEDEI - LEY 23966	22.318.533,15	20/10/2014	14/07/2015	88,98	231.198	255	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	LA INSTALACIÓN ESTARÁ LOCALIZADA EN LAS INTERSECCIONES DE LAS CALLES COLON Y ANTARTIDAD ARGENTINA Y CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA E.T 33/13.2 KV EQUIPADA CON UN TRANSFORMADOR DE 20 MVA DE POTENCIA INSTALADA, QUEDANDO PREPARADA PARA LA INSTALACIÓN DE UN SEGUNDO TRANSFORMADOR.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DISTRO NEUQUEN 2014 - 2015 Y 2016 - 2017	2112 RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	104.901.096,17	01/01/2014	31/12/2015	51,92	1	864	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN 2º PERIODO	OBJETO: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD, SEGURIDAD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE ESTABLECIDOS EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE EPEN VIGENTES, PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE SE DETALLAN EN EL PLIEGO, SOBRE LAS INSTALACIONES QUE COMPONEN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA REGIÓN DEL COMAHUE ? SUBSISTEMA NEUQUÉN.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DISTRO NEUQUEN 2014 - 2015 Y 2016 - 2017	2112 RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	104.901.096,17	01/01/2016	31/12/2017	51,92	1	864	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN 2º PERIODO	OBJETO: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD, SEGURIDAD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE ESTABLECIDOS EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE EPEN VIGENTES, PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE SE DETALLAN EN EL PLIEGO, SOBRE LAS INSTALACIONES QUE COMPONEN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA REGIÓN DEL COMAHUE ? SUBSISTEMA NEUQUÉN.	E.P.E.N.	E.P.E.N.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
PRIMERA ETAPA: SET PROVISIONAL PIN NORTE 33/13,2 KV - 4 MVA	5499 CONVERGENCIA TARIFARIA	2.904.000,00	13/10/2015	10/01/2016	82,70	5.000	15	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION	LA OBRA CONSISTE EN UNA SET Y 1 LMT QUE CONECTARA LA SET Y EL PI NEUQUÉN. LA SET SERÁ DE CARÁCTER PROVISORIA HASTA QUE SE INSTALE UNA NUEVA SET 33/13,2 KV EXTERIOR DE MAYOR COMPLEJIDAD EN EL FUTURO LOTE0 W1 Y W2. LA UBICACIÓN SERÁ APROX. A 10 KM DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN, EN CERCANÍAS DEL MDO CDOR, EJIDO DE CENTENARIO, POR LA RUTA PROV. 7. EL PREDIO DE LA SET SE UBICARA ENTRE LA LÍNEA DE 132KV Y LA DE 33KV CON ORIENTACIÓN HACIA LA E.T. CENTENARIO DEL EPEN	E.P.E.N.	E.P.E.N.
NORMALIZACIÓN E.T COLONIA VALENTINA 132/33/13.2 KV - PROVINCIA DEL NEUQUEN	5471 FUFU SIN DESCRIPCION	100.748.817,65				50.000	0	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	ANALISIS DE OFERTAS	CONSISTE EN EL SUMINISTRO, CONST, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA ET 132/33/13,2 KV EQUIPADA CON 2 TRAFOS 15/15/10 MVA, 5 CAMPOS DE 132 KV, CELDAS DE 33 KV Y 13,2 KV, EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y AUXILIARES. EL OBJETO DE ESTA OBRA ES NORMALIZAR LA ACTUAL ESTACIÓN TRANSFORMADORA COLONIA VALENTINA. TIENE POR OBJETIVO GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ZONA OESTE CIUDAD DE NEUQUÉN Y LA CIUDAD DE PLOTTIER.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
ADECUACIONES SEDE CENTRAL EPEN AÑO 2012	2112 RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	340.494,00	25/09/2012	21/11/2013	100,00	100	18	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA - 12/12/2014	LAS TAREAS A EJECUTAR CONSISTEN EN OPTIMIZAR LOS INGRESOS AL EDIFICIO DE MANERA DE TENER UN MAYOR CONTROL EN EL INGRESO Y SALIDA TANTO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO COMO EL DEL PÚBLICO. PARA ELLO SE ANULÓ EL INGRESO SOBRE CALLE BELGRANO Y SE DEFINIERON DOS INGRESOS SOBRE CALLE RIOJA, UNO PRINCIPAL Y EL OTRO PÚBLICO Y PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
AMPLIACIÓN DE E.T. 132/33/13.2 KV GRAN NEUQUÉN Y E.T. 132/33/13.2 KV CENTENARIO.		11.027.065,10	03/08/2009	20/01/2012	99,55	0	0	FINALIZADA		OBS.: ESTA OBRA PRESENTA UN DEDUCTIVO DE \$ 58183.06.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
REPARACIONES SEDE CENTRAL EPEN DE DAÑOS POR ACTOS DE VANDALISMO EN DICIEMBRE 2012 Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	2112 RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	202.188,54	16/12/2013	16/01/2014	100,00	50	4	FINALIZADA	FINALIZADA	TAREAS COMPLEMENTARIAS AL CONTRATO "ADECUACIONES SEDE CENTRAL EPEN AÑO 2012" Y REPARACIONES DE DAÑOS POR VANDALISMO EN EL CONFLICTO COLECTIVO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
MODULO HABITACIONAL FAMILIA ACKERMANN	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	491.195,33	00/00/0000	00/00/0000	0,00	0	0	A INICIAR			I.P.V.U.	I.P.V.U.
PINTURA Y REFACCIONES EN CENTRO DE LA TERCERA EDAD NUEVO AMANECEER - NQN CAPITAL	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	202.067,82	00/01/1900	00/01/1900	0,00	0	0	A INICIAR			I.P.V.U.	I.P.V.U.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
1 AZUD, 4 ALCANTARILLAS Y ATERRAZAMIENTO DE 243 LOTES CUENCA XV -NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	12.662.988,11	15/02/2016	14/08/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
15 PLATEAS EN MZA 1 SEC VII CUENCA XVI NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	1.679.749,85	19/02/2016	20/04/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
24 PLATEAS MZA 6 SEC VII DE LA CUENCA XVI NEUQUEN CAPITAL	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	2.693.165,78	19/02/2016	20/04/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
28 PLATEAS MZA 3 SEC VII CUENCA XVI NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	3.144.612,30	26/02/2016	27/04/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
APERTURA DE CALLES Y RELLENO BAJO PLATEAS EN SEC VII -CXVI -NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	2.671.471,72	20/08/2013	18/11/2013	97,46	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
AUDITORIA AMBIENTAL LOTE SOCIAL SAN LORENZO SUR -NQN	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	447.700,00	28/06/2013	25/11/2013	95,21	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
AZUDES 4 ALCANTARILLAS Y ATERRAZAMIENTO DE 154 LOTES CUENCA XV	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	11.757.502,04	05/11/2015	04/05/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
CONTRAPISO PARA VEREDAS EN SEC VII Y IX CUENCA XVI -NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	1.462.555,50	16/08/2013	14/11/2013	80,64	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
EDIFICIO ASOCIACIÓN ADULTOS MAYORES AMANCAY PRIMERA ETAPA -NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	1.167.293,14	09/11/2015	09/03/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
ESPACIO VERDE Bº 2 Y 7 DE MAYO PRIMERA ETAPA NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	4.392.000,00	22/02/2016	22/06/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
ESTACIÓN DE BOMBEO EN LOTE 127 HA -NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	9.038.200,00	05/10/2015	04/03/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
MURO DE CONTENCIÓN, CORDONES CUNETA Y ENRIPIADO EN LOTE 127 HAS -NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	9.817.006,82	26/09/2015	25/03/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
PINTURA EXTER LOTES 1-2 Y 5 MZA L Y LOTES 2A, 3 Y 4 MZA P Bº MERCANTILES - NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	5.256.108,20	17/02/2016	17/06/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
PINTURA EXTEREN MBK C-F-G Bº 192 VIVIENDAS FONAVI -AREA CENTRO ESTE - NEUQUEN CAPITAL	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	4.311.267,50	14/03/2016	13/06/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
PINTURA EXTERIOR EN Bº REPUBLICA DE ITALIA-NEUQUEN CAPITAL II ETAPA.	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	1.716.020,90	30/09/2013	29/12/2013	35,27	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
PINTURA EXTERIOR EN Bº REPUBLICA DE ITALIA-NEUQUEN CAPITAL II ETAPA.	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	1.716.020,90				0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
PINTURA EXTERIOR EN MBK A-B-D Y E Bº1092 VIV FONAVI AREA CENTRO ESTE NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	6.021.176,25	21/12/2015	20/04/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
PINTURA EXTERIOR EN MBK M1 Y M 2 -Bº PARQUE INDUSTRIAL	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	472.628,75	15/08/2013	13/11/2013	70,42	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
PINTURA EXTERIOR EN MONOBLOKS PLAN 252 VIVIENDAS Bº ISLAS MALVINAS III ETAPA	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	911.979,04	15/08/2013	13/11/2013	60,32	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
PINTURA EXTERIOR EN MONOBLOKS T2 Y T4 - Bº FONAVI REP DE ITALIA- NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	1.666.374,52	09/08/2013	13/11/2013	66,73	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
PINTURA SECTOR T3 -MZA 42-43 Bº G ALVAREZ	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	2.171.573,74	14/03/2016	13/06/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
PINTURA Y REFACCIONES EN CENTRO DE LA TERCERA EDAD ALBORADA- NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	95.392,53	18/09/2013	18/11/2013	61,98	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
RED ELECTRICA SEC 6 CUENCA XVI EN NEUQUEN CAPITAL	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	11.673.650,90	15/01/2016	14/07/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
RED ELECTRICA SEC 7 CUENCA XVI EN NEUQUEN CAPITAL	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	12.889.563,95	05/11/2015	04/05/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN SEC IX -CUENCA XVI -NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	1.995.421,59	12/04/2013	30/06/2013	63,75	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN SEC VIII -CUENCA XVI -NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	1.535.848,99	14/04/2013	11/07/2013	36,75	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
20 PLATEAS PARA MZA 20 Y 21 EN PLATEAS EN SECTOR IX -CUENCA XVI -NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	1.266.501,60	25/02/2013	26/04/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
ACT ORDENAMIENTO URBANO DE ASENTAMIENTOS INFORMALES EN SEC X Y XI EN CUENCA XVI	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	458.800,00	08/03/2013	04/10/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
AMPLIACIÓN DOS DORMITORIOS PARA MERA YOLANDA Bº GRAN NQN NORTE	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	131.126,50	15/01/2013	03/04/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
APERTURA DE CALLES Y RELLENO BAJO PLATEAS EN SEC VI -CXVI -NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	2.959.947,18	25/07/2013	00/00/0000	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
CORDONES CUNETAS EN EL SECTOR IX DE LA CUENCA XVI NQN - CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	1.996.322,96	29/05/2013	27/08/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
CORDONES CUNETAS EN EL SECTOR VIII DE LA CUENCA XVI NQN - CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	1.709.811,10	29/05/2013	27/08/2013	61,58	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
DOS VIVIENDAS DE LA FAMILIA GONZALEZ Y VALDEBENITO	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	638.415,46	22/03/2013	20/07/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
ENCAUZAMIENT DE AGUAS PLUVIALES EN CUENCA XV NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	928.953,09	24/04/2013	24/09/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
ENRIPIADO DE CALLES EN SECTORES VIII Y IX DE LA CUENCA XVI EN NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	2.237.450,00	22/04/2013	20/08/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
MOVIMIENTO DE SUELO Y AMANZANAMIENTO EN SEC VI -CXVI NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	1.111.958,37	30/07/2013	28/09/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
MOVIMIENTO DE SUELO Y AMANZANAMIENTO EN SEC VII -CXVI NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	1.158.667,67	30/07/2013	28/09/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
NEXO DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA, BAJA TENSIÓN, SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS Y SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	1.151.324,03	10/06/2013	08/09/2013	98,45	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
PINTURA EXTERIOR EN MONOBLOCKS PLAN 252 VIV. BARRIO ISLAS MALVINAS NEUQUEN CAPITAL II ETAPA	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	824.204,79	15/04/2013	14/07/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
PINTURA EXTERIOR EN MONOBLOCKS PLAN 329 VIV.Bº MELIPAL NQN.CA III ETAPA	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	1.694.932,25	04/02/2013	30/04/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
PINTURA EXTERIOR EN MONOBLOKS PLAN 329 VIV. - Bº MELIPAL NEUQUEN CAPITAL - V ETAPA	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	1.900.155,98	03/05/2013	01/08/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
PINTURA EXTERIOR EN MONOBLOCKS PLAN 329 VIV. BARRIO MELIPAL NEUQUEN CAPITAL IV ETAPA	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	1.479.520,68	20/03/2013	18/06/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
REFACCION OFICINAS CALLE SAN MARTÍN IPVU NEUQUÉN	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	647.455,58	13/05/2013	12/06/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
REMODELACIÓN DEL LOCAL ANTARTIDA ARGENTINA	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	338.291,60	04/04/2013	04/05/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
REPARACIÓN DE VIVIENDAS 1, 3, 5 Y 7 DE MBK PLAN 128 NQN CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	289.363,72	00/01/1900	00/01/1900	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
REVESTIMIENTO C/H DEL CANAL ALUVIONAL SECTOR VIII Y IX CUENCA XV I NQN. CAP	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	2.201.151,00	21/05/2013	20/07/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
SANEAMIENTO DEL CANAL Y NIVELACION DE CALLES"	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	2.323.750,52	20/08/2013	18/11/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
SECTORES VIII Y IX - CUENCA XVI DE LA CIUDAD DE NQN	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	788.536,90	19/06/2013	18/08/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
SUBESTACION TRANSFORMADORA EDIFICIO IPVU - ADUS	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	942.289,71	10/05/2013	08/08/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
20 VIVIENDAS POR COOPERATIVAS DE TRABAJO EN NEUQUÉN CAPITAL	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	5.392.000,00			78,40	0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD -VALENTINA NORTE-	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LA MESETA EN BARRIO COLONIA NUEVA ESPERANZA	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD -SAN LORENZO SUR-	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD -VILLA FLORENCIA-	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA Nº 4	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
CERCO PERIMETRAL DE JARDÍN Nº 10	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
CERCO PERIMETRAL DE JARDÍN Nº 17	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
CERCO PERIMETRAL DE JARDÍN Nº 64	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA Nº 154	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA Nº 196	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS



Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA Nº 115	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA Nº 147	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 101-	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	300.000,00			98,98	0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 107-	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 190-	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	300.000,00			98,70	0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 195-	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 202-	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 347-	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA PRIMARIA Nº 1	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
REPLAZO DE CAÑERÍA EXISTENTE DESAGUE 12 DE SEPTIEMBRE SUR ETAPA L	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	1.151.005,73	02/09/2015	02/11/2015	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
REPARACIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD DEL BARRIO DON BOSCO	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ZONA OESTE	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN PROYECTO			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
AMPLIACIÓN DE 2 AULAS DEL C.P.E.M. 72	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN PROYECTO			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
AMPLIACIÓN DE 3 AULAS Y AMPLIACIÓN DE VESTUARIOS Y BAÑOS GIMNASIO -E.P.E.T. N° 17-	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN PROYECTO			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO MARIANO MORENO	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN PROYECTO			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD Bº PARQUE INDUSTRIAL	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN PROYECTO			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
AMPLIACIÓN Y VEREDAS DEL CENTRO DE SALUD -VALENTINA SUR-	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN PROYECTO			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DEL S.U.M. EN C.P.E.M. N° 69	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN PROYECTO			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN DE MANIFOLD DE INGRESO TANQUE LT400	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	575,24				29.941	0	EN PROYECTO			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
ILUMINACIÓN DE LA ISLA 132- PASEO DE LA COSTA	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	227.386,48				0	0	EN PROYECTO		ILUMINACIÓN EN PASEO DE LA COSTA.	INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
INTERCONEXIÓN ACUEDUCTO Balsa Las Perlas con loteo Bosch	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN PROYECTO			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
NEXO DE VINCULACIÓN ACUEDUCTOS LEGUIZAMÓN Y RAMAL REFUERZO	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	942,83				85.000	0	EN PROYECTO			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
REPARACIÓN DE LA DEFENSA CONTRA EROSIÓN EN EL SITIO 192 SOBRE RÍO LIMAY	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	790,98				350	0	EN PROYECTO			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CENTROS DE SALUD BARRIOS CONFLUENCIA Y BARRIO PROGRESO	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	358.000,00			99,02	0	0	FINALIZADA			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DEL PLAYÓN DEPORTIVO EN INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE Nº 6	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	300.000,00			98,52	0	0	FINALIZADA			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 336-	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	300.000,00			99,20	0	0	FINALIZADA			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN: REPAVIMENTACIÓN, BACHEO FLEXIBLE Y DESOBTURACIÓN DE DESAGUES ENTUBADOS.	6134 TICAFO - TITULOS DE CANCELACION DE DEUDA Y FINANCIAMIENTO DE OBRA					0	0	FINALIZADA			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO					0	0	FINALIZADA			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
BOMBEO PARA RIEGO-COLONIA NUEVA ESPERANZA-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	668.087,52				0	0	A LICITAR			RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ARROYO DURÁN	3613 LEY 2613 - FONDO HIDRICO PROVINCIAL	2.925.000,00				25.495	0	EN EJECUCIÓN		MEJORAR EL ESCURRIMIENTO DEL ARROYO DURÁN A FIN DE EVITAR INUNDACIONES Y ANEGAMIENTOS EN LOS SECTORES ALEDAÑOS AL ARROYO EN EL SECTOR QUE INCLUYE DESDE EL SIFÓN DE LA ISLA Nº 132 (CLUB BIGUÁ) HASTA LA CALLE O?CONNORS (COLECTOR III).	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ARROYO DURÁN	3613 LEY 2613 - FONDO HIDRICO PROVINCIAL	2.925.000,00				0	0	EN EJECUCIÓN		EL OBJETIVO DE LA OBRA ES MEJORAR EL ESCURRIMIENTO DEL ARROYO DURÁN A FIN DE EVITAR INUNDACIONES Y ANEGAMIENTOS EN LOS SECTORES ALEDAÑOS AL ARROYO EN EL SECTOR QUE INCLUYE EL SIFÓN DE LA ISLA 132 (CLUB BIGUÁ) HASTA LA CALLE O?CONNORS (COLECTOR III)	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
CUENCA PLUVIOALUVIONAL ASENTAMIENTO 7 DE MAYO	6138 OTRAS	23.042.940,14				0	0	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN	ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 12 AZUDES DE HORMIGÓN CON ALTURA ENTRE 1 Y 3 METROS, UN CANAL DE VINCULACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO CON SECCIÓN RECTANGULAR, CON UNA LONGITUD DE 360 MTS Y UN SEDIMENTADOR EN LA CALLE RACEDO.	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
DEFENSAS PLUVIOALUVIONALES CUENCA XVI ETAPA I	6138 OTRAS	16.365.616,13				0	0	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN	LA PRESENTE OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES CON SUELO PARA LA CONTENCIÓN DE LOS EXCEDENTES ALUVIONALES EN LA CUENCA XVI. DICHA ZONA SE CARACTERIZA POR ESCURRIMIENTOS DE GRAN VELOCIDAD, CARCAVAMIENTOS, EROSIÓN EN CAUCES NATURALES, ARRASTRE DE SÓLIDOS Y DEPOSICIÓN EN SECTORES MAS BAJOS DE LA CUENCA. CON LA PRESENTE OBRA SE PRETENDE MINIMIZAR ESTOS EFECTOS.	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
DESAGÜE PLUVIAL CALLE SAN MARTÍN - INDEPENDENCIA, ENTRE SALTA Y MIGUEL A. CAMINO	6138 OTRAS	22.504.204,86				0	0	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN	EL PROYECTO TIENE COMO FINALIDAD DAR SOLUCIÓN A LOS DESAGÜES PLUVIALES DE UN IMPORTANTE SECTOR DEL ÁREA CENTRO, COMPRENDIDOS POR LAS CALLES SAN MARTÍN-INDEPENDENCIA AL SUR, ROCA-MINISTRO GONZALEZ AL NORTE, SALTA AL OESTE Y ENTRE RÍOS AL ESTE. EL ESTUDIO ABARCA PARTE DE LA CUENCA QUE MÁS INCONVENIENTE PRESENTA EN LA ACTUALIDAD CONSIDERANDO LOS CAUDALES INDICADOS EN EL "PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO ALUVIONAL".	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
DESAGÜE PLUVIAL CAYASTA BARRIO SAN LORENZO NORTE	6138 OTRAS	14.001.777,48				0	0	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN	COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONDUCTO DE HORMIGÓN DE 360 MTS DE EXTENSIÓN CON LOS SUMIDEROS Y BOCAS DE ACCESO NECESARIAS Y SU CONEXIÓN AL CONDUCTO EXISTENTE EN CALLE RODHE. TAMBIÉN INCLUYE DESAGÜES SECUNDARIOS EN TUBERÍAS DE PVC EN 400 Y 500 MM. EL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA SERÁ EN LA ZONA DEL BARRIO SAN LORENZO NORTE COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES ROSARIO, DR. RAMÓN, RODHE Y REP. DE ITALIA.	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
ENTUBAMIENTO DESAGÜE TRONADOR TRAMO RICHIERI Aº VILLA MARÍA DESDE CALLE TRONADOR HASTA SU DESEMBOLCADURA	6138 OTRAS	25.015.608,86				0	0	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN	SE ENTUBARÁ EL TRAMO INFERIOR DEL SISTEMA DE DESAGÜE TRONADOR Y SU CORRESPONDIENTE SISTEMA DE COLECTORES SECUNDARIOS POR CALLES POMONA Y CHOCÓN. ADEMÁS SE PREVÉ EL MEJORAMIENTO DEL ARROYO VILLA MARÍA DESDE CALLES TRONADOR HASTA SU DESEMBOLCADURA. EL PRESENTE PROYECTO SE CONFORMA DE DOS OBRAS PRINCIPALES:*EL ENTUBAMIENTO DEL TRAMO INFERIOR DEL SISTEMA DE DESAGÜE TRONADOR. *EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO INFERIOR DEL CAUCE DEL ARROYO VILLA MARÍA	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
IGNACIO RIVA- SAAVEDRA ZONA DE EXPANSIÓN Y RETENCIÓN (ETAPA II)	6138 OTRAS					0	0	EN PROYECTO	EN PROYECTO	SE INCLUYEEN ESTA OBRA LA READECUACIÓN DEL ARROYO EN EL TRAMO VII AGUAS ARRIBA DEL NUEVO PUENTE DE I. RIVAS Y COLECTOR SAAVEDRA, REALIZANDO LAS OBRAS NECESARIAS EN LA ZONA DE EXPANSIÓN Y RETENCIÓN DE MANERA DE AJUSTARLA A LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO (ETAPA II)	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
MEJORAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DEL COLECTOR DEL DRENAJE 3 (SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE LIMAY INFERIOR)	6138 OTRAS	5.000.000,00				0	0	EN PROYECTO	EN PROYECTO	ABARCA EL ÚLTIMO TRAMO DEL CANAL COLECTOR DE DRENAJE AGRÍCOLA III, AL CUAL SE LE INCLUYE EL SISTEMA DE DESCARGA PLUVIOALUVIONAL DEL OESTE. SE CONSIDERA EN ESTA AREA DE ESTUDIO RN RL CANAL COLECTOR SECUNDARIO. TIENE COMO FINALIDAD DESARROLLAR LOS PROYECTOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, VINCULADAS AL ESCURRIMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL, LAS OBRAS DE CONTROL DE DRENAJE III Y EL CANAL DE DRENAJE SECUNDARIO PARA ADECUAR LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DEL CAUCE A FIN DE MINIMIZAR LOS RIESGOS DE INUNDACION.	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
OBRA DE DESCARGA Y TRAMO HASTA PUENTE S/ CALLE RÍO NEGRO Y RECTIFICACIÓN CANAL ISLA 132	6138 OTRAS	21.161.306,00				0	0	EN PROYECTO	EN PROYECTO	ESTA OBRA INCLUYE EL PERFILADODEL CANAL EN LA ISLA 132, ACONDICIONAMIENTO DE LA ALCANTARILLA EXISTENTE, OBRA DE DESCARGA AL BRAZO NORTE DE LA ISLA 132 Y TRAMO DEL CANAL ENTRE LA DESCARGA Y CALLE RÍO NEGRO.	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
OBRA DE TOMA SOBRE RÍO LIMAY Y TRAMO HASTA COLECTOR III + ALCANTARILLA CALLE CATAN LIL	6138 OTRAS	22.442.991,00				0	0	EN PROYECTO	EN PROYECTO	ESTA OBRA COMPRENDE LA CONTRUCCIÓN DE LA NUEVA TOMA SOBRE EL RÍO LIMAY, TRAMO DE CAÑERÍA DE APROXIMADAMENTE 850 M DE LONGITUD Y TRAMO ARROYO ENTRE EL BARRIO LA CASTELLANA Y CALLE CATAN LIL. INCLUYE ADEMÁS LA ALCANTARILLA BAJO CALLE CATAN LIL. PERMITIRÁ INCORPORAR AL ARROYOO UN CAUDAL MÁXIMO DEL ORDEN DE 1M3/S, MEJORANDO, EN PARTICULAR EN ÉPOCA DE MONDA, LAS CONDICIONES SANITARIAS DEL ARROYO.	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
OBRAS DE DEFENSA Y AZUDES EN CUENCA XIV ESTE	6138 OTRAS	9.013.612,67				0	0	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN	EL OBJETO ES ATENUAR LOS EFECTOS ALUVIONALES, INHERENTES A LA REGRESIÓN NATURAL DEL TALUD DE LA BARRA, QUE SE PRODUCEN EN LA PARTE URBANIZADA D LOS BARRIOS MELIPAL, UTEDYC; GASTRONOMICO, GRAN NEUQUÉN NORTE, TOMA NORTE Y FUTURO LOTE O PEÑA SAN JUAN, DEFINIDAS POR EL PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO PLUVIOALUVIONAL DE LA CIUDAD DE NQN. SE EJECUTARÁN 40 AZUDES DE HORMIGÓN PARA LA CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS Y 2 TERRAPLENES DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADO CON ZANJAS DE GUARDA.	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
PUENTES AV. OLASCOAGA ESTE Y OESTE	6138 OTRAS	6.959.789,00				0	0	EN PROYECTO	EN PROYECTO	ESTA OBRA CONSISTE EN LA DEMOLICIÓN Y POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DE LOS DOS PUENTES SOBRE AV. OLASCOAGA, INCLUYENDO ADEMÁS LA CONSTRUCCIÓN DEL CAJERO ENTRE AMBOS LADOS.	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
REACTIVACION, SISTEMATIZACION Y SANEAMIENTO DEL ARROYO DURAN	6138 OTRAS	255.317.288,00				0	0	EN PROYECTO	EN PROYECTO		RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
TRAMO DESDE CALLE GATICA HASTA PUENTE CALLE IGNACIO RIVA Y PUENTE SOBRE CALLE IGNACIO RIVA	6138 OTRAS	21.949.068,00				0	0	EN PROYECTO	EN PROYECTO	ESTA OBRA INCLUYE LA READECUACIÓN DEL TRAMO VI ENTRE CALLE GATICA E I. RIVAS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE SOBRE ARROYO EN LA CALLE IGNACIO RIVAS	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
TRAMO DESDE CALLE PAMPA HASTA CALLE GATICA Y PUENTE SOBRE CALLE LEGUIZAMÓN	6138 OTRAS	56.988.493,00				0	0	EN PROYECTO	EN PROYECTO	ESTA OBRA CONSISTE EN LA READECUACIÓN DEL TRAMO IV ENTRE CALLE PAMPA Y LEGUIZAMÓN, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE CALLE LEGUIZAMÓN Y CALLE GATICA. INCLUYE ADEMÁS LA PARQUIZACIÓN DEL PARQUE DURAN Y LOS MAITENES	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
TRAMO DESDE EL PUENTE CALLE RÍO NEGRO HASTA CALLE PAMPA (EXCLUYE OBRA 2 S/ AV. OLASCOAGA	6138 OTRAS	22.092.235,00				0	0	EN PROYECTO	EN PROYECTO	ESTA OBRA COMPRENDE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE SOBRE CALLE RÍO NEGRO, READECUACIÓN DEL TRAMO II ENTRE CALLE RÍO NEGRO Y AV. OLASCOAGA Y TRAMO III ENTRE AV. OLASCOAGA Y CALLE PAMPA. INCLUYE ADEMÁS, LA PARQUIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO A INSTALAR EN EL SECTOR DE INGRESO AL PARQUE LINEAL.	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
TRAMO SAAVEDRA - COLECTOR III	6138 OTRAS	55.836.903,00				0	0	EN PROYECTO	EN PROYECTO	ESTA OBRA,QUE INCLUYE LOS TRAMOS VIII ENTRE COLECTOR SAAVEDRA, COLECTOR BEJARANO Y TRAMO IX ENTRE ESTE ÚLTIMO COLECTOR Y CALLE CATAN LIL, COMPLETA LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REACTIVACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DEL ARROYO DURAN.	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
ZONA DE EXPACION Y RETENCION- ETAPA I	6138 OTRAS	7.460.222,00				0	0	EN PROYECTO	EN PROYECTO	ESTA OBRA PERMITE, PARA LA CONDICION ACTUAL, REDUCIR LOS EFECTOS GENERADOS POR LAS TORMENTAS AGUAS ABAJO DEL COLECTOR SAAVEDRA.	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE DESAGÜE NECOCHEA	3613 LEY 2613 - FONDO HIDRICO PROVINCIAL	1.849.909,47				0	0	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	EL OBJETIVO GENERAL DE ESTA OBRA ES GARANTIZAR LA NORMAL CIRCULACIÓN DE LAS AGUAS POR EL DESAGÜE BENEFICIANDO LA POBLACIÓN COMPRENDIDA EN LAS URBANIZACIONES ALEDAÑAS AL MISMO	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
BOMBEO PARA RIEGO - COLONIA NUEVA ESPERANZA	3613 LEY 2613 - FONDO HIDRICO PROVINCIAL	2.592.789,08	25/09/2013	21/02/2014	100,00	2.400	84	FINALIZADA	FINALIZADA	LA OBRA CONSISTE EN MATERIALIZAR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PROVISIÓN DEL AGUA DE RIEGO QUE PERMITA LA PRODUCCIÓN EN EL ÁREA DEL BARRIO COLONIA NUEVA ESPERANZA. EL OBJETIVO ESPECÍFICO ES REALIZAR LA ACOMETIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA POSTERIOR EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE PLASMEN LA CONDUCCIÓN DE BOMBEO QUE ABASTEZCA EL ÁREA EN CUESTIÓN DE AGUA DE RIEGO Y LA INYECTE EN LA RED EXISTENTE	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
MANTENIMIENTO DE DESAGUES NEUQUEN CAPITAL	5454 CONVENIO SEC. DE RECURSOS HIDRICOS DE LA NACION - PROV. NQN	1.896.613,73	13/05/2011	30/09/2012	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA	EL OBJETIVO DE LA OBRA ES GARANTIZAR QUE ESTOS DESAGÜES COLECTORES DE AGUAS PROVENIENTES DE LAS CUENCAS ALUVIONALES RECUPEREN LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE LOS EXCEDENTES TANTO DE AGUAS DE LLUVIA COMO AGUA DE RIEGO EN FORMA SATISFACTORIA	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
PROY. DE REACTIVACION, SISTEMATIZACION Y SANEAMIENTO DEL ARROYO DURÁN	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	1.889.785,40	02/05/2012	25/02/2013	100,00	35.000	255	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA	CONSISTE EN LA READECUACIÓN DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES A LO LARGO DEL ARROYO Y SOBRE EL CANAL EXISTENTE EN LA ISLA 132, INCLUYEN ADEMÁS LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y PUENTES A LO LARGO DEL ARROYO. ZONA DE EXPANSIÓN Y RETENCIÓN CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ZONA DE 12 HECTÁREAS UBICADA SOBRE LA MARGEN DEL ARROYO DENTRO DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO CHACRA. LA SIRENA Y CONOCIDO COMO LAS 127 HECTÁREAS Y QUE PERMITIRÁ DISMINUIR EL CAUDAL DEL RIO.	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
REACONDICIONAMIENTO CANALES DE DESAGÜE SISTEMA DE DRENAJE LIMAY INFERIOR - VALENTINA NORTE	3613 LEY 2613 - FONDO HIDRICO PROVINCIAL	538.078,57	23/05/2013	21/07/2013	100,00	200	40	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA	CONSISTE EN EL REACONDICIONAMIENTO DE LA SECCIÓN DE 5.500 METROS DE CANALES DE DESAGÜES MEDIANTE LIMPIEZA MECANIZADA, REACONDICIONAMIENTO DE BANQUINAS, EXTRACCIÓN DE MATERIAL EMBANCADO Y DE BASURA EN GENERAL Y LA EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES DESDE LAS RAÍCES. ADICIONALMENTE, SE LIMPIARÁN MANUALMENTE LAS OBRAS DE ARTE EXISTENTES EN LOS CANALES Y SERÁN EXTRAÍDAS COMPLETAMENTE ALGUNAS DONDE RESULTÓ NECESARIO A LOS FINES DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE.	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
READECUACIÓN DEFENSA EMISARIO TRONADOR - NEQUEN	3613 LEY 2613 - FONDO HIDRICO PROVINCIAL	298.197,98	12/03/2014	10/04/2014	100,00	0	8	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA	LA OBRA CONSISTE EN REALIZAR LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO Y REACOMODAMIENTO DEL MATERIAL DESPLAZADO EN LA DEFENSA Y EL REACONDICIONAMIENTO DE ESTA, QUE CONSISTE EN RECONSTRUIR EL PERFIL DEL MARGEN AFECTADO, CON UN ENROCADO ADECUADO A LAS NECESIDADES TÉCNICAS. TAMBIÉN SE REALIZARÁ LA LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, QUE CONSISTE EN QUITAR LA VEGETACIÓN QUE ENTORPECE LAS TAREAS DE READECUACIÓN DE LA DEFENSA.	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA		21.630.000,00	29/04/2016	25/04/2017	0,00	0	0	A INICIAR	A INICIAR	CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, BUFFET Y SECTOR DE COPIADO	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
HOSPITAL BOUQUET ROLDAN (AMPLIACION)		5.549.298,76	29/04/2016	27/10/2016	0,00	0	0	A INICIAR	A INICIAR	INTERNACIÓN DE ADULTOS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS



Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
NUEVO PLAYÓN DEPORTIVO ESCUELA PRIMARIA Nº 336 - NEUQUEN	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	297.607,13	24/04/2014	24/06/2014	13,21	100	30	COMPROMETIDA	ANTICIPO FINANCIERO	SUPERFICIE 704 M2 - CONSTITUIDO POR CONTRAPISO DE HORMIGÓN ARMADO H17 CON JUNTAS DE DILATACIÓN Y ASERRADAS CON INSERTOS METÁLICOS PARA BASQUET, VOLEY Y FUTBOL CON DEMARCACIÓN DE CANCHAS. TERMINACIÓN DE ALISADO CEMENTICIO	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
CPM 44		11.075.420,00	22/06/2015	18/05/2016	72,94	0	0	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION	CONSTRUCCIÓN DE UN SUM DE 929 M2	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
ESCUELA ESPECIAL TAYIL - EDIFICIO NUEVO - 5 AULAS, GABINETE, ADM, COCINA, COMEDOR, DEPOSITO, SUM	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	9.161.337,00	07/10/2013	02/12/2014	55,14	0	405	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION	LA OBRA SE DESARROLLA POR SECTORES (SUP 1.305.00 M2) ORGANIZADOS ALREDEDOR DEL PATIO. (SECOTRES ADMINISTRATIVOS, APOYO PSICOPEDAGOGICO/TALLERES CON SANITARIOS RESPECTIVOS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
ESCUELA PRIMARIA Z1 - EDIFICIO NUEVO	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	11.590.000,00	12/07/2013	07/07/2014	98,40	0	500	EN EJECUCIÓN	88 % DE AVANCE REAL	SISTMA AJUSTE ALZADO - 1583.46 M2 DE SUP - CONSTA DE ESPACIOS EXTERIORS- ESPACIOS CUBIERTOS: AREA PÚBLIA, ÁREA PEDAGÓGICA, AREA DE SERVICIOS. TODAS CON ACCESOS DIFERENCIADOS. SOLO LOS UNE LA CIRCULACIÓN PPAL QUE AL SER LINEAL Y DE ANCHO GENERSO DISTRUBUYE A SUS LADOS LAS AULAS Y LOS TALLERES	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
HOGAR AYELÉN NEUQUÉN	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	2.099.878,18			44,63	0	95	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION	MEJORAMIENTO CAPACIDAD FUNCIONAL DE LA INSTITUTCIÓN. REMODELACIÓN INTEGRAL (301.87 M2) Y AMPLIACIÓN (30.00 M2)	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
IFD Nº 6 - AMPLIACION DE DOS AULAS - NEUQUÉN	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	1.997.335,91	14/04/2014	13/08/2014	62,04	0	30	EN EJECUCIÓN	ANTICIPO FINANCIERO	AMPLIACION DE DOS AULAS AL FINAL DEL CORREDOR, FRENTE A LA SALA DE INFORMATICA	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
REMODELACION EDIFICIO DE BROMATOLOGIA		2.761.717,00	26/05/2015	24/10/2015	68,39	0	0	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION	ETAPA II REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA BAJA Y PRIMER PISO, CAMBIO DE MAMPOSTERIA, PISO CIELORRASO, CARPINMTERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE GAS, CALEFACCIÓN, MONTACARGAS, SISTEMA CONTRA INCENDIO	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
REMODELACION LABORATORIO BROMATOLOGIA II ETAPA - NEUQUEN	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	2.761.717,13	26/05/2014	24/10/2014	13,36	100	40	EN EJECUCIÓN		REMODELACION DEL EDIFICIO ORIGINAL (MAMPOSTERIA - TERMINACIONES - PISOS - REVESTIMIENTOS - CIELORRASOS - INSTALCIONES - MONTACARGAS - SUPERFICIE 260,00 M2	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
REPARACION C.A.M.		8.901.624,78	22/09/2014	31/01/2016	93,88	0	0	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION	DESAGUES PLUVIALES, DRENAJES, REPARACIÓN DE PAVIMENTOS, VEREDAS Y MUROS DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
REPARACION CENTRO NAYAHUE		4.897.707,63	13/03/2015	10/09/2015	98,74	0	0	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION	REFACCIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LOS ALBERGUES DE MENORES Y MAYORES EMPLAZADOS DENTRO DEL CENTRO DE COMPLEMENTACIÓN EDUCATIVA, DEPORTIVA Y CULTURAL NAYAHUE	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
C.P.E.M. NRO 25 - S.U.M.	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	5.873.479,00	10/06/2013	06/05/2014	100,00	0	285	FINALIZADA	57.1569 % DE PORCENTAJE REAL DE AVANCE	900.00 M2 DE SUPERFICIE - SIST EJECUCIÓN: AJUSTE ALZADO.- LA PROP ARQUITECTONICA POSIBILITA CONSERVAR EL PLAYÓN EXISTENTE PARA ACTIVIDADES EXTERIORES E INDEPENDENCIA DE USO Y HORARIOS. EL EDIFICIO CUENTA CON EL SUM, SANITARIOS Y VESTUARIOS AMBOS SEXOS. DEPÓSITO Y SALA MÁQUINAS. CUBIERTA. SE AJUSTA A LAS NORMAS ANTISÍSMICAS CIRSOC INPRES 103. LUMINARIAS DE MERCURIO HALOGENADO EN SUM	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
CASA HOGAR ADMISION - FILTRACIONES EN TECHO - ILUMINACION - REMODELACION DE INSTALACION CLOACAL INTERNA	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	223.900,00	05/09/2013	04/11/2013	100,00	0	20	FINALIZADA	FINALIZADA	TAREAS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES VARIAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
HOGAR MALEN MAIHUE - REPARACIONES VARIAS	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	102.890,00	02/09/2013	01/11/2013	100,00	0	25	FINALIZADA	FINALIZADA	REPARACIONES VARIAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
HOSPITAL BOUQUET ROLDAN - BANCO DE SANGRE SEGURA	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	3.263.215,80	12/03/2013	04/06/2014	100,00	100	410	FINALIZADA	FINALIZADA	AMPLIACIÓN 183.00 M2 / REMODELACION: 131.50 M2 - SISTEMA AJUSTE ALZADO LA PROPUESTA ARQUITECTONICA TOMA UNA CIRCULACION EXISTENTE ACUTALMENTE UTILIZADA COMO DEPÓSITO; CON UN HALL DE ACCESO Y UNA CIRCULACIÓN EN ESPINA DE PEZ SE RESUELVEN TODAS LAS NECESIDADES ESPACIALS Y FUNCIONALES. ESSTRUCTURA ANTISISMICA CIRSOC INPRES 103 - CARPINTERÍA LÍNEA ESPAÑOLA O EUROPEA. TODAS LAS INSTALACIONES (ELÉCTRICAS, SANITARIAS, AGUA, ETC.)	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
NUEVO PLAYÓN DEPORTIVO - ESCUELA PRIMARIA N° 190 NEUQUEN	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	296.114,74	24/04/2014	24/06/2014	100,00	100	60	FINALIZADA	OBRA CERTIFICANDO 100% DE FINANCIACIÓN	SUPERFICIE 704 M2 - CONTRAPISO DE HORMIGÓN ARMADO H17 CON JUNTAS DE DILATACIÓN Y ASERRADAS CON INSERTOS METÁLICOS PARA BASQUET, VOLEY Y FUTBOL COPN DEMARCAACION DE CANCHAS TERMINACION DE ALISADO CEMENTICIO	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
NUEVO PLAYÓN DEPORTIVO ESCUELA PRIMARIA Nº 101 - NEUQUEN	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	296.935,35			100,00	100	60	FINALIZADA	OBRA AL 100 % REAL	SUPERFICIE 704 M2 - CONTRAPISO HORMIGÓN ARMADO H17 CON JUNTAS DE DILATACIÓN Y ASERRADAS CON INSERTOS METÁLICOS PARA BASQUET, VOLEY Y FÚTBOL CON DEMARCACIÓN DE CANCHAS. TERMINACIÓN DE ALISADO CEMENTICIO	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
PLAYON DEPORTIVO IFD Nº 6	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	295.552,40	24/04/2014	24/06/2014	100,00	100	60	FINALIZADA	OBRA CERTIFICANDO 100% DE FINANCIACIÓN	SUPERFICIE 704M2 - CONTRAPISO DE HORMIGÓN ARMADO H17 CON JUNTAS DE DILATACIÓN Y JUNTAS ASERRADAS CON INSERTOS METÁLICOS PARA BASQUET, VOLEY Y FUTBOL CON DEMARCACIÓN DE CANCHAS. TERMINACIÓN DE ALISADO CEMENTICIO	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
RECALCE DE MURO DE SOSTENIMIENTO Y NUEVA TUBERIA DE ALIMNTACION PARA AGUA POTABLE CAM	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	739.904,70	17/10/2013	17/12/2013	100,00	0	40	FINALIZADA	OBRA AL 100 %	MURO DE SOSTENIMIENTO Y NUEVA TUBERIA DE ALIMENTACION P/AGUA	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
REMODELACION VEREDAS CENTROS DE SALUD Bº CONFLUENCIA Y Bº PROGRESO - NQN	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	354.502,34	07/05/2014	14/07/2014	100,00	0	35	FINALIZADA	100.00	VEREDAS PERIMETRALES	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
AREA RECREATIVA COSTERA METROPOLITANA RÍO NEUQUÉN-LOTE Nº 1	1114 RENTAS GENERALES - T.G.P. 5132 BID 2499/OC AR PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS	20.471.593,57			18,57	0	9	EN EJECUCIÓN			UPEFE	UPEFE
EXTENSIÓN DE RED DE GAS DEL BARRIO ALMAFUERTE II, PROVINCIA DE NEUQUÉN	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	11.230.523,66	16/05/2016	13/11/2016	82,48	1.000	29	EN EJECUCIÓN		COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN POLIETILENO DE DISTINTOS DIÁMETROS, VÁLVULAS DE BLOQUEO Y ACCESORIOS NECESARIOS Y DE 600 SERVICIOS DOMICILIARIOS TIPO INTEGRAL CON LOS NICHOS REGLAMENTARIOS.	UPEFE	UPEFE
OBRA NUEVA EPET Nº 20 - NEUQUÉN	1114 RENTAS GENERALES - T.G.P. 5346 INET	87.644.137,91	23/06/2015	15/10/2016	76,90	0	351	EN EJECUCIÓN		NUEVO EDIFICIO DE EPET Nº 20 EN CALLE LANIN ENTRE PETRÓLEO Y LAGO ESPEJO, ORGANIZADO EN DOS ALAS. ALA ORIENTADA E-O DE UN NIVEL CON TALLERES; Y ALA ORIENTACIÓN N-S DE 2 PISOS, PB AULAS Y PA AULAS ESPECIALES. EN LA INTERSECCIÓN DE LOS 2 VOLÚMENES SE HALLA EL ACCESO.	UPEFE	UPEFE
AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACION ESCUELA Nº 136	5344 PIIE - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD EDUCATIVA	3.960.843,11				0	0	FINALIZADA			UPEFE	UPEFE
ESC. PRIMARIA Nº 356 CUENCA 16	UPEF FUFU SIN DESCRIPCION	14.205.376,00				0	0	FINALIZADA			UPEFE	UPEFE

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJES Y RECOMPOSICIÓN DE BANQUINAS EN RUTA PROVINCIAL Nº7 DESDE EL PARQUE INDUSTRIAL DE NEUQUÉN HASTA CENTENARIO	3613 LEY 2613 - FONDO HIDRICO PROVINCIAL					40.000	0	A LICITAR		CONSISTE EN LA LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS ( DESBANQUES ) PARA AGILIZAR LOS DRENAJES Y LA RECOMPOSICIÓN DE BANQUINAS CON APOORTE DE RIPIO Y PERFILADO, EN LA RP Nº7 DESDE EL PIN HASTA LA LOCALIDAD DE CENTENARIO	VIALIDAD	VIALIDAD
DUPLICACIÓN DE CALZADA SOBRE RUTA PROV Nº 7, TR: CENTENARIO - EMP RUTA PROV. Nº 51 Y RUTA PROV. Nº 51, TR: EMP. RUTA PROV. Nº 7 - EMP. RUTA PROV. Nº 8	5157 YPF - CONVENIO COOPERACION DESARROLLO DEPARTAMENTOS AÑELO Y PEHUENCHES	531.289.848,73	22/04/2015	12/04/2017	4,46	100.000	0	EN EJECUCIÓN		CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A DOBLE CALZADA DEL TRAMO DE LA RP Nº 7, COMPRENDIDA ENTRE EL FINAL DE LA AUTOVÍA UBICADA EN LA CIUDAD DE CENTENARIO Y EL EMP. CON RP Nº 51, Y LA RP Nº 51 DESDE EL EMP. CON LA RP Nº 7 HASTA EL EMP. CON LA RP Nº 8 Y LAS CORRESPONDIENTES ADECUACIONES DE LA OBRAS EXISTENTES Y LAS INTERSECCIONES UBICADAS EN SU ZONA DE INFLUENCIA.	VIALIDAD	VIALIDAD
ILUMINACIÓN DE RUTA PROVINCIAL Nº 7 EN EL TRAMO: PROGRESIVA 5820 A PROGRESIVA 13740	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	19.700.485,65	01/06/2015	29/11/2015	2,33	100.000	0	EN EJECUCIÓN		LA OBRA CONSISTE EN LA ILUMINACIÓN DE LA RUTA PROV. Nº 7 DESDE LA ROTONDA DE ACCESO A CERAMICA ZANON HASTA LA 1º ROTONDA DE ACCESO A LA CIUDAD DE CENTENARIO. COMPRENDE EL PROYECTO E INGENIERIA DE DETALLE Y LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN.	VIALIDAD	VIALIDAD
INSPECCIÓN DE OBRA "DUPLICACIÓN DE CALZADA SOBRE: RUTA PROVINCIAL Nº 7 (TRAMO: CENTENARIO - EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 51) Y RUTA PROVINCIAL Nº 51 (TRAMO: RUTA PROVINCIAL Nº 7 - RUTA PROVINCIAL Nº 8)	5157 YPF - CONVENIO COOPERACION DESARROLLO DEPARTAMENTOS AÑELO Y PEHUENCHES	7.952.500,00	10/08/2015	30/08/2017	35,00	0	0	EN EJECUCIÓN		TAREAS DE INSPECCIÓN DE OBRA, OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA SOBRE RUTA PROVINCIAL Nº7 (TRAMO CENTENARIO - EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 51) Y RUTA PROVINCIAL Nº 51 (TRAMO RUTA PROVINCIAL Nº 7 - RUTA PROVINCIAL Nº 8	VIALIDAD	VIALIDAD
MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA, FORESTACIÓN Y SISTEMA DE RIEGO EN RUTA NACIONAL Nº 22 TRAMO: NEUQUEN - PLOTTIER, SECCIONES I Y II, ROTONDA PRIMEROS POBLADORES (NEUQUEN) - CALLE OLASCOAGA (PLOTTIER)	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P.	7.982.158,58	08/11/2014	09/11/2015	100,00	200.000	206	EN EJECUCIÓN		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE BASURA, CONTROL DE MALEZA Y PASTO EN ZONA DE CANTEROS Y TALUDES, LIMPIEZA EN BARANDAS, CORDONES, CARTELES DE PREVENCIÓN Y DIRECCIONALES, PROVISION Y COLOCACIÓN DE BARANDAS METALICAS, POSTES Y ALAS, REPOSICIÓN DE SEÑALIZACION VERTICAL, REPOSICION DE PRETILES DE HORMIGON, BACHEO DE LA CALZADA EN LUGARES NECESARIOS, RETIRO DE LA CARTELERIA INTRUSA EN ZONA DE CAMINO	VIALIDAD	VIALIDAD

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE RUTA PROVINCIAL Nº 7, TRAMO: ROTONDA DR RAMON - ACCESO ESCUELA Nº 204 CENTENARIO, SECCIÓN: PROG. 2700 - PROG. 17000	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	1.698.562,22	10/08/2015	10/10/2015	0,00	50.000	0	EN EJECUCIÓN		CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL MEDIANTE LA DEMARCACIÓN DE LINEAS LONGITUDINALES, LINEAS DE CARRIL, BORDE DE CALZADA, LINEAS CENTRALES O EJE, DE DIVERSAS FORMAS, CONTINUAS, DISCONTINUAS, MIXTAS, SIMPLES, DOBLES Y DE TEXTURA PLANA.	VIALIDAD	VIALIDAD
ACCESO COLECTORA SUR PROG. 960 - PLAYA DE ESTACIONAMIENTO HOSPITAL BOUQUET ROLDAN Y PARADA DE COLECTIVOS CHINA MUERTA		236.701,71	21/03/2011	20/06/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA		VIALIDAD	VIALIDAD
ACCESO ESPACIO DUAM - AEROPUERTO NEUQUEN		143.828,87	01/10/2010	26/11/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA		VIALIDAD	VIALIDAD
ASISTENCIA TÉCNICA P/ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DOMINIAL DE TIERRAS COLINDANTES CON LA RUTAS DE LA PCIA. NEUQUEN	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	286.000,00	01/08/2013	24/01/2015	100,00	100.000	20	FINALIZADA	FINALIZADA	CONTROL Y EMISIÓN DE INFORME DE PLANOS DE MENSURA. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DOMINIAL DE LOS BIENES DE LA REPARTICIÓN. SUPERVISIÓN Y FIRMA DE LAS MENSURAS A REALIZAR. SUPERVISIÓN Y FIRMA DE LAS MENSURAS MINERAS A REALIZAR. ATENCIÓN DE LOS PROFESIONALES Y TRABAJOS CON PERSONAL TECNICO DE LA REPARTICIÓN.	VIALIDAD	VIALIDAD
AUTOVÍA DE CIRCULACIÓN DE NEUQUÉN, TRAMO: ACCESO P.I.N. OESTE ( KM 9,60) PUNTO D EMPALME RUTA NACIONAL Nº22 ( PLOTTIER), SECCIÓN I (PROGRESIVA 0,00 ? PROGRESIVA 14900)	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	50.750.065,60	21/06/2007	30/06/2012	98,85	500.000	40	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA	OBRAS B¿SICAS COMPLETAS Y CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 0,06 M DE ESPESOR CON SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL COMPLETA, ASÍ COMO ALAMBRADOS.	VIALIDAD	VIALIDAD
AUTOVÍA DE CIRCUNVALACIÓN DE NEUQUÉN - PLOTTIER, TRAMO: ACCESO P.I.N. OESTE ( KM 9,60) PUNTO D EMPALME RUTA NACIONAL Nº22 ( PLOTTIER), SECCIÓN I I ( PROGRESIVA 14900)Y ACCESO RUTA NACIONAL Nº22 ? PROG.141 (EMPALME ACTUAL TRAZA RUTA NACIONAL Nº22)	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	42.609.783,40	15/01/2009	31/03/2012	98,97	500.000	40	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA	APERTURA DE TRAZA, OBRAS BÁSICAS COMPLETAS, BASE Y SUBASE, CARPETA ASFÁLTICA DE 0,06 M, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, ALAMBRADOS	VIALIDAD	VIALIDAD
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA EN RUTA NACIONAL Nº 22 TR: NEUQUÉN - PLOTTIER, SECCIÓN: EX EMETA - CALLE OLASCOAGA (PLOTTIER)	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P.	3.253.891,72	01/07/2014	31/07/2015	100,00	250.000	208	FINALIZADA	FINALIZADA	LAS TAREAS TIENEN EL OBJETIVO DE MANTENER LAS INSTALACIONES SEMÁFORICAS EN ÓPTIMO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. EL SISTEMA ESTA COMPUESTO POR CATORCE (14) SEMÁFOROS.	VIALIDAD	VIALIDAD

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA EN RUTA NACIONAL Nº 22 TR: NEUQUÉN - PLOTTIER, SECCIÓN: PAIMÚN - Bº UNIÓN	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P.	6.884.531,00	01/07/2014	31/07/2015	100,00	250.000	248	FINALIZADA	FINALIZADA	EL OBJETIVO ES DE MANTENER LAS INTALACIONES SEMAFÓRICAS EN OPTIMO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL SISTEMA ESTA COMPUESTO POR 39 SEMÁFOROS.	VIALIDAD	VIALIDAD
MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA, DE LA FORESTACIÓN Y SISTEMA DE RIEGO EN RN Nº 22, TR: NQN - PLOTTIER, SECC I Y II ; ROTONDA PRIMEROS POBLADORES (NQN) - CALLE OLASCOGA (PLOTTIER)		3.524.833,81	16/09/2011	16/10/2012	100,00	0	0	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA		VIALIDAD	VIALIDAD
MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA, DE LA FORESTACIÓN Y SISTEMA DE RIEGO, EN RUTA NAC. Nº 22 TR: NQN - PLOTTIER, SECC I Y II: ROTONDA PROS. POBLADORES (NQN) - CALLE OLASCOAGA (PLOTTIER)		2.499.262,54	07/12/2009	08/12/2009	96,29	0	0	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA		VIALIDAD	VIALIDAD
MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA, FORESTACIÓN Y RIEGO EN RN Nº22, TR. NQN.-PLOTTIER, SECC. ROTONDA 1º POBLADORES- CALLE OLAVARRIA"		1.560.376,34	05/06/2007	31/05/2008	0,00	0	0	FINALIZADA	BUENO		VIALIDAD	VIALIDAD
MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA, FORESTACIÓN Y SISTEMA DE RIEGO EN RUTA NAC.Nº 22 TR: NQN - PLOTTIER, SECCIONES I Y II: ROTONDA PRIMEROS POBLADORES (NQN) - CALLE OLASCOAGA (PLOTTIER)		3.405.871,06	17/12/2012	18/12/2013	100,00	0	0	FINALIZADA	EN TRAMITE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA		VIALIDAD	VIALIDAD
MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA, FORESTACIÓN Y SISTEMA DE RIEGO Y OBRAS VARIAS EN RUTA NAC. Nº 22 TR: NQN-PLOTTIER SECC: PROS. POBLADORES -CALLE OLAVARRIA (NQN)		1.944.721,89	02/09/2008	02/12/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA		VIALIDAD	VIALIDAD
PROYECTO Y OBRA DE SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN RUTA PROV. Nº7 TRAMO:NEUQUÉN-CENTENARIO	6138 OTRAS	182.730,00	11/10/2013	09/06/2014	100,00	50.000	15	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA	PROYECTO DE SEMAFORIZACIÓN DE LA RP Nº7 DESDE EL PIN, ROTONDA DE CONQUISTADORES DEL DESIERTO, ROTONDA DE ZANÓN, ZONA EX-PEAJE, ENTRADA AL CEMENTERIO DE CENTENARIO Y 1º, 2º Y 3º ROTONDA DE CENTENARIO, ASÍ COMO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Y REPAVIMENTACIÓN ZONA EX-PEAJE.	VIALIDAD	VIALIDAD

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
READECUACIÓN ZONA DE EX PEAJE EN RUTA PROVINCIAL Nº 7	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	3.085.596,70	10/07/2014	19/01/2015	95,86	150.000	115	FINALIZADA		READECUACIÓN DE AREA DE LA RUTA PROV Nº 7 EN LA ZONA DONDE FUNCIONABAN LAS CABINAS DE PEAJE, A FIN DE RECONSTRUIR LA CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO, EN FUNCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE SEMAFOROS QUE SE REALIZARÁN PROXIMAMENTE EN DICHO TRAMO DE LA RUTA. PARA ELLO SE REALIZARÁ EL FREZADO DE LOS TRAMOS DE CARPETA QUE TIENEN DEFORMACIONES PARA EJECUTAR LA REPAVIMENTACIÓN DE TODO EL SECTOR.	VIALIDAD	VIALIDAD
SEMAFORIZACIÓN DE ACCESOS A LOCALIDADES CON CRUCES A NIVEL EXISTENTES EN LA RP Nº 7 DESDE ROTOTNDA AV. CONQUISTADORES A 3? ROTOND DE CENTENARIO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REMODELACIÓN Y DEMARCACIÓN HORIZONTAL DE CALZADAS.	6138 OTRAS	6.350.582,00	14/07/2014	11/05/2015	98,24	150.000	284	FINALIZADA	CON RECEPCION PROVISORIA	LAS TAREAS CONSISTEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS BÁSICAS DE INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA PARA LOS TENDIDOS ELÉCTRICOS, LA INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS SEMÁFORICOS, LA PROVISIÓN, MONTAJE, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO DE CONTROL Y SU AJUSTE OPERATIVO COMO ASI TAMBIEN OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REMODELACIÓN FISICA, DEMARCACIÓN HORIZONTAL, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CONFORME A LAS NORMATIVAS ACTUALMENTE EN VIGENCIA.	VIALIDAD	VIALIDAD
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTANTE DE APLICACIÓN EN FRIO EN EJE CENTRAL Y BORDES EN RUTAS VARIAS DE LA PROV. DE NEUQUÉN		2.380.537,50	12/02/2010	13/06/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA		VIALIDAD	VIALIDAD
VINCULACIÓN AUTOVÍA NEUQUÉN - PLOTTIER CON RUTA PROVINCIAL Nº 7	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	15.919.972,09	11/09/2013	11/06/2014	100,00	100.000	305	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA	CONEXIÓN DE LA AUTOVÍA CON LA RP Nº7 EN LA ROTONDA DE ZANÓN CON OBRA BÁSICA Y CARPETA ASFÁLTICA DE 0,06 M DE ESPESOR EN UNA LONGITUD DE 3600 METROS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA EN LA AUTOVÍA.	VIALIDAD	VIALIDAD
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE :1 BAJADA DESDE AUTOVÍA DE CIRCUNVALACIÓN NEUQUEN-PLOTTIER DESDE PUNTO D POR CALLE CASIMIRO GOMEZ- BAJADA 2 DESDE AUTOVÍA DESDE ROTONDA PROG.1459,00 POR CALLE HUILEN	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P.	678.009,00	10/03/2011	29/01/2011	91,60	50.000	30	PARALIZADA	ES UN PROYECTO, EN ESTE MOMENTO SE DEPENDE DEL MUNICIPIO DE NQN. QUE QUIERE CAMBIAR LAS BAJADAS	ESTUDIO Y PROYECTOS DE BAJADAS DESDE LA AUTOVÍA NORTE CON LA CIUDAD DE NEUQUÉN. PARALIZADA POR DISCREPANCIAS CON LA MUNICIPALIDAD	VIALIDAD	VIALIDAD