## S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## **Reporte de Obras**

## **Filtros**

Código: Denominación: QUILQUIH Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	S.E.E. A LOTEO VILLA RIO QUILQUIHUE 4TA	JUNIN DE LOS ANDES	5901-006342/2014	30-70785800-8 OKUME S.A.	1	2.298.158,90	55.724,13	110.907,10	94,75	2.230.321,47	FINALIZADA	FINALIZADA

ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JUNÍN DE LOS ANDES

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	08/2015	0,00	0,00	689.447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.447,67		05/09/2015	689.447,67	21/08/2015	0,00
Obra	1	09/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30/10/2015	0,00		0,00
Obra	2	10/2015	15,66	368.658,63	0,00	110.597,59	0,00	18.432,93	0,00	0,00	239.628,11	6	10/12/2015	239.628,11	11/12/2015	0,00
Obra	3	11/2015	22,88	538.524,44	0,00	161.557,33	0,00	26.926,22	0,00	0,00	350.040,89	6	12/01/2016	350.040,89	02/02/2016	0,00
Obra	4	12/2015	22,92	539.562,97	0,00	161.868,89	0,00	26.978,15	0,00	0,00	350.715,93	5	19/02/2016	350.715,93	17/03/2016	0,00
Obra	5	01/2016	25,76	606.297,12	0,00	181.889,14	0,00	30.314,86	0,00	0,00	394.093,12	5	11/03/2016	394.093,12	31/03/2016	0,00
Redeterminación	1	02/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.202,93	-10.720,22	96.482,71	1	29/04/2016	96.482,71	06/05/2016	0,00
Obra	6	02/2016	7,53	177.278,31	0,00	53.183,49	5.097,62	8.863,92	0,00	0,00	110.133,28	6	26/04/2016	110.133,28	06/05/2016	0,00
Obra	7	03/2016	0,00	0,00	0,00	20.351,23	-5.097,62	-4.135,86	-4.260,37	-4.694,34	-102.789,71	6	29/06/2016	0,00		-102.789,71
TOTALES			94,75	2.230.321,47	689.447,67	689.447,67	0,00	107.380,22	102.942,56	-15.414,56	2.127.752,00	35	2.230.541,71	-102.789,71		

Cantidad de registros: 1