

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Reporte de Obras

### Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
03-0001	REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº17, TRAMO: PICÚN LEUFÚ _ PLAZA HUINCUL ? AÑELO	AÑELO PICUN LEUFU PLAZA HUINCUL	4799-000195/2008	30-71166408-0 ROVELLA CARRANZA ? R.J. INGENIERÍA S.A. UTE	1	67.888.175,43	10.547.242,13	23.301.625,12	124,49	97.645.445,63	FINALIZADA	PARTE TIENE RECEPCION PROVISORIA Y PARTE SE ESTÁ TRAMITANDO LA PROVISORIA DEL RESTO
03-0002	AUTOVÍA DE CIRCULACIÓN DE NEUQUÉN, TRAMO: ACCESO P.I.N. OESTE ( KM 9,60) PUNTO D EMPALME RUTA NACIONAL Nº22 ( PLOTTIER), SECCIÓN I (PROGRESIVA 0,00 ? PROGRESIVA 14900)	NEUQUEN PLOTTIER	3866-002765/2006	30-71003995-6 C.N.SAPAG S.A. - LUCIANO S.A. UTE	056/07	50.750.065,60	7.423.488,16	0,00	98,85	57.502.428,87	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0003	AUTOVÍA DE CIRCUNVALACIÓN DE NEUQUÉN - PLOTTIER, TRAMO: ACCESO P.I.N. OESTE ( KM 9,60) PUNTO D EMPALME RUTA NACIONAL Nº22 ( PLOTTIER), SECCIÓN I I ( PROGRESIVA 14900)Y ACCESO RUTA NACIONAL Nº22 ? PROG.141 (EMPALME ACTUAL TRAZA RUTA NACIONAL Nº22)	NEUQUEN PLOTTIER	3866-003515/2007	33-71054491-9 CONTRERAS HNOS. S.A. - C.N.SAPAG S.A. UTE	150/08	42.609.783,40	6.457.067,66	0,00	98,97	48.561.786,31	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0004	CONSTRUCCIÓN PUENTE S/RÍO NEUQUÉN EN ANDACOLLO Y PUENTE S/RÍO NAHUEVE EN ACCESO A VILLA NAHUEVE	ANDACOLLO NAHUEVE	3866-003230/2007	30-71017401-2 LAUTEC S.R.L. - HORMIQUEN S.A. UTE	095/07	12.919.101,02	1.107.878,89	0,00	97,59	13.688.433,65	PARALIZADA	NO ESTAN TRABAJANDO Y COMO FALTAN CORREGIR COSAS NO SE LE DÁ LA RECEPCIÓN PROVISORIA
03-0005	RUTA PROVINCIAL Nº43, TRAMO: PUENTE S/RÍO NEUQUÉN EN ANDACOLLO-LAS OVEJAS, SECCIÓN I: PUENTE S/RÍO NEUQUÉN EN ANDACOLLO ? ACCESO PUENTE S/RÍO NAHUEVE	ANDACOLLO CAYANTA LAS OVEJAS	3866-003734/2007	30-71051275-9 HORMIQUEN S.A. - LAUTEC S.R.L. UTE	075/08	49.891.768,67	4.426.738,41	0,00	88,38	48.007.521,02	PARALIZADA	SE ESTÁ NEGOCIANDO LA FINALIZACIÓN ( RESCISIÓN ACORDADA ), SE TERMINÓ LA RUTA PERO VAN A FALTAR OTROS ITEMS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
03-0006	RUTA PROVINCIAL Nº43 TRAMO : LA PRIMAVERA ? ANDACOLLO, SECCIÓN II : HUARACO ? ANDACOLLO	ANDACOLLO	3866-003226/2007	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	096/07	23.642.954,72	579.539,25	0,00	78,86	19.102.441,58	PARALIZADA	EN TRÁMITE DE RESCISIÓN DE CONTRATO
03-0007	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL TRAVESÍAS URBANAS LOCALIDADES DE ALUMINÉ, LONCOPUÉ, ESCUELA Nº204 EN CENTENARIO Y PUENTE SOBRE RÍO MALLEO EN RUTA PROVINCIAL Nº23	ALUMINE CENTENARIO LONCOPUE	4862-001629/2011	30-50491289-9 CLEANOSOL ARGENTINA S.A.	0140/11	3.540.503,37	-169.538,49	0,00	100,29	3.380.742,07	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA Y TRAMITÁDOSE LA RECEPCION DEFINITIVA
03-0008	RUTA PRONCIAL Nº7 TRAMO : AÑELO ? EMPALME RUTA PROV. Nº5 SECCIÓN PROG. 494828,96 ? EMP. RUTA PROV. Nº5 (Aº CARRANZA) RUTA PROV. Nº5 TRAMO: EMPALME RUTA PROV. Nº7 ? EMPALME RUTA PROV. Nº6, SECCIÓN: EMPALME RUTA PROV. Nº7 ? Aº CARRANZA	AÑELO RINCON DE LOS SAUCES	4862-001297/2010	30-71204360-8 HORMIQUEN S.A. - LAUTEC S.R.L. - SERVIPET S.A. UTE	050/12	20.459.017,33	55.244,00	0,00	99,99	20.513.163,78	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISIONAL
03-0009	READECUACIÓN GALPÓN PARA CAMPAMENTO DPV ? AGUA FRÍA	LAS LAJAS PINO HACHADO VILLA PEHUENIA	5903-000337/2012	30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	0089/12	1.298.324,56	0,00	45.356,25	100,00	1.298.324,35	FINALIZADA	FINALIZADA
03-0010	CONSTRUCCIÓN PUENTE S/ARROYO LIMENCO EN CERRO MESA	ALUMINE KILCA CASA VILLA PEHUENIA	5903-000356/2012	30-70863817-6 A.B.I. S.R.L.	0136/12	756.899,87	0,00	78.739,98	100,00	756.899,87	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0011	PROVISIÓN DE MATERIAL PROCESADO DE CANTERA PARA RUTA PROV. Nº43 TRAMO LA PRIMAVERA ? ANDACOLLO SECCIÓN I : LA PRIMAVERA ? HUARACO ( KM 10 )	ANDACOLLO CHOS MALAL	5903-000520/2012	30-64595911-2 CONAGRO S.R.L.	0137/12	3.998.880,00	0,00	0,00	100,00	3.998.880,02	FINALIZADA	CON RECEPCION DEFINITIVA
03-0012	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA S/ARROYO TURBIO EN RUTA PROV. Nº60	JUNIN DE LOS ANDES	5903-000608/2012	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	0030/13	2.248.214,87	0,00	0,00	100,00	2.248.214,87	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA OTORGADA POR ACTA DEL 20/09/13 Y CONVALIDADA POR RESOLUCIÓN Nº 0823/13 DEL DIRECTORIO DEL 08/10/13
03-0013	PASARELA COLGANTE PEATONAL ? VEHICULAR S/RIO NEUQUÉN EN BUTALÓN NORTE	BUTALON LAS OVEJAS	4862-001475/2011	30-71242742-2 PERFIL S.R.L.	054/13	5.416.618,87	715.989,42	2.930.315,39	100,00	6.132.608,31	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
03-0014	RECONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL S/ARROYO CHACAY MELEHUE, PARAJE EL ALAMITO Y CONSTRUCCIÓN DE VIGAS RETICULADA P/PASARELA S/ARROYOP AQUIHUECÓ	CHACAY MELEHUE EL ALAMITO TRICAO MALAL	5903-001009/2013	20-17763856-1 CONSTRUCCIONES MONETTI	0073/13	921.166,68	0,00	0,00	100,00	921.166,68	FINALIZADA	CON RECEPCION DEFINITIVA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
03-0015	VINCULACIÓN AUTOVÍA NEUQUÉN - PLOTTIER CON RUTA PROVINCIAL Nº 7	CENTENARIO NEUQUEN PLOTTIER	5903-001082/2013	30-51999331-3 CN SAPAG S.A.	0109/13	15.919.972,09	945.680,78	838.727,21	100,00	16.865.652,87	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
03-0016	CALZADA MEJORATIVA RUTA PROV. Nº 48 TR: EMP. RUTA NAC. Nº 234 - LÍMITE CON CHILE, SECCIÓN PROG. 940.00 - PROG. 1455.20	HUA HUM SAN MARTIN DE LOS ANDES	5903-001173/2013	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	0121/13	3.958.997,40	0,00	677.230,95	100,00	3.958.997,40	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0017	RUTA PROV. Nº62 ? RETIRO DE ÁRBOLES Y CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIONES	LAGO LOLOG SAN MARTIN DE LOS ANDES	5903-001311/2013	20-17763856-1 CONSTRUCCIONES MONETTI	0127/13	3.777.799,47	0,00	0,00	100,00	3.777.799,47	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0018	RUTA PROV. Nº65 ? TRAVESÍA URBANA DE VILLA TRAFUL	VILLA TRAFUL	5903-001297/2013	30-50352441-0 CODI S.A.	03-0026	29.234.758,81	0,00	0,00	57,51	16.813.297,68	PARALIZADA	PARALIZADA POR VEDA CLIMÁTICA
03-0019	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE :1 BAJADA DESDE AUTOVÍA DE CIRCUNVALACIÓN NEUQUEN-PLOTTIER DESDE PUNTO D POR CALLE CASIMIRO GOMEZ-BAJADA 2 DESDE AUTOVÍA DESDE ROTONDA PROG.1459,00 POR CALLE HUILEN	NEUQUEN	4862-001170/2011	20-14269952-5 ING. MARCELO GODOY	0037/11	678.009,00	0,00	270.245,57	91,60	621.042,83	PARALIZADA	ES UN PROYECTO, EN ESTE MOMENTO SE DEPENDE DEL MUNICIPIO DE NQN. QUE QUIERE CAMBIAR LAS BAJADAS
03-0020	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA RUTA PROV. Nº63 TRAMO EMPALME RUTA NAC. Nº234 ? KM 19,00	VILLA LAGO MELIQUINA	4862-001323/2010	00-00000008-0 DIEGO JAVIER URBANSKY	138/10	195.000,00	0,00	97.491,23	100,00	195.000,00	FINALIZADA	FINALIZADA
03-0021	EJECUCIÓN DE MENSURAS DE AFECTACIÓN RUTA PROV. Nº63 LOTE C3B- CONFLUENCIA Y RUTA Nº66 LOTES 14 Y 15A VºLA ANGIOSTURA- DPTO. LOS LAGOPS	VILLA LAGO MELIQUINA	4862-001736/2011	00-00000007-0 AGRº VICTOR OMAR GODOY	0025/12	248.787,00	0,00	25.665,74	34,21	85.102,60	PARALIZADA	LA OBRA SE ENCUENTRA
03-0022	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO DE PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROV. Nº13 TR.: PRIMEROS PINOS ? LITRÁN, SECCIÓN QUILCA ? LITRÁN	KILCA CASA LITRAN PRIMEROS PINOS VILLA PEHUENIA	5903-001075/2013	23-28314484-4 ING LARA BABAYA		22.000,00	0,00	0,00	100,00	22.000,00	FINALIZADA	CON RECEPCION DEFINITIVA
03-0023	ASISTENCIA TÉCNICA P/ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DOMINIAL DE TIERRAS COLINDANTES CON LA RUTAS DE LA PCIA. NEUQUEN	NEUQUEN ZAPALA	5903-001172/2013	20-07788565-0 AGRº CARLOS DANIEL SARALEGUI SERV. TECNICOS Y PROF.	0096/13	286.000,00	45.760,00	0,00	100,00	331.760,00	FINALIZADA	FINALIZADA
03-0024	PROYECTO Y OBRA DE SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN RUTA PROV. Nº7 TRAMO:NEUQUÉN-CENTENARIO	CENTENARIO NEUQUEN	5903-001224/2013	00-00000010-0 PROVEEDOR SIN DEFINIR	0119/13	182.730,00	0,00	0,00	100,00	182.730,00	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
03-0025	BALIZAMIENTO ELÉCTRICO Y EQUIPAMIENTO SEI - AEROPUERTO ZAPALA	ZAPALA	5903-001306/2013	30-71033657-8 INDUG S.A.	128/13	1.595.000,00	0,00	0,00	100,00	1.595.000,00	FINALIZADA	FINALIZADA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
03-0026	EVALUACION ECONOMICA PARA PAVIMENTAR LA R.P. Nº43 Y EVALUACIÓN ECONOMICA PARA LA REHABILITACIÓN LA R.P. Nº51, EMP. R.P. Nº7-ACC. LOMA LA LATA	ANDACOLLO AÑELO LAS OVEJAS	5903-001293/2013	23-28314484-4 ING LARA BABAYA	03-0039	44.000,00	-22.000,00	0,00	100,00	22.000,00	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
03-0027	PROVISIÓN MANO DE OBRA P/TAREAS MOV.SUELOS, EXCAV. Y ELABORACIÓN Hº CORDÓN PROTECTOR EN RP Nº14, DESDE AVDA. CAÑADÓN ESTE A AVDA. 9 DE JULIO	MARIANO MORENO ZAPALA	5903-001373/2013	20-18100921-8 RAYEN - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-0041	210.000,00	0,00	0,00	100,00	210.000,00	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
03-0028	PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA TAREAS DE RED CLOACAL, CONST. OFICINA Y BAÑOS EN DISTRITO II, SECCIÓN TRANSPORTE Y DIVISIÓN ASFALTO	ZAPALA	5903-001252/2013	20-18245779-6 CARLOS REUQUE - PRESTACIÓN DE SERVICIOS	03-0042	179.600,00	0,00	0,00	100,00	179.600,00	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
03-0029	PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA TAREAS DE REPARACIÓN DE TECHOS DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS - LABORATORIO - DEPÓSITO PLANEAMIENTO Y TALLER CENTRAL	ZAPALA	5903-001336/2013	20-24019852-6 SERVICIOS MILY	0113/13	160.000,00	0,00	0,00	100,00	160.000,00	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
03-0030	PROVISIÓN DE MANO DE OBRA P/TAREAS EN DIV. PRENSA Y DIFUSIÓN DEPENDIENTE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SEDE CENTRAL ZAPALA	ZAPALA	5903-000939/2013	30-99925152-4 LAS LAJAS - MUNICIPALIDAD	0034/13	198.000,00	0,00	0,00	100,00	198.000,00	FINALIZADA	CON RECEPCION DEFINITIVA
03-0031	MANO DE OBRA PARA TAREAS VARIAS SOBRE LA RUTA NACIONAL Nº 40, TR: PARAJE CATAN LIL - ZAPALA	LAS CORTADERAS	5903-001280/2013	30-70776270-1 AGRUPACIÓN MAPUCHE CAYUPAN	0087/13	124.800,00	0,00	0,00	100,00	124.800,00	FINALIZADA	CON RECEPCION DEFINITIVA
03-0032	PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA TAREAS VARIAS SOBRE RUTA NACIONAL Nº 40, TRAMO: ACCESO HUITRIN - PUENTE SOBRE ARROYO EL SALADO	CHORRIACA HUITRIN	5903-000839/2013	30-70776270-1 AGRUPACIÓN MAPUCHE CAYUPAN	0018/2013	99.600,00	0,00	0,00	100,00	99.600,00	FINALIZADA	CON RECEPCION DEFINITIVA
03-0033	PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR TAREAS DE TOPOGRAFIA, ARMADO DE ALCANTARILLAS Y TAREAS ADICIONALES INHERENTES A LA OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 43, TRAMO: LA PRIMAVERA - HUARACO	ANDACOLLO CHOS MALAL	5903-000881/2013	30-99916185-1 ANDACOLLO - MUNICIPALIDAD DE	0019/13	364.320,00	0,00	0,00	100,00	364.320,00	FINALIZADA	CON RECEPCION DEFINITIVA
03-0034	TAREAS DE CONSERVACIÓN MEJORATIVA EN RUTAS PROVINCIALES Nº 14 Y 10 Y ACCESO A COMUNIDADES MAPUCHES	BAJADA DEL AGRIO COVUNCO LAS LAJAS RIO AGRIO	5903-001191/2013	30-67255265-2 CORPORACIÓN CUENCA DEL AGRIO	0079/13	492.000,00	0,00	0,00	100,00	492.000,00	FINALIZADA	CON RECEPCION DEFINITIVA
03-0035	RECONFORMACIÓN PERFILES ZONA DE SEGURIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO OLIMPICO EN AEROPUERTO ZAPALA	ZAPALA	5903-001370/2013	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	0138/13	3.933.464,40	0,00	229.210,92	100,00	3.933.464,41	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISIONAL

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
03-0036	REPARACION DE PUENTES DE RUTA PROVINCIAL Nº 65	VILLA TRAFUL	5903-000840/2013	30-67297005-5 VILLA TRAFUL - COMISION DE FOMENTO	0020/13	64.000,00	0,00	0,00	100,00	64.000,00	FINALIZADA	CON RECEPCION DEFINITIVA
03-0037	MANO DE OBRA PARA TAREAS SOBRE LA VARIANTE EN RUTA PROVINCIAL Nº 20; TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL Nº 40 A PASO AGUERRE	PASO AGUERRE	5903-000870/2013	30-70776270-1 AGRUPACIÓN MAPUCHE CAYUPAN	0003/13	30.240,00	0,00	0,00	100,00	30.240,00	FINALIZADA	CON RECEPCION DEFINITIVA
03-0038	PROVISION MANO DE OBRA PARA TAREAS VARIAS SOBRE LA RUTA NACIONAL Nº 40; TRAMO: PARAJE CATAN LIL - ZAPALA	CATAN LIL ZAPALA	5903-000871/2013	30-70776270-1 AGRUPACIÓN MAPUCHE CAYUPAN	0023/13	113.460,00	0,00	0,00	100,00	113.460,00	FINALIZADA	CON RECEPCION DEFINITIVA
03-0039	PROVISION DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CAÑOS DE HORMIGÓN PARA ALCANTARILLAS, TAREAS DE LIMPIEZA Y AYUDANTE MAQUINISTA EN LA RUTA PROVINCIAL Nº 43	ANDACOLLO LAS OVEJAS	5903-000880/2013	30-99929291-3 LAS OVEJAS - COMISION MUNICIPAL	0021/13	187.200,00	0,00	0,00	100,00	187.200,00	FINALIZADA	CON RECEPCION DEFINITIVA
03-0040	PROVISION DE MANO DE OBRA PARA LA RUTA PROVINCIAL Nº 40 EN EL TRAMO PUENTE EL SALADO - CHOS MALAL - PUENTE BARRANCAS	BUTA RANQUIL CHORRIACA CHOS MALAL	5903-000882/2013	30-99916178-9 CHOS MALAL - MUNICIPALIDAD DE	0017/13	198.720,00	0,00	0,00	100,00	198.720,00	FINALIZADA	CON RECEPCION DEFINITIVA
03-0041	PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO Y MURO DE GAVIONES EN PARAJE EL SAUCE	EL SAUCE SANTO TOMAS	5903-001138/2013	30-67257629-2 SANTO TOMAS - COMISIÓN DE FOMENTO	03-0072	69.600,00	0,00	0,00	100,00	69.600,00	FINALIZADA	CON RECEPCION DEFINITIVA
03-0042	REPARACIÓN DE CABECERA, LIMPIEZA Y SELLADO DE JUNTAS. SELLADO DE FISURAS EN PISTA DE ATERRIZAJE EN AEROPUERTO ZAPALA	ZAPALA	5903-001359/2013	30-71032573-8 SERVIPET S.A.	03-0073	3.968.110,15	0,00	0,00	100,00	3.968.110,15	FINALIZADA	RECIÉN TERMINADA, ESTÁN POR HACER LA RECEPCIÓN PROVISORIA
03-0043	PROVISION DE MANO DE OBRA PARA LA OPERACIÓN Y CONTROL DEL CAJON DEL PARAJE BUTALON NORTE	BUTALON	5903-001491/2013	30-99927691-8 HUINGANCO MUNICIPALIDAD	0130/13	101.500,00	0,00	0,00	100,00	101.500,00	FINALIZADA	OBRA SE ENCUENTRA FINALIZADA
03-0044	PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR TAREAS DE TOPOGRAFIA, ARMADO DE ALCANTARILLAS Y TAREAS ADICIONALES INHERENTES A LA OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 43, TRAMO: LA PRIMAVERA - HUARACO (KM 10)	ANDACOLLO CHOS MALAL	5903-001586/2013	30-99916185-1 ANDACOLLO - MUNICIPALIDAD DE	0152/13	258.000,00	0,00	0,00	93,51	241.266,00	FINALIZADA	SE DIÓ POR TERMINADO EL CONVENIO POR PASAR EL PERSONAL AFECTADO A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
03-0045	PROVISION DE MANO DE OBRA PARA LA RUTA NACIONAL Nº 40 EN EL TRAMO: CHOS MALAL - PUENTE BARRANCAS	CHOS MALAL	5903-001659/2013	30-99916178-9 CHOS MALAL - MUNICIPALIDAD DE	0013/14	229.200,00	0,00	0,00	61,08	140.003,00	FINALIZADA	SE DIÓ POR TERMINADO EL CONVENIO YA QUE EL PERSONAL QUE DESARROLLABA LAS TAREAS PASÓ A CONTRATO ADMINISTRATIVO EN ESTA REPARTICIÓN
03-0046	PROVISION DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR TAREAS EN LA DIVISION PRENSA Y DIFUSION DEPENDIENTE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO EN SEDE CENTRAL	ZAPALA	5903-001660/2014	30-99925152-4 LAS LAJAS - MUNICIPALIDAD	0011/14	259.200,00	0,00	0,00	61,08	158.328,00	FINALIZADA	SE DÁ POR FINALIZADO EL CONVENIO YA QUE EL PERSONAL AFECTADO PASÓ A CONTRATO ADMINISTRATIVO EN ESTA REPARTICIÓN
03-0047	PROVISION DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CAÑOS DE HORMIGÓN PARA ALCANTARILLAS, TAREAS DE LIMPIEZA Y AYUDANTE MAQUINISTA EN LA RUTA PROVINCIAL Nº 43	ANDACOLLO CHOS MALAL	5903-001576/2014	30-99929291-3 LAS OVEJAS - COMISION MUNICIPAL	0151/13	243.432,00	0,00	0,00	62,67	152.550,72	FINALIZADA	SE DÁ POR TERMINADO EL COVENIO POR PASAR EL PERSONAL A CONTRATO ADMINISTRATIVO
03-0048	PROVISION DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA, REPARACION Y RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN RUTAS PROVINCIALES Nº 6 Y 9	HUITRIN	5903-001658/2014	30-67254330-0 CHORRIACA - COMISIÓN DE FOMENTO	0014/14	114.540,00	0,00	0,00	61,08	69.964,85	FINALIZADA	SE DÁ POR TERMINADO EL CONVENIO POR PASAR EL PERSONAL A CONTRATO ADMINISTRATIVO
03-0049	TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EN LA RUTA PROVINCIAL Nº43 TRAMO LA VEGA DEL TERO - LA PRIMAVERA	ANDACOLLO CHOS MALAL	5903-000968/2013	30-99916178-9 CHOS MALAL - MUNICIPALIDAD DE	03-0092	250.000,00	0,00	0,00	100,00	250.000,00	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
03-0050	CALZADA MEJORATIVA RP Nº 62 TR: EMP. RN Nº 40-LIMITE CON CHILE SECC:PROG 1800-PROG 4500, RETIRO DE ARBOLES Y CONSTRUCCION DE GAVIONES P/MURO DE TERRAPLÉN	LAGO LOLOG SAN MARTIN DE LOS ANDES	5903-001622/2014	20-17763856-1 CONSTRUCCIONES MONETTI	0043/14	2.307.790,53	0,00	201.085,93	100,00	2.307.790,53	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISIONAL EN TRAMITE
03-0051	PROVISIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA	ANDACOLLO CHOS MALAL	5903-001693/2014	30-51999331-3 CN SAPAG S.A.	0044/14	4.309.888,81	76,31	0,00	100,00	4.309.965,12	FINALIZADA	EN TRÁMITE DE RECEPCIÓN PROVISORIA
03-0052	CONSTRUCCIÓN DE DÁRSENAS PARA CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES Y PARA ESTACIONAMIENTO.	AÑELO CENTENARIO RINCON DE LOS SAUCES	5903-001737/2014	30-71032573-8 SERVIPET S.A.	0055/14	3.999.169,44	0,00	576.329,02	100,00	3.999.168,46	FINALIZADA	FINALIZADA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
03-0053	SELLADO DE FISURAS, BACHEO DE CARPETA ASFÁLTICA Y EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO LECHADA ASFÁLTICA EN AEROPUERTO ZAPALA	ZAPALA	5903-001749/2014	30-71032573-8 SERVIPET S.A.	0054/14	7.346.965,00	660.000,00	1.147.574,45	100,00	8.006.965,00	FINALIZADA	FINALIZADA
03-0054	CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO OLIMPICO EN ZONA DE SERVICIOS AEROPUERTO ZAPALA	ZAPALA	5903-001771/2014	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	0066/14	1.869.770,18	0,00	347.786,25	100,00	1.869.770,18	FINALIZADA	EN TRÁMITE DE RECEPCIÓN PROVISORIA
03-0055	READECUACIÓN ZONA DE EX PEAJE EN RUTA PROVINCIAL Nº 7	CENTENARIO NEUQUEN	5903-001821/2014	30-71242742-2 PERFIL S.R.L.	0076/14	3.085.596,70	397.329,28	0,00	95,86	3.338.801,55	FINALIZADA	
03-0056	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA EN RUTA NACIONAL Nº 22 TR: NEUQUÉN - PLOTTIER, SECCIÓN: PAIMÚN - Bº UNIÓN	NEUQUEN PLOTTIER	5903-001853/2014	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	0068/14	6.884.531,00	258.802,00	386.843,00	100,00	7.143.333,00	FINALIZADA	FINALIZADA
03-0057	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA EN RUTA NACIONAL Nº 22 TR: NEUQUÉN - PLOTTIER, SECCIÓN: EX EMETA - CALLE OLASCOAGA (PLOTTIER)	NEUQUEN PLOTTIER	5903-001852/2014	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	0077/14	3.253.891,72	174.199,46	542.121,25	100,00	3.428.091,14	FINALIZADA	FINALIZADA
03-0058	SEMAFORIZACIÓN DE ACCESOS A LOCALIDADES CON CRUCES A NIVEL EXISTENTES EN LA RP Nº 7 DESDE ROTOTNDA AV. CONQUISTADORES A 3? ROTOND DE CENTENARIO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REMODELACIÓN Y DEMARCACIÓN HORIZONTAL DE CALZADAS.	CENTENARIO NEUQUEN	5903-001934/2014	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	0073/14	6.350.582,00	1.004.014,00	397.613,00	98,24	7.224.909,88	FINALIZADA	CON RECEPCION PROVISORIA
03-0059	DUPLICACIÓN DE CALZADA SOBRE RUTA PROV Nº 7, TR: CENTENARIO - EMP RUTA PROV. Nº 51 Y RUTA PROV. Nº 51, TR: EMP. RUTA PROV. Nº 7 - EMP. RUTA PROV. Nº 8	CENTENARIO NEUQUEN	5903-002151/2014	30-71482196-9 ROVELLA CARRANZA S.A. - CN SAPAG S.A.	0062/15	531.289.848,73	0,00	0,00	4,46	23.721.257,54	EN EJECUCIÓN	
03-0060	REPAVIMENTACIÓN RUTA PROV. Nº 26 TR: RUTA PROV. Nº 21 - CAVIAHUE, SECC: PTE.S/Rº AGRIO - EMP. ACCESO HOTEL FARALLON (PROG. 46480-49480)	CAVIAHUE COPAHUE	5903-002116/2014	30-51999331-3 CN SAPAG S.A.	5903-02116	7.997.542,54	0,00	788.118,12	100,00	7.997.543,55	FINALIZADA	FINALIZADA
03-0061	PAVIMENTO URBANO CALLES TRONCALES EN LA CIUDAD DE PLOTTIER - ETAPA I: AVENIDA ROCA ENTRE LAS CAMELIAS Y GENERAL GODOY	PLOTTIER	5903-002158/2014	30-62887186-4 HORMIQUEN SA	0118/14	7.989.061,49	0,00	1.982.035,88	99,28	7.931.319,99	EN EJECUCIÓN	
03-0062	MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA, FORESTACIÓN Y RIEGO EN RN Nº22, TR. NQN.-PLOTTIER, SECC. ROTONDA 1? POBLADORES- CALLE OLAVARRIA"	NEUQUEN PLOTTIER		30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	*	1.560.376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	BUENO

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
03-0063	CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS DELIMITADORES DE ZONA DE CAMINO RP Nº 24 TR: LIMITE SUR PROPIEDAD - EMP. RP Nº 56 Y RP Nº 23 S/CONVENIO	LAS COLORADAS		27-11810785-9 VOLK YOLANDA MARY	*	379.507,16	71.684,15	0,00	100,00	451.181,31	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0064	MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA, FORESTACIÓN Y SISTEMA DE RIEGO Y OBRAS VARIAS EN RUTA NAC. Nº 22 TR: NQN-PLOTTIER SECC: PROS. POBLADORES -CALLE OLAVARRIA (NQN)	NEUQUEN PLOTTIER		30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	*	1.944.721,89	355.973,40	0,00	100,00	2.300.695,29	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0065	REPARACIÓN TABLERO PUENTE SOBRE RIO QUIQUIHUE EN LA RUTA PROVINCIAL Nº 62, UBICADO EN EL DPTO. LACAR, EN LA PROVINCIA DEL NQN	SAN MARTIN DE LOS ANDES		30-62213284-9 WEREFKIN S.A.	*	807.832,89	0,00	0,00	100,00	807.832,65	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0066	CONSTRUCCIÓN GALPÓN EN PASO INTERNACIONAL TROMEN	JUNIN DE LOS ANDES		20-17763856-1 CONSTRUCCIONES MONETTI	*	549.757,42	109.239,64	0,00	100,00	658.997,06	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0067	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTANTE DE APLICACIÓN EN FRIO EN EJE CENTRAL Y BORDES EN RUTAS VARIAS DE LA PROV. DE NEUQUÉN	CENTENARIO LOMA DE LA LATA NEUQUEN RINCON DE LOS SAUCES		30-50491289-9 CLEANOSOL ARGENTINA S.A.	*	2.380.537,50	0,00	0,00	100,00	2.380.537,50	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0068	MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA, DE LA FORESTACIÓN Y SISTEMA DE RIEGO, EN RUTA NAC. Nº 22 TR: NQN - PLOTTIER, SECC I Y II: ROTONDA PROS. POBLADORES (NQN) - CALLE OLASCOAGA (PLOTTIER)	NEUQUEN PLOTTIER		30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	*	2.499.262,54	0,00	0,00	96,29	2.406.530,94	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0069	READECUACIÓN TALLER PARA CAMPAMENTO CAVIAHUE	CAVIAHUE		27-11810785-9 VOLK YOLANDA MARY	*	945.692,55	0,00	0,00	100,00	945.692,55	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0070	EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE VOLADURAS EN ROCA EN RUTA PROV. Nº 63, TR: EMP. RUTA NAC. Nº 40 - EMP. RUTA NAC. Nº 234	CALEUFU SAN MARTIN DE LOS ANDES VILLA LAGO MELIQUINA		30-70976295-4 EXPLOSIVOS Y SERVICIOS DEXSE S.A.	*	288.750,00	53.550,00	0,00	100,00	342.300,00	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0071	EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE VOLADURAS EN ROCA EN RUTA PROV. Nº 63, TR: EMP. RUTA NAC. Nº 40 - EMP. RUTA NAC. Nº 234	CALEUFU SAN MARTIN DE LOS ANDES VILLA LAGO MELIQUINA		30-70976295-4 EXPLOSIVOS Y SERVICIOS DEXSE S.A.	*	1.082.584,91	206.206,65	0,00	100,00	1.288.791,56	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0072	CONFORMACIÓN DE GALIBO Y ENRIPIADO EN RP Nº 6, TR: LIMITE CON RIO NEGRO - PASO PICHACHEN, SECC: ACC. A OCTAVIO PICO -EMP RP Nº 8 (CRUCERO CATRIEL)	OCTAVIO PICO		30-70726077-3 CONAGRO S.A.	*	2.490.624,69	0,00	0,00	100,00	2.490.624,69	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA



Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
03-0073	CALZADA MEJORATIV A RP Nº 48, TR: EMP. RN Nº 234 - LIMITE CON CHILE, SECC: PROG. 0,00 - PROG. 940,00	SAN MARTIN DE LOS ANDES		30-50352441-0 CODI S.A:	*	1.926.660,68	0,00	0,00	100,00	1.926.660,68	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0074	COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN RP Nº 63, VARIANTE EL REPOLLO - PROG. 12580	CALEUFU SAN MARTIN DE LOS ANDES VILLA LAGO MELIQUINA		30-70976295-4 EXPLOSIVOS Y SERVICIOS DEXSE S.A.	*	546.555,28	0,00	0,00	100,00	546.555,28	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0075	COLOCACIÓN DE REFUERZOS EN TABLERO DEL PUENTE SOBRE EL RIO MALLEO EN RUTA PROV. Nº 23	ATREUCO JUNIN DE LOS ANDES PAMPA DEL MALLEO		20-17763856-1 CONSTRUCCIONES MONETTI	*	155.932,39	0,00	0,00	100,00	155.932,39	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0076	ACCESO ESPACIO DUAM - AEROPUERTO NEUQUEN	NEUQUEN		30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	*	143.828,87	0,00	0,00	100,00	143.828,87	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0077	RUTA PROV. Nº 63 TR: EMP. RN Nº 234 - EMP. RN Nº 40, SECC I: EMP. RN Nº 234 - KM 18880 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS LAS JORGELINAS PROG. 15129,24	CONFLUENCIA DEL AGUIJON		20-17763856-1 CONSTRUCCIONES MONETTI	*	648.330,54	0,00	0,00	100,00	648.330,54	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0078	CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS EN RUTA PROV . Nº 43, TR: LA PRIMAVERA - ANDACOLLO, SECC: LA PRIMAVERA - HUARACO (KM 10)	ANDACOLLO CHOS MALAL EL ALAMITO LA PRIMAVERA		30-70767217-6 EL FORTIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	*	534.882,60	0,00	0,00	100,00	534.882,60	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0079	ENRIPIADO ACCESO A COMUNIDADES INDIGENAS RP Nº 11 TR: PTE. REMECO - PUESTO LUIS RIVERA	LONCO MULA		30-70726077-3 CONAGRO S.A.	*	1.983.354,20	0,00	0,00	100,00	1.983.354,20	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0080	ACCESO COLECTORA SUR PROG. 960 - PLAYA DE ESTACIONAMIENTO HOSPITAL BOUQUET ROLDAN Y PARADA DE COLECTIVOS CHINA MUERTA	NEUQUEN		20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	*	236.701,71	0,00	0,00	100,00	236.701,71	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0081	CONSTRUCCIÓN DE GALPON EN CAMPAMENTO AGUA FRÍA - RUTA PROV. Nº 23 - DISTRITO V	PAMPA DE LONCO LUAN PINO HACHADO		20-17763856-1 CONSTRUCCIONES MONETTI	*	581.035,53	0,00	0,00	100,00	581.035,53	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0082	EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE VOLADURAS EN ROCA EN RUTA PROV. Nº 43 TR: LA PRIMAVERA - ANDACOLLO, SECC: LA PRIMAVERA - HUARACO (KM 10)	ANDACOLLO LA PRIMAVERA		30-70976295-4 EXPLOSIVOS Y SERVICIOS DEXSE S.A.	*	555.678,48	0,00	0,00	100,00	555.678,48	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0083	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL TRAVESIAS URBANAS LOCALIDADES DE ALUMINÉ, LONCOPUE, ESCUELA Nº 204 EN CENTENARIO Y PUENTE SOBRE RIO MALLEO EN RP Nº 23	ALUMINE CENTENARIO LONCOPUE		30-50491289-9 CLEANOSOL ARGENTINA S.A.	*	3.370.968,88	0,00	0,00	95,95	3.234.369,65	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISIONAL

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
03-0084	MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA, DE LA FORESTACIÓN Y SISTEMA DE RIEGO EN RN Nº 22, TR: NQN - PLOTTIER, SECC I Y II ; ROTONDA PRIMEROS POBLADORES (NQN) - CALLE OLASCOGA (PLOTTIER)	CENTENARIO NEUQUEN		30-70945578-4 ARVEN S.A.	*	3.524.833,81	236.706,80	0,00	100,00	3.761.540,61	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0085	PROVISION Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS DE CAÑOS SEGÚN PLANO H-10209 EN RUTA PROVINCIAL Nº 63	CALEUFU SAN MARTIN DE LOS ANDES VILLA LAGO MELIQUINA		30-70976295-4 EXPLOSIVOS Y SERVICIOS DEXSE S.A.	*	137.751,60	0,00	0,00	100,00	137.751,60	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0086	CONFORMACIÓN DE GALIBO Y ENRIPIADO ACCESO A OCTAVIO PICO, TR: OCTAVIO PICO - EMP. RUTA PROV. Nº 6	OCTAVIO PICO		30-70726077-3 CONAGRO S.A.	*	1.205.671,76	236.835,93	0,00	100,00	1.442.508,00	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0087	REVSESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA ALBERGUE DE PERSONAL EN CAMPAMENTO TROMEN Y CONSTRUCCIÓN DE GARITA PARA VIGILANCIA EN LA DIV. ASFALTO EN DISTRITO II - ZAPALA	TROMEN ZAPALA		27-11810785-9 VOLK YOLANDA MARY	*	584.605,56	0,00	0,00	100,00	584.605,56	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0088	COLOCACIÓN DE REFUERZOS Y BARANDAS PARA PUENTE SOBRE RIO MALLEO EN RUTA PROV. Nº 60	JUNIN DE LOS ANDES TROMEN		20-17763856-1 CONSTRUCCIONES MONETTI	*	522.193,93	0,00	0,00	100,00	522.193,93	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0089	MANTENIMIENTO EN RUTA PROV. Nº 7, TR: PARQUE INDUSTRIAL NEUQUEN (PIN) - 3º ROTONDA CENTENARIO - CAMINO JAIME DE NEVARES	CENTENARIO		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	1.252.000,00	0,00	0,00	100,00	1.252.000,00	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0090	READECUACION GALPON PARA CAMPAMENTO DPV - AGUA FRIA	PINO HACHADO		30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	*	1.298.324,36	0,00	0,00	100,00	1.298.324,36	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0091	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ARROYO LIMENCO EN CERRO MESA	ALUMINE		30-70863817-6 A.B.I. S.R.L.	*	756.899,87	0,00	0,00	100,00	756.899,87	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0092	REPARACIÓN ROTUA DE SIFÓN PROGRESIVA 38037, EN RUTA PROVINCIAL Nº 7	AÑELO CENTENARIO SAN PATRICIO DEL CHAÑAR		20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	*	190.300,00	0,00	0,00	100,00	190.300,00	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0093	REPARACIÓN DE SUPERESTRUCTURA Y CAMBIO DE TABLERO DEL PUENTE SOBRE RIO CHADILEU EN RUTA PROVINCIAL Nº 53	CHOS MALAL		20-17763856-1 CONSTRUCCIONES MONETTI	*	1.182.536,08	0,00	0,00	100,00	1.182.536,08	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0094	CONTRATACIÓN DE EQUIPOS Y ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN PARA LA REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS EN RUTA PROV. Nº 6 - PROG 74,00	RINCON DE LOS SAUCES		20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	*	183.400,00	0,00	0,00	100,00	183.400,00	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
03-0095	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA EN RUTA NAC. Nº 22 TR: NQN - PLOTTIER, SECC: ESCUELA EX-EMETA - CALLE OLASCOAGA (PLOTTIER)	PLOTTIER		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	1.674.923,28	0,00	0,00	100,00	1.674.923,28	FINALIZADA	EN TRAMITE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0096	MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA, FORESTACIÓN Y SISTEMA DE RIEGO EN RUTA NAC. Nº 22 TR: NQN - PLOTTIER, SECCIONES I Y II: ROTONDA PRIMEROS POBLADORES (NQN) - CALLE OLASCOAGA (PLOTTIER)	NEUQUEN PLOTTIER		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	3.405.871,06	0,00	0,00	100,00	3.405.871,06	FINALIZADA	EN TRAMITE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
03-0097	ILUMINACIÓN DE RUTA PROVINCIAL Nº 7 EN EL TRAMO: PROGRESIVA 5820 A PROGRESIVA 13740	CENTENARIO NEUQUEN	5903-002276/2014	30-71213007-1 CN SAPAG SACCFFI Y E - OMEGA SRL - UTE	0066/15	19.700.485,65	0,00	3.283.537,37	2,33	458.264,40	EN EJECUCIÓN	
03-0098	NUEVO PUENTE SOBRE RIO CURILEUVU EN RUTA PROVINCIAL Nº 43 Y ACCESOS (EN CHOS MALAL)	CHOS MALAL	4862-001979/2011	33-62881805-9 LUCIANO SA	0002/14	70.302.501,33	0,00	0,00	22,94	16.125.479,03	EN EJECUCIÓN	
03-0099	REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº7 TRAMO CRUCE CON R.P. Nº8 - AÑELO - CRUCE CON R.P. Nº5	AÑELO MALLIN DE LAS YEGUAS VACA MUERTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
03-0100	REPAVIMENTAR LA RUTA PROVINCIAL Nº5 TRAMO CRUCE CON RPNº7 - RINCÓN DE LOS SAUCES	AUCA MAHUIDA RINCON DE LOS SAUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
03-0101	REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROV. Nº6 TRAMO RINCÓN DE LOS SAUCES HASTA KM 10	RINCON DE LOS SAUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
03-0102	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJES Y RECOMPOSICIÓN DE BANQUINAS EN RUTA PROVINCIAL Nº7 DESDE EL PARQUE INDUSTRIAL DE NEUQUÉN HASTA CENTENARIO	CENTENARIO NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
03-0103	DEZMALEZAMIENTO, LIMPIEZA Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS TRIANGULARES DE HORMIGÓN EN RUA PROVINCIAL Nº 62, TRAMO EMP. RUTA NAC. Nº 40 LIMITE CON CHILE, SECC PROG. 1800,00 (FIN PAVIMENTO) - PROG. 3740	JUNIN DE LOS ANDES SAN MARTIN DE LOS ANDES	5903-002311/2014	20-17763856-1 CONSTRUCCIONES MONETTI	5903-02116	6.180.494,76	0,00	0,00	100,00	6.180.494,76	FINALIZADA	EL CONTRATO ESTA FIRMADO Y SELLADO POR PARTE DE LA EMPRESA
03-0104	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA SOBRE ARROYO PICHII LIU EN RUTA PROV. Nº63	CALEUFU SAN MARTIN DE LOS ANDES VILLA LAGO MELIQUINA	5903-002287/2014	20-17763856-1 CONSTRUCCIONES MONETTI	0125/2014	3.927.675,35	0,00	0,00	100,00	3.927.675,35	FINALIZADA	CON RECEPCION PROVISORIA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
03-0107	CALZADA MEJORATIVA, PAVIMENTACIÓN DE RUTA PCIAL. Nº62, TRAMO EMPALME RUTA NAC. Nº40- LÍMITE CON CHILE, SECCIÓN PROG. 1800 - PROG. 2970	LAGO LOLOG SAN MARTIN DE LOS ANDES	5903-002421/2014	30-51999331-3 CN SAPAG S.A.	0006/15	7.999.787,02	0,00	773.543,15	100,00	7.999.787,02	FINALIZADA	FINALIZADA
03-0107	CALZADA MEJORATIVA, PAVIMENTACIÓN DE RUTA PCIAL. Nº62, TRAMO EMPALME RUTA NAC. Nº40- LÍMITE CON CHILE, SECCIÓN PROG. 1800 - PROG. 2970	LAGO LOLOG SAN MARTIN DE LOS ANDES	5903-002421/2014	30-51999331-3 CN SAPAG S.A.	0006/15	7.999.787,02	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	FINALIZADA
03-0108	CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN EN CAMPAMENTO EL CHOLAR EN RUTA PROVINCIAL Nº 6, EN JURISDICCIÓN DEL DISTRITO VI - EL HUECÚ	EL CHOLAR EL HUECU	5903-002283/2014	30-70767217-6 EL FORTIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	0031/15	998.309,00	0,00	0,00	100,00	998.309,00	FINALIZADA	FINALIZADA
03-0109	CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE, BASE E IMPRIMACIÓN EN RUTA PROVINCIAL Nº 43, TR: HUARACO - ANDACOLLO, PROG. 0 A 3000; 6400 A 7000: 8500 A 8900	ANDACOLLO CHOS MALAL LAS OVEJAS NAHUEVE	5903-002547/2014	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	0037/15	7.993.578,17	0,00	0,00	54,75	4.376.403,17	EN EJECUCIÓN	
03-0110	MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA, FORESTACIÓN Y SISTEMA DE RIEGO EN RUTA NACIONAL Nº 22 TRAMO: NEUQUEN - PLOTTIER, SECCIONES I Y II, ROTONDA PRIMEROS POBLADORES (NEUQUEN) - CALLE OLASCOAGA (PLOTTIER)	NEUQUEN PLOTTIER	5903-002266/2014	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	0121/14	7.982.158,58	-37.064,71	717.863,03	100,00	7.945.093,86	EN EJECUCIÓN	
03-0111	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE RUTA PROVINCIAL Nº 7, TRAMO: ROTONDA DR RAMON - ACCESO ESCUELA Nº 204 CENTENARIO, SECCIÓN: PROG. 2700 - PROG. 17000	CENTENARIO NEUQUEN VISTA ALEGRE SUR	5903-002849/2015	30-70795086-9 BECHA S.A.	0077/15	1.698.562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
03-0112	TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA RUTA PROVINCIAL Nº 43, TRAMO: LA PRIMAVERA - HUARACO, SECCIÓN: KM 4 - KM 7	ANDACOLLO CHOS MALAL	5903-002766/2015	30-51999331-3 CN SAPAG S.A.	0070/15	6.136.334,17	0,00	0,00	100,00	6.136.334,17	FINALIZADA	FINALIZADA
03-0113	PROVISIÓN , TRANSPORTE Y EJECUCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, SOBRE RUTA PROVINCIAL Nº 61, TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL Nº 40 - PAIMUN, SECCIÓN: KM 0 - KM 9	JUNIN DE LOS ANDES	5903-002822/2015	30-51999331-3 CN SAPAG S.A.	0079/15	3.549.656,05	0,00	0,00	55,10	1.955.902,43	EN EJECUCIÓN	ADJUDICADA
03-0114	ENRIPIADOS PARCIALES Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS EN RUTAS DE JURISDICCIÓN DEL DISTRITO II ZAPALA - GRUPOS A, B, C Y D.	PRIMEROS PINOS ZAPALA	5903-003258/2015	30-70912630-6 SERVIOPRAS S.R.L.	0114/15	2.693.600,00	0,00	0,00	50,00	1.346.800,00	EN EJECUCIÓN	
03-0115	ENRIPIADOS PARCIALES Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS EN RUTAS DE JURISDICCIÓN DEL DISTRITO II ZAPALA - GRUPOS E Y F	PRIMEROS PINOS ZAPALA	5903-003279/2015	27-13699680-6 SR CONSTRUCCIONES	0120/15	320.000,00	0,00	0,00	50,00	160.000,00	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
03-0116	ENRIPIADOS PARCIALES EN RUTAS DE JURISDICCIÓN DE DISTRITO VI EL HUECU - GRUPO C	EL CHOLAR EL HUECU RANQUILON	5903-003277/2015	20-28234748-3 PEHUENIA CONSTRUCCIONES	0115/15	398.400,00	0,00	0,00	50,00	199.200,00	EN EJECUCIÓN	
03-0117	ENRIPIADOS PARCIALES EN RUTAS DE JURISDICCIÓN DEL DISTRITO V ALUMINE - GRUPO D.	ALUMINE MOQUEHUE	5903-003281/2015	27-11810785-9 VOLK YOLANDA MARY	0117/15	393.256,00	0,00	0,00	43,75	172.049,50	A INICIAR	
03-0118	ENRIPIADOS PARCIALES EN RUTAS DE JURISDICCIÓN DEL DISTRITO V - ALUMINÉ - GRUPOS E Y F	ALUMINE MOQUEHUE	5903-003280/2015	27-13699680-6 SR CONSTRUCCIONES	0119/15	778.400,00	0,00	0,00	50,00	389.200,00	EN EJECUCIÓN	
03-0119	ENRIPIADOS PARCIALES EN RUTA Nº 6 - GRUPO A	RINCON DE LOS SAUCES	5903-003275/2015	27-13699680-6 SR CONSTRUCCIONES	0121/15	510.000,00	0,00	0,00	66,67	340.000,00	A INICIAR	
03-0120	ENRIPIADOS PARCIALES EN RUTA Nº 6 - GRUPO B	RINCON DE LOS SAUCES	5903-003276/2015	30-70726077-3 CONAGRO S.A.	0123/15	464.665,84	0,00	0,00	66,67	309.777,22	A INICIAR	
03-0121	MOVIMIENTO DE SUELOS EN RUTAS DE JURISDICCIÓN DEL DISTRITO IV - SAN MARTIN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5903-003040/2015	30-70944921-0 TRANSERVICE NEUQUEN SRL	0126/15	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
03-0122	ENRIPIADOS PARCIALES EN RUTAS DE JURISDICCIÓN DE DISTRITO VI EL HUECU - GRUPO A, B Y D	EL CHOLAR EL HUECU RANQUILON	5903-003278/2015	30-70726077-3 CONAGRO S.A.	0122/15	1.623.750,52	0,00	0,00	50,00	811.875,26	EN EJECUCIÓN	
03-0123	PREPARACIÓN DE MATERIAL EN CANTERA, PARA SUB-BASE Y BASE, EN RUTA PROVINCIAL Nº 62, TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL Nº40 - LAGO LOLOG, SECCIÓN: PROGRESIVA 2000 - PROGRESIVA 4000 - GRUPO B	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5903-003296/2015	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	133/15	1.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
03-0124	MOVIMIENTO DE SUELOS PARA PREPARACIÓN DE SUBRASANTE, SUB-BASE Y BASE DE RUTA PROVINCIAL Nº62, TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL Nº 40 - LAGO LOLOG, SSECCIÓN: PROGRESIVA 2000 - PROGRESIVA 4000	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5903-003322/2015	33-61283053-9 MONTEVIAL CONSTRUCCIONES S.A.	0134/15	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
03-0125	MOVIMIENTO DE SUELOS Y TRANSPORTE PARA PREPARACIÓN DE SUBRASANTE, SUB-BASE Y BASE, OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 60	LOLOG SAN MARTIN DE LOS ANDES	5903-003309/2015	20-26362810-2 TORRES CARLOS FACUNDO	0131/15	996.000,00	0,00	0,00	13,40	133.464,00	EN EJECUCIÓN	
03-0126	PREPARACIÓN DE MATERIAL EN CANTERA, PARA SUB-BASE Y BASE, EN RUTA PROVINCIAL Nº 62, TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL Nº40 - LAGO LOLOG, SECCIÓN: PROGRESIVA 2000 - PROGRESIVA 4000 - GRUPO A	LOLOG SAN MARTIN DE LOS ANDES	5903-003550/2015	20-17763856-1 CONSTRUCCIONES MONETTI	0142/15	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
03-0127	ENRIPIADOS PARCIALES EN RUTAS DE JURISDICCIÓN DE DISTRITO V - ALUMINÉ, GRUPOS A Y B	ALUMINE	5903-003549/2015	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	0140/15	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	CONTRATACION DIRECTA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
03-0128	INSPECCIÓN DE OBRA "DUPLICACIÓN DE CALZADA SOBRE: RUTA PROVINCIAL Nº 7 (TRAMO: CENTENARIO - EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 51) Y RUTA PROVINCIAL Nº 51 (TRAMO: RUTA PROVINCIAL Nº 7 - RUTA PROVINCIAL Nº 8)	CENTENARIO NEUQUEN	5903-002724/2015	30-71491226-3 CONINOC S.A. - AC&C S.A. UTE	0101/15	7.952.500,00	0,00	868.823,27	35,00	2.783.375,00	EN EJECUCIÓN	

Cantidad de registros: 127