

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: NEUQUEN Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0015	SISTEMA CLOACAL SECTOR NORTE BARDAS I ETAPA	NEUQUEN	4865-006983/2010	30-67273254-5 CODAM S.A.	8/12	9.984.972,15	3.130.729,94	9.390.646,93	100,00	13.115.702,09	FINALIZADA	LA RECEPCION LA REALIZA UPEFE
01-0016	CAÑERÍA CLOACAL DE 400 MM CASILDA Y REPUBLICA DE ITALIA	NEUQUEN	4865-001930/2009	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	02/11	549.228,79	29.871,84	0,00	100,00	579.100,63	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 12/05/14 APROBADA POR RES. Nº 379/14 (11-06-14) RECEPCION DEFINITIVA ACTA 28/07/15 APROBADA POR RES. Nº 576/15 (04-09-15)
01-0017	RELEVAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS AQUASIS - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DOMICILIARIOS	NEUQUEN	4865-013610/2011	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	71/11	4.334.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RESCINDIDA	RES. 738/12 (09/11/12)
01-0018	ELECTRIFICACIÓN BOMBEO REFUERZO DE CALLE FIGUEROA	NEUQUEN	4865-007488/2010	00-00000013-0 S.C.I. NEUQUEN	10/11	59.550,00	0,00	0,00	82,70	49.246,15	RESCINDIDA	RES. 650/12 (05/10/12)
01-0019	READECUACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES DEL PARQUE INDUSTRIAL	NEUQUEN	5902-000064/2011	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	***	12.950.095,95	141.700,50	0,00	100,00	13.091.860,64	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 10/07/13 APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN.-
01-0020	REPARACIÓN DE ROTURAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - 3º TRIMESTRE/12	NEUQUEN	4865-012257/2011	30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	09/12	224.737,65	45.863,53	0,00	100,00	270.598,18	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA 28/05/13 APROBADA POR RES. 376/13 (19/07/13) - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 24/11/14 APROBADA POR RES. Nº 090/15 (12/02/15)

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0021	REPARACIÓN DE ROTURAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - ETAPA II/2012	NEUQUEN	5902-002586/2012	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	12/12	435.161,55	0,00	0,00	99,07	431.099,35	FINALIZADA	POR RESOLUCIÓN 423/14 SE APROBO LA FINALIZACION DE OBRA EN UN 99,07% - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 28-07-14 APROBADA POR RES. N° 656/14.-
01-0022	SISTEMA DE IMPULSION TANQUES BARDA	NEUQUEN	3865-015745/2007	00-00000012-0 SOMBRA CONSTRUCCIONES	47/07	2.814.814,11	0,00	0,00	99,25	2.793.813,71	PARALIZADA	POR INCUMPLIMIENTOS DE LA EMPRESA.-
01-0023	REPOSICION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS	NEUQUEN	4865-005973/2010	30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	14/10	886.816,80	1,77	0,00	100,00	886.818,57	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA 12/07/13 APROBADA POR RES. 422/13 (13/08/13).-
01-0024	REPARACION Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA Y CLOACAS - ETAPA I - 2011	NEUQUEN	4865-009450/2010	00-00000012-0 SOMBRA CONSTRUCCIONES	15/11	1.280.316,00	0,00	0,00	83,32	1.066.716,61	PARALIZADA	PAALIZADA POR INCUMPLIMIENTOS DE LA CONTRATISTA
01-0025	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE MZA. 50 BARRIO TOMA NORTE II	NEUQUEN	4865-014354/2011	20-10184596-7 CASTILLO ESTEBAN MARCELINO	07/12	39.903,30	0,00	0,00	100,00	39.903,30	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA 28/06/13 APROBADA POR RES. 433/13 (13/08/13).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 10/02/15 APROBADA POR RES. N° 171/15 (27/03/15).-
01-0026	REPOSICION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS	NEUQUEN	5902-001613/2012	30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	15/12	943.486,12	188.694,47	0,00	100,00	1.132.180,59	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 11/02/14. RES N° 192/14 (31/03/14) RECEPCION DEFINITIVA ACTA 16-04-15 APROBADA POR RES. 333/15 (26/15/15).-
01-0027	EMISARIO SUBFLUVIAL PLANTA TRONADOR	NEUQUEN	5902-000195/2012	20-12262427-8 GUTH MARCELO	03/13	1.899.708,90	0,00	0,00	100,00	1.899.708,90	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 03/02/14 APROBADA POR RES. 151/14 (11/03/14).-
01-0028	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE TOMA 2 DE MAYO	NEUQUEN	5902-002250/2012	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	14/12	80.205,72	0,00	0,00	100,00	80.205,72	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA 24/06/13 APROBADA POR RES. 377/13 (19/07/13).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 03-07-15

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0029	RECAMBIO RED CLOACAL CALLE DOMINGO SAVIO - PIN ESTE	NEUQUEN	4865-007392/2010	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	16/12	254.922,56	0,00	0,00	100,00	254.922,56	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 02/10/13 APROBADA POR RES 689/13 (03/12/13).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 28-07-15 APROBADA POR RES. Nº 586/15 (11/09/15)
01-0030	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS MÁXIMAS - ETAPA II/2012	NEUQUEN	4865-012254/2011	30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	13/12	687.555,00	137.511,00	0,00	100,00	825.066,00	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 10/09/13 APROBADA POR RES 653/13 (15/11/13).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 09/04/15 APROBADA POR RES. Nº 334/15 (26-05-15)
01-0031	REPARACIONES DE ROTURAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2012	NEUQUEN	5902-003846/2012	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	02/13	422.607,80	0,00	0,00	100,00	422.607,80	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 11/10/13 APROBADA POR RES. 029/14 (22/01/14) - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 31-07-15 APROBADA POR RES. Nº 620/15 (17/09/15)
01-0032	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PLANTA TRONADOR, PLANTA PIN Y ESTACIONES DE BOMBEO CLOACALES	NEUQUEN	5902-003176/2012	20-10184596-7 CASTILLO ESTEBAN MARCELINO	17/12	994.000,00	0,00	0,00	100,00	994.000,00	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 01/11/13 APROBADA POR RES. 781/13 (23/12/13).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 19-05-15 APROBADA POR RES. Nº 491/15 (03-08-15).-
01-0033	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PLANTA TRONADOR, PLANTA PIN Y ESTACIONES DE BOMBEO CLOACALES	NEUQUEN	5902-004549/2013	20-10184596-7 CASTILLO ESTEBAN MARCELINO	07/13	945.000,00	0,00	0,00	100,00	945.000,00	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 01/11/13 APROBADA POR RES. 782/13 (23/12/13).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 19-05-15 APROBADA POR RES. Nº 480/15 (21/07/15)

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0043	REPARACION DE ROTURAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE	NEUQUEN	5902-004375/2012	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	05/13	870.323,10	174.057,82	0,00	100,00	1.044.380,92	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 11/02/14 APROBADA POR RES. 157/14 (11/03/14) - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 31-07-15 APROBADA POR RES. Nº 618/15 (17/09/15)
01-0044	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS MÁXIMAS.	NEUQUEN	5902-004852/2013	30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	09/13	687.555,00	135.427,50	0,00	100,00	822.982,50	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 11/11/13 APROBADA POR RES. 030/14 (22/01/14).- RECEPCION DEFINITIVA 09/04/15 APROBADA POR RES. Nº 332/15.-(26-05-15)
01-0045	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PLANTA TRONADOR, PLANTA PIN Y ESTACIONES DE BOMBEO CLOACALES	NEUQUEN	5902-005402/2013	20-10184596-7 CASTILLO ESTEBAN MARCELINO	12/13	630.000,00	0,00	0,00	100,00	630.000,00	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 01/11/13 APROBADA POR RES. 021/14 (22/01/14).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 19-05-15 APROBADA POR RES. Nº 481/15 (21/07/15)
01-0046	LIMPIEZA Y REFACCIÓN DE COLECTORAS MÁXIMAS - ETAPA I/2013	NEUQUEN	5902-004376/2012	30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	14/13	3.140.751,62	502.483,14	0,00	100,00	3.643.234,76	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 18/02/14 APROBADA POR RES . 193/14 (31/03/14).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 23-04-15 APROBADA POR RES. Nº 361/15 (04/06/15)
01-0047	PROVISION DE AGUA PÓTABLE PARA OBRA LOTE DEFENSA CIVIL	NEUQUEN	5902-002251/2012	30-70912630-6 SERVIOTRAS S.R.L.	13/13	162.340,65	0,00	0,00	100,00	162.340,65	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA EN TRAMITE PARA QUE MARCELO MOLINARI HAGA EL ACTA DESDE 24/04/14.-

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0048	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS MÁXIMAS	NEUQUEN	5902-005760/2013	30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	19/13	208.350,00	0,00	0,00	100,00	208.350,00	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 11/11/13 APROBADA POR RES. 034/14 (22/01/14) RECEPCION DEFINITIVA ACTA 09/04/15 APROBADA POR RES. Nº 331/15.-(26-05-15)
01-0049	READECUACIÓN DESCARGA SUR DE AGUA LAVADO DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA MARI MENUCO	NEUQUEN	5902-003984/2012	30-70912630-6 SERVIOBRAS S.R.L.	18/13	1.182.126,40	0,00	0,00	100,00	1.182.126,40	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 03/02/14 APROBADA POR RES. 159/14 (11/03/14) - RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 02-06-15 APROBADA POR RESOLUCIÓN 483/15 (21/07/15)
01-0050	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O2	NEUQUEN	5902-006345/2013	30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.	20/13	1.592.115,65	0,00	0,00	100,00	1.592.115,65	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 21/08/14 APROBADA POR RES. Nº 648/14.-
01-0051	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2	NEUQUEN	5902-006347/2013	30-71224778-5 MAPIVIAL EQUIPOS S.R.L.	22/13	1.511.402,46	0,00	0,00	100,00	1.511.402,46	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 21/07/14 APROBADA POR RES 578/14 (16/09/14) RECEPCION DEFINITIVA ACTA 24-08-15 APROBADA POR RES Nº 665/15 (09-10-15)
01-0052	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O1	NEUQUEN	5902-006346/2013	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	21/13	1.509.155,34	0,00	0,00	100,00	1.509.155,34	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 05/12/14 APROBADA POR RES. Nº 113/15 (26/02/15)
01-0053	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS PARA PLANTA TRONADOR, PLANTA PIN Y ESTACIONES DE BOMBEO DE EFLUENTES CLOACALES	NEUQUEN	5902-006593/2013	20-10184596-7 CASTILLO ESTEBAN MARCELINO	24/13	668.343,63	0,00	0,00	100,00	668.343,63	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 21/03/14 APROBADA POR RES. Nº 579/14 (16/09/14) - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 10-07-15 APROBADA POR RES. Nº 521/15 (18-08-15).-

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0054	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E1	NEUQUEN	5902-006348/2013	30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	23/11	1.569.047,16	0,00	0,00	100,00	1.569.047,16	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 21/07/14 APROBADA POR RES. Nº 568/14 (16/09/14)
01-0055	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS PARA PLANTA TRONADOR, PLANTA PIN Y ESTACIONES DE BOMBEO DE EFLUENTES CLOACALES - ETAPA I/2013	NEUQUEN	5902-005911/2013	20-10184596-7 CASTILLO ESTEBAN MARCELINO	17/13	980.237,32	0,00	0,00	100,00	980.237,32	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 21/03/14 APROBADA POR RES. 259/14 (07/05/14).- RECEPCION DEFINITIVA ACTA 10-07-15 APROBADO POR RES. 518/15 (18-08-15)
01-0056	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y TAREAS VARIAS - PREDIO CALLE CATAN LIL Y PUERTO DESEADO	NEUQUEN	5902-006126/2013	30-70912630-6 SERVIOBRAS S.R.L.	25/13	532.664,40	29.720,44	0,00	100,00	562.384,84	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 02/06/14 APROBADA POR RES. Nº 469/14 - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 27-07-15 APROBADA POR RES. Nº 619/15 (17-09-15)
01-0057	BY PASS ACUEDUCTO CISTERNA ALTA BARDA A CISTERNA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE	NEUQUEN	5902-006283/2013	20-12262427-8 GUTH MARCELO	29/13	6.648.192,41	976.695,94	0,00	100,00	7.624.888,35	FINALIZADA	SIN RECPCION
01-0058	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA PLANTA TRONADOR, PLANTA PIN Y ESTACIONES DE BOMBEO DE EFLUENTES CLOACALES - ETAPA III/2013	NEUQUEN	5902-006912/2013	20-10184596-7 CASTILLO ESTEBAN MARCELINO	27/13	668.343,63	0,00	0,00	100,00	668.343,63	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 21/03/14 APROBADA POR RES. 347/14 (20/05/14) .- RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 06-07-15, APROBADA RESOLUCIÓN 520/15 (18-08-15).
01-0059	COLECTORA CENTRAL MÁXIMA	NEUQUEN	5902-006211/2013	30-71428974-4 C.N.SAPAG S.A.C.C.F.I.I. Y E. - RJ INGENIERIA S.A. - UTE	34/13	24.991.975,81	4.158.313,15	11.577.022,14	99,88	29.114.889,82	FINALIZADA	FINALIZADA
01-0060	REPARACION ESTACIONES DE BOMBEO DE EFLUENTES CLOACALES	NEUQUEN	5902-003445/2012	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	31/13	2.869.907,70	0,00	0,00	100,00	2.869.907,70	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 12/02/15 APROBADA POR RES. Nº 170/15 (27/03/15).-
01-0061	REPARACIÓN DE COLECTORAS CLOACAL CALLE LANIN - TRAMO I	NEUQUEN	5902-006774/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	LICITACION PRIVADA -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0062	ESCOLLERADO DE LA OBRA DE TOMA EN MARI MENUCO - ETAPA I	NEUQUEN	5902-005124/2013	30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.	32/13	296.451,72	0,00	0,00	100,00	296.451,72	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 23/05/14 APROBADA POR RES 416/14 (30/06/14) RECEPCION DEFINITIVA ACTA 28/07/15 APROBADA POR RES. Nº 534/15 (26/08/15)
01-0064	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REPARACIÓN DE ROTURAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - ETAPA I/2013	NEUQUEN	5902-006628/2013	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	35/13	261.108,48	0,00	0,00	100,00	261.108,48	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 29/07/14 APROBADA POR RES Nº 645/14.-
01-0065	AMPLIACIÓN PLANTA TRONADOR MODULOS 8, 9, 10, 11 Y 12	NEUQUEN	5902-006909/2013	30-70990537-2 RIVA S.A.I.I.C.F.Y A. - CODAM S.R.L. - ENRIQUE SANANDRES RIVA-UTE.	03/14	135.994.050,00	19.808.154,65	44.665.100,79	83,71	130.426.003,31	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
01-0066	NEXO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTORA CENTRAL MAXIMA	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
01-0070	ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ZONA OESTE ETAPA I	NEUQUEN	5902-006117/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPROMETIDA	
01-0071	INTERCONEXION ACUEDUCTO Balsa Las Perlas con loteo Bosch	NEUQUEN	5902-006116/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
01-0072	NEXO DE VINCULACIÓN ACUEDUCTO LEGUIZAMON Y RAMAL REFUERZO	NEUQUEN	5902-006114/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPROMETIDA	
01-0073	EJECUCIÓN DE MANIFOLD DE INGRESO TANQUE LT 400	NEUQUEN	5902-006115/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
01-0076	LIMPIEZA Y REFACCION DE COLECTORAS MAXIMAS - ETAPA I/2013 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	NEUQUEN	5902-007552/2013	30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	01/14	1.067.704,63	0,00	0,00	100,00	1.067.704,63	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 21/07/14 APROBADA POR RES 591/14 (30/09/14)
01-0077	LIMPIEZA Y REFACCION DE COLECTORAS MAXIMAS - ETAPA I/2014	NEUQUEN	5902-007688/2013	30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	07/14	1.992.034,00	0,00	0,00	100,00	1.992.034,00	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 28/07/14 APROBADA POR RES. Nº 570/14 (16/09/14)
01-0078	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O1/2014	NEUQUEN	5902-007670/2013	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	08/14	1.709.083,68	0,00	0,00	100,00	1.709.083,68	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 05/12/14 APROBADA POR RES. Nº 114/15 (26/02/15)

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0079	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O2/2014	NEUQUEN	5902-007613/2013	30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.	09/14	1.849.361,72	0,00	0,00	100,00	1.849.361,72	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 08-04-15 APROBADA POR RES. 370/15 (04/06/15)
01-0080	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E1/2014	NEUQUEN	5902-007551/2013	30-71224778-5 MAPIVIAL EQUIPOS S.R.L.	10/14	1.763.127,12	0,00	0,00	100,00	1.763.127,12	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 03/12/14 APROBADA POR RES. Nº 129/15 (12/03/15)
01-0081	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2/2014	NEUQUEN	5902-007553/2013	30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	11/14	1.741.296,60	0,00	0,00	100,00	1.741.296,60	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 03/12/14 APROBADA POR RES. Nº 169/15 (27/03/15).-
01-0082	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA Y REFACCIÓN DE COLECTORAS MÁXIMAS - ETAPA II/2014	NEUQUEN	5902-009054/2014	30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	12/14	697.617,00	0,00	0,00	100,00	697.617,00	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 09-04-15 APROBADA POR RES. Nº 371/15 (04/06/15)
01-0091	REFUERZO SAN LORENZO SUR	NEUQUEN		30-70945578-4 ARVEN S.A.	*	232.496,62	0,00	0,00	100,00	232.496,62	FINALIZADA	Recepción DEFINITIVA ACTA 24/08/07 RES. 087/10
01-0092	CIERRE DE MALLA PIN	NEUQUEN		30-70945578-4 ARVEN S.A.	*	173.764,80	0,00	0,00	100,00	173.764,80	FINALIZADA	Recepción DEFINITIVA ACTA 23/10/09 RES. 915/09
01-0094	CIERRE DE PREDIO TRONADOR Y LIMPIEZA -	NEUQUEN		30-70930290-2 ARVEN SRL	*	884.663,67	81.795,00	0,00	40,34	389.837,62	RESCINDIDA	
01-0095	RECAMBIO DE CAÑERÍA CALLE BAHIA BLANCA E/PERTICONE Y MONTEVIDEO	NEUQUEN		30-70930290-2 ARVEN SRL	*	43.783,44	0,00	0,00	100,00	43.783,44	FINALIZADA	Recepción PROVISORIA ACTA 09/01/12 RES. 635/12
01-0096	MANTENIMIENTO DE PREDIOS	NEUQUEN		30-70930290-2 ARVEN SRL	*	1.246.317,27	0,00	0,00	100,00	1.246.317,27	FINALIZADA	Recepción DEFINITIVA ACTA 20/08/10 RES. 583/10
01-0097	SALA DE TABLERO POZO Nº 7	NEUQUEN		30-70930290-2 ARVEN SRL	*	74.900,00	0,00	0,00	100,00	74.900,00	FINALIZADA	Recepción DEFINITIVA CTA 05/02/13 RES. 271/13
01-0098	REPARACIÓN COLECTOR CLOACAL - MISIONES Y LANIN	NEUQUEN		30-70930290-2 ARVEN SRL	*	178.375,07	32.573,03	0,00	100,00	210.948,10	FINALIZADA	Recepción DEFINITIVA ACTA 14/09/10 RES. 629/10
01-0099	REPARACIONES VARIAS EN PREDIO EPAS (REDES), CALLE BAHIA BLANCA	NEUQUEN		30-70930290-2 ARVEN SRL	*	63.586,07	0,00	0,00	100,00	63.586,07	FINALIZADA	Recepción DEFINITIVA ACTA 16/04/10 RES. 351/10

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0104	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO DE BOMBEO CLOACAL	NEUQUEN		33-70872840-9 BASAP S.A.	*	2.030.809,56	0,00	0,00	100,00	2.030.809,56	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA ACTA 14/01/11 RES. 253/11
01-0105	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POZO DE BOMBEO CLOACAL Y OBRAS MENORES	NEUQUEN		33-70872840-9 BASAP S.A.	*	191.502,35	0,00	0,00	100,00	191.502,35	FINALIZADA	Recepción DEFINITIVA ACTA 14/07/11 RES. 714/11
01-0106	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES DE CLOACAS -ETAPA 2	NEUQUEN		30-62022622-6 BRASPIN SA	*	1.405.603,80	0,00	0,00	100,00	1.405.603,80	FINALIZADA	Recepción PROVISORIA EN TRAMITE
01-0107	TAREAS EN POZOS 5, 6 Y 7	NEUQUEN		30-62022622-6 BRASPIN SA	*	287.869,19	0,00	0,00	96,87	278.869,19	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 16/11/09 RES. 950/09
01-0108	CARGADERO LAS PERLAS	NEUQUEN		30-62022622-6 BRASPIN SA	*	77.467,78	-589,32	0,00	100,00	76.878,46	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 16/05/08 RES. 518/08
01-0109	COLOCACIÓN DE ACTUADORES Y VÁLVULAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE RAMAL REFUERZO LEGUIZAMON	NEUQUEN	4865-009405/2010	20-10184596-7 CASTILLO ESTEBAN MARCELINO	*	57.540,00	0,00	0,00	100,00	57.540,00	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA ACTA 12/02/15 APROBADA POR RES. Nº 178/15 (27/03/15).-
01-0110	CONSTRUCCION DE SANITARIOS I ETAPA - SUM PREDIO LEGUIZAMON	NEUQUEN	4765-004934/2008	20-10184596-7 CASTILLO ESTEBAN MARCELINO	*	68.329,59	0,00	0,00	100,00	68.329,59	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 17/06/10 RES. 525/10 - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 12/02/15 APROBADA POR RES. Nº 193/15 (14/04/15)
01-0111	EXTENSION RED DE AGUA POTABLE PARA LA ASOCIACION CIVIL DEPORTIVA Y CULTURAL PATAGONIA EN B°. LA SIRENA	NEUQUEN	4865-006950/2010	20-10184596-7 CASTILLO ESTEBAN MARCELINO	*	40.180,00	0,00	0,00	100,00	40.180,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 29/07/13 RES 492/13 - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 12/02/15 APROBADA POR RES. Nº 215/15 (17/04/15)
01-0112	CERCO OLIMPICO Y CASILLA EN TERCER CISTERNA	NEUQUEN		20-10184596-7 CASTILLO ESTEBAN MARCELINO	*	249.858,00	0,00	0,00	100,00	249.858,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 25/04/13 RES. 262/13
01-0113	RED CLOACAL EN SECTOR EL AMANECER	NEUQUEN		20-10184596-7 CASTILLO ESTEBAN MARCELINO	*	239.948,29	-11.926,51	0,00	100,00	228.021,78	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 08/05/13 RES 327/13
01-0117	RED CLOACAL Mza. 31 - 120 - 85 - 84 B°. VILLA CEFERINO	NEUQUEN		30-70726077-3 CONAGRO S.A.	*	203.685,20	37.786,71	0,00	100,00	241.471,91	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA EN TRAMITE

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0118	REBOMBEO LT 500 PIN A LT 400	NEUQUEN		30-70726077-3 CONAGRO S.A.	*	2.112.419,49	247.925,48	0,00	100,00	2.360.344,97	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 27/12/09 RES. 003/10
01-0119	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA-SECTOR OESTE II	NEUQUEN		30-70999893-1 CONSTRUCTORA LIMAY S.A.	*	1.354.503,00	0,00	0,00	100,00	1.354.503,00	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0120	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA EN SECTOR OESTE II -ETAPA I/09	NEUQUEN		30-70999893-1 CONSTRUCTORA LIMAY S.A.	*	1.438.136,40	0,00	0,00	100,00	1.438.136,40	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0121	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA-SECTOR OESTE II	NEUQUEN		30-70999893-1 CONSTRUCTORA LIMAY S.A.	*	205.000,00	0,00	0,00	100,00	205.000,00	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0122	REPARACION Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA EN SECTOR OESTE II -NOV.DIC./09	NEUQUEN		30-70999893-1 CONSTRUCTORA LIMAY S.A.	*	479.378,80	0,00	0,00	100,00	479.378,80	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0123	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOTE Z1	NEUQUEN		30-70999893-1 CONSTRUCTORA LIMAY S.A.	*	470.668,60	0,00	0,00	100,00	470.668,60	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0124	BAJADA TOMA NORTE II Y CONEXIÓN BARRIO BELEN	NEUQUEN		30-70999893-1 CONSTRUCTORA LIMAY S.A.	*	363.990,25	0,00	0,00	100,00	363.990,25	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0125	REFUERZO HIPODROMO Y SECTOR PLATEAS BARRIO SAN LORENZO	NEUQUEN		30-70999893-1 CONSTRUCTORA LIMAY S.A.	*	399.178,50	0,00	0,00	100,00	399.178,50	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0126	ABASTECIMIENTO PROVISORIO Bº CUENCA XV	NEUQUEN		30-70999893-1 CONSTRUCTORA LIMAY S.A.	*	285.066,14	0,00	0,00	100,00	285.066,14	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0127	REFUERZO CANAL V	NEUQUEN		30-70715208-3 EMCOPAT S.A.	*	649.148,01	0,00	0,00	100,00	649.148,01	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 26/05/10 RES. 466/10
01-0129	REFUERZO AMPLIACIÓN SISTEMA DE BOMBEO LAS PERLAS - VALENTINA SUR.	NEUQUEN	4765-001881/2008	00-00000000-0 ENSA - CODAM S.R.L. - UTE	*	11.868.365,53	0,00	0,00	100,00	11.868.365,53	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 17/07/2013 APROBADA POR RES. Nº 421/13 - RECEPCION DEFINITIVA ACTA 03/10/14 APROBADA POR RES. Nº 089/15.-
01-0142	CONSERVACIÓN Y OPRACIÓN DE PLANTA DE AGUA POTABLE - BALSAS LAS PERLAS	NEUQUEN		30-64491219-8 ENSI SE	*	1.508.271,12	0,00	0,00	100,00	1.508.271,12	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 15/12/09 RES 023/10
01-0143	CONSERVACION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE AGUA POTABLE-BALSAS LAS PERLAS	NEUQUEN		30-64491219-8 ENSI SE	*	830.314,96	0,00	0,00	100,00	830.314,96	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0144	CONSERVACION Y OPERACIÓN DE PLANTA DE AGUA POTABLE BALSAS LAS PERLAS - ETAPA II/11	NEUQUEN		30-64491219-8 ENSI SE	*	622.736,22	0,00	0,00	100,00	622.736,22	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0147	REFACCIONES EDILICIAS EN OFICINAS GERENCIA SERVICIO NEUQUÉN	NEUQUEN		30-69092516-4 KAISHA SRL	*	239.184,90	41.208,70	0,00	100,00	280.393,60	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 23/08/11 RES. 839/11
01-0152	IMPULSIÓN CLOACAL AL COLECTOR DEL OESTE - POZO Nº 2 BARRIO SAN LORENZO	NEUQUEN		20-12262427-8 GUTH MARCELO	*	1.766.691,42	0,00	0,00	100,00	1.766.691,42	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 22/01/13 RES. 111/13
01-0153	REFUERZO AL BARRIO DON BOSCO II	NEUQUEN		20-12262427-8 GUTH MARCELO	*	1.360.000,00	0,00	0,00	100,00	1.360.000,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 30/03/11 RES. 464/11
01-0154	OBRA DE EMERGENCIA RÍO LIMAY - CALLE GATICA	NEUQUEN		20-12262427-8 GUTH MARCELO	*	273.948,97	0,00	0,00	100,00	273.948,97	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 10/05/11 RES. 509/11
01-0155	RED CLOACAL PUERTO ARGENTINO Bº VILLA CEFERINO	NEUQUEN		30-64651110-7 NEWCOM S R L	*	215.769,75	0,00	0,00	100,00	215.769,75	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 22/02/11 RES 226/11
01-0156	REPOSICION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS	NEUQUEN		30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	*	1.446.487,20	0,00	0,00	100,00	1.446.487,20	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 30/11/12 RES 020/13
01-0164	REFACCIONES EDILICIAS EN CALLE IRUPE Nº 21 BARRIO ALTA BARDAS	NEUQUEN	3865-012494/2006	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	25/10	69.500,00	0,00	0,00	100,00	69.500,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA EN TRAMITE (EL EXPTE. LO TIENE EL ING. MARCELO YAÑEZ PARA HACER EL ACTA DESDE 17-10-13
01-0165	SECTORIZACION REDES DE AGUA POTABLE	NEUQUEN		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	497.987,00	0,00	0,00	100,00	497.987,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 21/08/13 RES 035/14
01-0166	REPARACIONES MENORES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA Y CLOACAS-ETAPA I/2011	NEUQUEN		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	1.041.797,76	117.965,00	0,00	100,00	1.159.762,76	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 11/02/14 RES 158/14
01-0167	REPARACIÓN DE ROTURAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE-NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2012	NEUQUEN		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	422.607,80	0,00	0,00	100,00	422.607,80	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 11/10/13 RES 029/14
01-0168	DESCARGA REBALSE LT 400 - GREGORIO ALVAREZ	NEUQUEN		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	127.476,83	0,00	0,00	100,00	127.476,83	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 14/04/10 RES 350/10
01-0169	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA SECTOR OESTE I-ETAPA I/2009	NEUQUEN		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	1.412.674,80	0,00	0,00	100,00	1.412.674,80	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 15/12/09 RES 008/10
01-0170	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE REDES DE AGUA SECTOR OESTE I-2009	NEUQUEN		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	205.000,00	0,00	0,00	100,00	205.000,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 02/08/13 RES 603/13

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0171	READECUACION SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - PARQUE INDUSTRIAL	NEUQUEN		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	167.127,45	0,00	0,00	100,00	167.127,45	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 29/06/11 RES 649/11
01-0172	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA-SECTOR OESTE I	NEUQUEN		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	2.172.920,88	0,00	0,00	100,00	2.172.920,88	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 02/08/13 RES 604/13
01-0173	REPARACIÓN COLECTORA Nº 2 EN LANIN Y LAINES	NEUQUEN		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	196.018,83	0,00	0,00	100,00	196.018,83	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 09/10/13 RES 697/13
01-0174	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE TOMA Y OBRA CABECERA DEL SISTEMA ACUEDUCTO MARI MENUCO	NEUQUEN		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	915.167,24	0,00	0,00	100,00	915.167,24	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 21/08/13 RES 556/13
01-0175	REPARACIÓN MENORES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CLOACAS II ETAPA-2010	NEUQUEN		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	290.594,72	0,00	0,00	100,00	290.594,72	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 21/08/13 RES 598/13
01-0176	REPARACIONES MENORES EN REDES, SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CLOACAS - ETAPA 1/2010	NEUQUEN		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	871.784,16	0,00	0,00	100,00	871.784,16	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 21/08/13 RES 558/13
01-0177	NUEVO ACUEDUCTO F 350 MM. SOBRE AVENIDA ARGENTINA	NEUQUEN		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	1.066.745,28	0,00	0,00	100,00	1.066.745,28	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 31/10/13 RES 779/13
01-0178	REFUERZO CORDÓN COLON	NEUQUEN		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	355.754,45	-22.135,54	0,00	100,00	333.618,91	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA 25/10/11 RES 998/11
01-0182	MEJORAS AL SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE B°. MELIPAL	NEUQUEN	4765-001796/2008	00-00000025-0 PCC S.R.L.	56/08	1.790.486,79	0,00	0,00	98,38	1.761.408,64	PARALIZADA	PARALIZADA A PARTIR DEL 19/12/08 POR UN ADICIONAL EN TRAMITE QUE NO SE APROBO
01-0183	RED DE AGUA Y CLOACAS B°. ISLAS MALVINAS Mz. 04 y 204	NEUQUEN		00-00000025-0 PCC S.R.L.	*	605.409,65	-11.736,89	0,00	100,00	593.672,76	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 04/08/14 RES EN TRAMITE
01-0184	DESAFECTACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES - Bº VALENTINA SUR	NEUQUEN		00-00000025-0 PCC S.R.L.	*	696.494,74	-14.500,00	0,00	100,00	681.994,74	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 28/02/13 RES 200/13
01-0185	PLANTA DE TRATAMIENTO TRONADOR - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PLANTA EXISTENTE 1º ETAPA.	NEUQUEN		30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	*	6.500.000,00	223.041,00	0,00	100,00	6.723.041,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 08/06/12 RES 478/12
01-0187	OPERACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA MARI MENUCO	NEUQUEN		30-50574832-4 ROQUE MOCCIOLA	*	872.791,00	0,00	0,00	100,00	872.791,00	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0189	OPERACIÓN PLANTA POTABILIZADORA MARI MENUCO	NEUQUEN		30-50574832-4 ROQUE MOCCIOLA	*	1.061.040,00	0,00	0,00	100,00	1.061.040,00	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0190	IMPULSIÓN CALLE FIGUEROA	NEUQUEN		20-27004218-0 TRESALET LUCAS PEDRO	*	384.689,20	15.281,01	0,00	100,00	399.970,21	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA EN TRAMITE

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0191	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COLECTORA MAXIMA	NEUQUEN		30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	*	2.125.713,00	0,00	0,00	100,00	2.125.713,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 13/09/09 RES 900/09
01-0192	RED DE AGUA Y CLOACAS MZA. 18 B°. ISLAS MALVINAS	NEUQUEN		30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	*	229.560,00	0,00	0,00	100,00	229.560,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 23/05/11 RES 413/14
01-0193	REPARACIÓN DE COLECTORA II - MISIONES Y LANIN	NEUQUEN		30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	*	114.500,00	-112,70	0,00	100,00	114.387,30	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 23/05/14 RES 411/14
01-0194	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POZOS DE BOMBEO CLOACAL - ETAPA 2	NEUQUEN		30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	*	278.352,00	0,00	0,00	100,00	278.352,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 29/12/08 RES 1338/08
01-0195	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COLECTORAS MÁXIMA - ETAPA 2	NEUQUEN		30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	*	362.886,00	0,00	0,00	100,00	362.886,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 04/11/08 RES 1345/08
01-0196	CONSERVACION Y REPARACIÓN SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE - ETAPA 2	NEUQUEN		30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	*	332.462,10	0,00	0,00	100,00	332.462,10	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 04/11/08 RES 1346/08
01-0197	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS MAXIMAS - ETAPA 1/2010	NEUQUEN		30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	*	886.380,00	0,00	0,00	100,00	886.380,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 26/09/13 RES 694/13
01-0198	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS MAXIMAS - ETAPA I/2011	NEUQUEN		30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	*	1.620.882,00	317.820,00	0,00	100,00	1.938.702,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 26/09/12 RES 681/13
01-0199	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE COLECTORAS MAXIMAS - ETAPA II/2010	NEUQUEN	4865-008473/2010	30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	*	295.460,00	0,00	0,00	100,00	295.460,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 06-07-15 - APROBADA RESOLUCIÓN 515 (18-08-15)
01-0200	PRESURIZACIÓN SECTOR BARRIO LA ESTRELLA	NEUQUEN		30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	*	134.000,00	0,00	0,00	100,00	134.000,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA EN TRAMITE
01-0213	TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO DEL RÍO LIMAY - SECTOR RÍO GRANDE	NEUQUEN		20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	*	1.333.768,94	0,00	0,00	100,00	1.333.768,94	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 06/10/10 RES 783/10
01-0214	AMPLIACION FILTROS TANQUES BARDAS	NEUQUEN		20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	*	2.562.254,30	0,00	0,00	100,00	2.562.254,30	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 537/10
01-0217	COLOCACIÓN DE MICROMEDIDORES B° 14 DE OCTUBRE, COPOL, SALUD PÚBLICA, COOPERATIVA PATAGONIA Y MERCANTILES	NEUQUEN		00-00000012-0 SOMBRA CONSTRUCCIONES	*	830.512,06	397.419,84	0,00	2,11	25.957,80	RESCINDIDA	RESCISION DE CONTRATO APROBADA POR RES. 643/10
01-0218	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA-SECTOR ESTE	NEUQUEN		00-00000012-0 SOMBRA CONSTRUCCIONES	*	1.385.187,00	0,00	0,00	100,00	1.385.187,00	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0219	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA SECTOR CENTRO ESTE-ETAPA I/2009	NEUQUEN		00-00000012-0 SOMBRA CONSTRUCCIONES	*	1.464.840,00	0,00	0,00	100,00	1.464.840,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 26/07/10 RES 552/10
01-0220	OPERACIÓN Y CONSERVACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE ETAPA 1/2010	NEUQUEN		00-00000012-0 SOMBRA CONSTRUCCIONES	*	1.302.480,00	0,00	0,00	100,00	1.302.480,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 07/04/11 RES 402/11
01-0221	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y CLOACAS - ETAPA 1/2010	NEUQUEN		00-00000012-0 SOMBRA CONSTRUCCIONES	*	1.185.900,00	0,00	0,00	100,00	1.185.900,00	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0222	OPERACIÓN Y CONSERVACION SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE ETAPA II/2010	NEUQUEN	4865-008472/2010	00-00000012-0 SOMBRA CONSTRUCCIONES	*	434.160,00	0,00	0,00	100,00	434.160,00	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 10-12-14 APROBADA POR RES. 382/15 (04-06-15)
01-0223	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y CLOACAS ETAPA II/2010	NEUQUEN		00-00000012-0 SOMBRA CONSTRUCCIONES	*	395.300,00	0,00	0,00	100,00	395.300,00	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0224	OPERACIÓN Y CONSERVACION SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE ETAPA I/2011	NEUQUEN	4865-009449/2010	00-00000012-0 SOMBRA CONSTRUCCIONES	*	1.508.220,00	0,00	0,00	100,00	1.508.220,00	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 10/12/15 APROBADA POR RES. Nº 383/15 (04/06/15)
01-0225	EQUIPAMIENTO PERFORACIÓN JEAN PIAGET	NEUQUEN		00-00000012-0 SOMBRA CONSTRUCCIONES	*	60.291,00	0,00	0,00	100,00	60.291,00	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0226	REPARACION DE VEREDAS	NEUQUEN		00-00000012-0 SOMBRA CONSTRUCCIONES	*	681.864,00	48.250,00	0,00	100,00	730.144,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 26/05/09 RES 688/09
01-0227	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA EN SECTOR CENTRO ESTE-2009	NEUQUEN		00-00000012-0 SOMBRA CONSTRUCCIONES	*	205.000,00	0,00	0,00	100,00	205.000,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 15/07/09 RES 706/09
01-0228	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL LABORATORIO DE EFLUENTES PARQUE INDUSTRIAL	NEUQUEN		00-00000012-0 SOMBRA CONSTRUCCIONES	*	48.828,00	0,00	0,00	102,05	49.828,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 12/10/11 REAS 953/11
01-0229	PERFORACIÓN CUENCA XV	NEUQUEN		00-00000012-0 SOMBRA CONSTRUCCIONES	*	150.038,00	0,00	0,00	100,00	150.038,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 14/12/11 RES 1153/11
01-0242	NEXOS CIUDAD DE NEUQUÉN - NEXOS 2 Y 5 - 1° ETAPA(MARI MENUCO)	NEUQUEN		30-71022335-8 ROVELLA CARRANZA S.A. - CN SAPAG S.A. - ZOPPI HNOS S.A. - UTE	*	77.282.641,16	14.400.677,09	0,00	100,00	91.683.318,25	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 12/12/13 RES 080/14
01-0247	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES DE AGUA -ETAPA 2	NEUQUEN		30-70945314-5 VICON S.A.	*	1.164.400,45	0,00	0,00	100,00	1.164.400,45	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0248	MEJORAMIENTO INTEGRAL REDES DE AGUA SECTOR OESTE ETAPA 2	NEUQUEN		30-70945314-5 VICON S.A.	*	1.449.946,95	0,00	0,00	103,45	1.499.946,95	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 1/05/09 RES 596/09

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0249	REFUERZO MEJORAMIENTO INTEGRAL SERVICIO DE AGUA POTABLE SECTOR OESTE-BARRIOS HIBEPA, TOMA ESFUERZO, ALMA FUERTE II, SECTOR BELLA VISTA Y TOMA NORTE	NEUQUEN		30-70945314-5 VICON S.A.	*	582.972,30	0,00	0,00	100,00	582.972,30	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 12/05/09 RES 562/09
01-0250	MEJORAMIENTO SISTEMA DE CLOACA Y AGUA POTABLE	NEUQUEN		30-70945314-5 VICON S.A.	*	531.250,94	0,00	0,00	100,00	531.250,94	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0251	REFUERZO ABASTECIMIENTO DE AGUA B°. CUENCA XV	NEUQUEN		30-70945314-5 VICON S.A.	*	813.111,56	0,00	0,00	100,00	813.111,56	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0252	REFUERZO TOMA NORTE	NEUQUEN		30-70945314-5 VICON S.A.	*	909.563,00	0,00	0,00	100,00	909.563,00	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0260	REPARACIÓN Y CONSERVACION DE REDES DE AGUA-SECTOR CENTRO	NEUQUEN		00-00000000-0 ZALETTO SERVICIOS	*	849.795,10	0,00	0,00	100,00	849.795,10	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 12/05/09 RES 482/09
01-0261	RED CLOACAL B°. ISLAS MALVINAS MZA. 13, 14, 15, 51 Y 207	NEUQUEN		00-00000000-0 ZALETTO SERVICIOS	*	453.761,10	-976,34	0,00	100,00	452.784,76	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0262	OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE ETAPA I/2009	NEUQUEN		00-00000000-0 ZALETTO SERVICIOS	*	1.305.533,70	0,00	0,00	100,00	1.305.533,70	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0263	OPERACIÓN Y CONSERVACION SISTEMA DE BOMBEO AGUA POTABLE-2009	NEUQUEN		00-00000000-0 ZALETTO SERVICIOS	*	192.950,61	0,00	0,00	100,00	192.950,61	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0264	OPERACIÓN Y CONSERVACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	NEUQUEN		00-00000000-0 ZALETTO SERVICIOS	*	1.350.654,30	0,00	0,00	100,00	1.350.654,30	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN
01-0265	RECAMBIO ACUEDUCTO LEGUIZAMON -ETAPA III-(CRUCE ARROYO DURAN)	NEUQUEN		00-00000000-0 ZALETTO SERVICIOS	*	284.527,64	0,00	0,00	100,00	284.527,64	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 26/09/12 RES 719/12
01-0266	RECAMBIO DEL TRAMO ACUEDUCTO LEGUIZAMON -ETAPA II	NEUQUEN		00-00000000-0 ZALETTO SERVICIOS	*	528.416,17	-48.258,00	0,00	100,00	480.158,17	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 20/12/10 RES 935/10
01-0267	RECAMBIO DE TRAMO ACUEDUCTO LEGUIZAMON CAÑERÍA DE IMPULSIÓN	NEUQUEN		00-00000000-0 ZALETTO SERVICIOS	*	529.719,87	0,00	0,00	100,00	529.719,87	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 20/12/10 RES 934/10
01-0271	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2 - ETAPA II/2014	NEUQUEN	5902-009722/2014	30-71224778-5 MAPIVIAL EQUIPOS S.R.L.	20/14	2.154.047,50	0,00	0,00	100,00	2.154.047,50	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 29-05-15 APROBADA POR RES. Nº 591/15 (11-09-15)
01-0272	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O2 - ETAPA II/2014	NEUQUEN	5902-009725/2014	30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.	17/14	2.145.490,43	0,00	0,00	100,00	2.145.490,43	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 17/09/15 APROBADA POR RES. Nº 748/15 (05/11/15)
01-0273	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E1 - ETAPA II/2014	NEUQUEN	5902-009723/2014	30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	18/14	2.112.103,35	0,00	0,00	100,00	2.112.103,35	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 20-05-15 APROBADA POR RES. Nº 484/15 (21/07/15)

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0274	LIMPIEZA Y REFACCIÓN DE COLECTORAS MÁXIMAS - ETAPA III/2014	NEUQUEN	5902-009099/2014	30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	19/14	6.241.928,00	0,00	0,00	100,00	6.241.928,00	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 19-05-15 APROBADA POR RES. Nº 428/15 (26/06/15).-
01-0275	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR Q1 - ETAPA II/2014	NEUQUEN	5902-009724/2014	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	16/14	2.127.042,75	0,00	0,00	100,00	2.127.042,75	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA ACTA 04-09-15 APROBADA POR RES. Nº 703/15 (21/10/15)
01-0277	RECAMBIO DE CAÑERÍA CLOACAL ENTRE LEONARDO DA VINCI Y PLANTA PIN	NEUQUEN	5902-004069/2012	30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	21/14	204.923,48	0,00	0,00	100,00	204.923,48	FINALIZADA	PROVISORIA ACTA 10-06-15 APROBADA POR RES. Nº 578/15 (04-09-15)
01-0293	COLECTOR DEL OESTE 2	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
01-0294	NEXO 4	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
01-0295	CISTERNA DE 10000 M3	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
01-0296	AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO LIQUIDOS CLOACALES - PLANTA TRONADOR MODULOS 13, 14 Y 15	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
01-0297	ESCOLLERA EN OBRA DE TOMA MARI MENUCO	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
01-0305	REPARACIÓN ACUEDUCTO Balsa Las Perlas	NEUQUEN	5800-001242/2014	30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	00/00	5.690.873,20	0,00	0,00	100,00	5.690.873,20	FINALIZADA	ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL CONVENIO DE COABORACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS, LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y SERVICIOS PUBLICOS Y EL EPAS.-
01-0307	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2-ETAPA I/2015	NEUQUEN	5902-011541/2015	30-71224778-5 MAPIVIAL EQUIPOS S.R.L.	05/15	2.274.806,40	0,00	0,00	100,00	2.274.806,40	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA EN TRAMITE.-
01-0308	PROTECCIÓN DE MARGEN BOMBEO ANAYA	NEUQUEN	5800-001334/2014	33-71045869-9 GROUND S.A	00/00	2.354.531,39	0,00	0,00	100,00	2.354.531,39	FINALIZADA	FINALIZADA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0309	RECAMBIO TRAMO DE CAÑERÍA DE Aº Cº DN500 EN ACUEDUCTO RIO GRANDE	NEUQUEN	5800-001244/2014	30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	00/00	2.988.265,96	0,00	0,00	100,00	2.988.265,96	FINALIZADA	ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL CONVENIO DE COLABORACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS, LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y SERVICIOS PUBLICOS Y EL EPAS.
01-0310	RECAMBIO DE CAÑERÍA ACUEDUCTO CHRESTIA	NEUQUEN	5800-001243/2014	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	00/00	11.319.790,99	0,00	0,00	100,00	11.319.790,99	FINALIZADA	FINALIZADA
01-0311	LIMPIEZA Y REFACCIÓN DE COLECTORAS MÁXIMAS - ETAPA I/2015	NEUQUEN	5902-011488/2014	30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	06/15	6.930.000,00	0,00	0,00	100,00	6.930.000,00	FINALIZADA	SIN RECPCION
01-0313	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E1 - ETAPA I/2015.	NEUQUEN	5902-011538/2015	30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	07/15	2.282.491,40	0,00	0,00	100,00	2.282.491,40	FINALIZADA	SIN RECPCION
01-0314	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O2 - ETAPA I/2015	NEUQUEN	5902-011539/2015	30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.	08/15	2.281.967,50	0,00	0,00	100,00	2.281.967,50	FINALIZADA	FINALIZADA
01-0315	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O1 - ETAPA I/2015	NEUQUEN	5902-011540/2015	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	04/15	2.274.587,45	0,00	0,00	100,00	2.274.587,45	FINALIZADA	FINALIZADA
01-0320	MANTENIMIENTO DE BOCAS DE REGISTRO CLOACAL - ETAPA I/2015	NEUQUEN	5902-011490/2014	30-71414656-0 S & G SERVICIOS S.R.L.	09/15	4.332.736,80	0,00	0,00	100,00	4.332.736,80	FINALIZADA	FINALIZADA
01-0323	REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS Y OPERACION CENTRO DE ATENCION AL USUARIO	NEUQUEN	5902-012799/2015	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	22/15	8.851.415,04	0,00	0,00	89,52	7.923.566,79	EN EJECUCIÓN	
01-0324	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O2 - ETAPA II/2015	NEUQUEN	5902-013247/2015	30-70912630-6 SERVIOBRAS S.R.L.	26/15	2.662.458,79	0,00	0,00	100,00	2.662.458,79	FINALIZADA	SIN RECPCION
01-0325	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2 - ETAPA II/2015	NEUQUEN	5902-013249/2015	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	23/15	2.296.766,25	0,00	0,00	100,00	2.296.766,25	FINALIZADA	FINALIZADA
01-0326	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O1 - ETAPA II/2015	NEUQUEN	5902-013250/2015	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	25/15	2.662.512,98	0,00	0,00	100,00	2.662.512,98	FINALIZADA	
01-0328	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O3 - ETAPA I/2015	NEUQUEN	5902-013923/2015	30-70863817-6 A.B.I. S.R.L.	29/15	2.296.668,75	0,00	170.439,45	90,40	2.076.188,55	EN EJECUCIÓN	
01-0329	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E1 - ETAPA II/2015	NEUQUEN	5902-013248/2015	30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	24/15	2.663.822,40	0,00	0,00	100,00	2.663.822,40	FINALIZADA	FINALIZADA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0330	NEXO DE VINCULACION A LA COLECTORA CENTRAL MÁXIMA - I ETAPA	NEUQUEN	5902-010769/2014	30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	27/15	9.784.271,78	0,00	0,00	26,42	2.585.049,55	EN EJECUCIÓN	
01-0331	LIMPIEZA Y REFACCION DE COLECTORAS MAXIMAS - ETAPA II/2015	NEUQUEN	5902-013246/2015	27-13699680-6 SR CONSTRUCCIONES	30/15	2.961.132,00	0,00	0,00	100,00	2.961.132,00	FINALIZADA	FINALIZADA
01-0332	RESTAURACIÓN REDES DE AGUA POTABLE Y CLOACA CALLE GIUSEPPE MASSARO - PIN	NEUQUEN	5801-001067/2015	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	00/0000	2.436.258,33	0,00	0,00	100,00	2.436.258,33	FINALIZADA	FINALIZADA
01-0334	MANTENIMIENTO DE BOCAS DE REGISTRO CLOACAL - ETAPA II/2015	NEUQUEN	5902-014083/2015	30-71414656-0 S & G SERVICIOS S.R.L.	31/15	2.370.408,00	0,00	0,00	100,00	2.370.408,00	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA EN TRAMITE
01-0335	CONTROL DE EROSION SEDIMENTADOR SECUNDARIO EN PLANTA DEPURADORA PIN	NEUQUEN	5800-001482/2014	33-71045869-9 GROUND S.A	00/00	1.702.436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
01-0337	LIMPIEZA Y REFACCIÓN DE COLECTORAS MÁXIMAS - ETAPA I/2016 - NEUQUÉN CAPITAL	NEUQUEN	5902-014731/2016	30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	09/16	10.810.620,00	0,00	0,00	86,49	9.350.565,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
01-0338	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O1 - ETAPA I/2016	NEUQUEN	5902-015455/2016	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	06/16	1.577.122,40	788.561,20	0,00	65,73	1.555.042,69	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
01-0339	REPARACIÓN EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O2 - ETAPA I/2016	NEUQUEN	5902-015454/2016	30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.	05/16	1.810.920,00	905.460,00	0,00	100,00	2.716.380,00	FINALIZADA	FINALIZADA
01-0340	MANTENIMIENTO DE BOCAS DE REGISTRO CLOACAL - ETAPA I/2016	NEUQUEN	5902-015407/2016	30-71414656-0 S & G SERVICIOS S.R.L.	13/16	2.949.690,00	1.474.845,00	0,00	84,44	3.736.274,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
01-0345	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E1 - ETAPA I/2016	NEUQUEN	5902-015457/2016	30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	08/16	1.592.267,60	796.133,80	0,00	73,26	1.749.788,36	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
01-0346	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O3 - ETAPA I/2016	NEUQUEN	5902-015458/2016	30-70863817-6 A.B.I. S.R.L.	15/16	1.440.873,00	720.436,50	0,00	64,38	1.391.425,90	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
01-0347	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2 - ETAPA I/2016	NEUQUEN	5902-015456/2016	30-71229170-9 OMEGA MLP SRL - CN SAPAG SACCFII Y E -900 VIVIENDAS UTE	07/16	1.419.410,16	706.705,08	0,00	47,48	1.009.470,99	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
01-0349	OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN PLANTA DEPURADORA COMPACTA HI.BE.PA.	NEUQUEN	5902-013791/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
01-0350	ELEVACIÓN DE NIVEL TALUD DE PROTECCIÓN DE BOMBEO ANAYA	NEUQUEN	5902-013406/2015	33-71045869-9 GROUND S.A	11/16	1.298.220,00	0,00	0,00	100,00	1.298.220,00	FINALIZADA	FINALIZADA
01-0351	EXTENSIÓN RED CLOACAL CALLE 12 DE SEPTIEMBRE - MOREAU DE JUSTO Y SAN MARTÍN	NEUQUEN	7702-001118/2016	20-10184596-7 CASTILLO ESTEBAN MARCELINO	32/16	1.429.305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	A INICIAR

Cantidad de registros: 196