

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Aniversario de CENTENARIO

Localidad: CENTENARIO

Aniversario: 11/10/1922

Categoría: Municipalidad de 1º Categoría

Autoridades: Intendente - Sr. Javier César Bertoldi

Habitantes: 34.421



Escudo de la localidad



Fotografía de la localidad



Intendente - Sr. Javier César Bertoldi

Cantidad de Obras: 68

Monto Total: \$ 998.896.906,09

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA SEGUNDA MESETA DE CENTENARIO	6138 OTRAS	24.685.839,38	10/10/2014	03/11/2015	100,00	28.900	180	FINALIZADA	FINALIZADA	NEXO DESDE PLANTA POTABILIZADORA MARI MENUCO A CENTENARIO.- (LATITUD Y LONGITUD VALORES APROXIMADOS)	E.P.A.S.	E.P.A.S.
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR AFR NUEVOS PARCELEROS - PLAN ARRAIGO - 1ª ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	3.082.385,62	10/02/2016	08/06/2016	98,14	6.300	41	FINALIZADA	FINALIZADA		E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA PROYECTO MARI MENUCO CONFLUENCIA INFRAESTRUCTURA GENERAL Y PRIMERA ETAPA DE CUATRO MODULOS CON UNA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 2700 M3/h CADA MODULOS		54.268.932,00	19/03/2008	14/11/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL (99,2803 %) ACTA 19/12/11 RES 160/12		E.P.A.S.	E.P.A.S.
EMERGENCIA HÍDRICA - CENTENARIO		1.147.421,00	09/02/2009	08/07/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 07/01/11 RES 220/11		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OBRA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO MARI MENUCO CONFLUENCIA - TRAMO II.-	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO 6105 BONOS LEY 2105 - REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	56.786.044,61	14/12/2007	02/09/2009	100,00	1.000.000	1.000	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA 20/09/11 APROBADA POR RES. 1083/11 (07/12/11)	OBRA DESDE PROGRESIVA 15.800 Y HASTA LAPROGRESIVA 39.600 DONDE SE DESARROLLO EL SEGUNDO TRAMO DE LA CONDUCCION PRINCIPAL, EN PVC DE 1750 MM HASTA LA PLANTA POTABILIZADORA.-	E.P.A.S.	E.P.A.S.
OBRA DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO MARI MENUCO CONFLUENCIA - TRAMO II		56.786.044,61	14/12/2007	03/09/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 20/09/11 RES 1083/11		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OBRA DE CONDUCCION PRINCIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS-SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO MARI MENUCO-CONFLUENCIA-PROVINCIA DEL NEUQUÉN -TRAMO I DESDE PROGRESIVA O HASTA PROGRESIVA 15.800		66.569.548,27	28/04/2008	31/05/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 27/12/11 RES 696/12		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OBRA DE TOMA - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO MARI MENUCO, CONFLUENCIA -		18.399.069,71	15/03/2007	13/09/2009	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA ACTA 10/08/10 RES 208/11		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE TOMA Y OBRA DE CABECERA DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO MARI MENUCO		686.375,43	01/01/2011	01/04/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 21/08/13 RES 560/13		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE TOMA Y OBRA DE CABECERA DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO MARI MENUCO		915.167,24	01/09/2010	30/12/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 21/08/13 RES 561/13		E.P.A.S.	E.P.A.S.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE TOMA Y OBRA DE CABECERA DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO MARI MENUCO		915.167,24	01/04/2011	30/07/2011	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 21/08/13 RES 556/13		E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
REMDELACION Y AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA	5113 PROGRAMA DE OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO - PROAS 8113 BID 1895 OC/AR PROGRAMA DE OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO - PROAS	13.798.088,58	13/09/2010	19/02/2014	100,00	34.000	493	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA TRAMITADA POR UPEFE.-	EJECUCIÓN BARRERA DE CONTENCIÓN TRONCOS, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 10 ELECTROBOMBAS, ACONDICIONAMIENTO DE MANIFOLD DE BOMBEO, INSTALACIÓN DE NUEVA CAÑERÍA DE BOMBEO DE AGUA CRUDA A PLANTA POTABILIZADORA, AMPLIACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA Y PROVISIÓN DE NUEVAS ELECTROBOMBAS DE AGUA FILTRADA.-	E.P.A.S.	UPEFE
SUBESTACION TRANSFORMADORA PROVISORIA PARQUE INDUSTRIAL CENTENARIO	5499 CONVERGENCIA TARIFARIA	5.050.000,00				2.000	0	A LICITAR	A LICITAR	ESTA OBRA TIENE POR OBJETO MEJORAR LAS CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO Y CONFIABILIDAD DE LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE CENTENARIO, TAMBIÉN CONTRIBUIRÁ CON REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS AL CAMBIAR EL CENTRO DE SUMINISTRO. CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO EN MEDIA TENSIÓN PARA UNA SET PROVISORIA DE UNA PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO PARA EL PARQUE INDUSTRIAL DE CENTENARIO Y DESARROLLO URBANO DE LA ZONA.	E.P.E.N.	E.P.E.N.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
PRIMERA ETAPA: SET PROVISIONAL PIN NORTE 33/13,2 KV - 4 MVA	5499 CONVERGENCIA TARIFARIA	2.904.000,00	13/10/2015	10/01/2016	82,70	5.000	15	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION	LA OBRA CONSISTE EN UNA SET Y 1 LMT QUE CONECTARA LA SET Y EL PI NEUQUÉN. LA SET SERÁ DE CARÁCTER PROVISORIA HASTA QUE SE INSTALE UNA NUEVA SET 33/13,2 KV EXTERIOR DE MAYOR COMPLEJIDAD EN EL FUTURO LOTE O W1 Y W2. LA UBICACIÓN SERÁ APROX. A 10 KM DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN, EN CERCANÍAS DEL MDO CDOR, EJIDO DE CENTENARIO, POR LA RUTA PROV. 7. EL PREDIO DE LA SET SE UBICARA ENTRE LA LÍNEA DE 132KV Y LA DE 33KV CON ORIENTACIÓN HACIA LA E.T. CENTENARIO DEL EPEN	E.P.E.N.	E.P.E.N.
REESTRUCTURACIÓN LBT Y Aº Pº BARRIO SARMIENTO EN CENTENARIO	5499 CONVERGENCIA TARIFARIA	1.741.779,49	16/12/2015	24/03/2016	20,31	1.500	12	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE 2.5 KM DE REDES AÉREAS DE BT, TIPO CONSTRUCTIVO PREENSAMBLADO Y SET DE 315 KVA.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
S.E.E A A.F.R NUEVOS PARCELEROS EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO	4650 FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELECTRICO DEL INTERIOR - FEDEI - LEY 23966 6138 OTRAS	11.191.937,31	10/11/2014	26/08/2015	91,00	1.500	204	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 246 PARCELAS O LOTES, EN LA CUAL LOS HABITANTES DESARROLLARÁN TAREAS AGRO - GANADERAS.- LAS OBRAS A EJECUTAR ALCANZAN EL EMPLAZAMIENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y SUBESTACIONES TRANSFORMADORES MT/BT.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PARQUE INDUSTRIAL NEUQUEN SOBRE EL EJIDO CENTENARIO	5499 CONVERGENCIA TARIFARIA	2.195.186,99	23/02/2015	06/08/2015	50,82	25	23	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 3000 METROS DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN TRIFÁSICA, 2210 METROS DE LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN TRIFÁSICA CON ALUMBRADO PÚBLICO Y LA INSTALACIÓN DE DOS SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS DE 400 KW A CADA UNA.	E.P.E.N.	E.P.E.N.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
ELECTRIFICACIÓN BARRIOS VS. CENTENARIO	6138 OTRAS	500.000,00				5.000	0	EN PROYECTO		SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A VARIOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE COLONIA CENTENARIO.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
NORMALIZACION PIQUETE 11 - LMT 33 KV. SET PIN - ET CENTENARIO	5471 FUFU SIN DESCRIPCION	354.852,19				1.000	0	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	PREADJUDICADO DISTROCUYO S.A.	ESTA OBRA CONSISTE EN READECUAR DENTRO DEL TRAMO DE LA LMT EN 33 KV. EXISTENTE, ESPECÍFICAMENTE EN EL PIQUETE NRO. 11 DEL TRAMO SUB ESTACIÓN TRANSFORMADORA - ESTACIÓN TRANSFORMADORA CENTENARIO.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
AMPLIACIÓN DE E.T. 132/33/13.2 KV GRAN NEUQUÉN Y E.T. 132/33/13.2 KV CENTENARIO.		11.027.065,10	03/08/2009	20/01/2012	99,55	0	0	FINALIZADA		OBS.: ESTA OBRA PRESENTA UN DEDUCTIVO DE \$ 58183.06.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
CONTRATACIÓN DE M.O PARA OBRAS DE DISTRIBUCION Y Aº Pº - CONVENIO MARCO 2011/2012 (2º PERIODO) - ZONA ESTE	2112 RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1.210.000,00	27/02/2013	31/12/2014	38,17	10.151	26	FINALIZADA	FINALIZADA	SE CONTRARÁ A UNA EMPRESA QUE DEBERÁ PROVEER LOS EQUIPOS, LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS PARA EJECUTAR OBRAS POR ADMINISTRACIÓN, PARA SATISFACER DEMANDAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE DICHAS ZONAS DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN DONDE EL EPEN BRINDA EL SERVICIO ELÉCTRICO Y EN LAS ÁREAS RURALES DE INFLUENCIA. LAS OBRAS A EJECUTAR CONSISTEN EN TENDIDOS ELÉCTRICOS URBANOS Y RURALES DE BT Y MT.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y Aº Pº AÑO 2008 - 2009 U.S.R.E		907.500,00	12/02/2009	10/08/2010	65,39	0	0	FINALIZADA		EL MONTO ORIGINAL CORRESPONDE A UN MONTO TOPE DE CONTRATO PARA EMITIR ORDENES DE TRABAJO. EN ESTE CASO SE EMITIRIERON ORDENES DE TRABAJO POR \$ 718.066,14 SIN ALCANZAR EL TOPE CONTRACTUAL.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y Aº Pº AÑO 2011-2012 U.S.R.ESTE		1.210.000,00	04/04/2011	30/11/2012	72,24	0	0	FINALIZADA			E.P.E.N.	E.P.E.N.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
REPOTENCIACION Y RECONVERSION SET JAF. SRA CECILIA ROTH DE CENTENARIO		111.708,41			0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			E.P.E.N. DISTRIBUCION	E.P.E.N. DISTRIBUCION
NUEVO ALIMENTADOR 13,2 BARRIO SARMIENTO		1.440.316,43			0,00	0	0	EN PROYECTO			E.P.E.N. DISTRIBUCION	E.P.E.N. DISTRIBUCION
NUEVO VINCULO MT ALIMENT. 2 Y 10		384.586,24			0,00	0	0	FINALIZADA			E.P.E.N. DISTRIBUCION	E.P.E.N. DISTRIBUCION
REPOT. SET CAMIONEROS Y LBT		32.643,78			0,00	0	0	FINALIZADA			E.P.E.N. DISTRIBUCION	E.P.E.N. DISTRIBUCION
SEE A CAMPO LAS TERRAZAS PROPIEDAD DE CERVI		59.280,19			0,00	0	0	FINALIZADA			E.P.E.N. DISTRIBUCION	E.P.E.N. DISTRIBUCION
SEE A PLANTA DE AGUA SABORIZADA		59.434,28			0,00	0	0	FINALIZADA			E.P.E.N. DISTRIBUCION	E.P.E.N. DISTRIBUCION
SEE A SR. VILLAR J.C. (P.I.N. NQN.)		44.806,45			0,00	0	0	FINALIZADA			E.P.E.N. DISTRIBUCION	E.P.E.N. DISTRIBUCION
SEE A SRA. MOLINA NOLELIA CELESTE		59.295,97			0,00	0	0	FINALIZADA			E.P.E.N. DISTRIBUCION	E.P.E.N. DISTRIBUCION
SEE A SRES. DIRR, HONORIO Y GAGLIANO		168.180,47			0,00	0	0	FINALIZADA			E.P.E.N. DISTRIBUCION	E.P.E.N. DISTRIBUCION
SEE AL SR. PUNOLEF		10.318,02			0,00	0	0	FINALIZADA			E.P.E.N. DISTRIBUCION	E.P.E.N. DISTRIBUCION
SEE COOP. TELEFÓNICA CENTENARIO LTDA.		17.872,42			0,00	0	0	FINALIZADA			E.P.E.N. DISTRIBUCION	E.P.E.N. DISTRIBUCION
COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA CIUDAD	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	728.623,11	04/11/2013	04/01/2014	66,38	40.000	0	EN EJECUCIÓN		DISTRIBUCIÓN DE 13 SEMÁFOROS, CON OTROS DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEÑALÉTICA EN LOS SIGUIENTES CRUCES: CALLES HONDURAS Y COIHUE, SAN JUAN BOSCO E INTENDENTE PONS, SAN MARTÍN E INGENIERO BALLESTER, Y ANTARTIDA ARGENTINA Y REPÚBLICA DE CHILE.	INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
RED DE GAS NATURAL ETAPA VI	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	3.847.835,11			100,00	348	0	EN EJECUCIÓN		LA EJECUCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS SUBTERRÁNEAS DE DISTINTO DIÁMETRO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, EN CUANTO A LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS, CONSISTE EN AL FIJACIÓN DE NICHOS DE GAS PARA MEDIDORES EN LA LÍNEA MUNICIPAL, CON LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS DESDE LA RED HASTA LOS NICHOS.	INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
RED DE GAS NATURAL ETAPA VII	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	1.945.286,00	19/10/2013	19/12/2013	85,75	217	0	EN EJECUCIÓN		LA EJECUCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL CONSISTE EN AL INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA DE CAÑERÍAS DE DISTINTO DIÁMETROS, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. EN CUANTO A LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS, CONSISTE EN AL FIJACIÓN DE NICHOS DE GAS PARA MEDIDORES EN LA LÍNEA MUNICIPAL, CON LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS DESDE LA RED HASTA LOS NICHOS.	INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
SEÑALÉTICA DEL CASCO VIEJO	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	1.214.539,00				40.000	0	EN PROYECTO			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO DIAGONAL 3 DE FEBRERO	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	591.608,60			100,00	7	0	FINALIZADA			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
PAVIMENTO ARTICULADO CALLE BRASIL	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	442.164,77			100,00	40.000	0	FINALIZADA			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
PLAYONES DEPORTIVOS EN 4 PLAZAS	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	608.827,50			100,00	40.000	0	FINALIZADA			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
PLAZA INTEGRADORA	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	711.462,19			100,00	200	0	FINALIZADA			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ESTE DE LA 2ª MESETA - ETAPA II	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	1.319.298,52			100,00	6.000	0	FINALIZADA			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
RED DE ALCANTARILLADO CLOACAL BARRIO VILLA OBRERA ETAPA I Y II	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	1.766.015,54			100,00	6.000	0	FINALIZADA			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
SEÑALÉTICA HORIZONTAL DEL BARRIO SARMIENTO - SECTOR 1	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	1.292.853,65			100,00	0	0	FINALIZADA			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
DESCARGA PLUVIOALUVIONAL EN EL RIO NEUQUEN-BARRIOS SARMIENTO, TRAHUN HUE, ELUNEY, LA ESPERANZA Y SAYHUEQUE-CENTENARIO	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	4.595.469,72	22/08/2012	17/06/2013	100,00	13.700	195	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA	LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL DE DRENAJE PARA LA EVACUACIÓN DEL AGUA PROVENIENTE DEL DESCARGADOR ALUVIONAL, YA CONSTRUIDO HASTA EL CRUCE DE LA RUTA 7, QUE COLECTA EL AGUA DE LLUVIA DE GRAN PARTE DE LA ZONA DE LA MESETA DE CENTENARIO, LA MISMA SE DESARROLLA DESDE EL CRUCE DE LA RUTA 7 HASTA SU DESCARGA FINAL AL RÍO NEUQUÉN.	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS



Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DESCARGA PLUVIOALUVIONAL - CENTENARIO ETAPA I	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	1.109.794,20	16/07/2013	13/10/2013	100,00	13.700	0	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA	EL CORRIMIENTO DEL CAÑO DE AGUA PARA RIEGO CONTEMPLA EL DESPLAZAMIENTO DEL CAÑO DEL DIAMETRO 200 MM HACIA EL CASCO URBANO A UNA DISTANCIA DE 3 METROS Y EL TABIQUE DE HORMIGON TIENE LA FUNCION DE REDUCIR LA SECCION DEL DESAGÜE EN LOS PRIMEROS 180 METROS A CONTINUACION DE LA CURVA DE HORMIGON ARMADO UBICADA EN LA INTERSECCION DE LA RUTA PROVINCIAL N° 7 Y LA CALLE 7, DE ESTA MANERA PERMITE UNA MEJOR CIRCULACION AL ACCESO DE LA RUTA SOBRE LA CALLE	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DESCARGA PLUVIOALUVIONAL- CENTENARIO- ETAPA II	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	1.798.993,52	13/01/2015	15/03/2015	100,00	33.200	0	FINALIZADA	FINALIZADA	MEJORAR EL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIOALUVIONAL Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LA OBR	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
E.P.A. NRO 8 - EDIFICIO NUEVO	3484 CONVENIO INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS DE AZAR	2.819.849,50	27/05/2013	23/12/2013	97,83	0	360	COMPROMETIDA	AL 100 % DE CERTIFICACIÓN PROGRAMADA. DESDE DICIEMBRE 2013 SIN FACTURACIÓN	ESTRUCTURA EDILICIA INHABILITADA EN UN 80 % POR INCENDIO. RECONSTRUCCIÓN A PARTIR DEL GRUPO SANITARIO A REFACCIONAR Y REFUNCIONALIZAR. SUP TOTAL A AMPLIAR: 352 M2. (CUATRO AULAS, BIBLIOTECA, SECTOR ADMIN. SALA MÁQUINAS, CIRCULACIONES - SIST CONSTRUCTIVO: ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO INDEPENDIENTE	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
HOSPITAL CENTENARIO (TERMINACION)		12.741.776,50	12/10/2015	08/08/2016	52,25	0	0	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION	TERMINACIÓN 2 PISO - CLIMATIZACIÓN EN PLANTA BAJA Y 1 PISO - NUEVO DEPÓSITO DE INSUMOS 67 M2	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
C.F.P 23 - REPARACION EDIFICIO ESCOLAR	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	68.558,00	06/08/2013	05/10/2013	100,00	0	0	FINALIZADA	OBRA DELEGADA FINALIZADA	LIMPIEZA DE HOLLÍN EN MUROS Y DEMÁS - PROVISION Y COLOCACION VENTANAS ALUMINIO Y VIDRIO REPARTIDO - REEMPLAZO PLACAS DE YESO - INSTALACION ELECTRICA	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
ÁREA RECREATIVA COSTERA METROPOLITANA - MUNICIPIO DE CENTENARIO - LOTE Nº 2	1114 RENTAS GENERALES - T.G.P. 5132 BID 2499/OCAR PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS	18.134.512,84			0,00	0	0	A INICIAR			UPEFE	UPEFE
MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJES Y RECOMPOSICIÓN DE BANQUINAS EN RUTA PROVINCIAL Nº7 DESDE EL PARQUE INDUSTRIAL DE NEUQUÉN HASTA CENTENARIO	3613 LEY 2613 - FONDO HIDRICO PROVINCIAL					40.000	0	A LICITAR		CONSISTE EN LA LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS ( DESBANQUES ) PARA AGILIZAR LOS DRENAJES Y LA RECOMPOSICIÓN DE BANQUINAS CON APORTE DE RIPIO Y PERFILADO, EN LA RP Nº7 DESDE EL PIN HASTA LA LOCALIDAD DE CENTENARIO	VIALIDAD	VIALIDAD
DUPLICACIÓN DE CALZADA SOBRE RUTA PROV Nº 7, TR: CENTENARIO - EMP RUTA PROV. Nº 51 Y RUTA PROV. Nº 51, TR: EMP. RUTA PROV. Nº 7 - EMP. RUTA PROV. Nº 8	5157 YPF - CONVENIO COOPERACION DESARROLLO DEPARTAMENTOS AÑELO Y PEHUENCHES	531.289.848,73	22/04/2015	12/04/2017	4,46	100.000	0	EN EJECUCIÓN		CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A DOBLE CALZADA DEL TRAMO DE LA RP Nº 7, COMPRENDIDA ENTRE EL FINAL DE LA AUTOVÍA UBICADA EN LA CIUDAD DE CENTENARIO Y EL EMP. CON RP Nº 51, Y LA RP Nº 51 DESDE EL EMP. CON LA RP Nº 7 HASTA EL EMP. CON LA RP Nº 8 Y LAS CORRESPONDIENTES ADECUACIONES DE LA OBRAS EXISTENTES Y LAS INTERSECCIONES UBICADAS EN SU ZONA DE INFLUENCIA.	VIALIDAD	VIALIDAD

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
ILUMINACIÓN DE RUTA PROVINCIAL Nº 7 EN EL TRAMO: PROGRESIVA 5820 A PROGRESIVA 13740	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	19.700.485,65	01/06/2015	29/11/2015	2,33	100.000	0	EN EJECUCIÓN		LA OBRA CONSISTE EN LA ILUMINACIÓN DE LA RUTA PROV. Nº 7 DESDE LA ROTONDA DE ACCESO A CERAMICA ZANON HASTA LA 1º ROTONDA DE ACCESO A LA CIUDAD DE CENTENARIO. COMPRENDE EL PROYECTO E INGENIERIA DE DETALLE Y LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN.	VIALIDAD	VIALIDAD
INSPECCIÓN DE OBRA "DUPLICACIÓN DE CALZADA SOBRE: RUTA PROVINCIAL Nº 7 (TRAMO: CENTENARIO - EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 51) Y RUTA PROVINCIAL Nº 51 (TRAMO: RUTA PROVINCIAL Nº 7 - RUTA PROVINCIAL Nº 8)	5157 YPF - CONVENIO COOPERACION DESARROLLO DEPARTAMENTOS AÑELO Y PEHUENCHES	7.952.500,00	10/08/2015	30/08/2017	35,00	0	0	EN EJECUCIÓN		TAREAS DE INSPECCIÓN DE OBRA, OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA SOBRE RUTA PROVINCIAL Nº7 (TRAMO CENTENARIO - EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 51) Y RUTA PROVINCIAL Nº 51 (TRAMO RUTA PROVINCIAL Nº 7 - RUTA PROVINCIAL Nº 8	VIALIDAD	VIALIDAD
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE RUTA PROVINCIAL Nº 7, TRAMO: ROTONDA DR RAMON - ACCESO ESCUELA Nº 204 CENTENARIO, SECCIÓN: PROG. 2700 - PROG. 17000	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	1.698.562,22	10/08/2015	10/10/2015	0,00	50.000	0	EN EJECUCIÓN		CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL MEDIANTE LA DEMARCACIÓN DE LINEAS LONGITUDINALES, LINEAS DE CARRIL, BORDE DE CALZADA, LINEAS CENTRALES O EJE, DE DIVERSAS FORMAS, CONTINUAS, DISCONTINUAS, MIXTAS, SIMPLES, DOBLES Y DE TEXTURA PLANA.	VIALIDAD	VIALIDAD
CONSTRUCCIÓN DE DÁRSENAS PARA CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES Y PARA ESTACIONAMIENTO.	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	3.999.169,44	02/06/2014	01/10/2014	100,00	54.308	90	FINALIZADA	FINALIZADA	CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) DÁRSENAS PARA CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES Y CUATRO (4) PARA ESTACIONAMIENTO EN LAS RUTAS PROVINCIALES NºS 5, 7 Y 17, EN INMEDIACIONES DE LA LOCALIDAD DE AÑELO, UBICADA EN EL DPTO. AÑELO.	VIALIDAD	VIALIDAD
MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA, DE LA FORESTACIÓN Y SISTEMA DE RIEGO EN RN Nº 22, TR: NQN - PLOTTIER, SECC I Y II ; ROTONDA PRIMEROS POBLADORES (NQN) - CALLE OLASCOGA (PLOTTIER)		3.524.833,81	16/09/2011	16/10/2012	100,00	0	0	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA		VIALIDAD	VIALIDAD

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
MANTENIMIENTO EN RUTA PROV. Nº 7, TR: PARQUE INDUSTRIAL NEUQUEN (PIN) - 3º ROTONDA CENTENARIO - CAMINO JAIME DE NEVARES		1.252.000,00	22/06/2012	23/06/2013	100,00	0	0	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA		VIALIDAD	VIALIDAD
PROYECTO Y OBRA DE SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN RUTA PROV. Nº7 TRAMO:NEUQUÉN-CENTENARIO	6138 OTRAS	182.730,00	11/10/2013	09/06/2014	100,00	50.000	15	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA	PROYECTO DE SEMAFORIZACIÓN DE LA RP Nº7 DESDE EL PIN, ROTONDA DE CONQUISTADORES DEL DESIERTO, ROTONDA DE ZANÓN, ZONA EX-PEAJE, ENTRADA AL CEMENTERIO DE CENTENARIO Y 1º, 2º Y 3º ROTONDA DE CENTENARIO, ASÍ COMO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Y REPAVIMENTACIÓN ZONA EX-PEAJE.	VIALIDAD	VIALIDAD
READECUACIÓN ZONA DE EX PEAJE EN RUTA PROVINCIAL Nº 7	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	3.085.596,70	10/07/2014	19/01/2015	95,86	150.000	115	FINALIZADA		READECUACIÓN DE AREA DE LA RUTA PROV Nº 7 EN LA ZONA DONDE FUNCIONABAN LAS CABINAS DE PEAJE, A FIN DE RECONSTRUIR LA CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO, EN FUNCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE SEMAFOROS QUE SE REALIZARÁN PROXIMAMENTE EN DICHO TRAMO DE LA RUTA. PARA ELLO SE REALIZARÁ EL FREZADO DE LOS TRAMOS DE CARPETA QUE TIENEN DEFORMACIONES PARA EJECUTAR LA REPAVIMENTACIÓN DE TODO EL SECTOR.	VIALIDAD	VIALIDAD
REPARACIÓN ROTUA DE SIFÓN PROGRESIVA 38037, EN RUTA PROVINCIAL Nº 7		190.300,00	01/02/2012	17/02/2012	100,00	0	0	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA		VIALIDAD	VIALIDAD

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
SEMAFORIZACIÓN DE ACCESOS A LOCALIDADES CON CRUCES A NIVEL EXISTENTES EN LA RP Nº 7 DESDE ROTONDA AV. CONQUISTADORES A 3º ROTONDA DE CENTENARIO CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REMODELACIÓN Y DEMARCACIÓN HORIZONTAL DE CALZADAS.	6138 OTRAS	6.350.582,00	14/07/2014	11/05/2015	98,24	150.000	284	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA	LAS TAREAS CONSISTEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS BÁSICAS DE INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA PARA LOS TENDIDOS ELÉCTRICOS, LA INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS SEMÁFORICOS, LA PROVISIÓN, MONTAJE, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPAMIENTO DE CONTROL Y SU AJUSTE OPERATIVO COMO ASÍ TAMBIÉN OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REMODELACIÓN FÍSICA, DEMARCACIÓN HORIZONTAL, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CONFORME A LAS NORMATIVAS ACTUALMENTE EN VIGENCIA.	VIALIDAD	VIALIDAD
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTANTE DE APLICACIÓN EN FRÍO EN EJE CENTRAL Y BORDES EN RUTAS VARIAS DE LA PROV. DE NEUQUÉN		2.380.537,50	12/02/2010	13/06/2010	100,00	0	0	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA		VIALIDAD	VIALIDAD
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL TRAVESÍAS URBANAS LOCALIDADES DE ALUMINÉ, LONCOPUE, ESCUELA Nº 204 EN CENTENARIO Y PUENTE SOBRE RÍO MALLEO EN RP Nº 23		3.370.968,88	03/01/2012	31/03/2013	95,95	0	0	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISIONAL		VIALIDAD	VIALIDAD
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL TRAVESÍAS URBANAS LOCALIDADES DE ALUMINÉ, LONCOPUE, ESCUELA Nº 204 EN CENTENARIO Y PUENTE SOBRE RÍO MALLEO EN RUTA PROVINCIAL Nº 23	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	3.540.503,37	03/01/2012	06/09/2013	100,29	10.000	200	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA Y TRAMITÁDOSE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA	TRAVESÍAS URBANAS EN LAS LOCALIDADES DE ALUMINÉ, LONCOPUE, MALLEO Y CENTENARIO, CON SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, COLOCACIÓN DE TACHAS, CAMBIO DE LUGAR DE FAROLAS.	VIALIDAD	VIALIDAD

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
VINCULACIÓN AUTOVÍA NEUQUÉN - PLOTTIER CON RUTA PROVINCIAL Nº 7	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	15.919.972,09	11/09/2013	11/06/2014	100,00	100.000	305	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA	CONEXIÓN DE LA AUTOVÍA CON LA RP Nº7 EN LA ROTONDA DE ZANÓN CON OBRA BÁSICA Y CARPETA ASFÁLTICA DE 0,06 M DE ESPESOR EN UNA LONGITUD DE 3600 METROS CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA EN LA AUTOVÍA.	VIALIDAD	VIALIDAD