

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TRICAO MALAL Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0391	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	TRICAO MALAL	5820-001162/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0392	EXTENSIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA - MANZANA 15-	TRICAO MALAL	5820-001164/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0438	REMODELACIÓN SIST. AGUA POTABLE	TRICAO MALAL	7420-000014/2016	00-00000000-0 MUNICIPIO	233/16	3.380.000,00	0,00	0,00	30,00	1.014.000,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 233/16 DEL 08/03/16 // PLAZO 90 DÍAS

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1	03/2016	30,00	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00			0,00		1.014.000,00
TOTALES			30,00	1.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.000,00	0	0,00	1.014.000,00		

11-0469	II ETAPA REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TRICAO MALAL	7420-000091/2016			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO 536/16 DEL 28/04/16
---------	---	--------------	------------------	--	--	------	------	------	------	--	------	------	--------------	-----------------------------

Cantidad de registros: 4