## S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## **Reporte de Obras**

## **Filtros**

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: EN EJECUCIÓN -

| Cód.    | Denominación   | Localidad             | Expediente       | Proveedor  | Nro.<br>Cont. | Monto Cont.    | Alter.        | Red. Prec.    | %<br>Certif. | \$ Certif.     | Estado          | Detalle                              |
|---------|--|-----------------------|------------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 01-0065 | AMPLIACIÓN PLANTA<br>TRONADOR MODULOS 8, 9,<br>10, 11 Y 12   | NEUQUEN               | 5902-006909/2013 | 30-70990537-2 RIVA<br>S.A.I.I.C.F.Y A CODAM<br>S.R.L ENRIQUE<br>SANANDRES RIVA- UTE. | 03/14         | 135.994.050,00 | 19.808.154,65 | 40.876.481,20 | 83,71        | 130.426.003,31 | EN<br>EJECUCIÓN | en ejecución                         |
| 01-0322 | AMPLIACIÓN PLANTA<br>POTABILIZADORA CHOS<br>MALAL  | CHOS<br>MALAL         | 5902-012039/2015 | 30-67265068-9 RJ<br>INGENIERIA S.A.  | 21/15         | 20.500.734,61  | 2.724.900,46  | 3.761.468,17  | 79,14        | 18.380.392,09  | EN<br>EJECUCIÓN | EN TRAMITE<br>ANTICIPO<br>FINANCIERO |
| 01-0323 | REPARACION DE PAVIMENTO<br>Y VEREDAS Y OPERACION<br>CENTRO DE ATENCION AL<br>USUARIO               | NEUQUEN               | 5902-012799/2015 | 30-70922270-4 OMEGA<br>MLP S.R.L.  | 22/15         | 8.851.415,04   | 0,00          | 0,00          | 89,52        | 7.923.566,79   | EN<br>EJECUCIÓN |                                      |
| 01-0328 | REPARACIONES EN REDES Y<br>SERVICIOS DE AGUA POTABLE<br>- SECTOR O3 - ETAPA I/2015                 | NEUQUEN               | 5902-013923/2015 | 30-70863817-6 A.B.I.<br>S.R.L.   | 29/15         | 2.296.668,75   | 0,00          | 0,00          | 90,40        | 2.076.188,55   | EN<br>EJECUCIÓN |                                      |
| 01-0330 | NEXO DE VINCULACION A LA<br>COLECTORA CENTRAL<br>MÁXIMA - I ETAPA                                  | NEUQUEN               | 5902-010769/2014 | 30-70905191-8 OBRAS Y<br>DUCTOS DEL COMAHUE<br>S.A.                                  | 27/15         | 9.784.271,78   | 0,00          | 0,00          | 26,42        | 2.585.049,55   | EN<br>EJECUCIÓN |                                      |
| 01-0333 | CÁMARA ROMPECARGA -<br>LIMPIEZA Y MODIFICACION<br>CAÑERÍA DE INGRESO A LA<br>PLANTA DE TRATAMIENTO | JUNIN DE<br>LOS ANDES | 5902-014126/2015 | 30-67265068-9 RJ<br>INGENIERIA S.A.  | 32/15         | 242.924,74     | 0,00          | 0,00          | 94,46        | 229.461,85     | EN<br>EJECUCIÓN |                                      |
| 01-0337 | LIMPIEZA Y REFACCIÓN DE<br>COLECTORAS MÁXIMAS -<br>ETAPA I/2016 - NEUQUÉN<br>CAPITAL               | NEUQUEN               | 5902-014731/2016 | 30-71130052-6 S.R.<br>CONSTRUCCIONES   | 09/16         | 10.810.620,00  | 0,00          | 0,00          | 68,68        | 7.424.535,00   | EN<br>EJECUCIÓN | en ejecución                         |
| 01-0338 | REPARACIONES EN REDES Y<br>SERVICIOS DE AGUA POTABLE<br>- SECTOR O1 - ETAPA I/2016                 | NEUQUEN               | 5902-015455/2016 | 30-70922270-4 OMEGA<br>MLP S.R.L.  | 06/16         | 1.577.122,40   | 788.561,20    | 0,00          | 65,73        | 1.555.042,69   | EN<br>EJECUCIÓN | en ejecución                         |
| 01-0340 | MANTENIMIENTO DE BOCAS<br>DE REGISTRO CLOACAL -<br>ETAPA I/2016                                    | NEUQUEN               | 5902-015407/2016 | 30-71414656-0 S & G<br>SERVICIOS S.R.L.  | 13/16         | 2.949.690,00   | 0,00          | 0,00          | 90,00        | 2.654.721,00   | en<br>Ejecución | en ejecución                         |
| 01-0343 | TANQUE CISTERNA DE HºAº<br>350 MM I ETAPA  | ZAPALA                |                  | 30-70922270-4 OMEGA<br>MLP S.R.L.  | *             | 4.392.523,00   | 0,00          | 0,00          | 1,20         | 52.500,00      | EN<br>EJECUCIÓN | en ejecución                         |
| 01-0345 | REPARACIONES EN REDES Y<br>SERVICIOS DE AGUA POTABLE<br>- SECTOR E1 - ETAPA I/2016                 | NEUQUEN               | 5902-015457/2016 | 30-70905191-8 OBRAS Y<br>DUCTOS DEL COMAHUE<br>S.A.                                  | 08/16         | 1.592.267,60   | 796.133,80    | 0,00          | 51,35        | 1.226.500,99   | en<br>Ejecución | EN EJECUCIÓN                         |

| Cód.    | Denominación   | Localidad | Expediente       | Proveedor  | Nro.<br>Cont. | Monto Cont.  | Alter.     | Red. Prec. | %<br>Certif. | \$ Certif.   | Estado          | Detalle      |
|---------|--|-----------|------------------|--|---------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 01-0346 | REPARACIONES EN REDES Y<br>SERVICIOS DE AGUA POTABLE<br>- SECTOR O3 - ETAPA I/2016 | NEUQUEN   | 5902-015458/2016 | 30-70863817-6 A.B.I.<br>S.R.L.   | 15/16         | 1.440.873,00 | 720.436,50 | 0,00       | 64,38        | 1.391.425,90 | en<br>Ejecución | en ejecución |
| 01-0347 | REPARACIONES EN REDES Y<br>SERVICIOS DE AGUA POTABLE<br>- SECTOR E2 - ETAPA I/2016 | NEUQUEN   | 5902-015456/2016 | 30-71229170-9 OMEGA<br>MLP SRL - CN SAPAG<br>SACCFII Y E -900<br>VIVIENDAS UTE | 07/16         | 1.419.410,16 | 706.705,08 | 0,00       | 47,48        | 1.009.470,99 | EN<br>EJECUCIÓN | en ejecución |
| 01-0349 | OPERACIÓN Y<br>CONSERVACIÓN PLANTA<br>DEPURADORA COMPACTA<br>HI.BE.PA.             | NEUQUEN   | 5902-013791/2015 |  |               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | EN<br>EJECUCIÓN | en ejecución |

Cantidad de registros: 14