

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Reporte de Obras

### Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: NEUQUEN Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle					
11-0229	20 VIVIENDAS POR COOPERATIVAS DE TRABAJO EN NEUQUÉN CAPITAL	NEUQUEN	5820-000597/2013	00-00000000-0 I.P.V.U. *		5.392.000,00	0,00	0,00	78,40	4.227.435,17	EN EJECUCIÓN						
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra	1	09/2015	78,40	4.227.435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.435,17			0,00		4.227.435,17
	TOTALES			78,40	4.227.435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.435,17	0	0,00	4.227.435,17		
11-0265	PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA PRIMARIA Nº 1	NEUQUEN	5820-000656/2013						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	EN EJECUCIÓN		
11-0266	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 101-	NEUQUEN	5820-000549/2013	00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS *		300.000,00	0,00	0,00	98,98	296.935,35	EN EJECUCIÓN						
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra	1	06/2014	98,98	296.935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.935,35			0,00		296.935,35
	TOTALES			98,98	296.935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.935,35	0	0,00	296.935,35		
11-0267	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 107-	NEUQUEN	5820-000631/2013						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	EN EJECUCIÓN		
11-0268	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 190-	NEUQUEN	5820-000549/2013	00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS *		300.000,00	0,00	0,00	98,70	296.114,74	EN EJECUCIÓN						
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra	1	06/2014	98,70	296.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.114,74			0,00		296.114,74
	TOTALES			98,70	296.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.114,74	0	0,00	296.114,74		
11-0269	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 202-	NEUQUEN	5820-000631/2013						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	EN EJECUCIÓN		

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0271	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 347-	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0273	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LA MESETA EN BARRIO COLONIA NUEVA ESPERANZA	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0274	CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA Nº 4	NEUQUEN	5820-000888/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0275	CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA Nº 115	NEUQUEN	5820-000888/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0276	CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA Nº 147	NEUQUEN	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0277	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA Nº 154	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0278	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 195-	NEUQUEN	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0279	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA Nº 196	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0280	CERCO PERIMETRAL DE JARDÍN Nº 10	NEUQUEN	5820-000597/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0281	CERCO PERIMETRAL DE JARDÍN Nº 17	NEUQUEN	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0282	CERCO PERIMETRAL DE JARDÍN Nº 64	NEUQUEN	5820-000672/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0286	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD -VALENTINA NORTE-	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0287	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD -SAN LORENZO SUR-	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0288	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD -VILLA FLORENCIA-	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0289	REPARACIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD DEL BARRIO DON BOSCO	NEUQUEN	5820-000889/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente			Proveedor		Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle			
11-0460	REMPLAZO DE CAÑERIA EXISTENTE DESAGUE 12 DE SEPTIEMBRE SUR ETAPA L	NEUQUEN	4340-003075/2015			30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN		*	1.151.005,73	0,00	0,00	20,00	230.201,15	EN EJECUCIÓN	RESOLUCIÓN Nº 446/15 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015.			
		Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
		Obra	1	09/2016	20,00	230.201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.201,15			0,00		230.201,15
		TOTALES			20,00	230.201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.201,15	0	0,00	230.201,15		
11-0574	CORDÓN CUNETA Y DESAGÜES DE CALLES BARRIO BELGRANO	NEUQUEN	4340-001382/2012			30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN		*	3.404.229,39	0,00	0,00	85,14	2.898.515,56	EN EJECUCIÓN	RESOLUCIÓN Nº509/13 DEL 16 DE SEPTIEMBRE POR \$3.009.601,44 Y Nº 655/13 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2013.			
		Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
		Obra	1	03/2014	85,14	2.898.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.515,56			0,00		2.898.515,56
		TOTALES			85,14	2.898.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.515,56	0	0,00	2.898.515,56		
11-0576	PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES DEL BARRIO BELGRANO	NEUQUEN	4340-001381/2012			30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN		*	3.893.425,98	0,00	0,00	99,08	3.857.673,98	EN EJECUCIÓN	RESOLUCIÓN Nº 631/13 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2013.			
		Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
		Obra	1	09/2016	99,08	3.857.673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.673,98			0,00		3.857.673,98
		TOTALES			99,08	3.857.673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857.673,98	0	0,00	3.857.673,98		
11-0577	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRONCAL DRURY ENTRE SAN MARTÍN Y RUTA 22	NEUQUEN	4340-001386/2012			30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN		*	1.595.410,75	0,00	0,00	97,79	1.560.144,75	EN EJECUCIÓN	RESOLUCIÓN Nº 583/13 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013.			
		Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
		Obra	1	09/2016	97,79	1.560.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.144,75			0,00		1.560.144,75
		TOTALES			97,79	1.560.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.144,75	0	0,00	1.560.144,75		

Cantidad de registros: 25