

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Reporte de Obras

### Filtros

Código: Denominación: E1 Expediente: Localidad: TODAS Estado: FINALIZADA -

| Cód.    | Denominación  | Localidad | Expediente       | Proveedor                                     | Nro. Cont. | Monto Cont.  | Alter. | Red. Prec. | % Certif. | \$ Certif.   | Estado     | Detalle   |
|---------|---|-----------|------------------|---|------------|--------------|--------|------------|-----------|--------------|------------|---|
| 01-0054 | REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E1                 | NEUQUEN   | 5902-006348/2013 | 30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A. | 23/11      | 1.569.047,16 | 0,00   | 0,00       | 100,00    | 1.569.047,16 | FINALIZADA | RECEPCION PROVISORIA ACTA 21/07/14 APROBADA POR RES. Nº 568/14 (16/09/14) |
| 01-0080 | REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E1/2014            | NEUQUEN   | 5902-007551/2013 | 30-71224778-5 MAPIVIAL EQUIPOS S.R.L.         | 10/14      | 1.763.127,12 | 0,00   | 0,00       | 100,00    | 1.763.127,12 | FINALIZADA | RECEPCION PROVISORIA ACTA 03/12/14 APROBADA POR RES. Nº 129/15 (12/03/15) |
| 01-0273 | REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E1 - ETAPA II/2014 | NEUQUEN   | 5902-009723/2014 | 30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A. | 18/14      | 2.112.103,35 | 0,00   | 0,00       | 100,00    | 2.112.103,35 | FINALIZADA | RECEPCION PROVISORIA ACTA 20-05-15 APROBADA POR RES. Nº 484/15 (21/07/15) |
| 01-0313 | REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E1 - ETAPA I/2015. | NEUQUEN   | 5902-011538/2015 | 30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A. | 07/15      | 2.282.491,40 | 0,00   | 0,00       | 100,00    | 2.282.491,40 | FINALIZADA | SIN RECPCION  |
| 01-0329 | REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E1 - ETAPA II/2015 | NEUQUEN   | 5902-013248/2015 | 30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A. | 24/15      | 2.663.822,40 | 0,00   | 0,00       | 100,00    | 2.663.822,40 | FINALIZADA | FINALIZADA  |

**Cantidad de registros: 5**