## S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## **Reporte de Obras**

## **Filtros**

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: EN EJECUCIÓN - EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN - FINALIZADA - PARALIZADA - RESCINDIDA -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
03-0001	REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL №17, TRAMO: PICÚN LEUFÚ _ PLAZA HUINCUL ? AÑELO		4799-000195/2008	30-71166408-0 ROVELLA CARRANZA ? R.J. INGENIERÍA S.A. UTE	1	67.888.175,43	10.547.242,13	23.301.625,12	124,49	97.645.445,63	FINALIZADA	PARTE TIENE RECEPCION PROVISORIA Y PARTE SE ESTÁ TRAMITANDO LA PROVISORIA DEL RESTO
06-0001	ESC. EPEA № 1	LAS OVEJAS	5200-002513/2010	30-70785800-8 OKUME S.A.	1	1.600.660,00	0,00	0,00	100,00	1.600.660,00	FINALIZADA	FINALIZADA
06-0002	AMPLIACION Y REFACCION CPEM 79	LONCO LUAN	4799-002566/2011	30-70785800-8 OKUME S.A.	07/2013	4.396.650,00	0,00	0,00	100,00	4.396.650,00	FINALIZADA	FINALIZADA
06-0003	AMPLIACIÓN EPET 10	PLAZA HUINCUL	5225-002508/2010	20-20717217-1 BLANDA MARCELO ADRIAN	6/2013	6.420.000,00	0,00	0,00	100,00	6.419.999,99	FINALIZADA	
06-0004	ESC. PRIMARIA № 356 CUENCA 16	NEUQUEN	5270-000367/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
06-0006	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-PROMEBA III -COMPLETAMIENTO RED DE GAS Y NEXOS PARA BARRIO URIBURU Y TIRO FEDERAL	CHOS MALAL	5890-001911/2014	00-0000025-0 PCC S.R.L.	1	1.349.570,98	0,00	303.719,47	76,53	1.032.837,65	PARALIZADA	
01-0007	REMODELACION Y AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA	CENTENARIO	4799-000721/2009	30-61919183-4 ENSA	9/10	13.798.088,58	948.992,25	0,00	100,00	14.747.080,83	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA TRAMITADA POR UPEFE
06-0007	GALPON JOVEN (PROMEBA)	VILLA LA ANGOSTURA	5890-000247/2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
06-0008	REPARACION Y CERRAMIENTO SUM Y POLIDEPORTIVO (CAF)	VILLA TRAFUL	5890-001270/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
06-0009	ACOND. SIST. CAPATACIÓN DE AGUA Y EQUIPOS DE BOMBEO QUETRIHUE (CAF)	VILLA LA ANGOSTURA	5890-001211/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
06-0010	REACOND. Y ADECUAC. SIST PLUVIOALUVIONAL CANAL MALLIN (CAF)	VILLA LA ANGOSTURA	5890-001210/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
06-0011	REACOND. DE EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, GIMNASIO Y PREDIO DEPORTIVO (CAF)	VILLA LA ANGOSTURA	5890-001231/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
06-0012	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE (CAF)	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5890-001261/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
06-0013	NUEVO EDIFICIO ESCUELA PRIMARIA S/Nº CHACRA 30 SAN MARTÍN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	4030-001570/2008	30-62213284-9 WEREFKIN S.A.	1	5.695.181,67	0,00	2.301.121,70	100,00	5.695.181,67	FINALIZADA	
06-0014	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN MATADERO DE BUTA RANQUIL	BUTA RANQUIL	5890-001485/2013	30-70715208-3 EMCOPAT S.A.	2	1.358.156,99	0,00	0,00	87,69	1.190.925,53	FINALIZADA	
01-0015	SISTEMA CLOACAL SECTOR NORTE BARDAS I ETAPA	NEUQUEN	4865-006983/2010	30-67273254-5 CODAM S.A.	8/12	9.984.972,15	3.130.729,94	9.390.646,93	100,00	13.115.702,09	FINALIZADA	LA RECEPCION LA REALIZA UPEFE
06-0015	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN MATADERO DE TRICAO MALAL	TRICAO MALAL	5890-001485/2014	30-70715208-3 EMCOPAT S.A.	3	2.106.560,77	0,00	0,00	89,73	1.890.195,71	FINALIZADA	
06-0017	EDIFICIO NUEVO ESCUELA PRIMARIA № 314 - RINCÓN DE LOS SAUCES	RINCON DE LOS SAUCES	5890-001028/2013	00-00000025-0 PCC S.R.L.	5	4.534.804,64	0,00	0,00	98,01	4.444.761,11	FINALIZADA	
06-0018	ESCUELA NUEVA - ESCUELA PRIMARIA № 68 - COLIPILLI ARRIBA	COLIPILLI	5890-001507/2013	00-00000025-0 PCC S.R.L.	6	6.385.179,71	0,00	0,00	100,00	6.385.179,70	FINALIZADA	FINALIZADA
06-0019	AMPLIACIÓN DE RED CLOACAL ? REACONDICIONAMIENTO AMPLIACIÓN DE LAGUNAS EXISTENTES	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	4799-000194/2008	30-55574318-8 ING. CARLOS RAMASCO S. A.	7	17.990.070,72	-157.535,00	3.551.612,36	60,50	10.789.172,98	FINALIZADA	
06-0020	OBRAS DE MITIGACION PROMEBAIII -DEFENSAS Y CONDUCTOS PLUVIOALUVIONALES PARA LOS BARRIOS URIBURU Y TIRO FEDERAL DE LA CIUDAD DE CHOS MALAL	CHOS MALAL	5890-002190/2014	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	20	23.946.598,41	4.899.935,99	3.438.555,86	100,00	28.846.534,35	FINALIZADA	FINALIZADA
06-0021	AMPLIACION ESCUELA № 111 Y ANEXO CPEM № 68	VILLA TRAFUL	5225-002290/2010	30-70785800-8 OKUME S.A.	21	11.126.970,21	0,00	0,00	67,59	7.520.585,83	FINALIZADA	Obra Terminada
06-0022	AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACION ESCUELA № 136	NEUQUEN	5225-002509/2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
06-0023	INFRAESTRUCTURA PUBLICA- RED DE AGUA Y CLOACA PARA LOS BARRIOS URIBURU Y TIRO FEDERAL - PROMEBA III	CHOS MALAL	5890-001909/2014	00-0000025-0 PCC S.R.L.	1	8.268.553,22	0,00	2.099.143,12	96,10	7.946.015,49	en Ejecución	
06-0024	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO- PLAZAS Y SENDEROS Bº URIBURU Y T. FEDERAL-PROMEBA III	CHOS MALAL	5890-002187/2014	30-70866204-2 OBRACER S.R.L	1	8.858.553,04	0,00	644.302,15	73,53	6.513.741,02	en Ejecución	
06-0025	OBRA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO-AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN GIMNASIO URIBURU	CHOS MALAL	5890-002189/2014	30-70866204-2 OBRACER S.R.L	1	4.745.905,80	0,00	445.827,86	98,01	4.651.540,09	en Ejecución	2/4

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
06-0026	AMPLIACIÓN EDIFICIO EPET Nº 12 -SAN MARTÍN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5890-003043/2015	30-70933103-1 CONSTRUCTORA PREMART S.R.L.	1	16.888.888,00	1.778.803,30	0,00	22,65	4.228.719,75	EN EJECUCIÓN	
06-0027	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO - PARQUE LINEAL SOBRE CALLE TUCUMÁN PARA BARRIOS URIBURU Y TIRO FEDERAL	CHOS MALAL	5890-002188/2014	30-70866204-2 OBRACER S.R.L	1	4.090.778,85	0,00	384.285,58	94,52	3.866.624,51	EN EJECUCIÓN	
06-0028	OBRAS ESPECÍFICAS PROMEBA III- RED VIAL PARA LOS BARRIOS URIBURU Y TIRO FEDERAL - CHOS MALAL	CHOS MALAL	5890-001798/2014	30-51999331-3 CN SAPAG S.A.	1	14.756.442,85	0,00	993.086,57	100,00	14.756.442,86	FINALIZADA	FINALIZADA
06-0029	OBRA NUEVA EPET Nº 20 - NEUQUÉN	NEUQUEN	5890-003109/2015	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	1	87.644.137,91	0,00	10.191.792,00	81,07	71.053.128,43	en Ejecución	AV. REAL 81,07%. PROGRAMADO:84,48%. DEBAJO DE LA CURVA POR PRIMERA VEZ.
06-0030	EXTENSIÓN DE RED DE GAS DEL BARRIO ALMAFUERTE II, PROVINCIA DE NEUQUÉN	NEUQUEN	5890-002944/2015	30-70715208-3 EMCOPAT S.A.	1	11.230.523,66	0,00	0,00	80,63	9.054.699,72	EN EJECUCIÓN	
06-0031	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO JARDÍN N° 52, AÑELO	AÑELO	5890-003251/2015	30-71177293-2 NORPATAGONIA S.A.	1	9.994.423,36	0,00	0,00	75,72	7.568.265,16	EN EJECUCIÓN	
06-0032	CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE INFANTES N° 54	LAS OVEJAS	5890-002956/2015	30-71177293-2 NORPATAGONIA S.A.	1	7.419.071,86	0,00	770.557,00	100,00	7.419.071,86	FINALIZADA	FINALIZADA
06-0033	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA JUEGOS INFANTILES ESCUELA № 68 - COLIPILLI ARRIBA, DPTO ÑORQUÍN. NEUQUÉN	COLIPILLI	5890-002963/2015	30-70932742-5 PCC S.R.L	1	1.755.587,04	0,00	0,00	100,00	1.755.587,04	FINALIZADA	Obra Terminada
06-0034	CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO 8° JARDÍN DE PIEDRA DEL ÁGUILA. COLLÓN CURA, NEUQUÉN	PIEDRA DEL AGUILA	5890-003210/2015	30-70785800-8 OKUME S.A.	1	1.084.614,00	0,00	0,00	100,00	1.084.614,01	FINALIZADA	FINALIZADA
06-0035	CONSTRUCCION DE PLAYÓN DEPORTIVO,VILLA LA ANGOSTURA, DEPARTAMENTO LOS LAGOS, PROVINCIA DE NEUQUEN	VILLA LA ANGOSTURA	5890-003209/2015	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	1	993.860,33	0,00	0,00	89,78	892.316,65	en Ejecución	Obra Terminada
06-0036	PLAYÓN DEPORTIVO EN VILLA PEHUENIA, ALUMINÉ, NEUQUÉN	VILLA PEHUENIA	5890-003211/2015	30-70785800-8 OKUME S.A.	1	1.085.600,21	0,00	0,00	100,00	1.085.600,22	FINALIZADA	FINALIZADA
06-0037	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DOMICILIARIOS, IMPULSIONES Y REDES - 1º ETAPA - LOCALIDAD DE SENILLOSA PROVINCIA DE NEUQUÉN	SENILLOSA	4799-001170/2010	30-70990537-2 RIVA S.A.I.I.C.F.Y A. - CODAM S.R.L ENRIQUE SANANDRES RIVA- UTE.	1	86.764.312,37	0,00	0,00	18,78	16.298.194,41	EN EJECUCIÓN	

	,											
Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
06-0038	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOS MALAL: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SECTOR DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SECTOR INSTITUCIONAL ? INTENDENCIA, GABINETE, PROTOCOLO Y SALA DE REUNIÓN ? DE LA MUNICIPALIDA	CHOS MALAL	5890-002277/2014	30-71085334-3 DESILAND S.A.	1	4.111.360,00	0,00	0,00	90,67	3.727.684,00	EN EJECUCIÓN	
06-0039	AREA RECREATIVA COSTERA METROPOLITANA RÍO NEUQUÉN-LOTE № 1	NEUQUEN	7490-000222/2016	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	1	20.471.593,57	0,00	0,00	37,90	7.758.673,89	EN EJECUCIÓN	
06-0040	ÁREA RECREATIVA COSTERA METROPOLITANA - MUNICIPIO DE CENTENARIO - LOTE № 2	CENTENARIO	7490-000223/2016	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	1	18.134.512,84	0,00	0,00	13,37	2.425.453,52	EN EJECUCIÓN	
06-0041	AREA RECREATIVA COSTERA METROPOLITANA - MUNICIPIO DE PLOTTIER - LOTE № 1	PLOTTIER	7490-000224/2016	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	1	22.146.403,35	0,00	0,00	17,91	3.967.008,98	EN EJECUCIÓN	
06-0042	AREA RECREATIVA COSTERA METROPOLITANA RÍO LIMAY - MUNICIPIO DE SENILLOSA - ETAPA $\ensuremath{\mathbb{N}}^2$ 1	SENILLOSA	7490-000225/2016	30-71032573-8 SERVIPET S.A.	1	24.213.479,14	0,00	0,00	16,57	4.012.581,88	en Ejecución	

Cantidad de registros: 43