

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: ZAPALA Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle					
11-0096	PLANTA DE BOMBEO DE LÍQUIDOS CLOACALES Y CAÑERÍA DE IMPULSIÓN	ZAPALA	5800-001533/2015	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	3.698.672,00	0,00	0,00	71,42	2.641.599,65	EN EJECUCIÓN						
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra	1	12/2015	71,42	2.641.599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.599,65			0,00		2.641.599,65
	TOTALES			71,42	2.641.599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.599,65	0	0,00	2.641.599,65		
11-0422	CORDÓN CUNETA Y VEREDAS BARRIO ANTENA, JUCAID Y ALTO ZAPALINO	ZAPALA	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.458.387,22	0,00	0,00	96,76	1.411.158,85	EN EJECUCIÓN						
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra	1	09/2015	57,46	837.936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.936,72			0,00		837.936,72
	Obra	10	10/2015	39,31	573.222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.222,13	0		0,00		573.222,13
	TOTALES			96,76	1.411.158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.158,85	0	0,00	1.411.158,85		
11-0424	CORDÓN CUNETA Y VEREDAS EN BARRIO DON BOSCO	ZAPALA	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	2.000.000,00	0,00	0,00	96,21	1.924.261,45	EN EJECUCIÓN						
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra	1	09/2015	68,13	1.362.511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.511,34			0,00		1.362.511,34
	Obra	10	10/2015	28,09	561.750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.750,11	30		0,00		561.750,11
	TOTALES			96,21	1.924.261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.261,45	30	0,00	1.924.261,45		
11-0426	CORDON CUNETA Y VEREDAS BARRIO JARDIN	ZAPALA	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.438.533,11	0,00	0,00	94,74	1.362.879,02	EN EJECUCIÓN						
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra	1	09/2015	51,65	743.011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.011,83			0,00		743.011,83
	Obra	10	10/2015	43,09	619.867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.867,19	20		0,00		619.867,19
	TOTALES			94,74	1.362.879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.879,02	20	0,00	1.362.879,02		

Cantidad de registros: 4