

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Aniversario de ZAPALA

Localidad: ZAPALA
 Aniversario: 12/07/1913
 Categoría: Municipalidad de 1° Categoría
 Autoridades: Intendente - Dra. María Soledad Martínez
 Habitantes: 32.355



Escudo de la localidad



Fotografía de la localidad



Intendente - Dra. María Soledad Martínez

Cantidad de Obras: 44
 Monto Total: \$ 220.606.099,66

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
49 VIV. E INFRA EN ZAPALA	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464 5375 PROGRAMA TECHO DIGNO	15.236.044,05	01/07/2013	26/06/2014	25,92	0	0	EN EJECUCIÓN			A.D.U.S.	A.D.U.S.
DESAGUES CLOACALES SECTOR NORTE		3.264.283,58	16/10/2006	07/02/2009	93,95	0	0	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA ACTA 14/12/10 RES 945/10		E.P.A.S.	E.P.A.S.

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
EJECUCIÓN DE RESERVA DE AGUA - PARQUE INDUSTRIAL MINERO	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	1.120.278,59	19/10/2012	16/01/2013	100,00	500	24	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA 19/04/13 APROBADA POR RES. 323/13 (26/06/13) - RECP. DEFINITIVA ACTA 02/07/14 APROBADA POR RES Nº 634/14.-	CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA DE RESERVA DE AGUA CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 250 M3. DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DEL LAS EMPRESAS INSTALADAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL	E.P.A.S.	E.P.A.S.
ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA CENTRO -	1115 RENTAS GENERALES - T.G.P. 8117 BID 1956 OC-AR Y BIRF 7597/AR - PROSAP II	42.499.698,62	01/09/2014	22/08/2016	66,76	500	447	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	LOTE 3, CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS ZONA CENTRO: LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (33 KV.): 50,80 KM., LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (13,2 KV.): 58,90 KM., LÍNEA DE BAJA TENSIÓN: 19,80 KM., SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 33/13,2 KV: 2 Y SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA MT/BT: 54.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
CONTRATACIÓN DE M.O PARA OBRAS DE DISTRIBUCION Y Aº Pº - CONVENIO MARCO 2011/2012 (2º PERIODO) - ZONA OESTE	2112 RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1.210.000,00	05/04/2013	19/06/2015	64,68	58.826	97	FINALIZADA	FINALIZADA	SE CONTRARÁ A UNA EMPRESA QUE DEBERÁ PROVEER LOS EQUIPOS, LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES MENORES Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS PARA EJECUTAR OBRAS POR ADMINISTRACIÓN, PARA SATISFACER DEMANDAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE DICHAS ZONAS DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN DONDE EL EPEN BRINDA EL SERVICIO ELÉCTRICO Y EN LAS ÁREAS RURALES DE INFLUENCIA. LAS OBRAS A EJECUTAR CONSISTEN EN TENDIDOS ELÉCTRICOS URBANOS Y RURALES DE BT Y MT.	E.P.E.N.	E.P.E.N.
SEE COMUNIDAD MILLAQUEO		101.308,22			0,00	0	0	FINALIZADA			E.P.E.N. DISTRIBUCION	E.P.E.N. DISTRIBUCION
SEE COMUNIDAD QUINCHAO EN LA LOCALIDAD DE LOS CATUTOS, DEPTO ZAPALA		37.004,65			0,00	0	0	FINALIZADA			E.P.E.N. DISTRIBUCION	E.P.E.N. DISTRIBUCION

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
NEXO GASODUCTO, ERP Y RED DE DISTRIBUCION EN PARQUE INDUSTRIAL	5470 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - ACUERDO YPF - DECRETO 1208/13	24.754.756,74	18/03/2014	17/06/2014	58,87	101	40	EN EJECUCIÓN		RED DE DISTRIBUCIÓN CAÑERÍA DE POLIETILENO, ?125MM 1300M, ?90MM 1360MCOMPRENDE UNA ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN CON UN CAUDAL DE 2050M3H, SISTEMA DE REGULACIÓN 60/35 A 15 BAR CAUDAL 2350 M3H INDUSTRIAL, SISTEMA DE REGULACIÓN 15 BAR A 4 BAR CAUDAL DE 2050M3H COMERCIAL, EQUIPAMIENTO DE LA ERP, SEPARADOR POLVO LIQUIDO SERIE 600,CALENTADOR DE 350.000 BTU, ODORIZADOR. OBRA GASODUCTO EN LOOP DE 254MM (10?),LONG. 4650M,PRESIÓN DE TRABAJO 60KG	HIDENESA	HIDENESA
NEXO GASODUCTO, ERP Y RED DE DISTRIBUCION EN PARQUE INDUSTRIAL	5470 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - ACUERDO YPF - DECRETO 1208/13	24.754.756,74	07/01/2014	09/03/2014	58,87	101	40	EN EJECUCIÓN		RED DE DISTRIBUCIÓN CAÑERÍA DE POLIETILENO, ?125MM 1300M, ?90MM 1360MCOMPRENDE UNA ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN CON UN CAUDAL DE 2050M3H, SISTEMA DE REGULACIÓN 60/35 A 15 BAR CAUDAL 2350 M3H INDUSTRIAL, SISTEMA DE REGULACIÓN 15 BAR A 4 BAR CAUDAL DE 2050M3H COMERCIAL, EQUIPAMIENTO DE LA ERP, SEPARADOR POLVO LIQUIDO SERIE 600,CALENTADOR DE 350.000 BTU, ODORIZADOR. OBRA GASODUCTO EN LOOP DE 254MM (10?),LONG. 4650M,PRESIÓN DE TRABAJO 60KG	HIDENESA	HIDENESA
NEXO GASODUCTO, ERP Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN PARQUE INDUSTRIAL	5470 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - ACUERDO YPF - DECRETO 1208/13	24.754.756,74	14/01/2014	01/03/2014	58,87	101	40	EN EJECUCIÓN		RED DE DISTRIBUCIÓN CAÑERÍA DE POLIETILENO, ?125MM 1300M, ?90MM 1360MCOMPRENDE UNA ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN CON UN CAUDAL DE 2050M3H, SISTEMA DE REGULACIÓN 60/35 A 15 BAR CAUDAL 2350 M3H INDUSTRIAL, SISTEMA DE REGULACIÓN 15 BAR A 4 BAR CAUDAL DE 2050M3H COMERCIAL, EQUIPAMIENTO DE LA ERP, SEPARADOR POLVO LIQUIDO SERIE 600,CALENTADOR DE 350.000 BTU, ODORIZADOR. OBRA GASODUCTO EN LOOP DE 254MM (10?),LONG. 4650M,PRESIÓN DE TRABAJO 60KG	HIDENESA	HIDENESA

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
NEXO GASODUCTO, ERP Y RED DE DISTRIBUCION EN PARQUE INDUSTRIAL	5470 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - ACUERDO YPF - DECRETO 1208/13	24.754.756,74	09/01/2014	17/01/2014	58,87	101	40	EN EJECUCIÓN		RED DE DISTRIBUCIÓN CAÑERÍA DE POLIETILENO, ?125MM 1300M, ?90MM 1360MCOMPRENDE UNA ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN CON UN CAUDAL DE 2050M3H, SISTEMA DE REGULACIÓN 60/35 A 15 BAR CAUDAL 2350 M3H INDUSTRIAL, SISTEMA DE REGULACIÓN 15 BAR A 4 BAR CAUDAL DE 2050M3H COMERCIAL, EQUIPAMIENTO DE LA ERP, SEPARADOR POLVO LIQUIDO SERIE 600,CALENTADOR DE 350.000 BTU, ODORIZADOR. OBRA GASODUCTO EN LOOP DE 254MM (10?),LONG. 4650M,PRESIÓN DE TRABAJO 60KG	HIDENESA	HIDENESA
EXTENSION DE GAS I ETAPA COLONIA PASTORIL MARIANO MORENO	6138 OTRAS	538.628,72	23/01/2014	08/02/2014	100,00	50	4	FINALIZADA	FINALIZADA	EXTENSIÓN DE RED DE GAS A COLONIA PASTORIL MARIANO MORENO, EN ZAPALA, LA MISMA CONSISTE EN LA COMPRA DE MATERIALES:2500 MTS DE CAÑERÍA,1100 MTD DE CAÑERÍAS DE 63 MM Y 60 SERVICIOS DOMICILIARIOS COMPLETOS	HIDENESA	HIDENESA
PINTURA EXTERIOR EN MBK F,G H E I 582 VIV ZAPALA	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	5.132.228,60	01/12/2015	30/04/2016	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			I.P.V.U.	I.P.V.U.
VIVIENDA PARA LA FLIA DEL NIÑO MAURO TORRRES - ZAPALA	4372 FO.NA.VI. - LEY 23966 y 24464	206.975,00	25/01/2013	25/04/2013	100,00	0	0	FINALIZADA			I.P.V.U.	I.P.V.U.
ALBERGUE ESTUDIANTIL	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	2.285.581,30	17/03/2010	28/03/2010	0,00	0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
CORDÓN CUNETA Y VEREDAS BARRIO ANTENA, JUCAID Y ALTO ZAPALINO	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	1.458.387,22			96,76	0	0	EN EJECUCIÓN		CORDÓN CUNETA Y VEREDAS BARRIO ANTENA, JUCAID Y ALTO ZAPALINO.	INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
CORDON CUNETA Y VEREDAS BARRIO JARDIN	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	1.438.533,11			94,74	920	20	EN EJECUCIÓN		LA OBRA A EJECUTAR ES DE 5260.25 DE CORDÓN CUNETA Y 10.520,50 M2 DE VEREDA.	INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
CORDÓN CUNETA Y VEREDAS EN BARRIO DON BOSCO	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA	2.000.000,00			96,21	1.708	30	EN EJECUCIÓN		CONSISTE EN 15.541,89 M DE CORDÓN CUNETA Y 31.083,78 M2 DE VEREDA, EN ESTA PRIMERA ETAPA SE EJECUTARÁ UN 50% DE DICHA OBRA.	INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
PLANTA DE BOMBEO DE LÍQUIDOS CLOACALES Y CAÑERÍA DE IMPULSIÓN	6134 TICAFO - TITULOS DE CANCELACION DE DEUDA Y FINANCIAMIENTO DE OBRA	3.698.672,00			71,42	0	0	EN EJECUCIÓN			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
CORDON CUNETA Y VEREDAS DE LOS BARRIOS BELLA VISTA Y TOMA JOVEN	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN PROYECTO			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
CORDON CUNETA Y VEREDAS EN BARRIO RENÉ FAVALORO	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN PROYECTO			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
SENDA PEATONAL	5150 PLAN NACIONAL MAS CERCA - MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA					0	0	EN PROYECTO			INGRESOS PÚBLICOS	INGRESOS PÚBLICOS
REACIONIONAMIENTO CANALES DE RIEGO Y DESAGÜES PLUVIOALUVIONALES	3613 LEY 2613 - FONDO HIDRICO PROVINCIAL	661.359,00	13/12/2012	12/01/2013	100,00	0	0	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA	EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA PRESENTE OBRA ES EL REACONDICIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO DE LAS DISTINTAS LOCALIDADES, LOS QUE FUERON DAÑADOS POR LAS FUERTES TORMENTAS QUE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO (2012) AZOTARON LA REGIÓN DEJANDO EN CONDICIONES CRITICAS SU NORMAL FUNCIONAMIENTO.	RECURSOS HIDRICOS	RECURSOS HIDRICOS
ESCUELA PRIMARIA 185		2.026.920,00	29/04/2016	29/06/2016	0,00	0	0	A INICIAR	A INICIAR	CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
ESCUELA PRIMARIA 114		2.050.515,78	28/01/2016	28/05/2016	79,87	0	0	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION	CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN Y SANITARIOS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
REPARACION Y REFACCIONES VARIAS EN ESCUELA N° 148 - ZAPALA	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	1.788.261,26	14/04/2014	14/07/2014	88,88	0	30	EN EJECUCIÓN	OBRA CERTIFICANDO 52 % DE FINANCIACIÓN	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN SANITARIO PARA EL PERSONAL DOCENTE. CIELORRASO DE DURLOK, PISOS DE CERÁMICOS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
ESCUELA PRIMARIA NRO 3 - SUM	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	4.331.488,00	14/03/2013	09/11/2013	108,09	0	360	FINALIZADA	3ER BALANCE DE LA PRIMERA REDET PRECIOS	SUP. TOTAL DE AMPLIACIÓN: 635.70 M2 - LA AMPLIACIÓN S.U.M. CONTEMPLA TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA PODER FUNCIONAR INDEPENDIENTEMENTE DEL SECTOR AULAS: PRÓXIMO AL ACCESO SE ENCUENTRA LA COCINA CON SU DESPENSA, LA SALA DE MÁQUINAS, EL SANITARIO DE DISCAPACITADOS Y EL DEPÓSITO DE EDUCACIÓN FÍSICA.	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
HOGAR AYELEN - EDIFICIO NUEVO	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	6.096.260,00	21/02/2013	05/04/2014	100,00	0	800	FINALIZADA	AVANCE DE OBRA REAL A ENERO 2014 82.8126 %	SE PLANTEARON PROG DIFERENTES PARA FUNCIONAR EN DIFERENTES EDIFICIOS PERO UNIFICADOS:SECTOR TRANSITORIO CON USO ESPACIOS POR SEXO EN FRANCA RELACION CON EL PATIO GRANDE Y SECTOR PERMANENTE, REFORZANDO LAS CARACTERISTICAS DE UNA VIV. CON DISEÑO P/ATENDER PERSONAS CON CAPAC DIFERENTES	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
PLAYON DEPORTIVO IFD Nº 13	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	686.869,71	23/12/2013	22/02/2014	100,00	0	55	FINALIZADA	ANTICIPO FINANCIERO	LA OBRA CONSISTE EN LA DEMOLICIÓN DEL PLAYÓN EXISTENTE Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO, DE HªAº CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1031.00 M2. LA TERMINACIÓN ES DE CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR NO METÁLICO COLOR GRIS EN TODA SU EXTENSIÓN Y POSTERIOR TRAZADO Y PINTADO DE LÍNEA PARA DELIMITACIÓN DE CANCHAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS	SUBSECRETARIA OBRAS PUBLICAS
ENRIPIADOS PARCIALES Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS EN RUTAS DE JURISDICCIÓN DEL DISTRITO II ZAPALA - GRUPOS A, B, C Y D.	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	2.693.600,00	13/08/2015	13/10/2015	50,00	0	0	EN EJECUCIÓN		AFECTACIÓN DE EQUIPOS PARA EJECUTAR TRABAJOS DE ENRIPIADO Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS EN RUTAS DE JURISDICCIÓN DEL DISTRITO II - ZAPALA	VIALIDAD	VIALIDAD
ENRIPIADOS PARCIALES Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS EN RUTAS DE JURISDICCIÓN DEL DISTRITO II ZAPALA - GRUPOS E Y F	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. Nº 206/09	320.000,00	02/09/2015	01/01/2016	50,00	0	0	EN EJECUCIÓN		AFECTACIÓN DE EQUIPOS PARA EJECUTAR TRABAJOS DE ENRIPIADOS Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS EN RUTAS DE JURISDICCIÓN DEL DISTRITO II ZAPALA	VIALIDAD	VIALIDAD
ASISTENCIA TÉCNICA P/ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DOMINIAL DE TIERRAS COLINDANTES CON LA RUTAS DE LA PCIA. NEUQUEN	4373 LEY 24073 - NBI GANANCIAS - OBRAS INFRAESTRUCTURA B. SOCIAL	286.000,00	01/08/2013	24/01/2015	100,00	100.000	20	FINALIZADA	FINALIZADA	CONTROL Y EMISIÓN DE INFORME DE PLANOS DE MENSURA. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DOMINIAL DE LOS BIENES DE LA REPARTICIÓN. SUPERVISIÓN Y FIRMA DE LAS MENSURAS A REALIZAR. SUPERVISIÓN Y FIRMA DE LAS MENSURAS MINERAS A REALIZAR. ATENCIÓN DE LOS PROFESIONALES Y TRABAJOS CON PERSONAL TECNICO DE LA REPARTICIÓN.	VIALIDAD	VIALIDAD
BALIZAMIENTO ELÉCTRICO Y EQUIPAMIENTO SEI - AEROPUERTO ZAPALA	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	1.595.000,00	22/10/2013	06/03/2014	100,00	25.000	20	FINALIZADA	FINALIZADA	INCLUYE TODO EL BALIZAMIENTO ELÉCTRICO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE ZAPALA, A FIN DE SER HABILITADO PARA OPERACIÓN NOCTURNA.	VIALIDAD	VIALIDAD

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO OLIMPICO EN ZONA DE SERVICIOS AEROPUERTO ZAPALA	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	1.869.770,18	24/06/2014	23/09/2014	100,00	35.000	50	FINALIZADA	EN TRÁMITE DE RECEPCIÓN PROVISORIA	CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO OLIMPICO EN LA ZONA DE SERVICIOS EN EL AEROPUERTO DE ZAPALA, DPTO. ZAPALA, DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN.	VIALIDAD	VIALIDAD
PROVISIÓN DE MANO DE OBRA P/TAREAS DE RED CLOACAL, CONST. OFICINA Y BAÑOS EN DISTRITO II, SECCIÓN TRANSPORTE Y DIVISIÓN ASFALTO	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	179.600,00	01/08/2013	31/10/2013	100,00	150	90	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA	INSTALACIÓN DE RED CLOACAL COMPLETA Y SU CONEXIÓN A RED MUNICIPAL EN EL DISTRITO II Y PARA LA DIVISIÓN ASFALTO DE VIALIDAD PROVINCIAL	VIALIDAD	VIALIDAD
PROVISIÓN DE MANO DE OBRA P/TAREAS EN DIV. PRENSA Y DIFUSIÓN DEPENDIENTE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SEDE CENTRAL ZAPALA	2112 RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 4431 COOPARTICIPACION VIAL - LEY 23966	198.000,00	01/01/2013	31/12/2013	100,00	20.000	66	FINALIZADA	CON RECEPCION DEFINITIVA	PROVISIÓN DE SEIS AGENTES PARA PRESTAR SERVICIOS COMO ADMINISTRATIVOS EN LA DIVISIÓN COMUNICACIONES (RADIO) EN SEDE CENTRAL	VIALIDAD	VIALIDAD
PROVISION DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR TAREAS EN LA DIVISION PRENSA Y DIFUSION DEPENDIENTE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO EN SEDE CENTRAL	2112 RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 4431 COOPARTICIPACION VIAL - LEY 23966	259.200,00	02/01/2014	03/11/2014	61,08	50.000	47	FINALIZADA	SE DÁ POR FINALIZADO EL CONVENIO YA QUE EL PERSONAL AFECTADO PASÓ A CONTRATO ADMINISTRATIVO EN ESTA REPARTICIÓN	PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR TAREAS EN LA DIVISIÓN PRENSA Y DIFUSIÓN DEPENDIENTE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, EN SEDE CENTRAL.	VIALIDAD	VIALIDAD
PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA TAREAS DE REPARACIÓN DE TECHOS DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS - LABORATORIO - DEPÓSITO PLANEAMIENTO Y TALLER CENTRAL	5456 FONDO FEDERAL SOLIDARIO - DECRETO P.E.N. N° 206/09	160.000,00	01/10/2013	30/11/2013	100,00	150	36	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA	REPARACIÓN DE TECHOS DETERIORADOS EN DEPENDENCIAS DE EDIFICIO CENTRAL DE LA REPARTICIÓN Y CAMBIO DE CIELORRASOS DE MACHIMBRE	VIALIDAD	VIALIDAD
PROVISIÓN MANO DE OBRA P/TAREAS MOV.SUELOS, EXCAV. Y ELABORACIÓN Hº CORDÓN PROTECTOR EN RP N°14, DESDE AVDA. CAÑADÓN ESTE A AVDA. 9 DE JULIO	1111 RENTAS GENERALES - T.G.P.	210.000,00	01/10/2013	16/11/2013	100,00	20.000	65	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA	COLOCACIÓN DE CORDÓN DE HORMIGÓN PROTECTOR DEL BORDE DE PAVIMENTO EN LA RP N°14 QUE SE ESTÁ DETERIORANDO.	VIALIDAD	VIALIDAD
PROVISION MANO DE OBRA PARA TAREAS VARIAS SOBRE LA RUTA NACIONAL N° 40; TRAMO: PARAJE CATAN LIL - ZAPALA	2112 RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	113.460,00	01/01/2013	01/07/2013	100,00	5.000	48	FINALIZADA	CON RECEPCION DEFINITIVA	PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA TAREAS DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, REPOSICIÓN DE CARTELES, LIMPIEZA DE DEFENSAS, ETC.	VIALIDAD	VIALIDAD

Obra	Fuente Financiamiento	Monto	F. Inicio	F. Fin	% Certif.	Cant. Benef.	Mano Obra	Estado	Detalle Estado	Memoria Descriptiva	Organismo	Comitente
RECONFORMACIÓN PERFILES ZONA DE SEGURIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO OLIMPICO EN AEROPUERTO ZAPALA	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	3.933.464,40	02/01/2014	03/05/2014	100,00	20.000	85	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISIONAL	CONFORMACIÓN DE PERFILES LATERALES DE LA PISTA Y CABECERAS DEL AEROPUERTO, Y CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO PERIMETRAL TIPO OLÍMPICO DE TODA LA PISTA E INSTALACIONES DEL AEROPUERTO EN UNA LONGITUD DE 6400 METROS	VIALIDAD	VIALIDAD
REPARACIÓN DE CABECERA, LIMPIEZA Y SELLADO DE JUNTAS. SELLADO DE FISURAS EN PISTA DE ATERRIZAJE EN AEROPUERTO ZAPALA	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	3.968.110,15	02/01/2014	02/05/2014	100,00	20.000	47	FINALIZADA	RECIÉN TERMINADA, ESTÁN POR HACER LA RECEPCIÓN PROVISORIA	LIMPIEZA Y TOMADO DE JUNTAS Y SELLADO DE FISURAS DE LA PISTA Y REPARACIÓN DE CABECERAS DE LA MISMA DEL AEROPUERTO DE ZAPALA	VIALIDAD	VIALIDAD
REVSESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA ALBERGUE DE PERSONAL EN CAMPAMENTO TROMEN Y CONSTRUCCIÓN DE GARITA PARA VIGILANCIA EN LA DIV. ASFALTO EN DISTRITO II - ZAPALA		584.605,56	10/05/2012	09/08/2012	100,00	0	0	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA		VIALIDAD	VIALIDAD
SELLADO DE FISURAS, BACHEO DE CARPETA ASFÁLTICA Y EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO TIPO LECHADA ASFÁLTICA EN AEROPUERTO ZAPALA	3615 LEY 2615 - CTA. CANON RENEGOCIACION 85% - FIDUCIARIO	7.346.965,00	26/05/2014	20/04/2015	100,00	20.000	138	FINALIZADA	FINALIZADA	LAS TAREAS A EJECUTAR SON BACHEO Y SELLADO DE FISURAS, TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFÁLTICO Y PINTURA HORIZONTAL EN CABECERAS EN EL AEROPUERTO ZAPALA.	VIALIDAD	VIALIDAD