

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0005	CONTRATACIÓN DE M.O PARA OBRAS DE DISTRIBUCION Y Aº Pº - CONVENIO MARCO 2011/2012 (2º PERIODO) - ZONA SUR	JUNIN DE LOS ANDES LAS COLORADAS PIEDRA DEL AGUILA SAN MARTIN DE LOS ANDES SANTO TOMAS VILLA LA ANGOSTURA VILLA TRAFUL	4864-003600/0000	30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	5	1.754.500,00	338.800,00	0,00	23,89	500.096,02	EN EJECUCIÓN	AMPLIACIÓN DE PLAZO EN TRÁMITE PARA EJECUTAR ORDENES DE TRABAJO PENDIENTES.
02-0012	CONTRATO Nº 1: LINEA DE ALTA TENSION 132 KV ESTACIÓN TRANSFORMADORA PASO COIHUE (ET PC) ? LIMITE INTERPROVINCIAL	VILLA LA ANGOSTURA	5901-001286/0000	30-66195744-8 ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	16	22.614.329,00	4.519.592,38	3.363.107,22	17,97	4.877.300,83	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
02-0016	CONTRATO Nº 4: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA VILLA LA ANGOSTURA	VILLA LA ANGOSTURA	4864-006269/0000	30-71415135-1 TRANELSA ATEC UTE	20	6.028.461,00	2.355.085,62	1.916.307,49	98,06	8.220.680,84	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION
02-0027	S.E.E A POBLADORES RURALES DE LA COMUNIDAD PUEL DE LOS PARAJES LA ANGOSTURA Y VILLA UNION SUR EN VA. PEHUENIA Y S.E.E A POBLADORES RURALES DE LA HORQUETA, CHACRA 13 Y COMUNIDAD AIGO DE RUCA CHOROY	RUCA CHOROY ARRIBA VILLA PEHUENIA	5901-001448/0003	30-51999331-3 CN SAPAG S.A.	1	3.620.746,10	0,00	860.350,35	17,23	623.871,25	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
02-0028	S.E.E A A.F.R NUEVOS PARCELEROS EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO	CENTENARIO	5901-004093/0000	30-71455272-0 CN SAPAG S.A. - OMEGA M.L.P S.R.L FOMENTO RURAL U.T.E	1	11.191.937,31	2.185.605,27	2.411.982,67	91,00	12.173.422,10	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0031	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA NORTE -	ANDACOLLO COLOMICHICÓ LA MATANCILLA LAS OVEJAS NAU NAUCO PICHÍ NEUQUEN RAHUECO TRAILATHUÉ TRES CHORROS	5901-006241/2014	30-71445491-5 ROVELLA CARRANZA SA - SISTELEC INGENIERIA SA UTE	1	52.477.694,54	6.505.837,08	0,00	73,96	43.624.398,76	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
02-0032	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA OESTE -	COVUNCO ABAJO LA AMARGA LOS ALAZANES MALLÍN DE LOS CABALLOS MALLÍN DEL MUERTO MALLIN QUEMADO SANTO DOMINGO	5901-006241/2014	30-66195744-8 ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	1	76.139.005,18	4.852.139,39	0,00	97,80	79.212.199,52	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
02-0033	ELECTRIFICACIÓN RURAL A LA PROVINCIA DE NEUQUEN - ZONA CENTRO -	BAJADA DE LOS MOLLES PUENTE PICUN LEUFU ZAPALA	5901-006241/2014	30-71435292-6 C.N. SAPAG S.A. - DISTROCUIYO S.A. - OMEGA MLP S.R.L. - UTE	1	42.499.698,62	0,00	0,00	66,76	28.372.325,95	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
02-0035	RELOCALIZACIÓN ET 132 KV CHOCONCITO	VILLA EL CHOCON	5901-007054/0000	30-68243458-5 DISTROCUIYO S.A	1	35.991.685,82	0,00	3.820.522,23	64,22	23.114.683,95	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
02-0041	AMPLIACIÓN E.T RINCON 132/33/13.2 KV - SEGUNDO LLAMADO	RINCON DE LOS SAUCES	5901-004485/2013	30-70943571-6 OBRAS ANDINAS S.A	1	16.933.427,49	0,00	1.403.851,81	79,74	13.502.138,38	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN. AMPLIACIÓN DE PLAZO EN TRÁMITE.
02-0043	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DISTRO NEUQUEN 2014 - 2015 Y 2016 - 2017	NEUQUEN	5901-004748/2013	30-68243458-5 DISTROCUIYO S.A	1	46.211.936,64	1.345.395,49	11.445.348,88	95,51	45.420.418,90	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN 2º PERIODO
02-0043	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DISTRO NEUQUEN 2014 - 2015 Y 2016 - 2017	NEUQUEN	5901-004748/2013	30-68243458-5 DISTROCUIYO S.A	2	58.689.159,53	0,00	0,00	16,60	9.742.400,49	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN 2º PERIODO
02-0071	REPOTENCIACION S.E.T. 33/13.2 KV. RINCON DE LOS SAUCES	RINCON DE LOS SAUCES	4764-001129/2014	30-70943571-6 OBRAS ANDINAS S.A	1	17.463.613,71	0,00	1.916.280,63	48,61	8.488.333,58	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN. AMPLIACIÓN DE PLAZO EN TRÁMITE.
02-0072	CONSTRUCCION E.T ARGENTINA CIUDAD DE NEUQUEN	NEUQUEN	5901-006857/0000	30-68243458-5 DISTROCUIYO S.A	1	22.318.533,15	0,00	1.483.145,27	88,98	19.859.892,77	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
02-0074	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PARQUE INDUSTRIAL NEUQUEN SOBRE EL EJIDO CENTENARIO	CENTENARIO	5901-006122/0000	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	1	2.195.186,99	0,00	0,00	50,82	1.115.520,76	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0076	S.E.T 33/13.2 KV AÑELO - PROVISORIA	AÑELO	5901-009281/0001	30-70917062-3 SISTELEC INGENIERIA S.A.	1	5.390.812,90	0,00	0,00	35,93	1.936.874,80	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
02-0080	REESTRUCTURACIÓN LBT Y Aº Pº BARRIO SARMIENTO EN CENTENARIO	CENTENARIO	4864-007851/0000	30-71420989-9 ELECTRIC FIELD SERVICE	1	1.741.779,49	0,00	0,00	20,31	353.785,18	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
02-0081	CORRIMIENTO LINEA MT Y BT SENILLOSA ARROYITO	ARROYITO SENILLOSA	5901-006289/0000	30-51999331-3 CN SAPAG S.A.	1	8.202.802,13	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
02-0082	AMPLIACIÓN E.T LAS LAJAS 132/33/13.2 KV	LAS LAJAS	5901-002083/0001	30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	1	4.501.803,88	0,00	559.526,35	0,59	26.612,61	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
02-0083	CONTRATO MARCO MANO DE OBRA 2015-2016 (PRIMER PERIODO)	ANDACOLLO ARROYITO BUTA RANQUIL VILLA LA ANGOSTURA	5901-006947/0000	30-70917062-3 SISTELEC INGENIERIA S.A.	1 NORTE	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION
02-0083	CONTRATO MARCO MANO DE OBRA 2015-2016 (PRIMER PERIODO)	ANDACOLLO ARROYITO BUTA RANQUIL VILLA LA ANGOSTURA	5901-006947/0000	30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	2 OESTE	3.872.000,00	0,00	0,00	15,66	606.212,98	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION
02-0083	CONTRATO MARCO MANO DE OBRA 2015-2016 (PRIMER PERIODO)	ANDACOLLO ARROYITO BUTA RANQUIL VILLA LA ANGOSTURA	5901-006947/0000	30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	4 SUR	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION
02-0083	CONTRATO MARCO MANO DE OBRA 2015-2016 (PRIMER PERIODO)	ANDACOLLO ARROYITO BUTA RANQUIL VILLA LA ANGOSTURA	5901-006947/0000	30-71482752-5 CN SAPAG SACCFII Y E - OMEGA MLP S.R.L REGIONAL ESTE - UTE	3 ESTE	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION
02-0085	REEMPLAZO DE INTERRUPTORES 132 KV EL CHOCON	VILLA EL CHOCON	3862-000539/0017	30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	1	2.077.860,59	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN. AMPLIACIÓN DE PLAZO EN TRÁMITE.
02-0087	PRIMERA ETAPA S.E.T ALUMINE 33/13.2 KV - 7.5 MVA	ALUMINE	5901-007063/0000	30-55239141-8 NAPAL Y MUÑOZ S.A.	1	16.444.093,60	0,00	1.970.455,46	74,49	12.248.433,81	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
02-0091	AMPLIACION E.T. 132/33/13,2 KV CUTRAL CÔ	CUTRAL CO	5901-007839/2014	30-55239141-8 NAPAL Y MUÑOZ S.A.	1	19.247.439,63	0,00	1.586.141,66	52,98	10.196.899,26	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION
02-0093	PRIMERA ETAPA: SET PROVISIONAL PIN NORTE 33/13,2 KV - 4 MVA	CENTENARIO NEUQUEN	5901-006122/2014	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	1	2.904.000,00	0,00	0,00	82,70	2.401.615,26	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION
02-0098	ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13,2 KV LOMA CAMPANA	AÑELO	5901-008845/0000	30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	1	78.566.283,94	5.368.497,73	6.611.502,32	9,24	7.756.820,37	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION
02-0101	SERVICIO ELECTRICO RINCÓN DE LOS SAUCES	RINCON DE LOS SAUCES	5901-009507/0000	30-71373570-8 SAFIAR S.R.L	1	7.865.000,00	0,00	0,00	25,72	2.023.181,04	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0104	PRIMERA ETAPA DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN PARA EL PLAN DE OBRAS E.P.E.N AÑO 2015	RINCON DE LOS SAUCES VILLA EL CHOCON	5901-008561/2015	30-51745293-5 ATEC SA	1	5.997.219,69	0,00	318.226,29	85,16	5.107.448,35	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
02-0107	SEGUNDO ALIMENTADOR SAN MARTIN DE LOS ANDES FUNDACIONES TRAMO 4 (OBRA CIVIL)	SAN MARTIN DE LOS ANDES	3862-002387/0337	30-70785800-8 OKUME S.A.	1	2.118.787,05	0,00	0,00	29,79	631.286,83	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cantidad de registros: 31