## S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## **Reporte de Obras**

<b>Filtros</b>
----------------

Código: Denominación: Expediente: Localidad: CHOS MALAL Estado: EN EJECUCIÓN -

70,14 16.088.791,86 4.100.146,92 3.217.758,37 58.083,51 97.363,03

Cód.	Denominación		1 I	ocalidad.	Expediente		Proveedor	Nro. Cont.	Monto (	Monto Cont.		Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estad	0	Detalle
01-0322	1-0322 AMPLIACIÓN PLANTA CHOS MALAL 5902-012039/2019 POTABILIZADORA CHOS MALAL						30-67265068-9 R INGENIERIA S.A.	21/15	20.50	20.500.734,61 2.436.942,65		5 0,00 70,14		4 16.088.791,86 EN EJECUC		IÓN EN TRAMITE ANTICIPO FINANCIERO	
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Anticipo	1	08/2015	0,00	0,00	4.100.146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.146,	92	18/09/2015	0,00		4.100.146,92
	Obra	1	09/2015	0,61	141.060,57	0,00	28.212,11	0,00	7.053,03	0,00	0,00	105.795,	43	7 29/11/2015	0,00		105.795,43
	Obra	2	10/2015	3,70	848.398,08	0,00	169.679,62	0,00	42.419,90	0,00	0,00	636.298,	56 14	30/12/2015	0,00		636.298,56
	Obra	3	11/2015	4,18	957.801,99	0,00	191.560,40	0,00	47.890,10	0,00	0,00	718.351,	49 2	7 29/01/2016	0,00		718.351,49
	Obra	4	12/2015	5,30	1.215.166,43	0,00	243.033,29	15.816,61	0,00	0,00	0,00	956.316,	53 18	3 29/02/2016	0,00		956.316,53
	Obra	5	01/2016	8,64	1.982.704,67	0,00	396.540,93	21.307,28	0,00	0,00	0,00	1.564.856,	46 22	31/03/2016	0,00		1.564.856,46
	Obra	6	02/2016	7,63	1.750.455,66	0,00	350.091,13	-37.123,89	0,00	0,00	0,00	1.437.488,	42 23	29/04/2016	0,00		1.437.488,42
	Obra	7	03/2016	5,67	1.299.604,15	0,00	259.920,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.683,	32 2:	30/05/2016	0,00		1.039.683,32
	Obra	8	04/2016	7,88	1.806.452,99	0,00	361.290,60	7.362,84	0,00	0,00	0,00	1.437.799,	55 22	29/06/2016	0,00		1.437.799,55
	Obra	9	05/2016	10,15	2.329.318,46	0,00	465.863,69	50.729,04	0,00	0,00	0,00	1.812.725,	73 20	30/07/2016	0,00		1.812.725,73
	Obra	10	06/2016	16,38	3.757.828,86	0,00	751.565,77	-8,37	0,00	0,00	0,00	3.006.271,	46 20	5 29/08/2016	0,00		3.006.271,46

0,00

0,00 16.815.733,87

207

0,00 16.815.733,87

Cantidad de registros: 1

**TOTALES**