

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Reporte de Obras

### Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0065	AMPLIACIÓN PLANTA TRONADOR MODULOS 8, 9, 10, 11 Y 12	NEUQUEN	5902-006909/2013	30-70990537-2 RIVA S.A.I.I.C.F.Y A. - CODAM S.R.L. - ENRIQUE SANANDRES RIVA- UTE.	03/14	135.994.050,00	19.808.154,65	44.665.100,79	85,06	132.532.034,38	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
01-0322	AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA CHOS MALAL	CHOS MALAL	5902-012039/2015	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	21/15	20.500.734,61	2.724.900,46	3.761.468,17	89,13	20.700.550,39	EN EJECUCIÓN	EN TRAMITE ANTICIPO FINANCIERO.-
01-0323	REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS Y OPERACION CENTRO DE ATENCION AL USUARIO	NEUQUEN	5902-012799/2015	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	22/15	8.851.415,04	0,00	0,00	89,52	7.923.566,79	EN EJECUCIÓN	
01-0330	NEXO DE VINCULACION A LA COLECTORA CENTRAL MÁXIMA - I ETAPA	NEUQUEN	5902-010769/2014	30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	27/15	9.784.271,78	0,00	479.489,61	26,42	2.585.049,55	EN EJECUCIÓN	
01-0333	CÁMARA ROMPECARGA - LIMPIEZA Y MODIFICACION CAÑERÍA DE INGRESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO	JUNIN DE LOS ANDES	5902-014126/2015	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	32/15	242.924,74	0,00	0,00	94,46	229.461,85	EN EJECUCIÓN	
01-0335	CONTROL DE EROSION SEDIMENTADOR SECUNDARIO EN PLANTA DEPURADORA PIN	NEUQUEN	5800-001482/2014	33-71045869-9 GROUND S.A	00/00	1.702.436,01	0,00	0,00	37,74	642.552,90	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
01-0343	TANQUE CISTERNA DE HºAº 350 MM. - I ETAPA	ZAPALA		30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	*	4.392.523,00	0,00	0,00	1,20	52.500,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
01-0344	TANQUE CISTERNA DE HºAº 350 M3 - I ETAPA	ZAPALA	7702-000381/2016	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	17/16	4.392.523,00	0,00	0,00	8,58	377.010,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
01-0346	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR O3 - ETAPA I/2016	NEUQUEN	5902-015458/2016	30-70863817-6 A.B.I. S.R.L.	15/16	1.440.873,00	720.436,50	0,00	88,36	1.909.728,50	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
01-0347	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2 - ETAPA I/2016	NEUQUEN	5902-015456/2016	30-71229170-9 OMEGA MLP SRL - CN SAPAG SACCFII Y E -900 VIVIENDAS UTE	07/16	1.419.410,16	706.705,08	0,00	47,48	1.009.470,99	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
01-0349	OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN PLANTA DEPURADORA COMPACTA HI.BE.PA.	NEUQUEN	5902-013791/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0352	REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR 01 - ETAPA II72016	NEUQUEN	7702-001268/2016	30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.	27/16	4.005.722,20	0,00	0,00	15,26	611.188,69	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN

Cantidad de registros: 12