

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: PICUN LEUFU Estado: EN EJECUCIÓN - FINALIZADA -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0044	REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PICUN LEUFU		00-00000000-0 MUNICIPIO	*	5.400.000,00	0,00	0,00	85,50	4.617.237,11	EN EJECUCIÓN	
11-0069	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0297	AMPLIACIÓN RED CLOACAL Bº PORTAL DE LAS ROSAS	PICUN LEUFU	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	612.000,00	0,00	0,00	100,00	612.000,00	FINALIZADA	
11-0402	EXTENSIÓN DE LA OBRA DE AGUA POTABLE	PICUN LEUFU	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	300.000,00	0,00	0,00	100,00	299.995,00	EN EJECUCIÓN	
11-0442	PLANTA RECICLADORA DE RESIDUOS	PICUN LEUFU	7420-000038/2016	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.500.000,00	0,00	0,00	30,00	450.000,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 0472/16 DEL 25/04 // PLAZO 90 DIAS

Cantidad de registros: 5