

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: VILLA LA ANGOSTURA Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0005	CONTRATACIÓN DE M.O PARA OBRAS DE DISTRIBUCION Y Aº Pº - CONVENIO MARCO 2011/2012 (2º PERIODO) - ZONA SUR	JUNIN DE LOS ANDES LAS COLORADAS PIEDRA DEL AGUILA SAN MARTIN DE LOS ANDES SANTO TOMAS VILLA LA ANGOSTURA VILLA TRAFUL	4864-003600/0000	30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	5	1.754.500,00	338.800,00	0,00	23,89	500.096,02	EN EJECUCIÓN	AMPLIACIÓN DE PLAZO EN TRÁMITE PARA EJECUTAR ORDENES DE TRABAJO PENDIENTES.
02-0011	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE GAS EN CENTRAL TÉRMICA VLA	VILLA LA ANGOSTURA	4864-005679/2010	30-63148406-5 HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A	15	2.987.439,00	0,00	0,00	100,00	2.987.439,21	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0012	CONTRATO Nº 1: LINEA DE ALTA TENSIÓN 132 KV ESTACIÓN TRANSFORMADORA PASO COIHUE (ET PC) ? LIMITE INTERPROVINCIAL	VILLA LA ANGOSTURA	5901-001286/0000	30-66195744-8 ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	16	22.614.329,00	4.519.592,38	3.363.107,22	17,97	4.877.300,83	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
02-0013	CONTRATO Nº 2: ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA	VILLA LA ANGOSTURA	4864-006267/2011	30-50373873-9 TADEO CZERWENY S.A.	17	12.109.830,42	-1.577.022,64	794.428,41	107,54	11.327.236,18	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0014	CONTRATO Nº 3 A: ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES DE 132 KV	VILLA LA ANGOSTURA	4864-006268/0000	30-50230491-3 INDUSTRIA METALURGICA SUD AMERICANA S.A.C. E I.	18	1.353.994,50	0,00	0,00	100,00	1.353.994,50	FINALIZADA	FINALIZADA. RECEPCIÓN TOTAL DE LOS MATERIALES.
02-0015	CONTRATO Nº 3 - B: ADQUISICIÓN DE CABLES MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEOS DE 33 KV	VILLA LA ANGOSTURA	4864-006268/0003	30-50241471-9 PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.I.C.	19	21.724.800,00	34.339,80	0,00	100,00	21.759.139,56	FINALIZADA	SE RECEPCIONÓ LA TOTALIDAD DEL MATERIAL
02-0016	CONTRATO Nº 4: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA VILLA LA ANGOSTURA	VILLA LA ANGOSTURA	4864-006269/0000	30-71415135-1 TRANELSA ATEC UTE	20	6.028.461,00	2.355.085,62	1.916.307,49	98,06	8.220.680,84	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0017	CONTRATO Nº 5: EQUIPOS DE 132 KV	VILLA LA ANGOSTURA	4864-005563/0015	30-50336489-8 SIEMENS S.A .	21	3.538.917,86	0,00	0,00	100,00	3.538.917,86	FINALIZADA	FINALIZADA. RECEPCIÓN TOTAL DE LOS MATERIALES.
02-0018	CONTRATO Nº 5: EQUIPOS DE 132 KV	VILLA LA ANGOSTURA	4864-005563/0015	30-66123321-0 LAGO ELECTROMECHANICA S.A	22	1.835.172,67	0,00	0,00	100,00	1.835.172,67	FINALIZADA	FINALIZADA. RECEPCIÓN TOTAL DE LOS MATERIALES.
02-0019	CONTRATO Nº 5: EQUIPOS DE 132 KV	VILLA LA ANGOSTURA	4864-005563/0015	30-69885367-7 A.I.T. S.A	23	1.997.213,54	0,00	0,00	100,00	1.997.213,54	FINALIZADA	FINALIZADA. RECEPCIÓN TOTAL DE LOS MATERIALES.
02-0020	CONTRATO Nº 6: PROYECTO DE LA OBRA VINCULACIÓN EN 132 PILCANIYEU ? PASO COIHUE ? BARILOCHE	VILLA LA ANGOSTURA	5901-001714/2012	30-56926552-1 SIGLA S.A.	24	1.306.800,00	0,00	153.679,69	100,00	1.306.800,00	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0021	CONTRATO Nº 7: ESTACIÓN TRANSFORMADORA PASO COIHUE (ET PC) 132/33/13,2 KV - 30 MVA	VILLA LA ANGOSTURA	5901-000735/0000	30-66195744-8 ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	25	34.008.170,88	1.506.485,82	11.346.693,20	95,39	33.875.671,50	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0022	CONTRATO Nº 8: LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 33 KV SUBTERRÁNEA DOBLE TERNA	VILLA LA ANGOSTURA	5901-000860/0000	30-71315030-0 DISTROCUYO S.A. - CN SAPAG S.A.C.C.F.I.I. Y E. - OMEGA MLP S.R.L. UTE	26	49.990.284,00	1.342.258,44	12.648.415,07	100,00	51.332.542,37	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0023	CONTRATO Nº 9: S.E.T VILLA LA ANGOSTURA	VILLA LA ANGOSTURA	5901-000566/0000	30-55239141-8 NAPAL Y MUÑOZ S.A.	27	19.059.101,53	195.696,49	7.590.806,49	100,00	19.254.797,02	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0042	CONTRATO Nº 1B: ADQUISICIÓN AISLADORES Y MORSETERIAS LAT 132 KV ESTACIÓN TRANSFORMADORA PASO COIHUE (ET PC) ? LIMITE INTERPROVINCIAL	VILLA LA ANGOSTURA	5901-003487/0000	30-50472907-5 BRONAL S.A	1	2.703.084,04	0,00	0,00	100,00	2.703.084,04	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0044	PROYECTO SEGUNDA LINEA 132 KV ALICURÁ - PILCA NORTE Y MODIFICACIÓN DE LA VINCULACIÓN EN 132 KV PILCANIYEU - PASO COIHUE - BARILOCHE	VILLA LA ANGOSTURA	5901-006362/2014	30-56926552-1 SIGLA S.A.	1	1.397.217,25	0,00	294.678,34	100,00	1.397.217,25	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0058	ESTUDIOS PREVIOS Y ANTEPROYECTO S DE LAS OBRAS INTERCONEXIÓN VILLA LA ANGOSTURA Y CIERRE DEL ANILLO NOROESTE	VILLA LA ANGOSTURA	4864-005563/2010	30-56926552-1 SIGLA S.A.	*	1.994.080,00	238.694,15	188.498,71	94,64	2.113.065,58	FINALIZADA	
02-0060	SERVICIO ELÉCTRICO VILLA LA AGOSTURA	VILLA LA ANGOSTURA		30-68444875-3 TRAUCO S.R.L.	*	958.382,74	131.738,91	0,00	100,00	1.090.121,65	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0066	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y Aº Pº AÑO 2008 - 2009 U.S.R.SUR	JUNIN DE LOS ANDES SAN MARTIN DE LOS ANDES VILLA LA ANGOSTURA VILLA LAGO MELIQUINA		30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	*	907.500,00	181.500,00	0,00	50,77	552.860,11	FINALIZADA	
02-0067	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y Aº Pº AÑO 2011-2012 U.S.R.SUR	JUNIN DE LOS ANDES SAN MARTIN DE LOS ANDES VILLA LA ANGOSTURA VILLA TRAFUL		30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	*	1.754.500,00	0,00	0,00	91,75	1.609.808,04	FINALIZADA	
02-0083	CONTRATO MARCO MANO DE OBRA 2015-2016 (PRIMER PERIODO)	ANDACOLLO ARROYITO BUTA RANQUIL VILLA LA ANGOSTURA	5901-006947/0000	30-70917062-3 SISTELEC INGENIERIA S.A.	1 NORTE	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION
02-0083	CONTRATO MARCO MANO DE OBRA 2015-2016 (PRIMER PERIODO)	ANDACOLLO ARROYITO BUTA RANQUIL VILLA LA ANGOSTURA	5901-006947/0000	30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	2 OESTE	3.872.000,00	0,00	0,00	15,66	606.212,98	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION
02-0083	CONTRATO MARCO MANO DE OBRA 2015-2016 (PRIMER PERIODO)	ANDACOLLO ARROYITO BUTA RANQUIL VILLA LA ANGOSTURA	5901-006947/0000	30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	4 SUR	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION
02-0083	CONTRATO MARCO MANO DE OBRA 2015-2016 (PRIMER PERIODO)	ANDACOLLO ARROYITO BUTA RANQUIL VILLA LA ANGOSTURA	5901-006947/0000	30-71482752-5 CN SAPAG SACCFII Y E - OMEGA MLP S.R.L REGIONAL ESTE - UTE	3 ESTE	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION

Cantidad de registros: 24