S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: CHACRA Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
	S.E.E A POBLADORES RURALES DE LA COMUNIDAD PUEL DE LOS PARAJES LA ANGOSTURA Y VILLA UNION SUR EN VA. PEHUENIA Y S.E.E A POBLADORES RURALES DE LA HORQUETA, CHACRA 13 Y	RUCA CHOROY ARRIBA VILLA PEHUENIA	5901-001448/0003	30-51999331-3 CN SAPAG S.A.	1	3.620.746,10	0,00	860.350,35	17,23	623.871,25	EN EJECUCIÓN	en ejecución

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Anticipo	0	07/2014	0,00	0,00	1.086.223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.223,84	0	09/08/2014	1.086.223,84	15/08/2014	0,00
Redeterminación	1	07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.105,11	0,00	258.105,11	1	06/11/2015	258.105,11	17/11/2015	0,00
Obra	1	02/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,00	0,00	0,00	-40,38	0	20/05/2015	0,00		-40,38
Obra	2	03/2015	3,13	113.206,92	0,00	33.962,08	173,34	5.660,35	0,00	0,00	73.411,15	6	22/07/2015	73.411,15	16/07/2015	0,00
Obra	3	04/2015	3,41	123.460,92	0,00	37.038,28	13.634,20	6.173,05	0,00	0,00	66.615,39	6	08/08/2015	66.615,39	12/08/2015	0,00
Obra	4	05/2015	6,84	247.690,22	0,00	74.307,07	41.883,82	12.384,51	0,00	0,00	119.114,82	10	22/08/2015	119.114,82	31/08/2015	0,00
Redeterminación	2	06/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,55	104.867,76	-7.490,55	89.886,66	1	06/11/2015	89.886,66	17/11/2015	0,00
Obra	5	06/2015	3,85	139.513,19	0,00	41.853,96	89.940,63	6.975,66	0,00	0,00	742,94	8	17/10/2015	0,00		742,94
Obra	6	07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	147.340,79	0,00	0,00	0,00	-147.340,79	1	17/10/2015	0,00		-147.340,79
TOTALES			17,23	623.871,25	1.086.223,84	187.161,39	293.013,16	38.684,12	362.972,87	-7.490,55	1.546.718,74	33	1.693.356,97	-146.638,23		

02-0089 SUMINISTRO DE SAN MARTIN ENERGIA ELECTRICA A LOS ANDES LA URBANIZACION DE LA CHACRA 32 EN LA LOCALIDAD DE SAN

MARTIN DE LOS ANDES

COMUNIDAD AIGO DE RUCA CHOROY

SAN MARTIN DE 5901-006866/2014

30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L. 3.221.240,91

87.217,61

0,00 87,97

2.910.528,06 FINALIZADA

FINALIZADA

	Denominación		Lo	calidad	Exped	liente	Proveed	Proveedor Nro. Cont.				Red. Prec	. % Cer	tif. \$ Ce	rtif.	Estado	Detalle
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Ar	nticipo	1	03/2015	0,00	0,00	966.372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.372,27	0	13/05/2015	966.372,27	19/05/2015	0,00
Ol	bra	1	06/2015	2,60	85.938,13	0,00	25.781,44	0,00	4.296,91	0,00	0,00	55.859,78	4	01/10/2015	55.859,78	03/11/2015	0,00
Ol	bra	2	07/2015	0,62	20.634,74	0,00	6.190,42	0,00	1.031,74	0,00	0,00	13.412,58	5	19/01/2016	13.412,58	04/02/2016	0,00
Oł	bra	3	08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,68	0,00	0,00	0,00	-4.996,68	4	16/01/2016	0,00		-4.996,68
Ol	bra	4	09/2015	0,83	27.512,98	0,00	8.253,89	47.944,60	1.375,65	0,00	0,00	-30.061,16	4	19/01/2016	0,00		-30.061,16
Ol	bra	5	10/2015	3,38	111.805,88	0,00	33.541,76	82.355,59	5.590,29	0,00	0,00	-9.681,76	4	19/01/2016	0,00		-9.681,76
Ol	bra	6	11/2015	15,11	499.898,02	0,00	149.969,41	28.890,32	24.994,90	0,00	0,00	296.043,39	4	10/02/2016	296.043,39	10/05/2016	0,00
Ol	bra	7	12/2015	27,36	905.358,41	0,00	271.607,52	-164.143,35	45.267,92	0,00	0,00	752.626,32	4	12/03/2016	752.626,32	26/05/2016	0,00
Ol	bra	8	01/2016	23,42	774.702,09	0,00	232.410,63	12.302,51	38.735,10	0,00	0,00	491.253,85	4	11/05/2016	491.253,85	02/06/2016	0,00
Ol	bra	9	02/2016	14,65	484.677,81	0,00	238.617,20	-12.346,36	24.233,89	0,00	62.968,99	297.142,07	4		297.142,07	04/08/2016	0,00
TOTALES			87,97	2.910.528,06	966.372,27	966.372,27	-0,01	145.526,40	0,00	62.968,99	2.827.970,66	37	2.872.710,26	-44.739,60			

Cantidad de registros: 2