S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: NEUQUEN EN EJECUCIÓN -Estado:

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0229	20 VIVIENDAS POR COOPERATIVAS DE TRABAJO EN NEUQUÉN CAPITAL	NEUQUEN	5820-000597/2013	00-00000000-0 I.P.V.U.	*	5.392.000,00	0,00	0,00	78,40	4.227.435,17	EN EJECUCIÓN	
11-0265	PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA PRIMARIA № 1	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0266	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA № 101-	NEUQUEN	5820-000549/2013	00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS	*	300.000,00	0,00	0,00	98,98	296.935,35	EN EJECUCIÓN	
1-0267	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA № 107-	NEUQUEN	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
.1-0268	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA № 190-	NEUQUEN	5820-000549/2013	00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS	*	300.000,00	0,00	0,00	98,70	296.114,74	EN EJECUCIÓN	
11-0269	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA № 202-	NEUQUEN	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
1-0271	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA № 347-	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
1-0273	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LA MESETA EN BARRIO COLONIA NUEVA ESPERANZA	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
1-0274	CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA № 4	NEUQUEN	5820-000888/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
1-0275	CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA № 115	NEUQUEN	5820-000888/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
1-0276	CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA № 147	NEUQUEN	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
1-0277	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA № 154	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
1-0278	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA № 195-	NEUQUEN	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
1-0279	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA № 196	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
1-0280	CERCO PERIMETRAL DE JARDÍN № 10	NEUQUEN	5820-000597/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
1-0281	CERCO PERIMETRAL DE JARDÍN № 17	NEUQUEN	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
1-0282	CERCO PERIMETRAL DE JARDÍN № 64	NEUQUEN	5820-000672/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0286	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD -VALENTINA NORTE-	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0287	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD -SAN LORENZO SUR-	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0288	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD -VILLA FLORENCIA-	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0289	REPARACIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD DEL BARRIO DON BOSCO	NEUQUEN	5820-000889/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0460	REMPLAZO DE CAÑERIA EXISTENTE DESAGUE 12 DE SEPTIEMBRE SUR ETAPA L	NEUQUEN	4340-003075/2015	30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN	*	1.151.005,73	0,00	0,00	20,00	230.201,15	EN EJECUCIÓN	RESOLUCIÓN № 446/15 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
11-0574	CORDÓN CUNETA Y DESAGÜES DE CALLES BARRIO BELGRANO	NEUQUEN	4340-001382/2012	30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN	*	3.404.229,39	0,00	0,00	85,14	2.898.515,56	EN EJECUCIÓN	RESOLUCIÓN Nº509/13 DEL 16 DE SEPTIEMBRE POR \$3.009.601,44 Y Nº 655/13 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2013.
11-0576	PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES DEL BARRIO BELGRANO	NEUQUEN	4340-001381/2012	30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN	*	3.893.425,98	0,00	0,00	99,08	3.857.673,98	EN EJECUCIÓN	RESOLUCIÓN № 631/13 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2013.
11-0577	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRONCAL DRURY ENTRE SAN MARTÍN Y RUTA 22	NEUQUEN	4340-001386/2012	30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN	*	1.595.410,75	0,00	0,00	97,79	1.560.144,75	EN EJECUCIÓN	RESOLUCIÓN № 583/13 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013.

Cantidad de registros: 25