

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Reporte de Obras

### Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0001	SAN ISIDRO LABRADOR-PROV AGUA PARA RIEGO MICRO REGION CUTRAL-CO-PLAZA HUINCUL	CUTRAL CO PLAZA HUINCUL	3300-008658/2005	30-70990537-2 RIVA S.A.I.I.C.F.Y A. - CODAM S.R.L. - ENRIQUE SANANDRES RIVA- UTE.	178	129.989.035,41	21.200.566,49	75.806.807,08	99,87	150.987.481,81	FINALIZADA	DEDUCTIVO DE OBRA EN TRÁMITE
04-0002	DESCARGA PLUVIOALUVIONAL EN EL RIO NEUQUEN-BARRIOS SARMIENTO, TRAHUN HUE, ELUNEY, LA ESPERANZA Y SAYHUEQUE-CENTENARIO	CENTENARIO	4807-002790/2011	30-70912630-6 SERVIOBRAS S.R.L.	197	4.595.469,72	0,00	0,00	100,00	4.595.469,72	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA
04-0003	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DESCARGA PLUVIOALUVIONAL - CENTENARIO ETAPA I	CENTENARIO	5951-000919/2012	30-70912630-6 SERVIOBRAS S.R.L.	213	1.109.794,20	0,00	0,00	100,00	1.109.794,20	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA
04-0004	MANTENIMIENTO DE CANALES PLOTTIER - SENILLOSA	PLOTTIER SENILLOSA	5951-000683/2012	30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.	204	81.580,84	0,00	0,00	100,00	81.580,84	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA
04-0005	REACONDICIONAMIENTO CANALES DE DESAGÜE SISTEMA DE DRENAGE LIMAY INFERIOR - VALENTINA NORTE	NEUQUEN	5951-000818/2012	30-71000751-5 LINEU S.A.	210	538.078,57	0,00	0,00	100,00	538.078,57	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA
04-0006	REACONDICIONAMIENTO DE LA SECCIÓN DEL DESAGÜE Y LIMPIEZA DE EMBAQUE SECTOR CHACRAS - MARIANO MORENO	MARIANO MORENO	5951-000952/2012	20-10184596-7 CASTILLO ESTEBAN MARCELINO	211	586.489,25	0,00	0,00	100,00	586.489,25	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0007	READECUACIÓN DESAGÜE PLUVIOALUVIONAL - MARIANO MORENO	MARIANO MORENO	5951-000945/2012	20-10184596-7 CASTILLO ESTEBAN MARCELINO	212	724.199,09	0,00	0,00	100,00	724.199,09	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0008	REACONDICIONAMIENTO BOCATOMA CANAL PRINCIPAL Y DESCARGADORES RINCÓN COLORADO - OCTAVIO PICO	OCTAVIO PICO	5951-000794/2012	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	208	566.778,00	0,00	0,00	100,00	566.778,00	FINALIZADA	CON RECEPCION DEFINITIVA
04-0009	BOMBEO PARA RIEGO - COLONIA NUEVA ESPERANZA	NEUQUEN	5951-001650/2013	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	216	2.592.789,08	0,00	0,00	100,00	2.592.789,08	FINALIZADA	FINALIZADA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0010	LIMPIEZA Y REPARACION DE CANAL SECUNARIO II DE LA TOMA 4 - SENILLOSA PLOTTIER	PLOTTIER SENILLOSA	5951-000782/2012	30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.	207	323.881,64	0,00	0,00	100,00	323.881,64	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0011	REACONDICIONAMIENTO CANAL PLUVIALUVIONAL - PLAZA HUINCUL - ETAPA I	PLAZA HUINCUL	5951-000849/2012	30-71000751-5 LINEU S.A.	206	720.737,20	0,00	0,00	100,00	720.737,20	FINALIZADA	RECEPCIÓN DEFINITIVA
04-0012	REACONDICIONAMIENTO Y READECUACIÓN PREDIO RECURSOS HÍDRICOS PLOTTIER	PLOTTIER	5951-001035/2012	30-70999893-1 CONSTRUCTORA LIMAY S.A.	214	499.654,05	0,00	0,00	100,00	499.654,05	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0013	PROY. DE REACTIVACION, SISTEMATIZACION Y SANEAMIENTO DEL ARROYO DURÁN	NEUQUEN	4807-002092/2010	30-67266382-9 PROA S.R.L.	196	1.889.785,40	0,00	626.821,13	100,00	1.889.785,40	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0014	REACONDICIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO RINCÓN REDONDO VISTA ALEGRE	VISTA ALEGRE NORTE	5951-000681/2012	30-70823187-4 VARTRACK S.A.	215	612.887,00	0,00	0,00	100,00	612.887,00	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA
04-0015	ESTABILIZACION DE MARGENES -LOS MAITENES-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	CHOS MALAL	5951-000606/2012	30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.	205	1.344.803,31	0,00	0,00	100,00	1.344.803,31	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0016	PROYECTO DESAGÜES PLUVIOALUVIONALES ANDACOLLO	ANDACOLLO	5951-000605/2012	20-08603497-3 ING. HORACIO OSVALDO REBAGLIATI	209	554.682,00	0,00	0,00	100,00	554.682,00	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0017	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN PATRICIO DEL CHAÑAR LOTE Nº 1: CANAL PRINCIPAL DEL RÍO Y BARRAGÁN (17.647 M).	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	4300-008775/2012	30-61199512-8 CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE S.A. (CEOSA)	1273825	99.619.855,91	0,00	0,00	94,33	93.969.149,17	EN EJECUCIÓN	CONVENIO SELLADO 27-1-14 SIN ACTA DE INICIO DE OBRA
04-0018	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN PATRICIO DEL CHAÑAR LOTE 2 CANAL PRINCIPAL DEL DIQUE (2.235 M), CANAL SECUNDARIO NORTE (11.060 M), REEMPLAZO DE COMPUERTAS EN CANAL SECUNDARIO SUR Y CANALES DE DESAGÜE Y DRENAJE (2.500 M).	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	4300-008775/2012	30-71428974-4 C.N.SAPAG S.A.C.C.F.I.I. Y E. - RJ INGENIERIA S.A. - UTE	XXX	91.677.517,22	0,00	0,00	83,53	76.582.674,46	EN EJECUCIÓN	
04-0019	REACONDICIONAMIENTO CANALES LOCALIDADES VARIAS	BAJADA DEL AGRIO MARIANO MORENO PUEBLO LEUFU QUILI MALAL	5951-001375/2013	30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.	217	1.292.448,82	0,00	0,00	100,00	1.292.448,82	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA
04-0020	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE CANALES DE RIEGO Y DESAGÜES PLUVIOALUVIONALES	AÑELO	5951-001377/2013	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	218	1.303.560,00	0,00	0,00	100,00	1.303.560,00	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0021	REACONDICIONAMIENTO DE DESAGÜES PLUVIOALUVIONALES - SAUZAL BONITO	SAUZAL BONITO	5951-001519/2013	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	219	155.941,28	0,00	0,00	100,00	155.941,28	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA
04-0022	READECUACIÓN DESAGÜE PLUVIOALUVIONAL II ETAPA - MARIANO MORENO	MARIANO MORENO	5951-001876/2013	20-10184596-7 CASTILLO ESTEBAN MARCELINO	220	911.172,25	0,00	0,00	100,00	911.172,25	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA
04-0023	REACONDICIONAMIENTO CANAL PLUVIOALUVIONAL - PLAZA HUINCUL - ETAPA II	PLAZA HUINCUL	5951-001527/2013	30-71000751-5 LINEU S.A.	221	414.934,67	0,00	0,00	100,00	414.934,67	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0024	REACONDICIONAMIENTO CANAL ZONA PUNTA DE PIEDRA	TRICAO MALAL	5951-001902/2013	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	222	121.815,00	0,00	0,00	100,00	121.815,00	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
04-0025	REACONDICIONAMIENTO DE CANALES SENILLOSA - PLOTTIER	PLOTTIER SENILLOSA	5951-001941/2013	30-71224778-5 MAPIVIAL EQUIPOS S.R.L.	223	727.599,03	0,00	0,00	100,00	727.599,03	FINALIZADA	FINALIZADA
04-0026	LIMPIEZA Y DESEMBANQUE DEL CANAL SECUNDARIO I Y II DE LA TOMA 2	SENILLOSA	5951-001948/2013	30-71000751-5 LINEU S.A.	224	91.368,00	0,00	0,00	100,00	91.368,00	FINALIZADA	FINALIZADA
04-0027	READECUACIÓN DEFENSA EMISARIO TRONADOR - NEQUEN	NEUQUEN	5951-001942/2013	20-12262427-8 GUTH MARCELO	225	298.197,98	0,00	0,00	100,00	298.197,98	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
04-0028	REPARACION CANALES LOCALIDADES VARIAS - 2° ETAPA	CAEPE MALAL CHACAY MELEHUE EL ALAMITO LOS MENCOS OCTAVIO PICO VILLA CURI LEUVU	5951-002159/2013	30-70912630-6 SERVIOBRAS S.R.L.	230	717.020,70	0,00	0,00	100,00	717.020,70	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA EN TRÁMITE
04-0029	REACONDICIONAMIENTO CANAL DE RIEGO SECUNDARIO III TOMA 5 SENILLOSA	SENILLOSA	5951-001949/2013	30-71224778-5 MAPIVIAL EQUIPOS S.R.L.	229	619.657,66	0,00	0,00	100,00	619.657,66	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA
04-0030	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA	PICUN LEUFU	5951-002085/2013	30-70999893-1 CONSTRUCTORA LIMAY S.A.	231	249.206,40	0,00	0,00	100,00	249.206,40	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA EN TRÁMITE
04-0031	PROYECTO DE COLECTORES PLUVIALES PARA LA CIUDAD DE RINCON DE LOS SAUCES	RINCON DE LOS SAUCES	5951-001951/2013	30-53747464-1 LATINOCONSULT S.A.	232	404.913,00	0,00	0,00	100,00	404.913,00	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
04-0032	CRUCE DESAGÜE ALUVIONAL Y REACONDICIONAMIENTO TRAZA SAN PATRICIO DEL CHAÑAR-TRATAYEN	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR TRATAYEN	5951-001950/2013	30-70999893-1 CONSTRUCTORA LIMAY S.A.	228	795.076,10	0,00	0,00	100,00	795.076,10	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0033	MANTENIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL ARROYITO	ARROYITO	5951-001928/2013	30-70871575-8 RICCOBON HIJOS S.A.	227	506.666,40	0,00	0,00	100,00	506.666,40	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0034	REACONDICIONAMIENTO CANALES Y PLUVIOALUVIONALES SAN PATRICIO DEL CHAÑAR-AÑELO	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR TRATAYEN	5915-001699/2013	30-70871575-8 RICCOBON HIJOS S.A.	226	1.136.231,82	0,00	0,00	100,00	1.136.231,82	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA
04-0035	REPARACION CANALES LOCALIDADES VARIAS- ETAPA 2	CAEPE MALAL CHACAY MELEHUE EL ALAMITO VILLA CURI LEUVU	5951-002159/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
04-0036	LIMPIEZA DE EMBANQUE Y REPARACIÓN DE COMPUERTA MARIANO MORENO	MARIANO MORENO	5951-002287/2014	30-71224778-5 MAPIVIAL EQUIPOS S.R.L.	233	266.957,25	0,00	0,00	100,00	266.957,25	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA
04-0037	MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DESDE PROG. 7050 HASTA PROG.10550	ARROYITO	4807-000429/2008	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	*	1.369.676,57	0,00	0,00	100,00	1.369.676,57	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0038	MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DESDE PROG 1700 HASTA RUTA NACIONAL 22	ARROYITO	4807-000427/2008	20-12262427-8 GUTH MARCELO	*	700.170,46	0,00	0,00	100,00	700.170,46	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0039	MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DESDE RUTA NACIONAL 22 HASTA PROG 7050	ARROYITO	4807-000428/2008	30-70912630-6 SERVIOBRAS S.R.L.	*	946.742,14	0,00	0,00	100,00	946.742,14	FINALIZADA	RECEOCIÓN DEFINITIVA
04-0040	REACONDICIONAMIENTO TOMAS PARA RIEGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- VALLE INFERIOR RIO NEUQUEN	AÑELO	4807-000774/2008	30-70823187-4 VARTRACK S.A.	*	998.100,00	0,00	0,00	100,00	998.100,00	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA.
04-0041	MANTENIMIENTO DEL CANAL ALIMENTADOR Y SECUNDARIO I TOMA 6	PLOTTIER	4807-000546/2008	30-70823187-4 VARTRACK S.A.	*	157.500,00	0,00	0,00	100,00	157.500,00	RESCINDIDA	OBRA SIN INICIAR
04-0042	MANTENIMIENTO DEL CANAL SECUNDARIO III	SENILLOSA	4807-000545/2008	30-70912630-6 SERVIOBRAS S.R.L.	185	217.316,00	0,00	0,00	100,00	217.316,00	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0043	MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL ZONA URBANA	PLOTTIER		20-12262427-8 GUTH MARCELO	*	318.358,48	0,00	0,00	100,00	318.358,48	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0044	MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DESDE PROG. 0 A PROG 1700	ARROYITO		30-70912630-6 SERVIOBRAS S.R.L.	*	1.131.500,00	0,00	0,00	100,00	1.131.500,00	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0045	REPARACION Y MANTENIMIENTO CANAL DE RIEGO LOS MAITENES- CHOS MALAL	CHOS MALAL		30-70912630-6 SERVIOBRAS S.R.L.	*	1.190.067,25	0,00	0,00	100,00	1.190.067,25	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0046	CAPTACION CANAL LA PICACITA	PICUN LEUFU		20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	*	1.224.773,43	0,00	0,00	100,00	1.224.773,43	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0047	MANTENIMIENTO DE DESAGUES NEUQUEN CAPITAL	NEUQUEN		30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.	*	1.896.613,73	377.336,16	0,00	100,00	2.273.949,89	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0048	ESTABILIZACION DE MARGENES LOS MAITENES	CHOS MALAL		30-70912630-6 SERVIOBRAS S.R.L.	*	2.910.319,33	0,00	0,00	100,00	2.910.319,33	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0049	DESAGÜE COLONIA SAN FRANCISCO- SENILLOSA	SENILLOSA	4807-003250/2011	30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	199	477.789,37	0,00	0,00	100,00	477.789,37	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0050	REACIONIONAMIENTO CANALES DE RIEGO Y DESAGÜES PLUVIOALUVIONALES	BAJADA DEL AGRIO MARIANO MORENO PUENTE PICUN LEUFU ZAPALA		20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	*	661.359,00	0,00	0,00	100,00	661.359,00	FINALIZADA	RECEPCION DEFINITIVA
04-0051	LIMPIEZA EMBANQUE RIO NEUQUEN ENTRE ARROYO HUARACO Y ARROYO TORREON	ANDACOLLO HUINGANCO	5951-002234/2013	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	234	1.999.983,00	0,00	0,00	100,00	1.999.983,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA
04-0052	LIMPIEZA DESEMBOLCADURA ARROYO HUARACO CAUCCE RIO NEUQUEN	HUINGANCO	5951-002583/2014	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	235	453.675,60	0,00	0,00	100,00	453.675,60	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA
04-0053	MEJORAS EN LOS DESAGUES PLUVIOALUVIOANLES DE LA LOCALIDAD DE CAVIAHUE	CAVIAHUE	5951-002677/2014	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	236	597.545,85	0,00	0,00	100,00	597.545,85	FINALIZADA	CON RECEPCION PROVISORIA
04-0054	REPARACION CANALES LOCALIDADES VARIAS	ANDACOLLO CAEPE MALAL CHACAY MELEHUE EL ALAMITO LOS MENUCOS OCTAVIO PICO VILLA CURI LEUVU	5951-002582/2014	30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.	237	1.160.840,54	0,00	0,00	100,00	1.160.840,54	FINALIZADA	RECEPCION PROVISORIA
04-0055	DESEMBANQUE ALCANTARILLA ARROYO HUINGANCO	HUINGANCO	5951-002581/2014	30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	238	589.863,89	0,00	0,00	100,00	589.863,89	FINALIZADA	CON RECEPCION PROVISORIA
04-0056	DESEMBANQUE RIO NEUQUEN MARGEN DERECHA- ETAPA I	ANDACOLLO	5951-002681/2014	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	239	580.140,00	0,00	0,00	100,00	580.140,00	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA EN TRÁMITE
04-0057	LIMPIEZA EMBANQUE RIO NEUQUEN	ANDACOLLO HUINGANCO	5951-002584/2014	20-14426926-9 EDUARDO ANTONIO SALUM	240	1.185.744,06	0,00	0,00	100,00	1.185.744,06	FINALIZADA	RECEPCIÓN PROVISORIA EN TRÁMITE
04-0058	LIMPIEZA EMBANQUE RIO NEUQUEN TRAMO ARROYO HUINGANCO, HUARACO- ETAPA II	HUARACO HUINGANCO	5951-002932/2014	30-68445816-3 SERVICIOS S.R.L.	241	1.166.850,03	0,00	0,00	100,00	1.166.850,03	FINALIZADA	SIN RECEPCIÓN PROVISORIA
04-0059	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DESCARGA PLUVIOALUVIONAL-CENTENARIO- ETAPA II	CENTENARIO	5951-002793/2014	30-70912630-6 SERVIOBRAS S.R.L.	242	1.798.993,52	0,00	0,00	100,00	1.798.993,52	FINALIZADA	FINALIZADA
04-0060	REACONDICIONAMIENTO CANALES Y DESAGÜES- ZONA NORTE	BARRANCAS BUTA RANQUIL CHORRIACA CHOS MALAL	5951-002990/2014	30-70912630-6 SERVIOBRAS S.R.L.	243	1.487.308,54	0,00	0,00	100,00	1.487.308,54	FINALIZADA	RECEP PROV

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0061	REACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS EN CANAL PLUVIOALUVIONAL PRIMEROS CONSTITUYENTES	CHOS MALAL	5951-002435/2014	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	244	4.128.741,97	0,00	0,00	10,30	425.260,42	PARALIZADA	PARALIZADA
04-0062	DESEMBANQUE Y DEFENSA DEL RIO NEUQUEN ENTRE Aº HUARACO Y Aº TORREON	ANDACOLLO	5951-003523/2015	30-70912630-6 SERVIOBRAS S.R.L.	245	881.288,90	0,00	0,00	100,00	881.288,90	FINALIZADA	CON RESEPCIÓN DEFINITIVA
04-0063	DESEMBANQUE Y DEFENSA DEL RIO NEUQUEN ENTRE ARROYO HUARACO Y ARROYO TORREON- ETAPA II	ANDACOLLO	5951-003553/2015	30-70912630-6 SERVIOBRAS S.R.L.	246	4.539.463,42	0,00	0,00	100,00	4.539.463,42	FINALIZADA	CON RESEPCIÓN DEFINITIVA
04-0064	LIMPIEZA Y DESMALEZADO DE DESAGÜES EN PLOTTIER	PLOTTIER	5951-003598/2015	30-70999893-1 CONSTRUCTORA LIMAY S.A.	247	1.867.606,83	0,00	0,00	100,00	1.867.606,83	FINALIZADA	CON RESEPCIÓN PROVISORIA
04-0065	REACONDICIONAMIENTO OBRAS HIDRAULICAS CANAL LOS MAITENES	CHOS MALAL	5951-003715/2015	30-99916178-9 CHOS MALAL - MUNICIPALIDAD DE	248	361.422,48	0,00	0,00	100,00	361.422,48	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
04-0066	LIMPIEZA Y DESEMBANQUE CANAL PRINCIPAL	AÑELO	5951-004309/2016	30-70999893-1 CONSTRUCTORA LIMAY S.A.	250	1.842.378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN
04-0067	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ARROYO DURÁN	NEUQUEN	7720-000041/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	EN TRÁMITE DE APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
04-0068	REACTIVACION, SISTEMATIZACION Y SANEAMIENTO DEL ARROYO DURÁN	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0069	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN EL SAUCE	EL SAUCE	7700-000156/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
04-0070	APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL Aº LIUCO	TRICAO MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO/ SIN FINANCIACIÓN
04-0071	ZONA DE EXPACION Y RETENCION- ETAPA I	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0072	PUENTES AV. OLASCOAGA ESTE Y OESTE	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0073	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN LOS MICHES	LOS MICHES	7700-000247/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0074	DEFENSA CONTRA EROSIÓN ESCUELA Nº 262 GUAÑACOS	GUAÑACOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0075	OBRA DE TOMA SOBRE RÍO LIMAY Y TRAMO HASTA COLECTOR III + ALCANTARILLA CALLE CATAN LIL	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0076	CANAL LOS MAITENES - CHOS MALAL - ADECUACIÓN DE LA SECCIÓN - ETAPA I	CHOS MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0077	OBRA DE DESCARGA Y TRAMO HASTA PUENTE S/ CALLE RÍO NEGRO Y RECTIFICACIÓN CANAL ISLA 132	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0078	TRAMO DESDE EL PUENTE CALLE RÍO NEGRO HASTA CALLE PAMPA (EXCLUYE OBRA 2 S/ AV. OLASCOAGA	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0079	CANAL LOS MAITENES - CHOS MALAL - ADECUACIÓN DE LA SECCIÓN - ETAPA II	CHOS MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0080	DESAGÜE PLUVIAL CALLE SAN MARTÍN - INDEPENDENCIA, ENTRE SALTA Y MIGUEL A. CAMINO	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0081	TRAMO DESDE CALLE PAMPA HASTA CALLE GATICA Y PUENTE SOBRE CALLE LEGUIZAMÓN	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0082	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN BUTA RANQUIL	BUTA RANQUIL	7700-000221/2016	30-67255685-2 MUNICIPALIDAD DE BUTA RANQUIL	2594	347.740,00	0,00	0,00	20,00	69.548,00	EN EJECUCIÓN	
04-0083	ENTUBAMIENTO DESAGÜE TRONADOR TRAMO RICHIERI Aº VILLA MARÍA DESDE CALLE TRONADOR HASTA SU DESEMBOCADURA	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0084	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN TAQUIMILÁN	TAQUIMILAN	7700-000252/2016	30-67254590-7 TAQUIMILAN - MUNICIPALIDAD	2613	387.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
04-0085	TRAMO DESDE CALLE GATICA HASTA PUENTE CALLE IGNACIO RIVA Y PUENTE SOBRE CALLE IGNACIO RIVA	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0086	DESAGÜE PLUVIAL CAYASTA BARRIO SAN LORENZO NORTE	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0087	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE BARRANCAS	BARRANCAS	7700-000246/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
04-0088	CUENCA PLUVIOALUVIONAL ASENTAMIENTO 7 DE MAYO	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0089	IGNACIO RIVA- SAAVEDRA ZONA DE EXPANSIÓN Y RETENCIÓN (ETAPA II)	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0090	TRAMO SAAVEDRA - COLECTOR III	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0091	MEJORAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DEL COLECTOR DEL DRENAJE 3 (SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE LIMAY INFERIOR)	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0092	OBRAS DE DEFENSA Y AZUDES EN CUENCA XIV ESTE	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0093	DEFENSAS PLUVIOALUVIONALES CUENCA XVI ETAPA I	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0094	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE VARVARCO	VARVARCO	7700-000250/2016	30-67254262-2 COMISIÓN DE FOMENTO VARVARCO	2629	150.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0095	COLECTORES PLUVIALES RINCÓN DE LOS SAUCES - ETAPA II	RINCÓN DE LOS SAUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0096	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN CHOS MALAL	CHOS MALAL	7700-000245/2016	30-99916178-9 CHOS MALAL - MUNICIPALIDAD DE	2630	484.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0097	SISTEMATIZACIÓN TRAMO INFERIOR Aº QUILLAHUE - MOQUEHUE	MOQUEHUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0098	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN GUAÑACOS	GUAÑACOS	7700-000251/2016	20-29515682-2 GUAÑACOS	2615	207.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0099	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN ANDACOLLO	ANDACOLLO	7700-000244/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0100	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN EL CHOLAR	EL CHOLAR	7700-000294/2016	30-67258257-8 MUNICIPALIDAD DE EL CHOLAR	2695	388.950,00	0,00	0,00	20,00	77.790,00	EN EJECUCIÓN	
04-0101	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN LAS OVEJAS	LAS OVEJAS	7700-000290/2016	30-99929291-3 LAS OVEJAS - COMISION MUNICIPAL	2617	70.650,00	0,00	0,00	20,00	14.130,00	EN EJECUCIÓN	
04-0102	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN EL SAUCE DE COYUCO - COCHICO	COYUCO COCHICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0103	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DE VILLA CURI LEUVU	VILLA CURI LEUVU	7700-000305/2016	30-67254415-3 VILLA CURI LEUVU - COMISION DE FOMENTO	2618	307.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0104	RED DE DESAGÜES PLUVIOALUVIONALES SECTOR 2 - CUENCAS 3,5,6 Y 7	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN



Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0105	RED DE DESAGÜES PLUVIOALUVIONALES SECTOR 3 - CUENCAS 8 Y 9	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0106	REACONDICIONAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL PASO AGUERRE MARGEN DERECHA PICÚN LEUFÚ	PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / UCAR
04-0107	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DE VALLE INFERIOR DEL RÍO LIMAY (ETAPA I) ARROLLITO- SENILLOSA	SENILLOSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0108	RED DE DESAGUES PLUVIOALUVIONALES SECTOR 1 CUENCAS 1, 2, 4 Y 10	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0109	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL DE BOMBEO LA PICACITA (ETAPA I)	PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0110	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO EL HUECÚ - TAQUIMILÁN Y SANTO TOMÁS	EL HUECU SANTO TOMAS TAQUIMILAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	SIN FINANCIACIÓN
04-0111	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN TRICAO MALAL	TRICAO MALAL		30-99929314-6 MUNICIPALIDAD DE TRICAO MALAL	2696	310.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0112	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN EL VALLE MEDIO DEL A° PICÚN LEUFÚ, PASO AGUERRE	PASO AGUERRE	7700-000306/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	
04-0113	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CANALES Y DRENAJES EN HUINGANCO - AÑO 2016	HUINGANCO	7700-000318/2016	30-99927691-8 HUINGANCO MUNICIPALIDAD	2619/1	157.950,00	0,00	0,00	70,00	110.565,00	EN EJECUCIÓN	
04-0114	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN EL HUECÚ	EL HUECU	7700-000350/2016	30-99929277-8 MUNICIPALIDAD EL HUECU	2736	160.825,00	0,00	0,00	20,00	32.165,00	EN EJECUCIÓN	
04-0115	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS DRENAJES DE PIEDRA DEL ÁGUILA	PIEDRA DEL AGUILA	7700-000351/2016	30-67265105-7 MUNICIPALIDAD DE PIEDRA DEL ÁGUILA	2738	80.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0116	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN OCTAVIO PICO	OCTAVIO PICO	7700-000354/2016	30-71097195-8 COMISIÓN DE FOMENTO OCTAVIO PICO	2737	306.900,00	0,00	0,00	20,00	61.380,00	EN EJECUCIÓN	
04-0117	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ARROYO DURÁN	NEUQUEN	7720-000041/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0118	LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE DESAGÜE NECOCHEA	NEUQUEN	7720-000217/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0119	PLAN DE LIMPIEZA ÁREAS DE RIESGO DE INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE LONCOPUÉ - ARROYO BUTA MALLÍN - ETAPA I	LONCOPUE	7700-000480/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	
04-0120	PLAN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE RIESGO DE INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE CHOS MALAL	CHOS MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
04-0121	PLAN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE RIESGO DE INUNDACIONES EN LAS OVEJAS - ARROYO LA BODEGA	LAS OVEJAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	
04-0122	CONSTRUCCIÓN OBRA DE ARTE Y REFUERZO DE BANQUINAS	PICUN LEUFU	7720-002353/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE LICITACIÓN	
04-0123	?PLAN DE SISTEMATIZACION Y MANTENIMIENTO ÁREAS DE RIESGO DE INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES ? ARROYO POCAHULLO, CALBUCO Y TRABUNCO?	SAN MARTIN DE LOS ANDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0124	PERFILADO Y REACONDICIONAMIENTO CANAL PRINCIPAL ARROYITO	ARROYITO	7720-000328/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
04-0125	READECUACIÓN Y DESEMBANQUE DEL CANAL PRINCIPAL DE RIEGO DE RINCÓN COLORADO	OCTAVIO PICO	7720-000316/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
04-0126	BOMBEO PARA RIEGO-COLONIA NUEVA ESPERANZA-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	NEUQUEN	7720-000315/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
04-0127	LIMPIEZA EN AMBAS MARGENES DEL CANAL PRINCIPAL MICRO REGIÓN AÑELO	AÑELO	7720-000314/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
04-0128	REACONDICIONAMIENTO CANALES Y DESAGÜES - LOCALIDADES VARIAS	EL SAUCE NAHUEVE PASO AGUERRE PUENTE PICUN LEUFU VILLA CURI LEUVU	7720-000319/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
04-0129	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN VISTA ALEGRE	VISTA ALEGRE NORTE VISTA ALEGRE SUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
04-0130	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJES EN VILLA DEL NAHUEVE	NAHUEVE	7700-000433/2016	30-71090387-1 ASOCIACIÓN DE FOMENTO RURAL VILLA DEL NAHUEVE	2718	89.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0131	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN VILLA PUENTE PICUN LEUFU	PUENTE PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	
04-0132	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN SENILLOSA	SENILLOSA	7700-000438/2016	30-99916130-4 MUNICIPALIDAD DE SENILLOSA	2733	232.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0133	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJES EN SAUZAL BONITO	SAUZAL BONITO	7700-000452/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0134	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	7700-000606/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	
04-0135	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJE EN RINCON DE LOS SAUCES	RINCON DE LOS SAUCES	7700-000437/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0136	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJE EN QUILI MALAL	QUILI MALAL	7700-000436/2016	33-67258158-9 COMISIÓN DE FOMENTO DE QUILI MALAL	2734	194.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0137	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN PLOTTIER	PLOTTIER	7700-000604/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	
04-0138	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN PICÚN LEUFÚ	PICUN LEUFU	7700-000599/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0139	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN MARIANO MORENO	MARIANO MORENO	7700-000597/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	
04-0140	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN MANZANO AMARGO	MANZANO AMARGO	7700-000547/2016	30-67262571-4 COMISION DE FOMENTO DE MANZANO AMARGO	2829	99.875,00	0,00	0,00	20,00	19.975,00	EN EJECUCIÓN	
04-0141	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN LONCOPUE	LONCOPUE	7700-000603/2016	30-00000030-0 MUNICIPALIDAD DE LONCOPUE	2887	150.240,00	0,00	0,00	20,00	30.048,00	EN EJECUCIÓN	
04-0142	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN LAS LAJAS	LAS LAJAS	7700-000602/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	
04-0143	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN LAS COLORADAS	LAS COLORADAS	7700-000434/2016	30-99929338-3 MUNICIPALIDAD DE LAS COLORADAS	2739	89.325,00	0,00	0,00	20,00	17.865,00	EN EJECUCIÓN	
04-0144	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN EL SAUCE	EL SAUCE	7700-000156/2016	30-67265273-8 COMISIÓN DE FOMENTO EL SAUCE	2535	406.137,50	0,00	0,00	20,00	81.227,50	EN EJECUCIÓN	
04-0145	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJES EN COVUNCO ABAJO	COVUNCO ABAJO	7700-000435/2016	30-67261042-3 COVUNCO ABAJO - COMISION DE FOMENTO	2735	165.650,00	0,00	0,00	20,00	33.130,00	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0146	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN CHORRIACA	CHORRIACA	7700-000439/2016	30-67254330-0 CHORRIACA - COMISIÓN DE FOMENTO	2741	89.775,00	0,00	0,00	20,00	17.955,00	EN EJECUCIÓN	
04-0147	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN BAJADA DEL AGRIO	BAJADA DEL AGRIO	7700-000600/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	
04-0148	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN ALUMINÉ	ALUMINE	7700-000600/2016	30-99927486-9 ALUMINE - MUNICIPALIDAD	2837	95.700,00	0,00	0,00	20,00	19.140,00	EN EJECUCIÓN	

**Cantidad de registros: 148**