

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código:

Denominación:

Expediente:

Localidad:

AÑELO

Estado:

EN EJECUCIÓN - FINALIZADA -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0009	EDIFICIO MUNICIPAL	AÑELO	7420-000088/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 1240/16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2016.
11-0010	DELIMITACIÓN Y PAVIMENTO URBANO	AÑELO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0109	RED DE DESAGÜES CLOACALES ETAPA3	AÑELO	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	510.931,58	0,00	0,00	99,70	509.413,08	FINALIZADA	
11-0111	ELECTRIFICACIÓN BARRIO LA ESPERANZA	AÑELO	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	230.090,00	0,00	0,00	100,00	230.090,00	FINALIZADA	
11-0446	NUEVO HOSPITAL DE AÑELO	AÑELO		00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS	*	38.905.918,00	0,00	0,00	63,53	24.718.175,00	EN EJECUCIÓN	

Cantidad de registros: 5