

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Reporte de Obras

### Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: CUTRAL CO Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0500	MEJORAMIENTOS HABITACIONALES	CUTRAL CO	4300-006622/2011	00-00000020-0 MUNICIPALIDAD DE CUTRAL CO	508/12	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0502	EXTENSIONES DE REDES DE GAS	CUTRAL CO	4300-006622/2011	00-00000020-0 MUNICIPALIDAD DE CUTRAL CO	508/12	503.394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0503	35 VIVIENDAS DIPERSAS	CUTRAL CO	4300-006622/2011	00-00000020-0 MUNICIPALIDAD DE CUTRAL CO	508/12	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0507	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE GAS EN OESTE BARRIO LIBERTADOR SAN MARTÍN, NEHUENCHE Y BRENTANA	CUTRAL CO	4328-000030/2010	00-00000020-0 MUNICIPALIDAD DE CUTRAL CO	*	3.000.000,00	0,00	0,00	64,42	1.932.669,68	EN EJECUCIÓN	RESOLUCIÓN 217 DEL 17/03/2010

Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
Obra	1	10/2016	64,42	1.932.669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.669,68			0,00		1.932.669,68
TOTALES			64,42	1.932.669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.669,68	0	0,00	1.932.669,68		

Cantidad de registros: 4