S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: SENILLOSA Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0385	BOULEVARD LOS AROMOS	SENILLOSA	5820-000888/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	837.000,00	0,00	0,00	100,00	837.000,00	en ejecución	
11-0386	PASEO DE LA SALUD	SENILLOSA	5820-000888/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	964.500,00	0,00	0,00	8,56	82.588,83	en ejecución	
11-0389	ELECTRIFICACION PARA LA ZONA DE ARROYITO	SENILLOSA	5820-0000893/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0428	VESTUARIOS PISTA DE PATÍN	SENILLOSA	5820-001324/2016	00-00000000-0 MUNICIPIO	240/16	1.200.000,00	0,00	0,00	30,00	360.000,00	en ejecución	DECRETO № 240/16 DEL 11/03/16 // PLAZO 180 DÍAS
11-0431	CIERRE PERIMETRAL CIUDAD DEPORTIVA	SENILLOSA	7420-000116/2016	30-99916130-4 MUNICIPALIDAD DE SENILLOSA	*	1.011.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	DECRETO № 1006/16 DEL 25 DE JULIO DE 2016.

Cantidad de registros: 5