

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Reporte de Obras

### Filtros

Código: Denominación: E2 Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

| Cód.    | Denominación  | Localidad | Expediente       | Proveedor  | Nro. Cont. | Monto Cont.  | Alter.     | Red. Prec. | % Certif. | \$ Certif.   | Estado       | Detalle   |
|---------|---|-----------|------------------|--|------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|---|
| 01-0051 | REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2                 | NEUQUEN   | 5902-006347/2013 | 30-71224778-5<br>MAPIVIAL EQUIPOS S.R.L.                               | 22/13      | 1.511.402,46 | 0,00       | 0,00       | 100,00    | 1.511.402,46 | FINALIZADA   | RECEPCION PROVISORIA ACTA 21/07/14<br>APROBADA POR RES 578/14 (16/09/14)<br>RECEPCION DEFINITIVA ACTA 24-08-15<br>APROBADA POR RES Nº 665/15 (09-10-15) |
| 01-0081 | REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2/2014            | NEUQUEN   | 5902-007553/2013 | 30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.                          | 11/14      | 1.741.296,60 | 0,00       | 0,00       | 100,00    | 1.741.296,60 | FINALIZADA   | RECEPCION PROVISORIA ACTA 03/12/14<br>APROBADA POR RES. Nº 169/15 (27/03/15).-  |
| 01-0271 | REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2 - ETAPA II/2014 | NEUQUEN   | 5902-009722/2014 | 30-71224778-5<br>MAPIVIAL EQUIPOS S.R.L.                               | 20/14      | 2.154.047,50 | 0,00       | 0,00       | 100,00    | 2.154.047,50 | FINALIZADA   | RECEPCION PROVISORIA ACTA 29-05-15<br>APROBADA POR RES. Nº 591/15 (11-09-15)  |
| 01-0307 | REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2-ETAPA I/2015    | NEUQUEN   | 5902-011541/2015 | 30-71224778-5<br>MAPIVIAL EQUIPOS S.R.L.                               | 05/15      | 2.274.806,40 | 0,00       | 0,00       | 100,00    | 2.274.806,40 | FINALIZADA   | RECEPCION PROVISORIA EN TRAMITE.-   |
| 01-0325 | REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2 - ETAPA II/2015 | NEUQUEN   | 5902-013249/2015 | 30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.   | 23/15      | 2.296.766,25 | 0,00       | 0,00       | 100,00    | 2.296.766,25 | FINALIZADA   | FINALIZADA  |
| 01-0347 | REPARACIONES EN REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE - SECTOR E2 - ETAPA I/2016  | NEUQUEN   | 5902-015456/2016 | 30-71229170-9 OMEGA MLP SRL - CN SAPAG SACCFFII Y E -900 VIVIENDAS UTE | 07/16      | 1.419.410,16 | 706.705,08 | 0,00       | 47,48     | 1.009.470,99 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN  |

Cantidad de registros: 6