

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Reporte de Obras

### Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0017	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN PATRICIO DEL CHAÑAR LOTE Nº 1: CANAL PRINCIPAL DEL RÍO Y BARRAGÁN (17.647 M).	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	4300-008775/2012	30-61199512-8 CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE S.A. (CEOSA)	1273825	99.619.855,91	0,00	0,00	94,33	93.969.149,17	EN EJECUCIÓN	CONVENIO SELLADO 27-1-14 SIN ACTA DE INICO DE OBRA
04-0018	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN PATRICIO DEL CHAÑAR LOTE 2 CANAL PRINCIPAL DEL DIQUE (2.235 M), CANAL SECUNDARIO NORTE (11.060 M), REEMPLAZO DE COMPUERTAS EN CANAL SECUNDARIO SUR Y CANALES DE DESAGÜE Y DRENAJE (2.500 M).	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	4300-008775/2012	30-71428974-4 C.N.SAPAG S.A.C.C.F.I.I. Y E. - RJ INGENIERIA S.A. - UTE	XXX	91.677.517,22	0,00	0,00	83,53	76.582.674,46	EN EJECUCIÓN	
04-0073	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN LOS MICHES	LOS MICHES	7700-000247/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0082	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN BUTA RANQUIL	BUTA RANQUIL	7700-000221/2016	30-67255685-2 MUNICIPALIDAD DE BUTA RANQUIL	2594	347.740,00	0,00	0,00	20,00	69.548,00	EN EJECUCIÓN	
04-0094	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE VARVARCO	VARVARCO	7700-000250/2016	30-67254262-2 COMISIÓN DE FOMENTO VARVARCO	2629	150.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0096	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN CHOS MALAL	CHOS MALAL	7700-000245/2016	30-99916178-9 CHOS MALAL - MUNICIPALIDAD DE	2630	484.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0098	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN GUAÑACOS	GUAÑACOS	7700-000251/2016	20-29515682-2 GUAÑACOS	2615	207.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0099	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN ANDACOLLO	ANDACOLLO	7700-000244/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0100	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN EL CHOLAR	EL CHOLAR	7700-000294/2016	30-67258257-8 MUNICIPALIDAD DE EL CHOLAR	2695	388.950,00	0,00	0,00	20,00	77.790,00	EN EJECUCIÓN	
04-0101	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN LAS OVEJAS	LAS OVEJAS	7700-000290/2016	30-99929291-3 LAS OVEJAS - COMISION MUNICIPAL	2617	70.650,00	0,00	0,00	20,00	14.130,00	EN EJECUCIÓN	
04-0102	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN EL SAUCE DE COYUCO - COCHICO	COYUCO COCHICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0103	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DE VILLA CURI LEUVU	VILLA CURI LEUVU	7700-000305/2016	30-67254415-3 VILLA CURI LEUVU - COMISION DE FOMENTO	2618	307.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0111	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN TRICAO MALAL	TRICAO MALAL		30-99929314-6 MUNICIPALIDAD DE TRICAO MALAL	2696	310.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0113	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CANALES Y DRENAJES EN HUINGANCO - AÑO 2016	HUINGANCO	7700-000318/2016	30-99927691-8 HUINGANCO MUNICIPALIDAD	2619/1	157.950,00	0,00	0,00	70,00	110.565,00	EN EJECUCIÓN	
04-0114	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN EL HUECÚ	EL HUECU	7700-000350/2016	30-99929277-8 MUNICIPALIDAD EL HUECU	2736	160.825,00	0,00	0,00	20,00	32.165,00	EN EJECUCIÓN	
04-0115	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS DRENAJES DE PIEDRA DEL ÁGUILA	PIEDRA DEL AGUILA	7700-000351/2016	30-67265105-7 MUNICIPALIDAD DE PIEDRA DEL ÁGUILA	2738	80.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0116	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN OCTAVIO PICO	OCTAVIO PICO	7700-000354/2016	30-71097195-8 COMISIÓN DE FOMENTO OCTAVIO PICO	2737	306.900,00	0,00	0,00	20,00	61.380,00	EN EJECUCIÓN	
04-0117	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ARROYO DURÁN	NEUQUEN	7720-000041/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0123	?PLAN DE SISTEMATIZACION Y MANTENIMIENTO ÁREAS DE RIESGO DE INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES ? ARROYO POCAHULLO, CALBUCO Y TRABUNCO?	SAN MARTIN DE LOS ANDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0130	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJES EN VILLA DEL NAHUEVE	NAHUEVE	7700-000433/2016	30-71090387-1 ASOCIACIÓN DE FOMENTO RURAL VILLA DEL NAHUEVE	2718	89.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0132	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN SENILLOSA	SENILLOSA	7700-000438/2016	30-99916130-4 MUNICIPALIDAD DE SENILLOSA	2733	232.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0133	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJES EN SAUZAL BONITO	SAUZAL BONITO	7700-000452/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0135	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJE EN RINCON DE LOS SAUCES	RINCON DE LOS SAUCES	7700-000437/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0136	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJE EN QUILI MALAL	QUILI MALAL	7700-000436/2016	33-67258158-9 COMISIÓN DE FOMENTO DE QUILI MALAL	2734	194.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0138	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN PICÚN LEUFÚ	PICUN LEUFU	7700-000599/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0140	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN MANZANO AMARGO	MANZANO AMARGO	7700-000547/2016	30-67262571-4 COMISION DE FOMENTO DE MANZANO AMARGO	2829	99.875,00	0,00	0,00	20,00	19.975,00	EN EJECUCIÓN	
04-0141	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN LONCOPUE	LONCOPUE	7700-000603/2016	30-00000030-0 MUNICIPALIDAD DE LONCOPUE	2887	150.240,00	0,00	0,00	20,00	30.048,00	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0143	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN LAS COLORADAS	LAS COLORADAS	7700-000434/2016	30-99929338-3 MUNICIPALIDAD DE LAS COLORADAS	2739	89.325,00	0,00	0,00	20,00	17.865,00	EN EJECUCIÓN	
04-0144	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN EL SAUCE	EL SAUCE	7700-000156/2016	30-67265273-8 COMISIÓN DE FOMENTO EL SAUCE	2535	406.137,50	0,00	0,00	20,00	81.227,50	EN EJECUCIÓN	
04-0145	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJES EN COVUNCO ABAJO	COVUNCO ABAJO	7700-000435/2016	30-67261042-3 COVUNCO ABAJO - COMISION DE FOMENTO	2735	165.650,00	0,00	0,00	20,00	33.130,00	EN EJECUCIÓN	
04-0146	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN CHORRIACA	CHORRIACA	7700-000439/2016	30-67254330-0 CHORRIACA - COMISIÓN DE FOMENTO	2741	89.775,00	0,00	0,00	20,00	17.955,00	EN EJECUCIÓN	
04-0148	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN ALUMINE	ALUMINE	7700-000600/2016	30-99927486-9 ALUMINE - MUNICIPALIDAD	2837	95.700,00	0,00	0,00	20,00	19.140,00	EN EJECUCIÓN	

**Cantidad de registros: 32**