

# S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## Reporte de Obras

### Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0001	DESTACAMENTO POLICIAL CON VIVIENDA	AGUADA SAN ROQUE	5820-000838/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	911.645,00	0,00	0,00	95,84	873.731,22	EN EJECUCIÓN	
11-0002	CENTRO CULTURAL - I ETAPA	ALUMINE	5820-000781/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	2.992.155,00	0,00	0,00	76,58	2.291.371,00	EN EJECUCIÓN	
11-0003	PAVIMENTO, DELIMITACIÓN E INGRESOS	ALUMINE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0004	ALBERGUE ESTUDIANTEL	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0005	PAVIMENTO URBANO	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0006	READECUACIÓN DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	ANDACOLLO	5820-000778/2014	30-99916185-1 ANDACOLLO - MUNICIPALIDAD DE	*	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 1372/2014 DEL 10 DE JULIO DE 2014.
11-0007	TAMBO Y FÁBRICA DE QUESO DE CABRA	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0008	CONSTRUCCIÓN CORDÓN CUNETA Y VEREDAS	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0009	EDIFICIO MUNICIPAL	AÑELO	7420-000088/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 1240/16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2016.
11-0010	DELIMITACIÓN Y PAVIMENTO URBANO	AÑELO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0011	RED CLOACAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO	BARRANCAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0012	PAVIMENTO URBANO	BARRANCAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0013	TAMBO Y FÁBRICA DE QUESO DE CABRA	BUTA RANQUIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0014	INSTALACIÓN Y CONDUCCIÓN DE OBRAS DE GAS, AGUA POTABLE Y CLOACAS	CAVIAHUE	7810-000719/2016	30-67258059-1 CAVIAHUE-COPAHUE MUNICIPALIDAD	405/16	2.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 241/16 DEL 11/03/16
11-0015	SALÓN COMUNITARIO	CHORRIACA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0016	PAVIMENTACION	CHOS MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0017	CAMPUS UNIVERSITARIO Y DEPORTIVO DEL NORTE NEUQUINO	CHOS MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0018	TAMBO Y FÁBRICA DE QUESO DE CABRA	CHOS MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0019	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO	COVUNCO ABAJO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0020	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	COYUCO COCHICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0021	EXTENSIÓN ACUEDUCTO BARRIO PICHACHÉN	EL CHOLAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0022	TAMBO Y FÁBRICA DE QUESO DE CABRA	EL CHOLAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0023	RED DE AGUA POTABLE	EL HUECU	5820-000614/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0024	NUEVA RED CLOACAL Y NEXOS EN BARRIO DON JAIME Y 26 VIVIENDAS	EL HUECU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0025	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	EL SAUCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0026	TERMINACIÓN DE EDIFICIO COMISIÓN DE FOMENTO	GUAÑACOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0027	I ETAPA RED DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA	GUAÑACOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0028	NUEVO EDIFICIO PUESTO SANITARIO CHARRA RUCA	HUINGANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0029	DEFENSA C/ EROSIÓN RÍO CHIMEHUIN - I ETAPA	JUNIN DE LOS ANDES	5800-000803/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	2.000.000,00	0,00	0,00	61,99	1.239.758,17	EN EJECUCIÓN	
11-0030	PLANTA TRATAMIENTO/RED CLOACAL	LAS COLORADAS	5820-000545/2013	30-99929338-3 MUNICIPALIDAD DE LAS COLORADAS	*	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 2043/2013 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2013.
11-0031	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y VEREDAS	LAS COLORADAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0032	PLANTA POTABILIZADORA - II ETAPA	LAS COLORADAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0033	POSTA SANITARIA COSTA DE CATAN LIL	LAS COLORADAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0034	PAVIMENTO URBANO	LAS LAJAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0035	MUSEO PALEONTOLÓGICO	LAS LAJAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0036	RED DE AGUA POTABLE BARRIO CORFONE	LAS OVEJAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0037	NUEVA RED CLOACAL BARRIO RISCOS BAYOS	LAS OVEJAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0038	AMPLIACIÓN RED CLOACAL BARRIO ESPERANZA	LONCOPIE	5800-000788/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	900.000,00	0,00	0,00	47,38	426.433,44	EN EJECUCIÓN	
11-0039	RED DE AGUA POTABLE Y CISTERNA DE ALMACENAMIENTO	LOS CHIHUIDOS	5800-001029/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.109.222,00	0,00	0,00	81,10	899.582,66	EN EJECUCIÓN	
11-0040	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	LOS CHIHUIDOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0041	SISTEMA DE AGUA POTABLE	MARIANO MORENO	5800-000901/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	2.900.000,00	0,00	0,00	97,71	2.833.553,84	EN EJECUCIÓN	
11-0042	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	OCTAVIO PICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0043	TERMINACIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL	PASO AGUERRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0044	REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PICUN LEUFU	5800-000886/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	5.400.000,00	0,00	0,00	85,50	4.617.237,11	EN EJECUCIÓN	
11-0045	AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL	PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0046	FORESTACIÓN PERILAGO	PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0047	REMODELACIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL	PIEDRA DEL AGUILA		00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.751.913,40	0,00	0,00	86,46	1.514.753,83	EN EJECUCIÓN	
11-0048	PAVIMENTACIÓN ACCESO NUEVO HOSPITAL	PIEDRA DEL AGUILA	7800-000076/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0049	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	PIEDRA DEL AGUILA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0050	REACONDICIONAMIENTO DEL CEMENTERIO	PIEDRA DEL AGUILA		00-00000000-0 MUNICIPIO	404/16	1.212.817,00	0,00	0,00	30,00	363.845,10	EN EJECUCIÓN	DECRETO 404/16 DEL 06/04/16
11-0051	PAVIMENTACIÓN URBANA	PLAZA HUINCUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0052	REFACCIÓN EXCINE RUCA LIHUE	PLAZA HUINCUL	5800-0001418/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0053	AMPLIACIÓN MUSEO CARMEN FUNES	PLAZA HUINCUL		00-00000000-0 MUNICIPIO	*	2.600.000,00	0,00	0,00	98,03	2.548.718,78	EN EJECUCIÓN	
11-0054	READECUACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0055	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	QUILI MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0056	NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD	RAMON M CASTRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0057	CERCO PERIMETRAL ESCUELA Nº 215	RAMON M CASTRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0058	CERCO PERIMETRAL BASURERO MUNICIPAL	RINCON DE LOS SAUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0059	READECUACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0060	NUEVO EDIFICIO MULTIFUNCIÓN DE USO CÍVICO	SANTO TOMAS	5820-000862/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	2.500.000,00	0,00	0,00	78,41	1.960.220,56	EN EJECUCIÓN	
11-0061	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	SAUZAL BONITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0062	PAVIMENTO CALLE CÓRDOBA	SENILLOSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0063	PAVIMENTO BARRIO UNIÓN	SENILLOSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0064	NUEVAS OFICINAS Y TALLERES DE OBRAS PÚBLICAS	SENILLOSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0065	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ARROYITO	SENILLOSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0066	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL	SENILLOSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0067	NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	TRICAO MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0068	CAPTACIÓN DE VERTIENTE Y AMPLIACIÓN RED DE AGUA	TRICAO MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0069	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0070	NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE AQUIHUECÓ	VILLA CURI LEUVU		00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.300.000,00	0,00	0,00	30,92	402.023,53	FINALIZADA	
11-0071	NUEVO EDIFICIO SALÓN COMUNITARIO	VILLA CURI LEUVU	5800-001205/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	803.422,00	0,00	0,00	0,00	2,00	EN EJECUCIÓN	
11-0072	NUEVO DESTACAMENTO POLICIAL	VILLA CURI LEUVU	5800-001264/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	950.758,87	0,00	0,00	71,82	682.882,55	EN EJECUCIÓN	
11-0073	NUEVA SALA APÍCOLA	NAHUEVE	5820-000537/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	850.000,00	0,00	0,00	93,54	795.056,00	EN EJECUCIÓN	
11-0074	FORESTACIÓN PERILAGO	VILLA EL CHOCON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0075	MEJORA DE MUSEO Y CIRCUITO PALEONTOLÓGICO	VILLA EL CHOCON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0076	NUEVA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	VILLA EL CHOCON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0077	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE - I ETAPA	VILLA TRAFUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0078	NUEVO DESTACAMENTO POLICIAL CON VIVIENDA	VILLA TRAFUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0079	REFACCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES MUNICIPAL	VILLA TRAFUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0080	REFACCIONES POLIDEPORTIVO	VILLA TRAFUL	5820-000527/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	320.000,00	0,00	0,00	92,81	296.985,00	EN EJECUCIÓN	
11-0081	PLANTA DESAGUES CLOACALES	VISTA ALEGRE NORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0082	PREDIO FERIA AGRÍCOLA GANADERO DEL NORTE NEUQUINO	CHOS MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0083	NUEVO EDIFICIO COMUNAL COYUCO COCHICO	COYUCO COCHICO	5800-001053/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	699.862,75	0,00	0,00	56,92	398.390,30	EN EJECUCIÓN	
11-0084	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA EL BARRIO PICHACHÉN	EL CHOLAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0085	RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN: REPAVIMENTACIÓN, BACHEO FLEXIBLE Y DESOBTURACIÓN DE DESAGUES ENTUBADOS.	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0086	REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED CLOACAL DEL BARRIO NUEVO LIMAY	PIEDRA DEL AGUILA	5820-001048/2015	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	850.250,00	0,00	0,00	58,00	493.145,00	EN EJECUCIÓN	
11-0087	RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO NUEVO LIMAY	PIEDRA DEL AGUILA	5820-001048/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 0682/2015 DEL 07 DE ABRIL 2015.
11-0088	REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN RED CLOACAL DEL BARRIO JARDÍN	PIEDRA DEL AGUILA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0089	REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN REDL CLOACAL SECTOR BARRIO CENTRO ESTE	PIEDRA DEL AGUILA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0090	RED CLOACAL BARRIO CHACAY - ETAPA I.	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0091	CORDÓN CUENTA AV. SAN MARTÍN	SENILLOSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0092	PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA TRICAO MALAL	TRICAO MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0093	CANCHA DE FUTBOL SINTETICO EN BARRIO EL CALAFATE	VILLA LA ANGOSTURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0094	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE MOQUEHUE - ETAPA I Y II: CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE RESERVA	VILLA PEHUENIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0095	PORTALES TURISTICOS. ESTE: INFORMES - OESTE: PARQUE TEMATICO Y MUSEO	VILLA TRAFUL	5820-000577/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	400.000,00	0,00	0,00	84,55	338.219,13	EN EJECUCIÓN	
11-0096	PLANTA DE BOMBEO DE LÍQUIDOS CLOACALES Y CAÑERÍA DE IMPULSIÓN	ZAPALA	5800-001533/2015	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	3.698.672,00	0,00	0,00	71,42	2.641.599,65	EN EJECUCIÓN	
11-0097	PLAZA SECA, AREA DE RECREACIÓN	AGUADA SAN ROQUE	7420-0000046/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0098	PAVIMENTO ETAPA A	ALUMINE	5820-000753/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	1.000.000,00	FINALIZADA	
11-0099	SUMINISTRO DE ENERGIA PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	ALUMINE	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	120.596,56	0,00	0,00	100,00	120.596,56	FINALIZADA	
11-0100	ALUMBRADO PÚBLICO COSTANERA RIO ALUMINE	ALUMINE	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	424.607,25	0,00	0,00	75,04	318.610,00	FINALIZADA	
11-0101	RED CLOACAL PUBLICA Y ACOMETIDAS B° PATAGONIA ARGENTINA - ETAPA 3 B	ALUMINE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0102	SUMINISTRO DE ENERGÍA LOTES MUNICIPALES MANZANAS 44 A 57	ALUMINE	5820-000625/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	543.143,79	0,00	0,00	99,79	542.000,00	FINALIZADA	
11-0103	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS PARA MEJORAMIENTOS HABITACIONALES NUEVOS	ANDACOLLO	5820-000597/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	428.400,00	0,00	0,00	100,13	428.974,70	FINALIZADA	
11-0104	CANALES DE DESAGUES PLUVIOALUVIONALES	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0105	CANAL DE DESAGUE PARA RADIO URBANO PARA AFRONTAR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0106	MEJORAMIENTO HABITACIONAL PARA 10 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0107	RED DE GAS NATURAL PARA NUEVAS SOLUCIONES HABITACIONALES	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0108	NUEVA RED DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO CAÑADA DE LAS CABRAS	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0109	RED DE DESAGÜES CLOACALES ETAPA3	AÑELO	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	510.931,58	0,00	0,00	99,70	509.413,08	FINALIZADA	
11-0110	PUESTA EN VALOR PASEO COLECTORA CALLE 01 PRIMERA ETAPA	AÑELO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0111	ELECTRIFICACIÓN BARRIO LA ESPERANZA	AÑELO	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	230.090,00	0,00	0,00	100,00	230.090,00	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0112	MEJORAMIENTO HABITACIONAL PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	BAJADA DEL AGRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0113	PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD. CIERRE DEL CERCO PERIMETRAL.	BAJADA DEL AGRIO	5820-000656/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	60.000,00	0,00	0,00	75,00	45.000,00	FINALIZADA	
11-0114	SUMINISTRO DE ENERGÍA, LOTES MUNICIPALES PTOS P1, P2, P3, P4, P5	BAJADA DEL AGRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0115	MÓDULOS MADRES SOLTERAS	BARRANCAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0116	BAÑOS RURALES EN UN RADIO DE 15 KM DEL EJIDO URBANO	BARRANCAS	5820-000888/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	340.000,00	0,00	0,00	100,00	340.000,00	FINALIZADA	
11-0117	AMPLIACIÓN RED CLOACAL 1º ETAPA	BUTA RANQUIL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	700.000,00	0,00	0,00	100,00	700.000,00	FINALIZADA	
11-0118	CORDÓN CUNETA Y BANQUINA	BUTA RANQUIL	5820-000687/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0119	ILUMINACIÓN EN AV. JAIME DE NEVARES	BUTA RANQUIL	5820-001159/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0120	AMPLIACION RED CLOACAL Bº MARIA AUXILIADORA -2º ETAPA-	BUTA RANQUIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0121	ILUMINACIÓN ARTESANAL COPAHUE	CAVIAHUE	5820-001159/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0122	ILUMINACIÓN CALLE VOLCÁN COPAHUE	CAVIAHUE	5820-001159/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0123	MEJORAMIENTO ABASTECIMIENTO ENERGIA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD	CAVIAHUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0124	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL LOTE0 MUNICIPAL MANZANAS T4,T5A Y T5B	CAVIAHUE	7420-0000048/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0125	SUMINISTRO DE ENERGIA LOTES MUNICIPALES CR2, CR3 Y C2	CAVIAHUE	7420-0000048/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0126	SUMINISTRO DE ENERGIA LOTES MUNICIPALES MANZANAS A3	CAVIAHUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0127	CLOACAS ÁREA RESIDENCIAL TURISTICA	CAVIAHUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0128	RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ESTE DE LA 2º MESETA - ETAPA II	CENTENARIO	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.319.298,52	0,00	0,00	100,00	1.319.298,52	FINALIZADA	
11-0129	RED DE ALCANTARILLADO CLOACAL BARRIO VILLA OBRERA ETAPA I Y II	CENTENARIO	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.766.015,54	0,00	0,00	100,00	1.766.015,54	FINALIZADA	
11-0130	RED DE GAS NATURAL ETAPA VI	CENTENARIO	5820-000935/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	3.847.835,11	0,00	0,00	100,00	3.847.835,11	EN EJECUCIÓN	
11-0131	RED DE GAS NATURAL ETAPA VII	CENTENARIO	5820-000935/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	3- SSOP	1.945.286,00	0,00	0,00	85,75	1.668.104,60	EN EJECUCIÓN	
11-0132	PLAZA INTEGRADORA	CENTENARIO	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	711.462,19	0,00	0,00	100,00	711.462,19	FINALIZADA	
11-0133	PLAYONES DEPORTIVOS EN 4 PLAZAS	CENTENARIO	5820-000656/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	608.827,50	0,00	0,00	100,00	608.827,50	FINALIZADA	
11-0134	SEÑALÉTICA DEL CASCO VIEJO	CENTENARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0135	PAVIMENTO ARTICULADO CALLE BRASIL	CENTENARIO	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	442.164,77	0,00	0,00	100,00	442.164,77	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0136	EJECUCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO DIAGONAL 3 DE FEBRERO	CENTENARIO	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	591.608,60	0,00	0,00	100,00	591.608,60	FINALIZADA	
11-0137	SEÑALÉTICA HORIZONTAL DEL BARRIO SARMIENTO - SECTOR 1	CENTENARIO	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.292.853,65	0,00	0,00	100,00	1.292.853,65	FINALIZADA	
11-0138	COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA CIUDAD	CENTENARIO	5820-000549/2013	30-99916154-1 MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO	1496/13	728.623,11	0,00	0,00	66,38	483.675,88	EN EJECUCIÓN	
11-0139	MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL	CHORRIACA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0140	MEJORAMIENTO HABITACIONAL REPARACION DE 8 VIVIENDAS	CHORRIACA	5800-0001151/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0141	RECAMBIO DE REDES	CHOS MALAL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	560.209,71	0,00	0,00	100,00	560.209,71	FINALIZADA	
11-0142	RED DE AGUA POTABLE NUEVOS LOTEOS ZONA TERMINAL	CHOS MALAL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	736.519,00	0,00	0,00	100,00	736.519,00	FINALIZADA	FINALIZADA
11-0143	AGUA POTABLE LAS VERTIENTES	CHOS MALAL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	922.700,00	0,00	0,00	100,00	922.700,00	FINALIZADA	
11-0144	SENDA PEATONAL 1500 METROS	CHOS MALAL	5820-000625/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	471.023,05	0,00	0,00	100,17	471.806,33	FINALIZADA	
11-0145	PARQUIZACIÓN CANCHA DE FUTBOL Y AMPLIACIÓN PISTA DE ATLETISMO	CHOS MALAL	5820-000672/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	926.677,63	0,00	0,00	43,81	405.966,75	EN EJECUCIÓN	
11-0145	PARQUIZACIÓN CANCHA DE FUTBOL Y AMPLIACIÓN PISTA DE ATLETISMO	CHOS MALAL	5820-000672/2014	30-99916178-9 CHOS MALAL - MUNICIPALIDAD DE	2280/13	926.677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0146	SENDA PEATONAL CALLE DON BOSCO	CHOS MALAL	5820-000672/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	944.643,52	0,00	0,00	100,00	944.633,52	FINALIZADA	
11-0147	SENDA PEATONAL PARQUE LA HOYA	CHOS MALAL	5820-000889/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	1375/14	475.161,36	0,00	0,00	96,33	457.700,00	EN EJECUCIÓN	
11-0147	SENDA PEATONAL PARQUE LA HOYA	CHOS MALAL	5820-000889/2014	30-99916178-9 CHOS MALAL - MUNICIPALIDAD DE	1375/14	475.161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0148	PLAYÓN POLI DEPORTIVO BARRIO DON BOSCO	CHOS MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0149	REFUGIO DE ARREOS RIAL RIO CURI LEUVU TRANSHUMANCIA	CHOS MALAL	5820-000687/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	120.153,23	0,00	0,00	98,72	118.614,70	FINALIZADA	
11-0150	ELECTRIFICACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS	COVUNCO ABAJO	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	210.000,00	0,00	0,00	100,00	210.000,00	FINALIZADA	
11-0151	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE RADIO FM	COVUNCO ABAJO	5820-000687/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	2281/13	110.000,00	0,00	0,00	15,00	16.500,00	EN EJECUCIÓN	
11-0152	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR SOCIAL	COVUNCO ABAJO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0153	PLAYON DEPORTIVO COMUNITARIO	COVUNCO ABAJO	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	212.209,00	0,00	0,00	99,90	212.000,00	FINALIZADA	
11-0154	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A 16 FAMILIAS	COVUNCO ABAJO	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	110.316,00	0,00	0,00	100,00	110.316,00	FINALIZADA	
11-0155	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	COYUCO COCHICO	5820-000672/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0156	REFACCIÓN DE PUESTO DE ATENCIÓN SANITARIA	COYUCO COCHICO	5820-000965/2015	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	55.000,00	0,00	0,00	100,00	55.000,00	FINALIZADA	
11-0157	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	COYUCO COCHICO	5820-000672/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0158	ILUMINACIÓN URBANA	COYUCO COCHICO	5820-000672/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0159	SALA COMUNITARIA Y DEPÓSITO MUNICIPAL	COYUCO COCHICO	5820-000965/2015	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	175.000,00	0,00	0,00	37,91	66.334,00	EN EJECUCIÓN	
11-0160	SISTEMA DE CONECCIÓN DE AGUA CRUDA -ETAPA II-	CUTRAL CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0161	SISTEMA DE CONECCIÓN DE AGUA CRUDA BARRIO FILLI DEI SUR -ETAPA I-	CUTRAL CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0162	SISTEMA DE AGUA CRUDA COLONIA 2 DE ABRIL	CUTRAL CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0163	SISTEMA DE CONECCIÓN DE AGUA CRUDA MONTE HERMOSO ETAPA I	CUTRAL CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0164	SISTEMA DE AGUA CRUDA A LA AFR MONTE HERMOSO - II ETAPA-	CUTRAL CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0165	INSTALACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	CUTRAL CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0166	RED DE AGUA POTABLE Bº PICHACHEN	EL CHOLAR	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	400.000,00	0,00	0,00	100,00	400.000,00	FINALIZADA	
11-0167	RED DE AGUA POTABLE Bº NUEVO LOTE0	EL CHOLAR	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	209.565,00	0,00	0,00	100,00	209.565,00	FINALIZADA	
11-0168	RED CLOACAL Bº NUEVO LOTE0	EL CHOLAR	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	294.541,00	0,00	0,00	100,00	294.541,00	FINALIZADA	
11-0169	CONSTRUCCIÓN DE SALA VELATORIA	EL HUECU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0170	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	EL HUECU	5820-001164/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0171	CAMARA FRIGORIFICA PARA USO COMUNITARIO	EL SAUCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0172	CORDON CUNETA EN ZONA URBANA EL SAUCE (POR ETAPAS)	EL SAUCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0173	AMPLIACION DE PUESTO SANITARIO	EL SAUCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0174	RED CLOACAL DE LA PLANTA URBANA	GUAÑACOS	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	300.000,00	0,00	0,00	100,00	300.000,00	FINALIZADA	
11-0175	AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	GUAÑACOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0176	AMPLIACION DE PUESTO SANITARIO	GUAÑACOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0177	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA URBANA -1º ETAPA-	GUAÑACOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0178	PLAZA "REMIGIO MOYA"	HUINGANCO	5820-000893/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0179	CORDÓN CUNETA Y VEREDAS AVENIDA PRIMEROS POBLADORES	HUINGANCO	5820-000893/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	



Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0180	PUESTO DE SALUD EN HUINGANCO 1ª ETAPA	HUINGANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0181	NUEVO PUESTO SANITARIO EN CHARRA RUCA	HUINGANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0182	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES	JUNIN DE LOS ANDES	5820-000602/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	1-SSOP	724.276,69	0,00	0,00	100,00	724.276,69	EN EJECUCIÓN	
11-0183	MEJOR ACCESIBILIDAD PARA JUNÍN DE LOS ANDES, PAVIMENTO ARTICULADO CON CORDÓN CUNETA.	JUNIN DE LOS ANDES	5820-000753/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	317/14	1.217.726,91	0,00	0,00	32,33	393.642,25	EN EJECUCIÓN	
11-0184	MEJOR ACCESIBILIDAD. VEREDAS CON ADOQUINES PARA EL BARRIO PRIMEROS POBLADORES.	JUNIN DE LOS ANDES	5820-000748/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	316/14	642.259,00	0,00	0,00	37,65	241.799,66	EN EJECUCIÓN	
11-0185	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES BARRIO SANTA JULIA	JUNIN DE LOS ANDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0186	MEJOR ACCESIBILIDAD. VEREDAS CON ADOQUINES PARA EL BARRIO LANÍN.	JUNIN DE LOS ANDES	5820-000748/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	316/14	660.000,00	0,00	0,00	70,65	466.273,33	EN EJECUCIÓN	
11-0187	MAS SEGURIDAD, ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA RUTA PROVINCIAL Nº 234	JUNIN DE LOS ANDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0188	ALUMBRADO PÚBLICO	LAS COLORADAS	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	150.000,00	0,00	0,00	100,00	150.000,00	FINALIZADA	
11-0189	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA NUEVO LOTE SOCIAL QUE COMPRENDE 60 LOTES	LAS COLORADAS	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	275.383,00	0,00	0,00	100,00	275.383,00	FINALIZADA	
11-0190	MÁS AGUA MÁS VIDA -AMPLIACIÓN DE RESERVORIO DE AGUA POTABLE TANQUE CISTERNA -ETAPA I-	LAS COLORADAS	5820-000797/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	300.000,00	0,00	0,00	100,00	300.000,00	FINALIZADA	
11-0191	PLANTA DEPURADORA Y TRAZADO DE RED CLOACAL POR EL MEDIO AMBIENTE	LAS COLORADAS	5820-000797/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	2-ENOHSA	925.000,00	0,00	0,00	100,00	925.000,00	EN EJECUCIÓN	
11-0192	POSTA SANITARIA COSTA CATAN LIL	LAS COLORADAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0193	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS SOCIALES PARA MUJERES SIN TECHO. ETAPA I	LAS LAJAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0194	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO URBANO DE HORMIGÓN DE 3 1/2 CUADRAS	LAS LAJAS	5820-000672/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	2280/13	500.000,00	0,00	0,00	99,61	498.062,68	EN EJECUCIÓN	
11-0195	CIERRE PERIMETRAL Y TRIBUNAS DE ESTADIO DE FÚTBOL	LAS LAJAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0196	CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO EN LA ESCUELA PRIMARIA Nº 279	LAS LAJAS	5820-000672/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	300.000,00	0,00	0,00	51,11	153.326,00	FINALIZADA	
11-0197	EXTENSIÓN DE LA RED DE GLP DEL Bº RISCOS BAYOS "MÁS CALOR"	LAS OVEJAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0198	CONECTIVIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y VEREDAS	LAS OVEJAS	5820-000890/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0199	COMEDOR COMUNITARIO Bº LA ESPERANZA	LONCOPUE	5820-000689/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	2-SSOP	547.287,00	0,00	0,00	95,11	520.549,29	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0200	PAVIMENTO ARTICULADO AVENIDA CONRADO VILLEGAS	LONCOPUE	5820-000753/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	317/2014	995.888,23	0,00	0,00	50,00	497.944,12	EN EJECUCIÓN	
11-0201	CORDON CUNETA BARRIO 48 VIVIENDAS, BARRIO SALUD Y 2 BOULEVARD	LONCOPUE	5820-000890/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	400.000,00	0,00	0,00	34,00	136.000,00	EN EJECUCIÓN	
11-0202	VEREDA DE PIEDRAS LAJAS BARRIO CRISTIAN CORTÉZ	LONCOPUE	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	199.508,00	0,00	0,00	100,00	199.508,00	FINALIZADA	
11-0203	REACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO LOCAL	LONCOPUE	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	435.106,21	0,00	0,00	100,00	435.106,21	FINALIZADA	
11-0204	CORDÓN CUNETA BARRIO MUNICIPAL	LONCOPUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0205	CONSTRUCCIÓN DE SALA VELATORIA	LOS CATUTOS	5820-000689/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	250.000,00	0,00	0,00	48,75	121.862,68	EN EJECUCIÓN	
11-0206	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE GAS	LOS CATUTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0207	CONSTRUCCIÓN DE 4 MODULOS HABITACIONALES	LOS CATUTOS		00-00000000-0 MUNICIPIO	*	450.000,00	0,00	0,00	39,85	179.329,68	EN EJECUCIÓN	
11-0208	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS SANITARIOS	LOS CATUTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0209	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LOS CHIHUIDOS	5820-000546/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	812.719,12	0,00	0,00	99,68	810.112,00	FINALIZADA	
11-0210	ILUMINACIÓN PLAZA CENTRAL	LOS CHIHUIDOS	5820-000625/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	164.775,88	0,00	0,00	74,39	122.581,00	FINALIZADA	
11-0211	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CUATRO FAMILIAS DE LA LOCALIDAD	LOS MICHES	5820-001164/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0212	EJECUCIÓN DE VEREDAS, ASEQUIAS Y ENGOVIADO	LOS MICHES	5820-000889/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0213	MINI SALÓN DE USOS MÚLTIPLES -ESCUELA N° 93-	LOS MICHES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0214	ILUMINACIÓN CANCHA DE FÚTBOL	MANZANO AMARGO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0215	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES Y MONOAMBIENTES NUEVOS EN LA LOCALIDAD DE MANZANO AMARGO	MANZANO AMARGO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0216	LA CASA DE MI ABUELO	MANZANO AMARGO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0217	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO RECREATIVO MANZANA 31	MARIANO MORENO	5820-000656/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	81.720,00	0,00	0,00	55,68	45.500,00	EN EJECUCIÓN	
11-0218	CONSTRUCCION DE SALA DE ELABORACION DE PRODUCTOS REGIONALES	MARIANO MORENO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0219	DESAGÜES CLOACALES AMPLIACIÓN 2ª ETAPA	MARIANO MORENO	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	800.000,00	0,00	0,00	100,00	800.000,00	FINALIZADA	
11-0220	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Bº ISLAS MALVINAS 1º ETAPA	MARIANO MORENO	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	520.000,00	0,00	0,00	100,00	520.000,00	FINALIZADA	
11-0221	CONSTRUCCION DE VEREDAS BARRIO ENSANCHE FISCAL	MARIANO MORENO	5820-000656/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	99.368,00	0,00	0,00	39,13	38.880,00	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0222	PARQUIZACIÓN INGRESO	OCTAVIO PICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0223	CORDON CUNETA	OCTAVIO PICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0224	REPARACIÓN DE LA DEFENSA CONTRA EROSIÓN EN EL SITIO 192 SOBRE RÍO LIMAY	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0225	ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ZONA OESTE	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0226	INTERCONEXIÓN ACUEDUCTO Balsa LAS PERLAS CON LOTE BOSCH	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0227	NEXO DE VINCULACIÓN ACUEDUCTOS LEGUIZAMÓN Y RAMAL REFUERZO	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0228	EJECUCIÓN DE MANIFOLD DE INGRESO TANQUE LT400	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0229	20 VIVIENDAS POR COOPERATIVAS DE TRABAJO EN NEUQUÉN CAPITAL	NEUQUEN	5820-000597/2013	00-00000000-0 I.P.V.U.	*	5.392.000,00	0,00	0,00	78,40	4.227.435,17	EN EJECUCIÓN	
11-0230	CENTRO DE SALUD INTERCULTURAL RANQUIÑ KIEN -ETAPA III-		5820-000602/2013	00-00000000-0 UEP	*	920.000,00	0,00	0,00	89,65	824.736,20	EN EJECUCIÓN	
11-0231	SANITARIOS PARA CAMPING EN QUILLEN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0232	CENTRO COMUNITARIO PARA POBLADORES DE QUILKA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0233	CONSTRUCCIÓN DE PROVEEDURIA PARA CAMPING EN QUILLÉN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0234	8 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RECUPERABLES COMUNIDAD CURRUMIL PARAJE QUILLÉN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0235	8 MEJORAMIENTOS PARA VIVIENDAS RECUPERABLES PARAJE ABRA ANCHA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0236	CONSTRUCCIÓN DE 3 PARADORES. COMUNIDAD CURRIMIL.		5820-000889/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0237	AMPLIACIÓN RUCA DE PIEDRA (SUM)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0238	POSTA SANITARIA EN EL PARAJE ATREICO. COMUNIDAD ATREICO		5820-000602/2013	00-00000000-0 UEP	*	320.000,00	0,00	0,00	60,49	193.567,86	EN EJECUCIÓN	
11-0239	POSTA SANITARIA EN EL PARAJE EL CONTRA. COMUNIDAD LAFQUENCHE		5820-000602/2013	00-00000000-0 UEP	*	320.000,00	0,00	0,00	53,64	171.642,02	EN EJECUCIÓN	
11-0240	SALON DE OFRENDAS EN SANTUARIO CEFERINO NAMUNCURA, COMUNIDAD NAMUNCURA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0241	ANFITEATRO ESCENARIO SANTUARIO CEFERINO NAMUNCURA, COMUNIDAD NAMUNCURA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0242	TERMINACIÓN DE PANADERÍA REGIONAL MAPUCHE EN COSTA CATAN LIL, COMUNIDAD NAMUNCURA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0243	9 PARADORES EN PAREAJES HUARENCHENQUE, CAJÓN DEL MANZANO Y CAMPANA MAHUIDA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0244	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE VENTAS DE ARTESANIAS, EN COMUNIDAD MILLAÍN CURRICAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0245	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE HILADO, SELECCIÓN Y ACOPIO DE PELO DE CHIVO Y LANA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0246	MEJORAS EN EL CENTRO COMUNITARIO HUARENCHENQUE, COMUNIDAD MELLAO MORALES		5820-000687/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0247	INFRAESTRUCTURA PARA UN CÁMPING EN COMUNIDAD MELLAO MORALES		5820-000672/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0248	7 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RECUPERABLES COMUNIDAD PURRÁN PARAJE CERRO BANDERA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0249	POSTA SANITARIA EN EL PARAJE QUILA QUINA, COMUNIDAD CURRUHUINCA		5820-000602/2013	00-00000000-0 UEP	*	320.000,00	0,00	0,00	37,52	120.062,47	EN EJECUCIÓN	
11-0250	POSTA SANITARIA EN EL PARAJE TROMPUL. COMUNIDAD CAYUN		5820-000602/2013	00-00000000-0 UEP	*	320.000,00	0,00	0,00	37,80	120.967,31	EN EJECUCIÓN	
11-0251	POSTA SANITARIA CURI LEUVÚ (CAEPE MALAL)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0252	CONSTRUCCIÓN DE 2 PARADORES PARAJE QUILKA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0253	CONSTRUCCION DE 3 PARADORES DE TRANSPORTE Y/O REFUGIO COMUNIDAD CATALAN		5820-000889/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0254	CASITA DE DULCES (COMUNIDAD CATALÁN)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0255	CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN PARA BLOQUERA MUNICIPAL. COMUNIDAD CATALÁN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0256	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PARAJE CARRO QUEBRADO		5820-000602/2013	00-00000000-0 UEP	*	150.000,00	0,00	0,00	63,70	95.554,27	EN EJECUCIÓN	
11-0257	AMPLIACIÓN DE AULA PARA LA ESCUELA Nº 316, DEL PARAJE CARRO QUEBRADO. COMUNIDAD GRAMAJO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0258	MEJORAMIENTOS EN LA ESCUELA PRIMARIA Nº 81					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0259	10 MEJORAMIENTOS EN VIVIENDAS RECUPERABLES COMUNIDAD CHEUQUEL PARAJE MALLÍN DE LOS CABALLOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0260	10 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RECUPERABLES COMUNIDAD ZAPATA PARAJE ÑIRECO LAGUNA BLANCA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0261	MEJORAS Y AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO BARDA NEGRA SUR, COMUNIDAD CALFUCURA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0262	MEJORAS EN CENTRO COMUNITARIO, SANITARIOS Y COCINA LAS CORTADERAS, COMUNIDAD CAYUPAN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0263	UN PLAYÓN PARA ESCUELA PRIMARIA Nº 217 COMUNIDAD ZAPATA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0264	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CENTROS DE SALUD BARRIOS CONFLUENCIA Y BARRIO PROGRESO	NEUQUEN	5820-000549/2013	00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS	*	358.000,00	0,00	0,00	99,02	354.502,34	FINALIZADA	
11-0265	PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA PRIMARIA Nº 1	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0266	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 101-	NEUQUEN	5820-000549/2013	00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS	*	300.000,00	0,00	0,00	98,98	296.935,35	EN EJECUCIÓN	
11-0267	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 107-	NEUQUEN	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0268	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 190-	NEUQUEN	5820-000549/2013	00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS	*	300.000,00	0,00	0,00	98,70	296.114,74	EN EJECUCIÓN	
11-0269	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 202-	NEUQUEN	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0270	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 336-	NEUQUEN	5820-000549/2013	00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS	*	300.000,00	0,00	0,00	99,20	297.607,13	FINALIZADA	
11-0271	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 347-	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0272	CONSTRUCCIÓN DEL PLAYÓN DEPORTIVO EN INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE Nº 6	NEUQUEN	5820-000549/2013	00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS	*	300.000,00	0,00	0,00	98,52	295.552,40	FINALIZADA	
11-0273	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LA MESETA EN BARRIO COLONIA NUEVA ESPERANZA	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0274	CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA Nº 4	NEUQUEN	5820-000888/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0275	CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA Nº 115	NEUQUEN	5820-000888/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0276	CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA Nº 147	NEUQUEN	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0277	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA Nº 154	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0278	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA Nº 195-	NEUQUEN	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0279	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA Nº 196	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0280	CERCO PERIMETRAL DE JARDÍN Nº 10	NEUQUEN	5820-000597/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0281	CERCO PERIMETRAL DE JARDÍN Nº 17	NEUQUEN	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0282	CERCO PERIMETRAL DE JARDÍN Nº 64	NEUQUEN	5820-000672/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0283	AMPLIACIÓN DE 3 AULAS Y AMPLIACIÓN DE VESTUARIOS Y BAÑOS GIMNASIO -E.P.E.T. Nº 17-	NEUQUEN	5820-000889/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0284	AMPLIACIÓN Y VEREDAS DEL CENTRO DE SALUD -VALENTINA SUR-	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0285	AMPLIACIÓN DE 2 AULAS DEL C.P.E.M. 72	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0286	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD -VALENTINA NORTE-	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0287	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD -SAN LORENZO SUR-	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0288	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD -VILLA FLORENCIA-	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0289	REPARACIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD DEL BARRIO DON BOSCO	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0290	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO MARIANO MORENO	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0291	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD Bº PARQUE INDUSTRIAL	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0292	CONSTRUCCIÓN DEL S.U.M. EN C.P.E.M. Nº 69	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0293	TERMINACIÓN 1º ETAPA MINIGIMNASIO (POR ETAPAS)	PASO AGUERRE	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0294	"LUZ, CONCRETANDO UN VIEJO ANHELO" SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Bº LA ESPERANZA	PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0295	"MÁS ESFUERZO POR NUESTRO HOGAR" MEJORAMIENTOS HABITACIONALES	PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0296	PROTEGIENDO NUESTRO PUEBLO REACONDICIONAMIENTO DEL CAUSE DEL ARROYO DE PICÚN LEUFÚ	PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0297	AMPLIACIÓN RED CLOACAL Bº PORTAL DE LAS ROSAS	PICUN LEUFU				612.000,00	0,00	0,00	100,00	612.000,00	FINALIZADA	
11-0298	SANEAMIENTO DEL Bº JARDÍN Y Bº NORTE	PIEDRA DEL AGUILA				121.400,00	0,00	0,00	100,00	121.400,00	FINALIZADA	
11-0299	SENDAS PEATONALES PARA EL MARGEN DE LA RUTA NACIONAL Nº 237	PIEDRA DEL AGUILA				210.600,00	0,00	0,00	100,00	210.600,00	FINALIZADA	
11-0300	AMPLIACIÓN CENTRO COMUNITARIO	PIEDRA DEL AGUILA	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	180.000,00	0,00	0,00	48,01	86.423,12	EN EJECUCIÓN	
11-0301	SANEAMIENTO URBANO	PIEDRA DEL AGUILA	5820-000625/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0302	CORDÓN CUNETA PARA ASEGURAR EL ESCURRIMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA	PIEDRA DEL AGUILA	5820-000625/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	1550/13	250.000,00	0,00	0,00	100,00	250.000,00	FINALIZADA	FINALIZADA
11-0303	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS PARA LA SEGURIDAD DEL PEATÓN	PIEDRA DEL AGUILA	5820-000597/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	200.000,00	0,00	0,00	57,04	114.073,30	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0304	PAVIMENTACION DE ACCESO AL HOSPITAL LOCAL	PIEDRA DEL AGUILA	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.600.000,00	0,00	0,00	69,57	1.113.073,52	EN EJECUCIÓN	
11-0305	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BARRIO HUILICHES NUEVA URBANIZACION SOCIAL	PIEDRA DEL AGUILA	5820-000672/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	79.424,00	0,00	0,00	67,56	53.657,66	EN EJECUCIÓN	
01-0305	REPARACIÓN ACUEDUCTO Balsa Las Perlas	NEUQUEN	5800-001242/2014	30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	00/00	5.690.873,20	0,00	0,00	100,00	5.690.873,20	FINALIZADA	ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL CONVENIO DE COABORACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS, LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y SERVICIOS PUBLICOS Y EL EPAS.-
11-0306	PASARELA PEATONAL	PIEDRA DEL AGUILA	5820-000597/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0307	SOLUCIONES HABITACIONALES	PILO LIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0308	IMPLANTACIÓN DE TANQUE Y CONDUCCIÓN DE AGUA	PILO LIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
01-0308	PROTECCIÓN DE MARGEN BOMBEO ANAYA	NEUQUEN	5800-001334/2014	33-71045869-9 GROUND S.A	00/00	2.354.531,39	0,00	0,00	100,00	2.354.531,39	FINALIZADA	FINALIZADA
11-0309	IMPLANTACIÓN DE TANQUE Y CONDUCCIÓN DE AGUA	PILO LIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
01-0309	RECAMBIO TRAMO DE CAÑERÍA DE Aº Cº DN500 EN ACUEDUCTO RIO GRANDE	NEUQUEN	5800-001244/2014	30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	00/00	2.988.265,96	0,00	0,00	100,00	2.988.265,96	FINALIZADA	ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL CONVENIO DE COLABORACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS, LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y SERVICIOS PUBLICOS Y EL EPAS.
11-0310	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA EN BARRIOS UNIVERSITARIO CENTENARIO Y SECTOR ALTOS DEL SUR 1RA ETAPA	PLAZA HUINCUL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	297.756,94	0,00	0,00	114,24	340.171,04	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
01-0310	RECAMBIO DE CAÑERÍA ACUEDUCTO CHRESTIA	NEUQUEN	5800-001243/2014	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	00/00	11.319.790,99	0,00	0,00	100,00	11.319.790,99	FINALIZADA	FINALIZADA
11-0311	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA EN BARRIOS UNIVERSITARIO CENTENARIO Y SECTOR ALTOS DEL SUR ETAPA 2	PLAZA HUINCUL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	282.773,82	0,00	0,00	104,23	294.728,46	EN EJECUCIÓN	
11-0312	TENDIDO DE RED CLOACAL EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD	PLAZA HUINCUL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	631.770,46	0,00	0,00	101,01	638.159,26	EN EJECUCIÓN	
11-0313	TENDIDO DE RED DE AGUA POTABLE PARA 20 VIVIENDAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	PLAZA HUINCUL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	58.548,05	0,00	0,00	100,00	58.548,05	EN EJECUCIÓN	
11-0314	IMPULSIÓN DE AGUA DESDE BOMBEO CENTRAL HACIA BARRIO OTAÑO ZONA SUR	PLAZA HUINCUL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.143.715,56	0,00	0,00	100,00	1.143.715,56	EN EJECUCIÓN	
11-0315	DISTRIBUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR SUR BARRIO OTAÑO	PLAZA HUINCUL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.393.058,94	0,00	0,00	100,00	1.393.058,94	EN EJECUCIÓN	
11-0316	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA BARRIO NORTE	PLAZA HUINCUL	5820-000548/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
01-0316	NUEVA TRAZA Y REEMPLAZO DE CAÑERÍA DE ACUEDUCTO ? 200 MM - PRIMERA ETAPA	VILLA EL CHOCON	5800-001341/2014	30-71414656-0 S & G SERVICIOS S.R.L.	000/00	1.370.282,55	0,00	0,00	100,00	1.370.282,55	FINALIZADA	ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL CONVENIO DE COLABORACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS, LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y SERVICIOS PUBLICOS Y EL EPAS.
11-0317	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESCUELA EPET N°10	PLAZA HUINCUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0318	PAVIMENTO	PLAZA HUINCUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0319	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Bº PSICULTURA Y Bº VERDE LIMAY MÓDULO II	PLOTTIER	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	553.211,72	0,00	0,00	79,51	439.863,51	EN EJECUCIÓN	
11-0320	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Bº LA HERRADURA Y Bº MUDÓN MÓDULO II	PLOTTIER	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	645.744,05	0,00	0,00	86,56	558.942,43	EN EJECUCIÓN	
11-0321	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNITARIO EN EL LOTE SOCIAL I	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0322	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNITARIO EN EL BARRIO LOS ÁLAMOS	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	



Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0323	JERARQUIZACIÓN DE LA FERIA DE ARTESANOS Y PRODUCTORES DE PLOTTIER -CONSTRUCCIÓN DE STANDS DE COMERCIALIZACIÓN-	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0324	CORDÓN CUNETA, BADENES Y COMPLEMENTOS ESQUINA B° DON ANTONIO	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0325	ILUMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, BICISENDAS, CORDON CUNETA, BADENES Y COMPLEMENTOS DE ESQ. AV. ZABALETA	PLOTTIER	5820-001162/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0326	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ACCESO A HOSPITAL CALLE SARGENTO CABRAL	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0327	ILUMINACIÓN CALLE PADRE JOSÉ GRILLIONI -CHINA MUERTA- PLOTTIER	PLOTTIER	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	650.000,00	0,00	0,00	92,48	601.120,00	FINALIZADA	
11-0328	ILUMINACIÓN PERIMETRAL EN EL PARQUE CENTRAL DE PLOTTIER	PLOTTIER	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	750.000,00	0,00	0,00	100,00	750.000,00	FINALIZADA	
11-0329	CENTRO DE SALUD -LA UNIÓN- VEREDAS	PLOTTIER	5820-00089272014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0330	VEREDAS CENTRO DE SALUD -LOS AROMOS-	PLOTTIER	5820-001161/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0331	CENTRO DE SALUD -PARAJE CHINA MUERTA- VEREDAS	PLOTTIER	5820-00089272014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0332	CENTRO DE SALUD -SOLDADO JORGE AGUILA-	PLOTTIER	5820-00089272014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
01-0332	RESTAURACIÓN REDES DE AGUA POTABLE Y CLOACA CALLE GIUSEPPE MASSARO - PIN	NEUQUEN	5801-001067/2015	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	00/0000	2.436.258,33	0,00	0,00	100,00	2.436.258,33	FINALIZADA	FINALIZADA
11-0333	TERRAPLEN CONTRA INUNDACIONES - SAN ISIDRO LABRADOR -	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0334	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA Nº 106	PLOTTIER	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
01-0335	CONTROL DE EROSION SEDIMENTADOR SECUNDARIO EN PLANTA DEPURADORA PIN	NEUQUEN	5800-001482/2014	33-71045869-9 GROUND S.A	00/00	1.702.436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0335	CONSTRUCCIÓN DEL PLAYON DE INGRESO - ESCUELA PRIMARIA 234	PLOTTIER	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0336	CERCO PERIMETRAL JARDÍN DE INFANTES 18	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0337	CENTRO DE SALUD -EL CHACAY-	PLOTTIER	5820-000890/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0338	CENTRO DE SALUD- LOS HORNOS-	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0339	CENTRO DE SALUD -LA ESPERANZA-	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0340	AMPLIACIÓN DE 2 AULAS -ESCUELA PRIMARIA Nº 351-	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0341	AMPLIACIÓN DE 2 AULAS -ESCUELA PRIMARIA Nº 266-	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0342	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A POBLADORES RURALES	QUILI MALAL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	539.348,00	0,00	0,00	99,99	539.301,00	FINALIZADA	
11-0343	CONSTRUCCION DE VEREDAS FRENTE A LA COMISION DE FOMENTO	QUILI MALAL	5820-1166/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0344	REMODELACION DE LA "PLAZA CENTRAL"	QUILI MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0345	CONSTRUCCION VEREDA E ILUMINACION EN ACCESO ESCUELA Nº 14	QUILI MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0346	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PARAJE SANTO DOMINGO	RAMON M CASTRO	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	300.000,00	0,00	0,00	73,16	219.473,59	EN EJECUCIÓN	
11-0347	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y EJECUCIÓN DE RED	RAMON M CASTRO	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	400.000,00	0,00	0,00	100,00	400.000,00	FINALIZADA	FINALIZADA
11-0348	AMPLIACIÓN RED CLOACAL Bº PETROLEROS Y PARTE DE INTEGRACIÓN	RINCON DE LOS SAUCES	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	1.500.000,01	FINALIZADA	
11-0349	CIERRE PERIMETRAL Y AMPLIACIÓN CEMENTERIO	RINCON DE LOS SAUCES	5820-000689/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	1.000.000,00	FINALIZADA	
11-0350	CENTRO DE SALUD -LA FALDA-	RINCON DE LOS SAUCES	5820-000602/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	708.000,00	0,00	0,00	100,00	707.998,75	FINALIZADA	
11-0351	CORDÓN CUNETA ETAPA I-II-III	RINCON DE LOS SAUCES	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0352	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PLAZA SAN MARTÍN	RINCON DE LOS SAUCES	5820-000625/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	1.499.958,96	FINALIZADA	
11-0353	15 CUADRAS PAVIMENTO - 10 CUADRAS DE LAS INSTITUCIONES	RINCON DE LOS SAUCES	5820-000753/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0354	PLAN ESPACIOS VERDES	RINCON DE LOS SAUCES	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	1.000.000,00	FINALIZADA	
11-0355	COLECTORAS DE EFLUENTES CLOACALES PARA Bº DE CHACRA 32	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	865.005,00	0,00	0,00	94,42	816.751,35	EN EJECUCIÓN	
11-0356	REORDENAMIENTO VEHICULAR- EJIDO URBANO-INFRAESTRUCTURA VIAL TRÁNSITO Y TRANSPORTE	SAN MARTIN DE LOS ANDES	7420-0000048/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0357	CORDÓN CUNETA EN Bº CORDONES DEL CHAPELCO 108 VIVIENDAS	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	900.000,00	0,00	0,00	39,91	359.215,35	EN EJECUCIÓN	
11-0358	10 SOLUCIONES HABITACIONALES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-00672/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.302.000,00	0,00	0,00	22,45	292.265,66	EN EJECUCIÓN	
11-0359	PAVIMENTO DE LA RUTA ALTERNATIVA NORTE ENTRE RP 62 Y RP 48	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	2.000.000,00	0,00	0,00	112,87	2.257.490,26	FINALIZADA	
11-0360	PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJON DE BELLO. ETAPA I	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.100.000,00	0,00	0,00	100,00	1.100.000,00	FINALIZADA	
11-0361	11 REFACCIONES DE VIVIENDAS EN DISTINTOS BARRIOS	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-000672/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	651.000,00	0,00	0,00	90,91	591.836,49	EN EJECUCIÓN	
11-0362	S.U.M. BARRIO CORDONES DEL CHAPELCO 108 VIVIENDAS	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-000888/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0363	SKATE PARK	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-000597/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	326.533,00	0,00	0,00	10,58	34.540,00	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0364	S.U.M. CLUB ATLÉTICO SOCIAL Y CULTURAL SARMIENTO	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-000888/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	462.000,00	0,00	0,00	18,25	84.300,00	EN EJECUCIÓN	
11-0365	PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN DE BELLO -ETAPA II-	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-000597/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.249.464,00	0,00	0,00	102,12	1.275.919,87	FINALIZADA	
11-0366	CANCHA COMUNITARIA BARRIO CHACRA 4	SAN MARTIN DE LOS ANDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0367	COLECTORA EFLUENTES CLOACALES CHACRA 32 ETAPA II (NEXO DE SERVICIOS LOTE 27 )	SAN MARTIN DE LOS ANDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0368	ALUMBRADO PÚBLICO PARA CHACRA 30	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-001163/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0369	SUMINISTRO DE GAS PARA 176 FAMILIAS	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0370	ORDENAMIENTO URBANO DEL PARQUE INDUSTRIAL	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.000.000,00	0,00	0,00	91,38	913.848,51	FINALIZADA	
11-0371	MEJOR VIVIR - SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0372	PLUVIAL LOS ALERCES	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0373	ORDENAMIENTO URBANO Bº PARQUE INDUSTRIAL CALLE COMPLEJO CHOCÓN -CORDÓN CUNETA Y VEREDAS-	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0374	CORDON CUNETA Y DESAGUE PLUVIAL	SANTO TOMAS	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	375.000,00	0,00	0,00	100,03	375.130,80	EN EJECUCIÓN	
11-0375	AMPLIACION RED DE GAS PARA NUEVO LOTE Y AMPLIACION DE RED PARA LOTE EN DESARROLLO	SANTO TOMAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0376	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOTE SOCIAL (54 LOTES)	SANTO TOMAS	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	248.933,00	0,00	0,00	103,96	258.786,22	FINALIZADA	
11-0377	CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO 15X30 MTS	SANTO TOMAS	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	32.741,00	0,00	0,00	100,00	32.741,00	FINALIZADA	
11-0378	SEDE SOCIAL GALPÓN DE ACOPIO DE LA A.F.R.	SANTO TOMAS	5820-000656/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	120.000,00	0,00	0,00	48,41	58.090,00	EN EJECUCIÓN	
11-0379	INSTALACIÓN TANQUE DE RESERVA Y EQUIPO DE BOMBEO	SAUZAL BONITO	5820-000797/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	55.000,00	0,00	0,00	100,00	55.000,00	FINALIZADA	
11-0380	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE	SAUZAL BONITO	5820-000797/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	45.000,00	0,00	0,00	100,00	45.000,00	FINALIZADA	
11-0381	MEJORAMIENTOS HABITACIONALES	SAUZAL BONITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0382	CONSTRUCCIÓN DE 5 POZOS CIEGOS Y CAMARAS	SAUZAL BONITO	5820-000687/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0383	AMPLIACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y PARA RIEGO.	SAUZAL BONITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0384	CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO CALLE CORDOBA - ETAPA I	SENILLOSA	5820-000753/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	800.000,00	0,00	0,00	100,00	800.000,00	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0385	BOULEVARD LOS AROMOS	SENILLOSA	5820-000888/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	837.000,00	0,00	0,00	100,00	837.000,00	EN EJECUCIÓN	
11-0386	PASEO DE LA SALUD	SENILLOSA	5820-000888/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	964.500,00	0,00	0,00	8,56	82.588,83	EN EJECUCIÓN	
11-0387	SALON DE USOS MÚLTIPLES ARROYITO	SENILLOSA	5820-000687/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	700.000,00	0,00	0,00	100,49	703.464,32	FINALIZADA	
11-0388	REHABILITACION ADUCCION POZO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE Y CISTERNA DE RESERVA EN ARROYITO	SENILLOSA	5820-000797/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	350.000,00	0,00	0,00	100,00	350.000,00	FINALIZADA	
11-0389	ELECTRIFICACION PARA LA ZONA DE ARROYITO	SENILLOSA	5820-0000893/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0390	CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO, PLAYÓN Y GRADAS EN TAQUIMILÁN CENTRO	TAQUIMILAN	5820-000965/2015	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	300.000,00	0,00	0,00	61,33	184.000,00	EN EJECUCIÓN	
11-0391	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	TRICAO MALAL	5820-001162/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0392	EXTENSIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA - MANZANA 15-	TRICAO MALAL	5820-001164/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0393	EXTENSIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA - VARIAS MANZANAS	TRICAO MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0394	SOLUCIONES HABITACIONALES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS -I ETAPA	VARVARCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0395	CORDÓN CUNETA AVENIDA DOMUYO	VARVARCO	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0396	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD VARVARCO	VARVARCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0397	CONSTRUCCIÓN POSTA SANITARIA PARAJE CHACAY Y MELEHUE	VILLA CURI LEUVU	5820-000689/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	480.000,00	0,00	0,00	87,04	417.780,00	EN EJECUCIÓN	
11-0398	CONSTRUCCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO	VILLA CURI LEUVU	5820-001163/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0399	PLAZA CULTURAL	VILLA CURI LEUVU	5820-000625/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	85.000,00	0,00	0,00	100,00	85.000,00	FINALIZADA	
11-0400	ILUMINACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN PLAZOLETA	NAHUEVE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0401	CORDÓN CUNETA EN ZONA CÉNTRICA (POR ETAPAS)	NAHUEVE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0402	EXTENSIÓN DE LA OBRA DE AGUA POTABLE	PICUN LEUFU	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	300.000,00	0,00	0,00	100,00	299.995,00	EN EJECUCIÓN	
11-0403	INSTALACIÓN DE RED DE GAS Y CALEFACCIÓN EN GIMNASIO MUNICIPAL S.U.M. DE VILLA EL CHOCÓN	VILLA EL CHOCON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0404	INFRAESTRUCTURA DE GAS Y CALEFACCIÓN PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL DE VILLA EL CHOCÓN	VILLA EL CHOCON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0405	OBRA DE EMERGENCIA HIDRICA -SISTEMA TANQUE DE AGUA-	VILLA EL CHOCON	5820-000625/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	3.080.000,00	0,00	0,00	67,53	2.080.000,00	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0406	MEJOR ACCESIBILIDAD - PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA ACCESO A ESCUELA N° 341 - GIMNASIO MERCADO - CEMENTERIO	VILLA LA ANGOSTURA	5820-000597/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	941.482,00	0,00	0,00	54,32	511.450,07	EN EJECUCIÓN	
11-0407	CIUDAD ORDENADA - CORDÓN CUNETA CALLE PRIMEROS POBLADORES DEL BARRIO MALLÍN	VILLA LA ANGOSTURA	5820-000597/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0408	CIUDAD ORDENADA - CORDON CUNETA - CALLE CHUMUY DEL BARRIO MALLIN	VILLA LA ANGOSTURA	7420-0000046/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0409	MEJOR ACCESIBILIDAD - PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA ACCESO A ESCUELA N° 104 - CPEM 17 - JARDIN N° 26	VILLA LA ANGOSTURA	5820-000597/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	999.750,00	0,00	0,00	48,01	479.951,24	EN EJECUCIÓN	
11-0410	MEJOR ACCESIBILIDAD - PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA ACCESO A ESCUELA N° 186	VILLA LA ANGOSTURA	5820-000597/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	999.850,00	0,00	0,00	35,76	357.592,98	EN EJECUCIÓN	
11-0411	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE MOQUEHUE. II ETAPA	VILLA PEHUENIA	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	488.000,00	0,00	0,00	100,00	488.000,00	FINALIZADA	
11-0412	PLAYON DEPORTIVO RESIDENTES BARRIO PARQUE	VILLA PEHUENIA	5820-000656/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	198.000,00	0,00	0,00	99,98	197.970,00	FINALIZADA	
11-0413	CONSTRUCCION DE ESPACIOS VERDES -MOQUEHUE-	VILLA PEHUENIA	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	210.000,00	0,00	0,00	100,01	210.015,98	FINALIZADA	
11-0414	EXTENSION RED DE GAS DOMICILIARIA	VILLA PEHUENIA	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	39.500,00	0,00	0,00	100,00	39.500,00	FINALIZADA	
11-0415	MEJORAMIENTO ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA CENTRO COMERCIAL	VILLA PEHUENIA	5820-000656/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	150.000,00	0,00	0,00	100,00	149.999,73	FINALIZADA	
11-0416	PROVISIÓN DE ENERGIA Y ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO PARQUE	VILLA PEHUENIA	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	882.661,00	0,00	0,00	100,00	882.661,00	FINALIZADA	
11-0417	SUMINISTRO DE ENERGIA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	VILLA PEHUENIA	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	36.615,00	0,00	0,00	100,00	36.615,00	FINALIZADA	
11-0418	BIBLIOTECA PÚBLICA	VILLA TRAFUL	5820-000689/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	311.250,00	0,00	0,00	93,99	292.528,46	EN EJECUCIÓN	
11-0419	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA	VILLA TRAFUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0420	PLANTA DE TRATAMIENTO CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE Y ADECUACIÓN DE REDES	VISTA ALEGRE NORTE	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	700.000,00	0,00	0,00	100,14	700.985,73	FINALIZADA	
11-0421	ASFALTO VISTA ALEGRE	VISTA ALEGRE NORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0422	CORDÓN CUNETA Y VEREDAS BARRIO ANTENA, JUCAID Y ALTO ZAPALINO	ZAPALA	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.458.387,22	0,00	0,00	96,76	1.411.158,85	EN EJECUCIÓN	
11-0423	CORDON CUNETA Y VEREDAS DE LOS BARRIOS BELLA VISTA Y TOMA JOVEN	ZAPALA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0424	CORDÓN CUNETA Y VEREDAS EN BARRIO DON BOSCO	ZAPALA	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	2.000.000,00	0,00	0,00	96,21	1.924.261,45	EN EJECUCIÓN	
11-0425	CORDON CUNETA Y VEREDAS EN BARRIO RENÉ FAVALORO	ZAPALA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0426	CORDON CUNETA Y VEREDAS BARRIO JARDIN	ZAPALA	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.438.533,11	0,00	0,00	94,74	1.362.879,02	EN EJECUCIÓN	
11-0427	SENDA PEATONAL	ZAPALA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0428	VESTUARIOS PISTA DE PATÍN	SENILLOSA	5820-001324/2016	00-00000000-0 MUNICIPIO	240/16	1.200.000,00	0,00	0,00	35,51	426.137,85	EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 240/16 DEL 11/03/16 // PLAZO 180 DÍAS
11-0429	ACONDICIONAMIENTO E ILUMINACIÓN PREDIO DEPORTIVO	AÑELO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0430	PLAYÓN DEPORTIVO	AÑELO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0431	CIERRE PERIMETRAL CIUDAD DEPORTIVA	SENILLOSA	7420-000116/2016	30-99916130-4 MUNICIPALIDAD DE SENILLOSA	*	1.011.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 1006/16 DEL 25 DE JULIO DE 2016.
11-0432	PLAYÓN DEPORTIVO CENTRO ESTE	PIEDRA DEL AGUILA	7420-000032/2016	00-00000000-0 MUNICIPIO	398/16	658.786,51	0,00	0,00	30,00	197.635,95	EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 398/16 DEL 06/04/16 // PLAZO 90 DÍAS
11-0433	CERRAMIENTO PILETA DE NATACIÓN MUNICIPAL	MARIANO MORENO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0434	CIERRE PERIMETRAL CIUDAD DEPORTIVA	RINCON DE LOS SAUCES	5820-001325/2016	00-00000000-0 MUNICIPIO	270/16	800.000,00	0,00	0,00	30,00	240.000,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO 241/16 DEL 11/03/16
11-0435	SISTEMA DE AGUA POTABLE	LOS CATUTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0436	PASEO PEATONAL, BICISENDA Y SUM CULTURALES ? ETAPA I	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	7420-000039/2016	30-99927677-2 MUNICIPIO SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	605/16	2.689.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO 605/16 DEL 19/05/2016
11-0437	PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES VISTA ALEGRE SUR	VISTA ALEGRE SUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0438	REMODELACIÓN SIST. AGUA POTABLE	TRICAO MALAL	7420-000014/2016	00-00000000-0 MUNICIPIO	233/16	3.380.000,00	0,00	0,00	30,00	1.014.000,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 233/16 DEL 08/03/16 // PLAZO 90 DÍAS
11-0439	ACUEDUCTO NUEVAS URBANIZACIONES ? II ETAPA	RINCON DE LOS SAUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0440	RED DISTRIBUCIÓN DE GAS ? BARRIOS 26 DE ABRIL, RENÉ FAVALORO Y CIUDAD DEPORTIVA	RINCON DE LOS SAUCES	5820-001326/2016	00-00000000-0 MUNICIPIO	241/16	1.320.000,00	0,00	0,00	30,00	396.000,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO 241/16 DEL 11/03/16
11-0441	AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	BARRANCAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0442	PLANTA RECICLADORA DE RESIDUOS	PICUN LEUFU	7420-000038/2016	00-00000000-0 MUNICIPIO	472/16	1.500.000,00	0,00	0,00	30,00	450.000,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 0472/16 DEL 25/04 // PLAZO 90 DIAS
11-0443	TERMINACIÓN PLAZA SAN MARTÍN	BUTA RANQUIL	7420-000037/2016	00-00000000-0 MUNICIPIO	474/16	600.000,00	0,00	0,00	30,00	180.000,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO 474/2016 DEL 25/04/16 // PLAZO
11-0444	URBANIZACIÓN DE LA MESETA DE AÑELO	AÑELO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0445	NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOALES -ETAPA I-	RINCON DE LOS SAUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0446	NUEVO HOSPITAL DE AÑELO	AÑELO		00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS	*	38.905.918,00	0,00	0,00	63,53	24.718.175,00	EN EJECUCIÓN	
11-0447	PLANTA DE TRATAMIENTO/ RED CLOACAL (CONEXIONES DOMICILIARIAS A RED TRONCAL CLOACAL)	LAS COLORADAS	5820-1191/2015	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	500.000,00	0,00	0,00	98,63	493.145,00	EN EJECUCIÓN	
11-0448	RED DE AGUA POTABLE - II ETAPA (CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE)	EL HUECU	6610-003694/2015	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.194.201,60	0,00	0,00	36,72	438.503,04	EN EJECUCIÓN	
11-0449	RED DE ALIMENTACIÓN DE GAS -SAF II-	RINCON DE LOS SAUCES	7420-000073/2016	30-99927622-5 RINCON DE LOS SAUCES - MUNICIPIO	475/16	1.391.373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO 475/16 DEL 25/04/16
11-0450	RESTAURACIÓN PLAZA	HUINGANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0451	ALAMBRADO OLÍMPICO	BUTA RANQUIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0452	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS	VILLA TRAFUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0453	REMODELACIÓN PLAZA DE LOS HÉROES	LONCOPIE	5820-001116/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0454	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS	LAS COLORADAS	6110-004340/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0469	II ETAPA REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TRICAO MALAL	7420-000091/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO 536/16 DEL 28/04/16
11-0470	PRIMERA ETAPA DEL CERRAMIENTO DEL GIMNASIO DE LA COMISIÓN DE FOMENTO	SAUZAL BONITO	7420-000080/2016	20-29515681-2 SAUZAL BONITO	512/16	1.754.771,25	0,00	0,00	85,17	1.494.608,25	EN EJECUCIÓN	DECRETO 512/16 DEL 28/04/16
11-0471	CIERRE PERIMETRAL DE ESTRUCTURA PARABÓLICA	GUAÑACOS	7420-000077/2016	20-29515682-2 GUAÑACOS	459/16	971.193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO 459/16 DEL19/04/16
11-0472	JLKJ	ACHICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0473	TRES PLAZOLETAS, PISTA DE SALUD Y PLAYÓN DEPORTIVO	LONCOPIE	7800-000401/2016	30-00000030-0 MUNICIPALIDAD DE LONCOPIE	*	997.283,34	0,00	0,00	58,90	587.395,14	EN EJECUCIÓN	DECRETO 534/16 DEL 28/04/2016
11-0474	CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO 1º ETAPA	EL HUECU	7800-000415/2016	20-29515683-2 EL HUECU	533/16	673.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO 533/16 ANEXO II
11-0475	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETAS	EL HUECU	7800-000415/2016	20-29515683-2 EL HUECU	533/16	709.406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO 533/16 ANEXO I
11-0476	REALIZACIÓN DE TANQUES AUSTRALIANOS	EL HUECU	7800-000415/2016	20-29515683-2 EL HUECU	533/16	174.240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO 533/16
11-0501	CPEM S/N NUEVO EDIFICIO RINCON DE LOS SAUCES	RINCON DE LOS SAUCES	7444-000217/2016	30-99927622-5 RINCON DE LOS SAUCES - MUNICIPIO	239/16	17.379.026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0504	REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACIÓN A SAN MARTÍN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	7800-000156/2016	30-67254347-5 SAN MARTIN DE LOS ANDES - MUNICIPALIDAD	0923/16	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	REFUERZO GASODUCTO CORDILLERANO
11-0523	AREA DE ACAMPE ORGANIZADA DE LA LOCALIDAD	TAQUIMILAN	7420-000159/2016	30-67254590-7 TAQUIMILAN - MUNICIPALIDAD	1142/16	2.297.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 1142/20016 DEL 11 DE AGOSTO DE 2016.

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0563	NUEVO EDIFICIO SALÓN COMUNITARIO EL ALAMITO	VILLA CURI LEUVU	5800-001205/2014	30-67254415-3 VILLA CURI LEUVU - COMISION DE FOMENTO	*	803.422,00	0,00	0,00	43,12	346.401,82	EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 1370/2014 DEL 18 DE JULIO DE 2014
11-0573	RED DE AGUA POTABLE- 2 DA ETAPA(CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE)	EL HUECU	6110-003694/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 2402/2015 DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015
11-0574	CORDÓN CUNETA Y DESAGÜES DE CALLES BARRIO BELGRANO	NEUQUEN	4340-001382/2012	30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN	*	3.404.229,39	0,00	0,00	85,14	2.898.515,56	FINALIZADA	RESOLUCIÓN Nº509/13 DEL 16 DE SEPTIEMBRE POR \$3.009.601,44 Y Nº 655/13 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2013.
11-0575	EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO AL NUEVO MATADERO MUNICIPAL	ALUMINE	7800-000848/2016	30-99927486-9 ALUMINE - MUNICIPALIDAD	*	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 1014/16 DEL 26 DE JULIO DE 2016.
11-0576	PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES DEL BARRIO BELGRANO	NEUQUEN	4340-001381/2012	30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN	*	3.893.425,98	0,00	0,00	99,08	3.857.673,98	FINALIZADA	RESOLUCIÓN Nº 631/13 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2013.
11-0577	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRONCAL DRURY ENTRE SAN MARTÍN Y RUTA 22	NEUQUEN	4340-001386/2012	30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN	*	1.595.410,75	0,00	0,00	97,79	1.560.144,75	EN EJECUCIÓN	RESOLUCIÓN Nº 583/13 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013.
11-0578	RED DE GAS EN EL BARRIO CENTRAL NUEVO Y PLANTA REGULADORA	PLAZA HUINCUL	7420-000226/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 1328/2016 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
11-0579	TERMINACIÓN MINI GIMNASIO BARRIO URIBURU	CHOS MALAL	4325-000913/2009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	RESOLUCIÓN Nº 441/2009 DEL 29 DE JUNIO DE 2009.
11-0580	RED DE CLOACAS AL OESTE DEL BARRIO UNIVERSITARIO	PLAZA HUINCUL	4328-000154/2010	30-99906900-9 MUNICIPALIDAD DE PLAZA HUINCUL	*	225.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	RESOLUCIÓN Nº 886/10 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2010.
11-0581	PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO ISLAS MALVINAS	NEUQUEN	4340-001385/2012	30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN	*	3.266.950,50	0,00	0,00	99,37	3.246.450,50	FINALIZADA	RESOLUCIÓN Nº 648/13 DEL 13 DEL DICIEMBRE DE 2013.
11-0582	ALIVIADERO PLUVIAL DE CALLE BATILANA ENTRE REPÚBLICA DE ITALIA Y AVENIDA DEL TRABAJADOR	NEUQUEN	4340-002532/2014	30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN	*	1.343.518,56	0,00	0,00	100,00	1.343.518,56	FINALIZADA	

**Cantidad de registros: 485**