## S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## **Reporte de Obras**

**Filtros** 

Código: 02-0011 Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

	Denominación		Localidad		Expediente		Proveedor		Monto C	Cont. Al	ter. Red. Prec.	% Certif	. \$ Certif	. Est	ado	Detalle		
11 OBRAS COMPLEMENTARIA DE GAS EN CENTRAL TÉRMICA VLA				S VILLA LA ANGOSTURA		005679/2010	30-63148406-5 HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A		15	2.987.439,00		0,00 0,00	100,0	0 2.987.4	2.987.439,21 FINALIZA		ADA FINALIZADA	
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo	
An	ticipo	0	05/2011	0,00	0,00	896.231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.231,75	0	24/05/2011	1.792.463,50	25/07/2011	-896.231,75	
Ob	ra	1	06/2013	20,25	604.918,08	0,00	181.475,42	0,00	30.245,90	0,00	0,00	393.196,76	18	17/12/2013	393.196,76	14/01/2014	0,00	
Ob	ra	2	07/2013	14,82	442.745,23	0,00	132.823,57	7.536,51	22.137,26	0,00	0,00	280.247,89	7	17/12/2013	280.247,89	14/01/2014	0,00	
Ob	ra	3	08/2013	16,29	486.684,65	0,00	146.005,40	26.301,13	24.334,23	0,00	0,00	290.043,89	9	17/12/2013	290.043,89	14/01/2014	0,00	
Ob	ra	4	09/2013	30,27	904.322,81	0,00	271.296,84	-18.231,98	45.216,14	0,00	0,00	606.041,81	9	17/12/2013	606.041,81	14/01/2014	0,00	
Ob	ra	5	10/2013	1,76	52.564,31	0,00	15.769,29	-14.909,85	2.628,22	0,00	0,00	49.076,65	10	31/12/2013	49.076,65	15/01/2014	0,00	
Ob	ra	6	11/2013	3,07	91.801,55	0,00	27.540,46	10.025,56	4.590,08	0,00	0,00	49.645,45	5	16/08/2016	0,00		49.645,45	
Ob	ra	7	12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.721,37	0,00	0,00	0,00	10.721,37	5	16/08/2016	0,00		10.721,37	
Ob	ra	8	01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	12.006,54	0,00	0,00	0,00	-12.006,54	1	16/08/2016	0,00		-12.006,54	
Ob	ra	9	02/2014	1,14	34.189,40	0,00	10.256,82	-12.006,54	1.709,47	0,00	1.709,47	35.939,12	5	16/08/2016	0,00		35.939,12	
Ob	ra	10	03/2014	11,25	336.023,78	0,00	100.807,13	0,00	16.801,19	0,00	16.801,19	235.216,65	5	16/08/2016	0,00		235.216,65	
Ob	ra	11	04/2014	1,14	34.189,40	0,00	10.256,82	0,00	1.709,47	0,00	6.299,55	28.522,66	5	16/08/2016	0,00		28.522,66	
TOTALES			100,00	2.987.439,21	896.231,75	896.231,75	-0,00	149.371,96	0,00	24.810,21	2.862.877,46	79	3.411.070,50	-548.193,04				

Cantidad de registros: 1