S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: CENTENARIO Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0130	RED DE GAS NATURAL ETAPA VI	CENTENARIO	5820-000935/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	3.847.835,11	0,00	0,00	100,00	3.847.835,11	EN EJECUCIÓN	
11-0131	RED DE GAS NATURAL ETAPA VII	CENTENARIO	5820-000935/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	3- SSOP	1.945.286,00	0,00	0,00	85,75	1.668.104,60	EN EJECUCIÓN	
11-0138	COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA CIUDAD	CENTENARIO	5820-000549/2013	30-99916154-1 MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO	1496/13	728.623,11	0,00	0,00	66,38	483.675,88	en ejecución	
11-0512	RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO ZONA VII	CENTENARIO	4340-001281/2012	30-99916154-1 MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO	329/12	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	RESOLUCIÓN № 329 DEL 21/05/2012
11-0522	RED DE ALCANTARILLADO CLOACAL BARRIOS VISTA HERMOSA NORTE Y SUR	CENTENARIO	4328-000017/2009	30-99916154-1 MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO	223/2011	325.275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	RESOLUCIÓN Nº 218/10 DEL 17 DE MARZO DE 2010 Y RESOLUCIÓN Nº 223/2011 POR ADDENDA
11-0522	RED DE ALCANTARILLADO CLOACAL BARRIOS VISTA HERMOSA NORTE Y SUR	CENTENARIO	4328-000017/2009	30-99916154-1 MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO	218/2010	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	RESOLUCIÓN № 218/10 DEL 17 DE MARZO DE 2010 Y RESOLUCIÓN № 223/2011 POR ADDENDA

Cantidad de registros: 6