## S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## **Reporte de Obras**

## **Filtros**

Código: Denominación: Expediente:

Localidad:

**TODAS** 

Estado:

A INICIAR - A LICITAR - COMPROMETIDA - EN EJECUCIÓN - EN PROYECTO - EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN - EN TRÁMITE DE LICITACIÓN - PARALIZADA -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0017	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN PATRICIO DEL CHAÑAR LOTE Nº 1: CANAL PRINCIPAL DEL RÍO Y BARRAGÁN (17.647 M).	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	4300-008775/2012	30-61199512-8 CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE S.A. (CEOSA)	1273825	99.619.855,91	0,00	0,00	94,33	93.969.149,17	en ejecución	CONVENIO SELLADO 27-1-14 SIN ACTA DE INICO DE OBRA
04-0018	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN PATRICIO DEL CHAÑAR LOTE 2 CANAL PRINCIPAL DEL DIQUE (2.235 M), CANAL SECUNDARIO NORTE (11.060 M), REEMPLAZO DE COMPUERTAS EN CANAL SECUNDARIO SUR Y CANALES DE DESAGÜE Y DRENAJE (2.500 M).	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	4300-008775/2012	30-71428974-4 C.N.SAPAG S.A.C.C.F.I.I. Y E RJ INGENIERIA S.A. - UTE	XXX	91.677.517,22	0,00	0,00	83,53	76.582.674,46	en ejecución	
04-0061	REACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS EN CANAL PLUVIOALUVIONAL PRIMEROS CONSTITUYENTES	CHOS MALAL	5951-002435/2014	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	244	4.128.741,97	0,00	0,00	10,30	425.260,42	PARALIZADA	PARALIZADA
04-0066	LIMPIEZA Y DESEMBANQUE CANAL PRINCIPAL	AÑELO	5951-004309/2016	30-70999893-1 CONSTRUCTORA LIMAY S.A.	250	1.842.378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN
04-0068	REACTIVACION, SISTEMATIZACION Y SANEAMIENTO DEL ARROYO DURAN	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0069	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN EL SAUCE	EL SAUCE	7700-000156/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
04-0070	APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL Aº LIUCO	TRICAO MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO/ SIN FINANCIACIÓN
04-0071	ZONA DE EXPACION Y RETENCION- ETAPA I	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0072	PUENTES AV. OLASCOAGA ESTE Y OESTE	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0073	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN LOS MICHES	LOS MICHES	7700-000247/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
04-0074	DEFENSA CONTRA EROSIÓN ESCUELA № 262 GUAÑACOS	GUAÑACOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.		% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0075	OBRA DE TOMA SOBRE RÍO LIMAY Y TRAMO HASTA COLECTOR III + ALCANTARILLA CALLE CATAN LIL	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0076	CANAL LOS MAITENES - CHOS MALAL - ADECUACIÓN DE LA SECCIÓN - ETAPA I	CHOS MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0077	OBRA DE DESCARGA Y TRAMO HASTA PUENTE S/ CALLE RÍO NEGRO Y RECTIFICACIÓN CANAL ISLA 132	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0078	TRAMO DESDE EL PUENTE CALLE RÍO NEGRO HASTA CALLE PAMPA (EXCLUYE OBRA 2 S/ AV. OLASCOAGA	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0079	CANAL LOS MAITENES - CHOS MALAL - ADECUACIÓN DE LA SECCIÓN - ETAPA II	CHOS MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0080	DESAGÜE PLUVIAL CALLE SAN MARTÍN - INDEPENDENCIA, ENTRE SALTA Y MIGUEL A. CAMINO	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0081	TRAMO DESDE CALLE PAMPA HASTA CALLE GATICA Y PUENTE SOBRE CALLE LEGUIZAMÓN	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0082	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN BUTA RANQUIL	BUTA RANQUIL	7700-000221/2016	30-67255685-2 MUNICIPALIDAD DE BUTA RANQUIL	2594	347.740,00	0,00	0,00	20,00	69.548,00	EN EJECUCIÓN	
04-0083	ENTUBAMIENTO DESAGÜE TRONADOR TRAMO RICHIERI Aº VILLA MARÍA DESDE CALLE TRONADOR HASTA SU DESEMBOCADURA	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0084	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN TAQUIMILÁN	TAQUIMILAN	7700-000252/2016	30-67254590-7 TAQUIMILAN - MUNICIPALIDAD	2613	387.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
04-0085	TRAMO DESDE CALLE GATICA HASTA PUENTE CALLE IGNACIO RIVA Y PUENTE SOBRE CALLE IGNACIO RIVA	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0086	DESAGÜE PLUVIAL CAYASTA BARRIO SAN LORENZO NORTE	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0087	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE BARRANCAS	BARRANCAS	7700-000246/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
04-0088	CUENCA PLUVIOALUVIONAL ASENTAMIENTO 7 DE MAYO	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0089	IGNACIO RIVA- SAAVEDRA ZONA DE EXPANSIÓN Y RETENCIÓN (ETAPA II)	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0090	TRAMO SAAVEDRA - COLECTOR III	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detaile
04-0091	MEJORAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DEL COLECTOR DEL DRENAJE 3 (SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE LIMAY INFERIOR)	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0092	OBRAS DE DEFENSA Y AZUDES EN CUENCA XIV ESTE	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0093	DEFENSAS PLUVIOALUVIONALES CUENCA XVI ETAPA I	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0094	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE VARVARCO	VARVARCO	7700-000250/2016	30-67254262-2 COMISIÓN DE FOMENTO VARVARCO	2629	150.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
04-0095	COLECTORES PLUVIALES RINCÓN DE LOS SAUCES - ETAPA II	RINCON DE LOS SAUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0096	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN CHOS MALAL	CHOS MALAL	7700-000245/2016	30-99916178-9 CHOS MALAL - MUNICIPALIDAD DE	2630	484.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
04-0097	SISTEMATIZACIÓN TRAMO INFERIOR Aº QUILLAHUE - MOQUEHUE	MOQUEHUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0098	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN GUAÑACOS	GUAÑACOS	7700-000251/2016	20-29515682-2 GUAÑACOS	2615	207.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0099	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN ANDACOLLO	ANDACOLLO	7700-000244/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0100	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN EL CHOLAR	EL CHOLAR	7700-000294/2016	30-67258257-8 MUNICIPALIDAD DE EL CHOLAR	2695	388.950,00	0,00	0,00	20,00	77.790,00	en ejecución	
04-0101	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN LAS OVEJAS	LAS OVEJAS	7700-000290/2016	30-99929291-3 LAS OVEJAS - COMISION MUNICIPAL	2617	70.650,00	0,00	0,00	20,00	14.130,00	en ejecución	
04-0102	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN EL SAUCE DE COYUCO - COCHICO	COYUCO COCHICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
04-0103	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DE VILLA CURI LEUVU	VILLA CURI LEUVU	7700-000305/2016	30-67254415-3 VILLA CURI LEUVU - COMISION DE FOMENTO	2618	307.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
04-0104	RED DE DESAGÜES PLUVIOALUVIONALES SECTOR 2 - CUENCAS 3,5,6 Y 7	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0105	RED DE DESAGÜES PLUVIOALUVIONALES SECTOR 3 - CUENCAS 8 Y 9	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0106	REACONDICIONAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL PASO AGUERRE MARGEN DERECHA PICÚN LEUFÚ	PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / UCAR

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0107	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DE VALLE INFERIOR DEL RÍO LIMAY (ETAPA I) ARROLLITO- SENILLOSA	SENILLOSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0108	RED DE DESAGUES PLUVIOALUVIONALES SECTOR 1 CUENCAS 1, 2, 4 Y 10	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	EN PROYECTO
04-0109	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL DE BOMBEO LA PICACITA (ETAPA I)	PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	PROYECTO LICITATORIO / SIN FINANCIACIÓN
04-0110	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO EL HUECÚ - TAQUIMILÁN Y SANTO TOMÁS	EL HUECU SANTO TOMAS TAQUIMILAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	SIN FINANCIACIÓN
04-0111	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN TRICAO MALAL	TRICAO MALAL		30-99929314-6 MUNICIPALIDAD DE TRICAO MALAL	2696	310.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
04-0112	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN EL VALLE MEDIO DEL Aº PICÚN LEUFÚ, PASO AGUERRE	PASO AGUERRE	7700-000306/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	
04-0113	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CANALES Y DRENAJES EN HUINGANCO - AÑO 2016	HUINGANCO	7700-000318/2016	30-99927691-8 HUINGANCO MUNICIPALIDAD	2619/1	157.950,00	0,00	0,00	70,00	110.565,00	en ejecución	
04-0114	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE EN EL HUECÚ	EL HUECU	7700-000350/2016	30-99929277-8 MUNICIPALIDAD EL HUECU	2736	160.825,00	0,00	0,00	20,00	32.165,00	en ejecución	
04-0115	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS DRENAJES DE PIEDRA DEL ÁGUILA	PIEDRA DEL AGUILA	7700-000351/2016	30-67265105-7 MUNICIPALIDAD DE PIEDRA DEL ÁGUILA	2738	80.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
04-0116	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN OCTAVIO PICO	OCTAVIO PICO	7700-000354/2016	30-71097195-8 COMISIÓN DE FOMENTO OCTAVIO PICO	2737	306.900,00	0,00	0,00	20,00	61.380,00	en ejecución	
04-0117	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ARROYO DURÁN	NEUQUEN	7720-000041/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0118	LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE DESAGÜE NECOCHEA	NEUQUEN	7720-000217/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
04-0119	PLAN DE LIMPIEZA ÁREAS DE RIESGO DE INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE LONCOPUÉ - ARROYO BUTA MALLÍN - ETAPA I	LONCOPUE	7700-000480/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	
04-0120	PLAN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE RIESGO DE INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE CHOS MALAL	CHOS MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
04-0121	PLAN DE LIMPIEZA DE ÁREAS DE RIESGO DE INUNDACIONES EN LAS OVEJAS - ARROYO LA BODEGA	LAS OVEJAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	
04-0122	CONSTRUCCIÓN OBRA DE ARTE Y REFUERZO DE BANQUINAS	PICUN LEUFU	7720-002353/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE LICITACIÓN	4/6

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.		% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0123	?PLAN DE SISTEMATIZACION Y MANTENIMIENTO ÁREAS DE RIESGO DE INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES ? ARROYO POCAHULLO, CALBUCO Y TRABUNCO?	SAN MARTIN DE LOS ANDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0124	PERFILADO Y REACONDICIONAMIENTO CANAL PRINCIPAL ARROYITO	ARROYITO	7720-000328/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
04-0125	READECUACIÓN Y DESEMBANQUE DEL CANAL PRINCIPAL DE RIEGO DE RINCÓN COLORADO	OCTAVIO PICO	7720-000316/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
04-0126	BOMBEO PARA RIEGO-COLONIA NUEVA ESPERANZA-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	NEUQUEN	7720-000315/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
04-0127	LIMPIEZA EN AMBAS MARGENES DEL CANAL PRINCIPAL MICRO REGIÓN AÑELO	AÑELO	7720-000314/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
04-0128	REACONDICIONAMIENTO CANALES Y DESAGÜES - LOCALIDADES VARIAS	EL SAUCE NAHUEVE PASO AGUERRE PUENTE PICUN LEUFU VILLA CURI LEUVU	7720-000319/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A LICITAR	
04-0129	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN VISTA ALEGRE	VISTA ALEGRE NORTE VISTA ALEGRE SUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
04-0130	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJES EN VILLA DEL NAHUEVE	NAHUEVE	7700-000433/2016	30-71090387-1 ASOCIACIÓN DE FOMENTO RURAL VILLA DEL NAHUEVE	2718	89.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
04-0131	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN VILLA PUENTE PICUN LEUFU	PUENTE PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	
04-0132	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN SENILLOSA	SENILLOSA	7700-000438/2016	30-99916130-4 MUNICIPALIDAD DE SENILLOSA	2733	232.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0133	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJES EN SAUZAL BONITO	SAUZAL BONITO	7700-000452/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0134	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	7700-000606/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	
04-0135	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJE EN RINCON DE LOS SAUCES	RINCON DE LOS SAUCES	7700-000437/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
04-0136	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJE EN QUILI MALAL	QUILI MALAL	7700-000436/2016	33-67258158-9 COMISIÓN DE FOMENTO DE QUILI MALAL	2734	194.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
04-0137	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN PLOTTIER	PLOTTIER	7700-000604/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	
04-0138	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN PICÚN LEUFÚ	PICUN LEUFU	7700-000599/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
04-0139	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN MARIANO MORENO	MARIANO MORENO	7700-000597/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	
04-0140	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN MANZANO AMARGO	MANZANO AMARGO	7700-000547/2016	30-67262571-4 COMISION DE FOMENTO DE MANZANO AMARGO	2829	99.875,00	0,00	0,00	20,00	19.975,00	en ejecución	
04-0141	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN LONCOPUÉ	LONCOPUE	7700-000603/2016	30-00000030-0 MUNICIPALIDAD DE LONCOPUE	2887	150.240,00	0,00	0,00	20,00	30.048,00	en ejecución	
04-0142	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN LAS LAJAS	LAS LAJAS	7700-000602/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	
04-0143	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN LAS COLORADAS	LAS COLORADAS	7700-000434/2016	30-99929338-3 MUNICIPALIDAD DE LAS COLORADAS	2739	89.325,00	0,00	0,00	20,00	17.865,00	en ejecución	
04-0144	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN EL SAUCE	EL SAUCE	7700-000156/2016	30-67265273-8 COMISIÓN DE FOMENTO EL SAUCE	2535	406.137,50	0,00	0,00	20,00	81.227,50	en ejecución	
04-0145	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO Y DRENAJES EN COVUNCO ABAJO	COVUNCO ABAJO	7700-000435/2016	30-67261042-3 COVUNCO ABAJO - COMISION DE FOMENTO	2735	165.650,00	0,00	0,00	20,00	33.130,00	en ejecución	
04-0146	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN CHORRIACA	CHORRIACA	7700-000439/2016	30-67254330-0 CHORRIACA - COMISIÓN DE FOMENTO	2741	89.775,00	0,00	0,00	20,00	17.955,00	en ejecución	
04-0147	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN BAJADA DEL AGRIO	BAJADA DEL AGRIO	7700-000600/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN	
04-0148	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO EN ALUMINÉ	ALUMINE	7700-000600/2016	30-99927486-9 ALUMINE - MUNICIPALIDAD	2837	95.700,00	0,00	0,00	20,00	19.140,00	en ejecución	
04-0250	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ARROYO DURÁN	NEUQUEN	7720-000041/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	

Cantidad de registros: 86