S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: EN EJECUCIÓN - EN TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN - PARALIZADA - RESCINDIDA -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
06-0006	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA-PROMEBA III -COMPLETAMIENTO RED DE GAS Y NEXOS PARA BARRIO URIBURU Y TIRO FEDERAL	CHOS MALAL	5890-001911/2014	00-0000025-0 PCC S.R.L.	1	1.349.570,98	0,00	303.719,47	76,53	1.032.837,65	PARALIZADA	
06-0023	INFRAESTRUCTURA PUBLICA- RED DE AGUA Y CLOACA PARA LOS BARRIOS URIBURU Y TIRO FEDERAL - PROMEBA III	CHOS MALAL	5890-001909/2014	00-0000025-0 PCC S.R.L.	1	8.268.553,22	0,00	2.099.143,12	96,10	7.946.015,49	en Ejecución	
06-0024	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO- PLAZAS Y SENDEROS Bº URIBURU Y T. FEDERAL-PROMEBA III	CHOS MALAL	5890-002187/2014	30-70866204-2 OBRACER S.R.L	1	8.858.553,04	0,00	644.302,15	73,53	6.513.741,02	EN EJECUCIÓN	
06-0025	OBRA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO-AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN GIMNASIO URIBURU	CHOS MALAL	5890-002189/2014	30-70866204-2 OBRACER S.R.L	1	4.745.905,80	0,00	445.827,86	98,01	4.651.540,09	EN EJECUCIÓN	
06-0026	AMPLIACIÓN EDIFICIO EPET N° 12 -SAN MARTÍN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5890-003043/2015	30-70933103-1 CONSTRUCTORA PREMART S.R.L.	1	16.888.888,00	1.778.803,30	0,00	22,65	4.228.719,75	EN EJECUCIÓN	
06-0027	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO - PARQUE LINEAL SOBRE CALLE TUCUMÁN PARA BARRIOS URIBURU Y TIRO FEDERAL	CHOS MALAL	5890-002188/2014	30-70866204-2 OBRACER S.R.L	1	4.090.778,85	0,00	384.285,58	94,52	3.866.624,51	en Ejecución	
06-0029	OBRA NUEVA EPET № 20 - NEUQUÉN	NEUQUEN	5890-003109/2015	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	1	87.644.137,91	0,00	10.191.792,00	81,07	71.053.128,43	en Ejecución	AV. REAL 81,07%. PROGRAMADO:84,48% DEBAJO DE LA CURVA POR PRIMERA VEZ.
06-0030	EXTENSIÓN DE RED DE GAS DEL BARRIO ALMAFUERTE II, PROVINCIA DE NEUQUÉN	NEUQUEN	5890-002944/2015	30-70715208-3 EMCOPAT S.A.	1	11.230.523,66	0,00	0,00	80,63	9.054.699,72	EN EJECUCIÓN	
06-0031	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO JARDÍN N° 52, AÑELO	AÑELO	5890-003251/2015	30-71177293-2 NORPATAGONIA S.A.	1	9.994.423,36	0,00	0,00	75,72	7.568.265,16	EN EJECUCIÓN	
06-0035	CONSTRUCCION DE PLAYÓN DEPORTIVO,VILLA LA ANGOSTURA, DEPARTAMENTO LOS LAGOS, PROVINCIA DE NEUQUEN	VILLA LA ANGOSTURA	5890-003209/2015	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	1	993.860,33	0,00	0,00	89,78	892.316,65	en Ejecución	Obra Terminada

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
06-0037	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DOMICILIARIOS, IMPULSIONES Y REDES - 1º ETAPA - LOCALIDAD DE SENILLOSA PROVINCIA DE NEUQUÉN	SENILLOSA	4799-001170/2010	30-70990537-2 RIVA S.A.I.I.C.F.Y A. - CODAM S.R.L ENRIQUE SANANDRES RIVA- UTE.	1	86.764.312,37	0,00	0,00	18,78	16.298.194,41	en Ejecución	
06-0038	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOS MALAL: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SECTOR DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SECTOR INSTITUCIONAL ? INTENDENCIA, GABINETE, PROTOCOLO Y SALA DE REUNIÓN ? DE LA MUNICIPALIDA	CHOS MALAL	5890-002277/2014	30-71085334-3 DESILAND S.A.	1	4.111.360,00	0,00	0,00	90,67	3.727.684,00	EN EJECUCIÓN	
06-0039	AREA RECREATIVA COSTERA METROPOLITANA RÍO NEUQUÉN-LOTE № 1	NEUQUEN	7490-000222/2016	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	1	20.471.593,57	0,00	0,00	37,90	7.758.673,89	EN EJECUCIÓN	
06-0040	ÁREA RECREATIVA COSTERA METROPOLITANA - MUNICIPIO DE CENTENARIO - LOTE № 2	CENTENARIO	7490-000223/2016	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	1	18.134.512,84	0,00	0,00	13,37	2.425.453,52	EN EJECUCIÓN	
06-0041	AREA RECREATIVA COSTERA METROPOLITANA - MUNICIPIO DE PLOTTIER - LOTE № 1	PLOTTIER	7490-000224/2016	30-67265068-9 RJ INGENIERIA S.A.	1	22.146.403,35	0,00	0,00	17,91	3.967.008,98	EN EJECUCIÓN	
06-0042	AREA RECREATIVA COSTERA METROPOLITANA RÍO LIMAY - MUNICIPIO DE SENILLOSA - ETAPA Nº 1	SENILLOSA	7490-000225/2016	30-71032573-8 SERVIPET S.A.	1	24.213.479,14	0,00	0,00	16,57	4.012.581,88	EN EJECUCIÓN	

Cantidad de registros: 16