S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: TODOS

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif. Estado	Detalle
11-0001	DESTACAMENTO POLICIAL CON VIVIENDA	AGUADA SAN ROQUE	5820-000838/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	911.645,00	0,00	0,00	95,84	873.731,22 FINALIZADA	
11-0002	CENTRO CULTURAL - I ETAPA	ALUMINE	5820-000781/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	2.992.155,00	0,00	0,00	76,58	2.291.371,00 EN EJECUCIÓN	
11-0003	PAVIMENTO, DELIMITACIÓN E INGRESOS	ALUMINE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FINALIZADA	
11-0004	CERRAMIENTO NATATORIO MUNICIPAL	ANDACOLLO	5820-001134/2015	30-99916185-1 ANDACOLLO - MUNICIPALIDAD DE	*	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PROYECTO	DECRETO Nº 1512/16 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2016
11-0005	PAVIMENTO URBANO	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FINALIZADA	
11-0006	READECUACIÓN DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	ANDACOLLO	5820-000778/2014	30-99916185-1 ANDACOLLO - MUNICIPALIDAD DE	*	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECUCIÓN	DECRETO № 1372/2014 DEL 10 DE JULIO DE 2014.
11-0007	TAMBO Y FÁBRICA DE QUESO DE CABRA	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PROYECTO	
11-0008	CONSTRUCCIÓN CORDÓN CUNETA Y VEREDAS	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FINALIZADA	
11-0009	EDIFICIO MUNICIPAL	AÑELO	7420-000088/2016	30-99927646-2 MUNICIPALIDAD DE AÑELO	*	2.999.754,76	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECUCIÓN	DECRETO № 1240/16 DEL 31 DE AGOSTO DE 2016.
11-0010	DELIMITACIÓN Y PAVIMENTO URBANO	AÑELO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FINALIZADA	
11-0011	RED CLOACAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO	BARRANCAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FINALIZADA	
11-0012	PAVIMENTO URBANO	BARRANCAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FINALIZADA	
11-0013	TAMBO Y FÁBRICA DE QUESO DE CABRA	BUTA RANQUIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PROYECTO	
11-0014	INSTALACIÓN Y CONDUCCIÓN DE OBRAS DE GAS, AGUA POTABLE Y CLOACAS	CAVIAHUE	7810-000719/2016	30-67258059-1 CAVIAHUE-COPAHUE MUNICIPALIDAD	405/16	2.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECUCIÓN	DECRETO N? 241/16 DEL 11/03/16
11-0015	SALÓN COMUNITARIO	CHORRIACA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PROYECTO	
11-0016	PAVIMENTACION	CHOS MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FINALIZADA	
11-0017	CAMPUS UNIVERSITARIO Y DEPORTIVO DEL NORTE NEUQUINO	CHOS MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FINALIZADA	1/2

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0018	TAMBO Y FÁBRICA DE QUESO DE CABRA	CHOS MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0019	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO	COVUNCO ABAJO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0021	EXTENSIÓN ACUEDUCTO BARRIO PICHACHÉN	EL CHOLAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0022	TAMBO Y FÁBRICA DE QUESO DE CABRA	EL CHOLAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0023	RED DE AGUA POTABLE	EL HUECU	5820-000614/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0024	NUEVA RED CLOACAL Y NEXOS EN BARRIO DON JAIME Y 26 VIVIENDAS	EL HUECU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0025	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	EL SAUCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0026	TERMINACIÓN DE EDIFICIO COMISIÓN DE FOMENTO	GUAÑACOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0027	I ETAPA RED DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA	GUAÑACOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0028	NUEVO EDIFICIO PUESTO SANITARIO CHARRA RUCA	HUINGANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0029	DEFENSA C/ EROSIÓN RÍO CHIMEHUIN - I ETAPA	JUNIN DE LOS ANDES	5800-000803/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	2.000.000,00	0,00	0,00	61,99	1.239.758,17	en ejecución	
11-0030	PLANTA TRATAMIENTO/RED CLOACAL	LAS COLORADAS	5820-000545/2013	30-99929338-3 MUNICIPALIDAD DE LAS COLORADAS	*	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	en ejecución	DECRETO № 2043/2013 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2013.
11-0031	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y VEREDAS	LAS COLORADAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0032	PLANTA POTABILIZADORA - II ETAPA	LAS COLORADAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0033	POSTA SANITARIA COSTA DE CATAN LIL	LAS COLORADAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0034	PAVIMENTO URBANO	LAS LAJAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0035	MUSEO PALEONTOLÓGICO	LAS LAJAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0036	RED DE AGUA POTABLE BARRIO CORFONE	LAS OVEJAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	FINALIZADA	
11-0037	NUEVA RED CLOACAL BARRIO RISCOS BAYOS	LAS OVEJAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0038	AMPLIACIÓN RED CLOACAL BARRIO ESPERANZA	LONCOPUE	5800-000788/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	900.000,00	0,00	0,00	47,38	426.433,44 I	en ejecución	
11-0039	RED DE AGUA POTABLE Y CISTERNA DE ALMACENAMIENTO	LOS CHIHUIDOS	5800-001029/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.109.222,00	0,00	0,00	81,10	899.582,66 I	en ejecución	
11-0040	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	LOS CHIHUIDOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0041	SISTEMA DE AGUA POTABLE	MARIANO MORENO	5800-000901/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	2.900.000,00	0,00	0,00	97,71	2.833.553,84	en ejecución	
11-0042	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	OCTAVIO PICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0043	TERMINACIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL	PASO AGUERRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0044	REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	PICUN LEUFU		00-00000000-0 MUNICIPIO	*	5.400.000,00	0,00	0,00	85,50	4.617.237,11	EN EJECUCIÓN	
11-0045	AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL	PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0046	FORESTACIÓN PERILAGO	PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0047	REMODELACIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL	PIEDRA DEL AGUILA	5800-000886/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.751.913,40	0,00	0,00	86,46	1.514.753,83	EN EJECUCIÓN	
11-0048	PAVIMENTACIÓN ACCESO NUEVO HOSPITAL	PIEDRA DEL AGUILA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0049	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	PIEDRA DEL AGUILA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0050	REACONDICIONAMIENTO DEL CEMENTERIO	PIEDRA DEL AGUILA	7800-000076/2016	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.212.817,00	0,00	0,00	46,93	569.207,33	EN EJECUCIÓN	DECRETO 404/16 DEL 06/04/16
11-0051	PAVIMENTACIÓN URBANA	PLAZA HUINCUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0052	REFACCIÓN EXCINE RUCA LIHUEN	PLAZA HUINCUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0053	AMPLIACIÓN MUSEO CARMEN FUNES	PLAZA HUINCUL	5800-0001418/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	2.600.000,00	0,00	0,00	98,03	2.548.718,78	EN EJECUCIÓN	
11-0054	READECUACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0055	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	QUILI MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0056	NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD	RAMON M CASTRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0057	CERCO PERIMETRAL ESCUELA № 215	RAMON M CASTRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0058	CERCO PERIMETRAL BASURERO MUNICIPAL	RINCON DE LOS SAUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0059	READECUACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0060	NUEVO EDIFICIO MULTIFUNCIÓN DE USO CÍVICO	SANTO TOMAS	5820-000862/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	2.500.000,00	0,00	0,00	78,41	1.960.220,56	EN EJECUCIÓN	
11-0061	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	SAUZAL BONITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0062	PAVIMENTO CALLE CÓRDOBA	SENILLOSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0063	PAVIMENTO BARRIO UNIÓN	SENILLOSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0064	NUEVAS OFICINAS Y TALLERES DE OBRAS PÚBLICAS	SENILLOSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0065	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ARROYITO	SENILLOSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0066	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL	SENILLOSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	
11-0067	NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	TRICAO MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0068	CAPTACIÓN DE VERTIENTE Y AMPLIACIÓN RED DE AGUA	TRICAO MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0069	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FINALIZADA	3/25

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0070	NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE AQUIHUECÓ	VILLA CURI LEUVU		00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.300.000,00	0,00	0,00	30,92	402.023,53 F	INALIZADA	
11-0071	NUEVO EDIFICIO SALÓN COMUNITARIO	VILLA CURI LEUVU	5800-001205/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	803.422,00	0,00	0,00	0,00	2,00 E	n ejecución	
11-0072	NUEVO DESTACAMENTO POLICIAL	VILLA CURI LEUVU	5800-001264/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	950.758,87	0,00	0,00	71,82	682.882,55 E	n ejecución	
11-0073	NUEVA SALA APÍCOLA	VILLA DEL NAHUEVE	5820-000537/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	850.000,00	0,00	0,00	93,54	795.056,00 E	n ejecución	
11-0074	FORESTACIÓN PERILAGO	VILLA EL CHOCON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	N PROYECTO	
11-0075	MEJORA DE MUSEO Y CIRCUITO PALEONTOLÓGICO	VILLA EL CHOCON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 F	INALIZADA	
11-0076	NUEVA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	VILLA EL CHOCON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	N PROYECTO	
11-0077	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE - I ETAPA	VILLA TRAFUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	N PROYECTO	
11-0078	NUEVO DESTACAMENTO POLICIAL CON VIVIENDA	VILLA TRAFUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 F	INALIZADA	
11-0079	REFACCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES MUNICIPAL	VILLA TRAFUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	N PROYECTO	
11-0080	REFACCIONES POLIDEPORTIVO	VILLA TRAFUL	5820-000527/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	320.000,00	0,00	0,00	92,81	296.985,00 E	n ejecución	
11-0081	PLANTA DESAGUES CLOACALES	VISTA ALEGRE NORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 F	INALIZADA	
11-0082	PREDIO FERIAL AGRÍCOLA GANADERO DEL NORTE NEUQUINO	CHOS MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 F	INALIZADA	
11-0083	NUEVO EDIFICIO COMUNAL COYUCO COCHICO	COYUCO COCHICO	5800-001053/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	699.862,75	0,00	0,00	69,64	487.400,89 E	n ejecución	
11-0084	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES PARA EL BARRIO PICHACHÉN	EL CHOLAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 F	INALIZADA	
11-0085	RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN: REPAVIMENTACIÓN, BACHEO FLEXIBLE Y DESOBTURACIÓN DE DESAGUES ENTUBADOS.	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 F	INALIZADA	
11-0086	REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED CLOACAL DEL BARRIO NUEVO LIMAY	PIEDRA DEL AGUILA	5820-001048/2015	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	850.250,00	0,00	0,00	58,00	493.145,00 E	n ejecución	
11-0087	RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO NUEVO LIMAY	PIEDRA DEL AGUILA	5820-001048/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	n ejecución	DECRETO Nº 0682/2015 DEL 07 DE ABRIL 2015.
11-0088	REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN RED CLOACAL DEL BARRIO JARDÍN	PIEDRA DEL AGUILA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 F	INALIZADA	
11-0089	REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN REDL CLOACAL SECTOR BARRIO CENTRO ESTE	PIEDRA DEL AGUILA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 F	INALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0090	RED CLOACAL BARRIO CHACAY - ETAPA I.	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FI	NALIZADA	
11-0091	CORDÓN CUENTA AV. SAN MARTÍN	SENILLOSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FI	NALIZADA	
11-0092	PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA TRICAO MALAL	TRICAO MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FI	NALIZADA	
11-0093	CANCHA DE FUTBOL SINTETICO EN BARRIO EL CALAFATE	VILLA LA ANGOSTURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FI	NALIZADA	
11-0094	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE MOQUEHUE - ETAPA I Y II: CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE RESERVA	VILLA PEHUENIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 FI	NALIZADA	
11-0095	PORTALES TURISTICOS. ESTE: INFORMES - OESTE: PARQUE TEMATICO Y MUSEO	VILLA TRAFUL	5820-000577/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	400.000,00	0,00	0,00	84,55	338.219,13 EI	n ejecución	
11-0096	PLANTA DE BOMBEO DE LÍQUIDOS CLOACALES Y CAÑERÍA DE IMPULSIÓN	ZAPALA	5800-001533/2015	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	3.698.672,00	0,00	0,00	71,42	2.641.599,65 Ef	n ejecución	
11-0097	PLAZA SECA, AREA DE RECREACIÓN	AGUADA SAN ROQUE	7420-0000046/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 A	INICIAR	
11-0098	PAVIMENTO ETAPA A	ALUMINE	5820-000753/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	1.000.000,00 FI	NALIZADA	
11-0099	SUMINISTRO DE ENERGIA PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	ALUMINE	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	120.596,56	0,00	0,00	100,00	120.596,56 FI	NALIZADA	
11-0100	ALUMBRADO PÚBLICO COSTANERA RIO ALUMINE	ALUMINE	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	424.607,25	0,00	0,00	75,04	318.610,00 FI	NALIZADA	
11-0101	RED CLOACAL PUBLICA Y ACOMETIDAS B° PATAGONIA ARGENTINA - ETAPA 3 B	ALUMINE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EI	N PROYECTO	
11-0102	SUMINISTRO DE ENERGÍA LOTES MUNICIPALES MANZANAS 44 A 57	ALUMINE	5820-000625/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	543.143,79	0,00	0,00	99,79	542.000,00 FI	NALIZADA	
11-0103	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS PARA MEJORAMIENTOS HABITACIONALES NUEVOS	ANDACOLLO	5820-000597/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	428.400,00	0,00	0,00	100,13	428.974,70 FI	NALIZADA	
11-0104	CANALES DE DESAGUES PLUVIOALUVIONALES	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EI	N PROYECTO	
11-0105	CANAL DE DESAGUE PARA RADIO URBANO PARA AFRONTAR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Ef	N PROYECTO	
11-0106	MEJORAMIENTO HABITACIONAL PARA 10 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Ef	N PROYECTO	
11-0107	RED DE GAS NATURAL PARA NUEVAS SOLUCIONES HABITACIONALES	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EI	N PROYECTO	
11-0108	NUEVA RED DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO CAÑADA DE LAS CABRAS	ANDACOLLO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Ef	N PROYECTO	
11-0109	RED DE DESAGÜES CLOACALES ETAPA3	AÑELO	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	510.931,58	0,00	0,00	99,70	509.413,08 FI	NALIZADA	
11-0110	PUESTA EN VALOR PASEO COLECTORA CALLE 01 PRIMERA ETAPA	AÑELO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Ef	N PROYECTO	E /r

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0111	ELECTRIFICACIÓN BARRIO LA ESPERANZA	AÑELO	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	230.090,00	0,00	0,00	100,00	230.090,00	FINALIZADA	
11-0112	MEJORAMIENTO HABITACIONAL PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	BAJADA DEL AGRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0113	PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD. CIERRE DEL CERCO PERIMETRAL.	BAJADA DEL AGRIO	5820-000656/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	60.000,00	0,00	0,00	75,00	45.000,00	FINALIZADA	
11-0114	SUMINISTRO DE ENERGÍA, LOTES MUNICIPALES PTOS P1, P2, P3, P4, P5	BAJADA DEL AGRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0115	MÓDULOS MADRES SOLTERAS	BARRANCAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0116	BAÑOS RURALES EN UN RADIO DE 15 KM DEL EJIDO URBANO	BARRANCAS	5820-000888/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	340.000,00	0,00	0,00	100,00	340.000,00	FINALIZADA	
11-0117	AMPLIACIÓN RED CLOACAL 1º ETAPA	BUTA RANQUIL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	700.000,00	0,00	0,00	100,00	700.000,00	FINALIZADA	
11-0118	CORDÓN CUNETA Y BANQUINA	BUTA RANQUIL	5820-000687/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0119	ILUMINACIÓN EN AV. JAIME DE NEVARES	BUTA RANQUIL	5820-001159/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0120	AMPLIACION RED CLOACAL Bº MARIA AUXILIADORA -2º ETAPA-	BUTA RANQUIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0121	ILUMINACIÓN ARTESANAL COPAHUE	CAVIAHUE	5820-001159/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0122	ILUMINACIÓN CALLE VOLCÁN COPAHUE	CAVIAHUE	5820-001159/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0123	MEJORAMIENTO ABASTECIMIENTO ENERGIA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD	CAVIAHUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0124	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL LOTEO MUNICIPAL MANZANAS T4,T5A Y T5B	CAVIAHUE	7420-0000048/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0125	SUMINISTRO DE ENERGIA LOTES MUNICIPALES CR2, CR3 Y C2	CAVIAHUE	7420-0000048/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0126	SUMINISTRO DE ENERGIA LOTES MUNICIPALES MANZANAS A3	CAVIAHUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0127	CLOACAS ÁREA RESIDENCIAL TURISTICA	CAVIAHUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0128	RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ESTE DE LA 2º MESETA - ETAPA II	CENTENARIO	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.319.298,52	0,00	0,00	100,00	1.319.298,52	FINALIZADA	
11-0129	RED DE ALCANTARILLADO CLOACAL BARRIO VILLA OBRERA ETAPA I Y II	CENTENARIO	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.766.015,54	0,00	0,00	100,00	1.766.015,54	FINALIZADA	
11-0130	RED DE GAS NATURAL ETAPA VI	CENTENARIO	5820-000935/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	3.847.835,11	0,00	0,00	100,00	3.847.835,11	en ejecución	
11-0131	RED DE GAS NATURAL ETAPA VII	CENTENARIO	5820-000935/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	3- SSOP	1.945.286,00	0,00	0,00	85,75	1.668.104,60	en ejecución	
11-0132	PLAZA INTEGRADORA	CENTENARIO	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	711.462,19	0,00	0,00	100,00	711.462,19	FINALIZADA	
11-0133	PLAYONES DEPORTIVOS EN 4 PLAZAS	CENTENARIO	5820-000656/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	608.827,50	0,00	0,00	100,00	608.827,50	FINALIZADA	
11-0134	SEÑALÉTICA DEL CASCO VIEJO	CENTENARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0135	PAVIMENTO ARTICULADO CALLE BRASIL	CENTENARIO	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	442.164,77	0,00	0,00	100,00	442.164,77	FINALIZADA	
11-0136	EJECUCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO DIAGONAL 3 DE FEBRERO	CENTENARIO	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	591.608,60	0,00	0,00	100,00	591.608,60	FINALIZADA	
11-0137	SEÑALÉTICA HORIZONTAL DEL BARRIO SARMIENTO - SECTOR 1	CENTENARIO	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.292.853,65	0,00	0,00	100,00	1.292.853,65	FINALIZADA	
11-0138	COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA CIUDAD	CENTENARIO	5820-000549/2013	30-99916154-1 MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO	1496/13	728.623,11	0,00	0,00	66,38	483.675,88	EN EJECUCIÓN	
11-0139	MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL	CHORRIACA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0140	MEJORAMIENTO HABITACIONAL REPARACION DE 8 VIVIENDAS	CHORRIACA	5800-0001151/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0141	RECAMBIO DE REDES	CHOS MALAL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	560.209,71	0,00	0,00	100,00	560.209,71	FINALIZADA	
11-0142	RED DE AGUA POTABLE NUEVOS LOTEOS ZONA TERMINAL	CHOS MALAL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	736.519,00	0,00	0,00	100,00	736.519,00	FINALIZADA	FINALIZADA
11-0143	AGUA POTABLE LAS VERTIENTES	CHOS MALAL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	922.700,00	0,00	0,00	100,00	922.700,00	FINALIZADA	
11-0144	SENDA PEATONAL 1500 METROS	CHOS MALAL	5820-000625/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	471.023,05	0,00	0,00	100,17	471.806,33	FINALIZADA	
11-0145	PARQUIZACIÓN CANCHA DE FUTBOL Y AMPLIACIÓN PISTA DE ATLETISMO	CHOS MALAL	5820-000672/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	926.677,63	0,00	0,00	43,81	405.966,75	EN EJECUCIÓN	
11-0145	PARQUIZACIÓN CANCHA DE FUTBOL Y AMPLIACIÓN PISTA DE ATLETISMO	CHOS MALAL	5820-000672/2014	30-99916178-9 CHOS MALAL - MUNICIPALIDAD DE	2280/13	926.677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0146	SENDA PEATONAL CALLE DON BOSCO	CHOS MALAL	5820-000672/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	944.643,52	0,00	0,00	100,00	944.633,52	FINALIZADA	
11-0147	SENDA PEATONAL PARQUE LA HOYA	CHOS MALAL	5820-000889/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	1375/14	475.161,36	0,00	0,00	96,33	457.700,00	EN EJECUCIÓN	
11-0147	SENDA PEATONAL PARQUE LA HOYA	CHOS MALAL	5820-000889/2014	30-99916178-9 CHOS MALAL - MUNICIPALIDAD DE	1375/14	475.161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0148	PLAYÓN POLI DEPORTIVO BARRIO DON BOSCO	CHOS MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0149	REFUGIO DE ARREOS RIAL RIO CURI LEUVU TRANSHUMANCIA	CHOS MALAL	5820-000687/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	120.153,23	0,00	0,00	98,72	118.614,70	FINALIZADA	
11-0150	ELECTRIFICACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS	COVUNCO ABAJO	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	210.000,00	0,00	0,00	100,00	210.000,00	FINALIZADA	
11-0151	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE RADIO FM	-	5820-000687/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	2281/13	110.000,00	0,00	0,00	15,00	16.500,00	EN EJECUCIÓN	
11-0152	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR SOCIAL	COVUNCO ABAJO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0153	PLAYON DEPORTIVO COMUNITARIO	COVUNCO ABAJO	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	212.209,00	0,00	0,00	99,90	212.000,00	FINALIZADA	
11-0154	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A 16 FAMILIAS	COVUNCO ABAJO	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	110.316,00	0,00	0,00	100,00	110.316,00	FINALIZADA	7/.

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0155	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	COYUCO COCHICO	5820-000672/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0156	REFACCIÓN DE PUESTO DE ATENCIÓN SANITARIA	COYUCO COCHICO	5820-000965/2015	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	55.000,00	0,00	0,00	100,00	55.000,00	FINALIZADA	
11-0157	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	COYUCO COCHICO	5820-000672/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0158	ILUMINACIÓN URBANA	COYUCO COCHICO	5820-000672/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0159	SALA COMUNITARIA Y DEPÓSITO MUNICIPAL	COYUCO COCHICO	5820-000965/2015	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	175.000,00	0,00	0,00	37,91	66.334,00	en ejecución	
11-0160	SISTEMA DE CONECCIÓN DE AGUA CRUDA -ETAPA II-	CUTRAL CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0161	SISTEMA DE CONECCIÓN DE AGUA CRUDA BARRIO FILLI DEI SUR -ETAPA I-	CUTRAL CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0162	SISTEMA DE AGUA CRUDA COLONIA 2 DE ABRIL	CUTRAL CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0163	SISTEMA DE CONECCIÓN DE AGUA CRUDA MONTE HERMOSO ETAPA I	CUTRAL CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0164	SISTEMA DE AGUA CRUDA A LA AFR MONTE HERMOSO - II ETAPA-	CUTRAL CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0165	INSTALACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	CUTRAL CO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0166	RED DE AGUA POTABLE Bº PICHACHEN	EL CHOLAR	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	400.000,00	0,00	0,00	100,00	400.000,00	FINALIZADA	
11-0167	RED DE AGUA POTABLE Bº NUEVO LOTEO	EL CHOLAR	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	209.565,00	0,00	0,00	100,00	209.565,00	FINALIZADA	
11-0168	RED CLOACAL Bº NUEVO LOTEO	EL CHOLAR	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	294.541,00	0,00	0,00	100,00	294.541,00	FINALIZADA	
11-0169	CONSTRUCCIÓN DE SALA VELATORIA	EL HUECU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0170	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	EL HUECU	5820-001164/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0171	CAMARA FRIGORIFICA PARA USO COMUNITARIO	EL SAUCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0172	CORDON CUNETA EN ZONA URBANA EL SAUCE (POR ETAPAS)	EL SAUCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0173	AMPLIACION DE PUESTO SANITARIO	EL SAUCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0174	RED CLOACAL DE LA PLANTA URBANA	GUAÑACOS	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	300.000,00	0,00	0,00	100,00	300.000,00	FINALIZADA	
11-0175	AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	GUAÑACOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0176	AMPLIACION DE PUESTO SANITARIO	GUAÑACOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0177	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA URBANA -1º ETAPA-	GUAÑACOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0178	PLAZA "REMIGIO MOYA"	HUINGANCO	5820-000893/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	8

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0179	CORDÓN CUNETA Y VEREDAS AVENIDA PRIMEROS POBLADORES	HUINGANCO	5820-000893/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0180	PUESTO DE SALUD EN HUINGANCO 1º ETAPA	HUINGANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0181	NUEVO PUESTO SANITARIO EN CHARRA RUCA	HUINGANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0182	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES	JUNIN DE LOS ANDES	5820-000602/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	1-SSOP	724.276,69	0,00	0,00	100,00	724.276,69	en ejecución	
11-0183	MEJOR ACCESIBILIDAD PARA JUNÍN DE LOS ANDES. PAVIMENTO ARTICULADO CON CORDÓN CUNETA.	JUNIN DE LOS ANDES	5820-000753/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	317/14	1.217.726,91	0,00	0,00	32,33	393.642,25	en ejecución	
11-0184	MEJOR ACCESIBILIDAD. VEREDAS CON ADOQUINES PARA EL BARRIO PRIMEROS POBLADORES.	JUNIN DE LOS ANDES	5820-000748/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	316/14	642.259,00	0,00	0,00	37,65	241.799,66	en ejecución	
11-0185	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES BARRIO SANTA JULIA	JUNIN DE LOS ANDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0186	MEJOR ACCESIBILIDAD. VEREDAS CON ADOQUINES PARA EL BARRIO LANÍN.	JUNIN DE LOS ANDES	5820-000748/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	316/14	660.000,00	0,00	0,00	70,65	466.273,33	en ejecución	
11-0187	MAS SEGURIDAD, ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA RUTA PROVINCIAL № 234	JUNIN DE LOS ANDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0188	ALUMBRADO PÚBLICO	LAS COLORADAS	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	150.000,00	0,00	0,00	100,00	150.000,00	FINALIZADA	
11-0189	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA NUEVO LOTEO SOCIAL QUE COMPRENDE 60 LOTES	LAS COLORADAS	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	275.383,00	0,00	0,00	100,00	275.383,00	FINALIZADA	
11-0190	MÁS AGUA MÁS VIDA -AMPLIACIÓN DE RESERVORIO DE AGUA POTABLE TANQUE CISTERNA -ETAPA I-	LAS COLORADAS	5820-000797/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	300.000,00	0,00	0,00	100,00	300.000,00	FINALIZADA	
11-0191	PLANTA DEPURADORA Y TRAZADO DE RED CLOACAL POR EL MEDIO AMBIENTE	LAS COLORADAS	5820-000797/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	2-ENOHSA	925.000,00	0,00	0,00	100,00	925.000,00	en ejecución	
11-0192	POSTA SANITARIA COSTA CATAN LIL	LAS COLORADAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0193	CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS SOCIALES PARA MUJERES SIN TECHO. ETAPA I	LAS LAJAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0194	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO URBANO DE HORMIGÓN DE 3 1/2 CUADRAS	LAS LAJAS	5820-000672/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	2280/13	500.000,00	0,00	0,00	99,61	498.062,68	en ejecución	
11-0195	CIERRE PERIMETRAL Y TRIBUNAS DE ESTADIO DE FÚTBOL	LAS LAJAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0196	CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO EN LA ESCUELA PRIMARIA № 279	LAS LAJAS	5820-000672/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	300.000,00	0,00	0,00	51,11	153.326,00	FINALIZADA	
11-0197	EXTENSIÓN DE LA RED DE GLP DEL Bº RISCOS BAYOS "MÁS CALOR"	LAS OVEJAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0198	CONECTIVIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y VEREDAS	LAS OVEJAS	5820-000890/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0199	COMEDOR COMUNITARIO Bº LA ESPERANZA	LONCOPUE	5820-000689/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	2-SSOP	547.287,00	0,00	0,00	95,11	520.549,29	EN EJECUCIÓN	
11-0200	PAVIMENTO ARTICULADO AVENIDA CONRADO VILLEGAS	LONCOPUE	5820-000753/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	317/2014	995.888,23	0,00	0,00	50,00	497.944,12	en ejecución	
11-0201	CORDON CUNETA BARRIO 48 VIVIENDAS, BARRIO SALUD Y 2 BOULEVARD	LONCOPUE	5820-000890/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	400.000,00	0,00	0,00	34,00	136.000,00	EN EJECUCIÓN	
11-0202	VEREDA DE PIEDRAS LAJAS BARRIO CRISTIAN CORTÉZ	LONCOPUE	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	199.508,00	0,00	0,00	100,00	199.508,00	FINALIZADA	
11-0203	REACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO LOCAL	LONCOPUE	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	435.106,21	0,00	0,00	100,00	435.106,21	FINALIZADA	
11-0204	CORDÓN CUNETA BARRIO MUNICIPAL	LONCOPUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0205	CONSTRUCCIÓN DE SALA VELATORIA	LOS CATUTOS	5820-000689/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	250.000,00	0,00	0,00	48,75	121.862,68	EN EJECUCIÓN	
11-0206	CONEXIÓN DOMICILIARIA DE GAS	LOS CATUTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0207	CONSTRUCCIÓN DE 4 MODULOS HABITACIONALES	LOS CATUTOS		00-00000000-0 MUNICIPIO	*	450.000,00	0,00	0,00	39,85	179.329,68	EN EJECUCIÓN	
11-0208	CONSTRUCCIÓN DE 10 NÚCLEOS SANITARIOS	LOS CATUTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0209	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LOS CHIHUIDOS	5820-000546/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	812.719,12	0,00	0,00	99,68	810.112,00	FINALIZADA	
11-0210	ILUMINACIÓN PLAZA CENTRAL	LOS CHIHUIDOS	5820-000625/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	164.775,88	0,00	0,00	74,39	122.581,00	FINALIZADA	
11-0211	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CUATRO FAMILIAS DE LA LOCALIDAD	LOS MICHES	5820-001164/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0212	EJECUCIÓN DE VEREDAS, ASEQUIAS Y ENGOVIADO	LOS MICHES	5820-000889/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0213	MINI SALÓN DE USOS MÚLTIPLES -ESCUELA № 93-	LOS MICHES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0214	ILUMINACIÓN CANCHA DE FÚTBOL	MANZANO AMARGO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0215	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HABITACIONALES Y MONOAMBIENTES NUEVOS EN LA LOCALIDAD DE MANZANO AMARGO	MANZANO AMARGO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0216	LA CASA DE MI ABUELO	MANZANO AMARGO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0217	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO RECREATIVO MANZANA 31	MARIANO MORENO	5820-000656/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	81.720,00	0,00	0,00	55,68	45.500,00	EN EJECUCIÓN	
11-0218	CONSTRUCCION DE SALA DE ELABORACION DE PRODUCTOS REGIONALES	MARIANO MORENO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0219	DESAGÜES CLOACALES AMPLIACIÓN 2º ETAPA	MARIANO MORENO	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	800.000,00	0,00	0,00	100,00	800.000,00	FINALIZADA	
11-0220	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Bº ISLAS MALVINAS 1º ETAPA	MARIANO MORENO	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	520.000,00	0,00	0,00	100,00	520.000,00	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0221	CONSTRUCCION DE VEREDAS BARRIO ENSANCHE FISCAL	MARIANO MORENO	5820-000656/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	99.368,00	0,00	0,00	39,13	38.880,00	EN EJECUCIÓN	
11-0222	PARQUIZACIÓN INGRESO	OCTAVIO PICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0223	CORDON CUNETA	OCTAVIO PICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0224	REPARACIÓN DE LA DEFENSA CONTRA EROSIÓN EN EL SITIO 192 SOBRE RÍO LIMAY	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0225	ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE ZONA OESTE	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0226	INTERCONEXIÓN ACUEDUCTO BALSA LAS PERLAS CON LOTEO BOSCH	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0227	NEXO DE VINCULACIÓN ACUEDUCTOS LEGUIZAMÓN Y RAMAL REFUERZO	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0228	EJECUCIÓN DE MANIFOLD DE INGRESO TANQUE LT400	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0229	20 VIVIENDAS POR COOPERATIVAS DE TRABAJO EN NEUQUÉN CAPITAL	NEUQUEN	5820-000597/2013	00-00000000-0 I.P.V.U.	*	5.392.000,00	0,00	0,00	78,40	4.227.435,17	EN EJECUCIÓN	
11-0230	CENTRO DE SALUD INTERCULTURAL RANQUIÑ KIEN -ETAPA III-		5820-000602/2013	00-00000000-0 UEP	*	920.000,00	0,00	0,00	89,65	824.736,20	EN EJECUCIÓN	
11-0231	SANITARIOS PARA CAMPING EN QUILLEN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0232	CENTRO COMUNITARIO PARA POBLADORES DE QUILKA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0233	CONSTRUCCIÓN DE PROVEEDURIA PARA CAMPING EN QUILLÉN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0234	8 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RECUPERABLES COMUNIDAD CURRUMIL PARAJE QUILLÉN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0235	8 MEJORAMIENTOS PARA VIVIENDAS RECUPERABLES PARAJE ABRA ANCHA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0236	CONSTRUCCIÓN DE 3 PARADORES. COMUNIDAD CURRIMIL.		5820-000889/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0237	AMPLIACIÓN RUCA DE PIEDRA (SUM)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0238	POSTA SANITARIA EN EL PARAJE ATREICO. COMUNIDAD ATREICO		5820-000602/2013	00-00000000-0 UEP	*	320.000,00	0,00	0,00	60,49	193.567,86	EN EJECUCIÓN	
11-0239	POSTA SANITARIA EN EL PARAJE EL CONTRA. COMUNIDAD LAFQUENCHE		5820-000602/2013	00-00000000-0 UEP	*	320.000,00	0,00	0,00	53,64	171.642,02	EN EJECUCIÓN	
11-0240	SALON DE OFRENDAS EN SANTUARIO CEFERINO NAMUNCURA, COMUNIDAD NAMUNCURA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0241	ANFITEATRO ESCENARIO SANTUARIO CEFERINO NAMUNCURA, COMUNIDAD NAMUNCURA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0242	TERMINACIÓN DE PANADERÍA REGIONAL MAPUCHE EN COSTA CATAN LIL, COMUNIDAD NAMUNCURÁ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0243	9 PARADORES EN PAREAJES HUARENCHENQUE, CAJÓN DEL MANZANO Y CAMPANA MAHUIDA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0244	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE VENTAS DE ARTESANIAS, EN COMUNIDAD MILLAÍN CURRICAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0245	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE HILADO, SELECCIÓN Y ACOPIO DE PELO DE CHIVO Y LANA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0246	MEJORAS EN EL CENTRO COMUNITARIO HUARENCHENQUE, COMUNIDAD MELLAO MORALEZ		5820-000687/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0247	INFRAESTRUCTURA PARA UN CÁMPING EN COMUNIDAD MELLAO MORALES		5820-000672/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0248	7 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RECUPERABLES COMUNIDAD PURRÁN PARAJE CERRO BANDERA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0249	POSTA SANITARIA EN EL PARAJE QUILA QUINA, COMUNIDAD CURRUHUINCA		5820-000602/2013	00-00000000-0 UEP	*	320.000,00	0,00	0,00	37,52	120.062,47	en ejecución	
11-0250	POSTA SANITARIA EN EL PARAJE TROMPUL. COMUNIDAD CAYUN		5820-000602/2013	00-00000000-0 UEP	*	320.000,00	0,00	0,00	37,80	120.967,31	en ejecución	
11-0251	POSTA SANITARIA CURI LEUVÚ (CAEPE MALAL)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0252	CONSTRUCCIÓN DE 2 PARADORES PARAJE QUILKA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0253	CONSTRUCCION DE 3 PARADORES DE TRANSPORTE Y/O REFUGIO COMUNIDAD CATALAN		5820-000889/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0254	CASITA DE DULCES (COMUNIDAD CATALÁN)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0255	CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN PARA BLOQUERA MUNICIPAL. COMUNIDAD CATALÁN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0256	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PARAJE CARRO QUEBRADO		5820-000602/2013	00-00000000-0 UEP	*	150.000,00	0,00	0,00	63,70	95.554,27	en ejecución	
11-0257	AMPLIACIÓN DE AULA PARA LA ESCUELA Nº 316, DEL PARAJE CARRO QUEBRADO. COMUNIDAD GRAMAJO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0258	MEJORAMIENTOS EN LA ESCUELA PRIMARIA № 81					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0259	10 MEJORAMIENTOS EN VIVIENDAS RECUPERABLES COMUNIDAD CHEUQUEL PARAJE MALLÍN DE LOS CABALLOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0260	10 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RECUPERABLES COMUNIDAD ZAPATA PARAJE ÑIRECO LAGUNA BLANCA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0261	MEJORAS Y AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO BARDA NEGRA SUR, COMUNIDAD CALFUCURA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0262	MEJORAS EN CENTRO COMUNITARIO, SANITARIOS Y COCINA LAS CORTADERAS, COMUNIDAD CAYUPAN					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0263	UN PLAYÓN PARA ESCUELA PRIMARIA № 217 COMUNIDAD ZAPATA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0264	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CENTROS DE SALUD BARRIOS CONFLUENCIA Y BARRIO PROGRESO	NEUQUEN	5820-000549/2013	00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS	*	358.000,00	0,00	0,00	99,02	354.502,34	FINALIZADA	
11-0265	PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA PRIMARIA № 1	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0266	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA № 101-	NEUQUEN	5820-000549/2013	00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS	*	300.000,00	0,00	0,00	98,98	296.935,35	en ejecución	
11-0267	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA № 107-	NEUQUEN	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0268	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA № 190-	NEUQUEN	5820-000549/2013	00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS	*	300.000,00	0,00	0,00	98,70	296.114,74	en ejecución	
11-0269	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA № 202-	NEUQUEN	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0270	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA № 336-	NEUQUEN	5820-000549/2013	00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS	*	300.000,00	0,00	0,00	99,20	297.607,13	FINALIZADA	
11-0271	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA № 347-	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0272	CONSTRUCCIÓN DEL PLAYÓN DEPORTIVO EN INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE № 6	NEUQUEN	5820-000549/2013	00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS	*	300.000,00	0,00	0,00	98,52	295.552,40	FINALIZADA	
11-0273	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LA MESETA EN BARRIO COLONIA NUEVA ESPERANZA	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0274	CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA № 4	NEUQUEN	5820-000888/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0275	CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA № 115	NEUQUEN	5820-000888/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0276	CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA № 147	NEUQUEN	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0277	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA № 154	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0278	PLAYÓN DEPORTIVO -ESCUELA PRIMARIA № 195-	NEUQUEN	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0279	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PLAYÓN DEPORTIVO DE LA ESCUELA № 196	NEUQUEN	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0280	CERCO PERIMETRAL DE JARDÍN № 10	NEUQUEN	5820-000597/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0281	CERCO PERIMETRAL DE JARDÍN Nº 17	NEUQUEN	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00		EN EJECUCIÓN	
												13/2

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0282	CERCO PERIMETRAL DE JARDÍN № 64	NEUQUEN	5820-000672/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	EN EJECUCIÓN	
11-0283	AMPLIACIÓN DE 3 AULAS Y AMPLIACIÓN DE VESTUARIOS Y BAÑOS GIMNASIO -E.P.E.T. № 17-	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	EN PROYECTO	
11-0284	AMPLIACIÓN Y VEREDAS DEL CENTRO DE SALUD -VALENTINA SUR-	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	EN PROYECTO	
11-0285	AMPLIACIÓN DE 2 AULAS DEL C.P.E.M. 72	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	EN PROYECTO	
11-0286	AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD -VALENTINA NORTE-	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	en ejecución	
11-0287	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD -SAN LORENZO SUR-	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	en ejecución	
11-0288	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD -VILLA FLORENCIA-	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	en ejecución	
11-0289	REPARACIONES VARIAS EN CENTRO DE SALUD DEL BARRIO DON BOSCO	NEUQUEN	5820-000889/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	en ejecución	
11-0290	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO MARIANO MORENO	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	EN PROYECTO	
11-0291	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD Bº PARQUE INDUSTRIAL	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	EN PROYECTO	
11-0292	CONSTRUCCIÓN DEL S.U.M. EN C.P.E.M. № 69	NEUQUEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	EN PROYECTO	
11-0293	TERMINACIÓN 1º ETAPA MINIGIMNASIO (POR ETAPAS)	PASO AGUERRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	EN PROYECTO	
11-0294	"LUZ, CONCRETANDO UN VIEJO ANHELO" SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Bº LA ESPERANZA	PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	EN PROYECTO	
11-0295	"MÁS ESFUERZO POR NUESTRO HOGAR" MEJORAMIENTOS HABITACIONALES	PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	EN PROYECTO	
11-0296	PROTEGIENDO NUESTRO PUEBLO REACONDICIONAMIENTO DEL CAUSE DEL ARROYO DE PICÚN LEUFÚ	PICUN LEUFU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	EN PROYECTO	
11-0297	AMPLIACIÓN RED CLOACAL Bº PORTAL DE LAS ROSAS	PICUN LEUFU	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	612.000,00	0,00	0,00	100,00	612.000,00 F	FINALIZADA	
11-0298	SANEAMIENTO DEL Bº JARDÍN Y Bº NORTE	PIEDRA DEL AGUILA	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	121.400,00	0,00	0,00	100,00	121.400,00 F	FINALIZADA	
11-0299	SENDAS PEATONALES PARA EL MARGEN DE LA RUTA NACIONAL № 237	PIEDRA DEL AGUILA	5820-000597/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	210.600,00	0,00	0,00	100,00	210.600,00 F	FINALIZADA	
11-0300	AMPLIACIÓN CENTRO COMUNITARIO	PIEDRA DEL AGUILA	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	180.000,00	0,00	0,00	48,01	86.423,12 E	en ejecución	
11-0301	SANEAMIENTO URBANO	PIEDRA DEL AGUILA	5820-000625/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	en ejecución	
11-0302	CORDÓN CUNETA PARA ASEGURAR EL ESCURRIMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA	PIEDRA DEL AGUILA	5820-000625/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	1550/13	250.000,00	0,00	0,00	100,00	250.000,00 F	FINALIZADA	FINALIZADA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0303	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS PARA LA SEGURIDAD DEL PEATÓN	PIEDRA DEL AGUILA	5820-000597/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	200.000,00	0,00	0,00	57,04	114.073,30	en ejecución	
11-0304	PAVIMENTACION DE ACCESO AL HOSPITAL LOCAL	PIEDRA DEL AGUILA	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.600.000,00	0,00	0,00	69,57	1.113.073,52	en ejecución	
11-0305	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA BARRIO HUILICHES NUEVA URBANIZACION SOCIAL	PIEDRA DEL AGUILA	5820-000672/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	79.424,00	0,00	0,00	67,56	53.657,66	en ejecución	
01-0305	REPARACIÓN ACUEDUCTO BALSA LAS PERLAS	NEUQUEN	5800-001242/2014	30-71130052-6 S.R. CONSTRUCCIONES	00/00	5.690.873,20	0,00	0,00	100,00	5.690.873,20	FINALIZADA	ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL CONVENIO DE COABORACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS, LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y SERVICIOS PUBLICOS Y EL EPAS
11-0306	PASARELA PEATONAL	PIEDRA DEL AGUILA	5820-000597/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0307	SOLUCIONES HABITACIONALES	PILO LIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A INICIAR	
11-0308	IMPLANTACIÓN DE TANQUE Y CONDUCCIÓN DE AGUA	PILO LIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
01-0308	PROTECCIÓN DE MARGEN BOMBEO ANAYA	NEUQUEN	5800-001334/2014	33-71045869-9 GROUND S.A	00/00	2.354.531,39	0,00	0,00	100,00	2.354.531,39	FINALIZADA	FINALIZADA
11-0309	IMPLANTACIÓN DE TANQUE Y CONDUCCIÓN DE AGUA	PILO LIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
01-0309	RECAMBIO TRAMO DE CAÑERÍA DE Aº Cº DN500 EN ACUEDUCTO RIO GRANDE	NEUQUEN	5800-001244/2014	30-70905191-8 OBRAS Y DUCTOS DEL COMAHUE S.A.	00/00	2.988.265,96	0,00	0,00	100,00	2.988.265,96	FINALIZADA	ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL CONVENIO DE COLABORACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS, LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y SERVICIOS PUBLICOS Y EL EPAS.

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0310	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA EN BARRIOS UNIVERSITARIO CENTENARIO Y SECTOR ALTOS DEL SUR 1RA ETAPA	PLAZA HUINCUL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	297.756,94	0,00	0,00	114,24	340.171,04 EN I	EJECUCIÓN	
01-0310	RECAMBIO DE CAÑERIA ACUEDUCTO CHRESTIA	NEUQUEN	5800-001243/2014	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	00/00	11.319.790,99	0,00	0,00	100,00	11.319.790,99 FINA	ALIZADA	FINALIZADA
11-0311	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA EN BARRIOS UNIVERSITARIO CENTENARIO Y SECTOR ALTOS DEL SUR ETAPA 2	PLAZA HUINCUL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	282.773,82	0,00	0,00	104,23	294.728,46 EN I	EJECUCIÓN	
11-0312	TENDIDO DE RED CLOACAL EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD	PLAZA HUINCUL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	631.770,46	0,00	0,00	101,01	638.159,26 EN I	EJECUCIÓN	
11-0313	TENDIDO DE RED DE AGUA POTABLE PARA 20 VIVIENDAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	PLAZA HUINCUL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	58.548,05	0,00	0,00	100,00	58.548,05 EN I	EJECUCIÓN	
11-0314	IMPULSIÓN DE AGUA DESDE BOMBEO CENTRAL HACIA BARRIO OTAÑO ZONA SUR	PLAZA HUINCUL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.143.715,56	0,00	0,00	100,00	1.143.715,56 EN I	EJECUCIÓN	
11-0315	DISTRIBUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SECTOR SUR BARRIO OTAÑO	PLAZA HUINCUL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.393.058,94	0,00	0,00	100,00	1.393.058,94 EN I	EJECUCIÓN	
11-0316	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA BARRIO NORTE	PLAZA HUINCUL	5820-000548/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN I	EJECUCIÓN	
01-0316	NUEVA TRAZA Y REEMPLAZO DE CAÑERIA DE ACUEDUCTO ? 200 MM - PRIMERA ETAPA	VILLA EL CHOCON	5800-001341/2014	30-71414656-0 S & G SERVICIOS S.R.L.	000/00	1.370.282,55	0,00	0,00	100,00	1.370.282,55 FINA	ALIZADA	ESTA OBRA ESTA DENTRO DEL CONVENIO DE COLABORACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA FIRMADA ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS, LA SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y SERVICIOS PUBLICOS Y EL EPAS.
11-0317	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESCUELA EPET N°10	PLAZA HUINCUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN I	PROYECTO	
11-0318	PAVIMENTO	PLAZA HUINCUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN I	PROYECTO	
11-0319	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Bº PSICULTURA Y Bº VERDE LIMAY MÓDULO II	PLOTTIER	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	553.211,72	0,00	0,00	79,51	439.863,51 EN I	EJECUCIÓN	
11-0320	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Bº LA HERRADURA Y Bº MUDÓN MÓDULO II	PLOTTIER	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	645.744,05	0,00	0,00	86,56	558.942,43 EN I	EJECUCIÓN	
11-0321	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNITARIO EN EL LOTEO SOCIAL I	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 A IN	NICIAR	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif. Estad	o Detalle
	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNITARIO EN EL BARRIO LOS ÁLAMOS	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 A INICIAR	
	JERARQUIZACIÓN DE LA FERIA DE ARTESANOS Y PRODUCTORES DE PLOTTIER -CONSTRUCCIÓN DE STANDS DE COMERCIALIZACIÓN-	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PROYE	СТО
	CORDÓN CUNETA, BADENES Y COMPLEMENTOS ESQUINA B° DON ANTONIO	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PROYE	СТО
	ILUMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, BICISENDAS, CORDON CUNETA, BADENES Y COMPLEMENTOS DE ESQ. AV. ZABALETA	PLOTTIER	5820-001162/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECU	CIÓN
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ACCESO A HOSPITAL CALLE SARGENTO CABRAL	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PROYE	СТО
	ILUMINACIÓN CALLE PADRE JOSÉ GRILLIONI -CHINA MUERTA- PLOTTIER	PLOTTIER	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	650.000,00	0,00	0,00	92,48	601.120,00 FINALIZAI	Α
	ILUMINACIÓN PERIMETRAL EN EL PARQUE CENTRAL DE PLOTTIER	PLOTTIER	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	750.000,00	0,00	0,00	100,00	750.000,00 FINALIZAI	PΑ
	CENTRO DE SALUD -LA UNIÓN- VEREDAS	PLOTTIER	5820-00089272014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECU	CIÓN
	VEREDAS CENTRO DE SALUD -LOS AROMOS-	PLOTTIER	5820-001161/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 A INICIAR	
	CENTRO DE SALUD -PARAJE CHINA MUERTA- VEREDAS	PLOTTIER	5820-00089272014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECU	CIÓN
	CENTRO DE SALUD -SOLDADO JORGE AGUILA-	PLOTTIER	5820-00089272014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECU	CIÓN
	RESTAURACIÓN REDES DE AGUA POTABLE Y CLOACA CALLE GIUSEPPE MASSARO - PIN	NEUQUEN	5801-001067/2015	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	00/0000	2.436.258,33	0,00	0,00	100,00	2.436.258,33 FINALIZAI	A FINALIZADA
	TERRAPLEN CONTRA INUNDACIONES - SAN ISIDRO LABRADOR -	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PROYE	СТО
	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA № 106	PLOTTIER	5820-000656/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECU	CIÓN
	CONTROL DE EROSION SEDIMENTADOR SECUNDARIO EN PLANTA DEPURADORA PIN	NEUQUEN	5800-001482/2014	33-71045869-9 GROUND S.A	00/00	1.702.436,01	0,00	0,00	37,74	642.552,90 EN EJECU	ción en ejecución
	CONSTRUCCIÓN DEL PLAYON DE INGRESO - ESCUELA PRIMARIA 234	PLOTTIER	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECU	CIÓN
	CERCO PERIMETRAL JARDÍN DE INFANTES 18	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PROYE	СТО
11-0337	CENTRO DE SALUD -EL CHACAY-	PLOTTIER	5820-000890/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECU	CIÓN
11-0338	CENTRO DE SALUD- LOS HORNOS-	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PROYE	СТО
11-0339	CENTRO DE SALUD -LA ESPERANZA-	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PROYE	СТО

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0340	AMPLIACIÓN DE 2 AULAS -ESCUELA PRIMARIA № 351-	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	N PROYECTO	
11-0341	AMPLIACIÓN DE 2 AULAS -ESCUELA PRIMARIA № 266-	PLOTTIER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	N PROYECTO	
11-0342	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A POBLADORES RURALES	QUILI MALAL	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	539.348,00	0,00	0,00	99,99	539.301,00 F	INALIZADA	
11-0343	CONSTRUCCION DE VEREDAS FRENTE A LA COMISION DE FOMENTO	QUILI MALAL	5820-1166/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 A	INICIAR	
11-0344	REMODELACION DE LA "PLAZA CENTRAL"	QUILI MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00		N PROYECTO	
11-0345	CONSTRUCCION VEREDA E ILUMINACION EN ACCESO ESCUELA Nº 14	QUILI MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	N PROYECTO	
11-0346	PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PARAJE SANTO DOMINGO	RAMON M CASTRO	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	300.000,00	0,00	0,00	73,16	219.473,59 E	n ejecución	
11-0347	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y EJECUCIÓN DE RED	RAMON M CASTRO	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	400.000,00	0,00	0,00	100,00	400.000,00 F	INALIZADA	FINALIZADA
11-0348	AMPLIACIÓN RED CLOACAL Bº PETROLEROS Y PARTE DE INTEGRACIÓN	RINCON DE LOS SAUCES	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	1.500.000,01 F	INALIZADA	
11-0349	CIERRE PERIMETRAL Y AMPLIACIÓN CEMENTERIO	RINCON DE LOS SAUCES	5820-000689/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	1.000.000,00 F	INALIZADA	
11-0350	CENTRO DE SALUD -LA FALDA-	RINCON DE LOS SAUCES	5820-000602/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	708.000,00	0,00	0,00	100,00	707.998,75 F	INALIZADA	
11-0351	CORDÓN CUNETA ETAPA I-II-III	RINCON DE LOS SAUCES	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	n ejecución	
11-0352	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PLAZA SAN MARTÍN	RINCON DE LOS SAUCES	5820-000625/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	1.499.958,96 F	INALIZADA	
11-0353	15 CUADRAS PAVIMENTO - 10 CUADRAS DE LAS INSTITUCIONES	RINCON DE LOS SAUCES	5820-000753/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	n ejecución	
11-0354	PLAN ESPACIOS VERDES	RINCON DE LOS SAUCES	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	1.000.000,00 F	INALIZADA	
11-0355	COLECTORAS DE EFLUENTES CLOACALES PARA Bº DE CHACRA 32	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	865.005,00	0,00	0,00	94,42	816.751,35 E	n ejecución	
11-0356	REORDENAMIENTO VEHICULAR- EJIDO URBANO-INFRAESTRUCTURA VIAL TRÁNSITO Y TRANSPORTE	SAN MARTIN DE LOS ANDES	7420-0000048/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	n ejecución	
11-0357	CORDÓN CUNETA EN Bº CORDONES DEL CHAPELCO 108 VIVIENDAS	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	900.000,00	0,00	0,00	39,91	359.215,35 E	n ejecución	
11-0358	10 SOLUCIONES HABITACIONALES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-00672/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.302.000,00	0,00	0,00	22,45	292.265,66 E	n ejecución	
11-0359	PAVIMENTO DE LA RUTA ALTERNATIVA NORTE ENTRE RP 62 Y RP 48	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	2.000.000,00	0,00	0,00	112,87	2.257.490,26 F	INALIZADA	
11-0360	PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJON DE BELLO. ETAPA I	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.100.000,00	0,00	0,00	100,00	1.100.000,00 F	INALIZADA	
11-0361	11 REFACCIONES DE VIVIENDAS EN DISTINTOS BARRIOS	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-000672/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	651.000,00	0,00	0,00	90,91	591.836,49 E	n ejecución	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0362	S.U.M. BARRIO CORDONES DEL CHAPELCO 108 VIVIENDAS	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-000888/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0363	SKATE PARK	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-000597/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	326.533,00	0,00	0,00	10,58	34.540,00	EN EJECUCIÓN	
11-0364	S.U.M. CLUB ATLÉTICO SOCIAL Y CULTURAL SARMIENTO	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-000888/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	462.000,00	0,00	0,00	18,25	84.300,00	EN EJECUCIÓN	
11-0365	PAVIMENTACIÓN DEL CALLEJÓN DE BELLO -ETAPA II-	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-000597/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.249.464,00	0,00	0,00	102,12	1.275.919,87	FINALIZADA	
11-0366	CANCHA COMUNITARIA BARRIO CHACRA 4	SAN MARTIN DE LOS ANDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0367	COLECTORA EFLUENTES CLOACALES CHACRA 32 ETAPA II (NEXO DE SERVICIOS LOTE 27)	SAN MARTIN DE LOS ANDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0368	ALUMBRADO PÚBLICO PARA CHACRA 30	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5820-001163/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0369	SUMINISTRO DE GAS PARA 176 FAMILIAS	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0370	ORDENAMIENTO URBANO DEL PARQUE INDUSTRIAL	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.000.000,00	0,00	0,00	91,38	913.848,51	FINALIZADA	
11-0371	MEJOR VIVIR - SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0372	PLUVIAL LOS ALERCES	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
11-0373	ORDENAMIENTO URBANO Bº PARQUE INDUSTRIAL CALLE COMPLEJO CHOCÓN -CORDÓN CUNETA Y VEREDAS-	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0374	CORDON CUNETA Y DESAGUE PLUVIAL	SANTO TOMAS	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	375.000,00	0,00	0,00	100,03	375.130,80	EN EJECUCIÓN	
11-0375	AMPLIACION RED DE GAS PARA NUEVO LOTEO Y AMPLIACION DE RED PARA LOTEO EN DESARROLLO	SANTO TOMAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0376	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOTEO SOCIAL (54 LOTES)	SANTO TOMAS	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	248.933,00	0,00	0,00	103,96	258.786,22	FINALIZADA	
11-0377	CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO 15X30 MTS	SANTO TOMAS	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	32.741,00	0,00	0,00	100,00	32.741,00	FINALIZADA	
11-0378	SEDE SOCIAL GALPÓN DE ACOPIO DE LA A.F.R.	SANTO TOMAS	5820-000656/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	120.000,00	0,00	0,00	48,41	58.090,00	EN EJECUCIÓN	
11-0379	INSTALACIÓN TANQUE DE RESERVA Y EQUIPO DE BOMBEO	SAUZAL BONITO	5820-000797/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	55.000,00	0,00	0,00	100,00	55.000,00	FINALIZADA	
11-0380	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE	SAUZAL BONITO	5820-000797/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	45.000,00	0,00	0,00	100,00	45.000,00	FINALIZADA	
11-0381	MEJORAMIENTOS HABITACIONALES	SAUZAL BONITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0382	CONSTRUCCIÓN DE 5 POZOS CIEGOS Y CAMARAS	SAUZAL BONITO	5820-000687/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN EJECUCIÓN	
												19/

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0383	AMPLIACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y PARA RIEGO.	SAUZAL BONITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0384	CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO CALLE CÓRDOBA - ETAPA I	SENILLOSA	5820-000753/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	800.000,00	0,00	0,00	100,00	800.000,00	FINALIZADA	
11-0385	BOULEVARD LOS AROMOS	SENILLOSA	5820-000888/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	837.000,00	0,00	0,00	100,00	837.000,00	en ejecución	
11-0386	PASEO DE LA SALUD	SENILLOSA	5820-000888/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	964.500,00	0,00	0,00	8,56	82.588,83	en ejecución	
11-0387	SALON DE USOS MÚLTIPLES ARROYITO	SENILLOSA	5820-000687/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	700.000,00	0,00	0,00	100,49	703.464,32	FINALIZADA	
11-0388	REHABILITACION ADUCCION POZO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE Y CISTERNA DE RESERVA EN ARROYITO	SENILLOSA	5820-000797/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	350.000,00	0,00	0,00	100,00	350.000,00	FINALIZADA	
11-0389	ELECTRIFICACION PARA LA ZONA DE ARROYITO	SENILLOSA	5820-0000893/2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0390	CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO, PLAYÓN Y GRADAS EN TAQUIMILÁN CENTRO	TAQUIMILAN	5820-000965/2015	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	300.000,00	0,00	0,00	61,33	184.000,00	en ejecución	
11-0391	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	TRICAO MALAL	5820-001162/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0392	EXTENSIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA - MANZANA 15-	TRICAO MALAL	5820-001164/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0393	EXTENSIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA - VARIAS MANZANAS	TRICAO MALAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0394	SOLUCIONES HABITACIONALES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS -I ETAPA	VARVARCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0395	CORDÓN CUNETA AVENIDA DOMUYO	VARVARCO	5820-000631/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0396	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD VARVARCO	VARVARCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0397	CONSTRUCCIÓN POSTA SANITARIA PARAJE CHACAY Y MELEHUE	VILLA CURI LEUVU	5820-000689/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	480.000,00	0,00	0,00	87,04	417.780,00	en ejecución	
11-0398	CONSTRUCCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO	VILLA CURI LEUVU	5820-001163/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	
11-0399	PLAZA CULTURAL	VILLA CURI LEUVU	5820-000625/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	85.000,00	0,00	0,00	100,00	85.000,00	FINALIZADA	
11-0400	ILUMINACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN PLAZOLETA	VILLA DEL NAHUEVE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0401	CORDÓN CUNETA EN ZONA CÉNTRICA (POR ETAPAS)	VILLA DEL NAHUEVE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	
11-0402	EXTENSIÓN DE LA OBRA DE AGUA POTABLE	PICUN LEUFU	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	300.000,00	0,00	0,00	100,00	299.995,00	EN EJECUCIÓN	
11-0403	INSTALACIÓN DE RED DE GAS Y CALEFACCIÓN EN GIMNASIO MUNICIPAL S.U.M. DE VILLA EL CHOCÓN	VILLA EL CHOCON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EN PROYECTO	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif. Estado	Detalle
11-0404	INFRAESTRUCTURA DE GAS Y CALEFACCIÓN PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL DE VILLA EL CHOCÓN	VILLA EL CHOCON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PROYECTO	
11-0405	OBRA DE EMERGENCIA HIDRICA -SISTEMA TANQUE DE AGUA-	VILLA EL CHOCON	5820-000625/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	3.080.000,00	0,00	0,00	67,53	2.080.000,00 EN EJECUCIÓN	
11-0406	MEJOR ACCESIBILIDAD - PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA ACCESO A ESCUELA N° 341 - GIMNASIO MERCADO - CEMENTERIO	VILLA LA ANGOSTURA	5820-000597/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	941.482,00	0,00	0,00	54,32	511.450,07 EN EJECUCIÓN	
11-0407	CIUDAD ORDENADA - CORDÓN CUNETA CALLE PRIMEROS POBLADORES DEL BARRIO MALLÍN	VILLA LA ANGOSTURA	5820-000597/2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECUCIÓN	
11-0408	CIUDAD ORDENADA - CORDON CUNETA - CALLE CHUMUY DEL BARRIO MALLIN	VILLA LA ANGOSTURA	7420-0000046/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECUCIÓN	
11-0409	MEJOR ACCESIBILIDAD - PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA ACCESO A ESCUELA N° 104 - CPEM 17 - JARDIN N° 26	VILLA LA ANGOSTURA	5820-000597/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	999.750,00	0,00	0,00	48,01	479.951,24 EN EJECUCIÓN	
11-0410	MEJOR ACCESIBILIDAD - PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA ACCESO A ESCUELA N° 186	VILLA LA ANGOSTURA	5820-000597/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	999.850,00	0,00	0,00	35,76	357.592,98 EN EJECUCIÓN	
11-0411	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE MOQUEHUE. II ETAPA	VILLA PEHUENIA	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	488.000,00	0,00	0,00	100,00	488.000,00 FINALIZADA	
11-0412	PLAYON DEPORTIVO RESIDENTES BARRIO PARQUE	VILLA PEHUENIA	5820-000656/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	198.000,00	0,00	0,00	99,98	197.970,00 FINALIZADA	
11-0413	CONSTRUCCION DE ESPACIOS VERDES -MOQUEHUE-	VILLA PEHUENIA	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	210.000,00	0,00	0,00	100,01	210.015,98 FINALIZADA	
11-0414	EXTENSION RED DE GAS DOMICILIARIA	VILLA PEHUENIA	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	39.500,00	0,00	0,00	100,00	39.500,00 FINALIZADA	
11-0415	MEJORAMIENTO ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA CENTRO COMERCIAL	VILLA PEHUENIA	5820-000656/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	150.000,00	0,00	0,00	100,00	149.999,73 FINALIZADA	
11-0416	PROVISIÓN DE ENERGIA Y ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO PARQUE	VILLA PEHUENIA	5820-000549/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	882.661,00	0,00	0,00	100,00	882.661,00 FINALIZADA	
11-0417	SUMINISTRO DE ENERGIA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	VILLA PEHUENIA	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	36.615,00	0,00	0,00	100,00	36.615,00 FINALIZADA	
11-0418	BIBLIOTECA PÚBLICA	VILLA TRAFUL	5820-000689/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	311.250,00	0,00	0,00	93,99	292.528,46 EN EJECUCIÓN	
11-0419	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA	VILLA TRAFUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PROYECTO	
11-0420	PLANTA DE TRATAMIENTO CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE Y ADECUACIÓN DE REDES	VISTA ALEGRE NORTE	5820-000548/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	700.000,00	0,00	0,00	100,14	700.985,73 FINALIZADA	
11-0421	ASFALTO VISTA ALEGRE	VISTA ALEGRE NORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PROYECTO	
11-0422	CORDÓN CUNETA Y VEREDAS BARRIO ANTENA, JUCAID Y ALTO ZAPALINO	ZAPALA	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.458.387,22	0,00	0,00	96,76	1.411.158,85 EN EJECUCIÓN	
11-0423	CORDON CUNETA Y VEREDAS DE LOS BARRIOS BELLA VISTA Y TOMA JOVEN	ZAPALA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PROYECTO	24
											2

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif. E	Estado	Detalle
11-0424	CORDÓN CUNETA Y VEREDAS EN BARRIO DON BOSCO	ZAPALA	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	2.000.000,00	0,00	0,00	96,21	1.924.261,45 EN EJ	EJECUCIÓN	
11-0425	CORDON CUNETA Y VEREDAS EN BARRIO RENÉ FAVALORO	ZAPALA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PI	PROYECTO	
11-0426	CORDON CUNETA Y VEREDAS BARRIO JARDIN	ZAPALA	5820-000631/2013	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.438.533,11	0,00	0,00	94,74	1.362.879,02 EN EJ	EJECUCIÓN	
11-0427	SENDA PEATONAL	ZAPALA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PI	PROYECTO	
11-0428	VESTUARIOS PISTA DE PATÍN	SENILLOSA	5820-001324/2016	00-00000000-0 MUNICIPIO	240/16	1.200.000,00	0,00	0,00	53,78	645.419,27 EN EJ	EJECUCIÓN	DECRETO Nº 240/16 DEL 11/03/16 // PLAZO 180 DÍAS
11-0429	ACONDICIONAMIENTO E ILUMINACIÓN PREDIO DEPORTIVO	AÑELO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PI	PROYECTO	
11-0430	PLAYÓN DEPORTIVO	AÑELO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PI	PROYECTO	
11-0431	CIERRE PERIMETRAL CIUDAD DEPORTIVA	SENILLOSA	7420-000116/2016	30-99916130-4 MUNICIPALIDAD DE SENILLOSA	*	1.011.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00 EN E	EJECUCIÓN	DECRETO № 1006/16 DEL 25 DE JULIO DE 2016.
11-0432	PLAYÓN DEPORTIVO CENTRO ESTE	PIEDRA DEL AGUILA	7420-000032/2016	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	658.786,51	0,00	0,00	40,79	268.698,99 EN EJ	EJECUCIÓN	DECRETO № 398/16 DEL 06/04/16 // PLAZO 90 DÍAS
11-0433	CERRAMIENTO PILETA DE NATACIÓN MUNICIPAL	MARIANO MORENO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PI	PROYECTO	
11-0434	CIERRE PERIMETRAL CIUDAD DEPORTIVA	RINCON DE LOS SAUCES	5820-001325/2016	00-00000000-0 MUNICIPIO	270/16	800.000,00	0,00	0,00	30,00	240.000,00 EN EJ	EJECUCIÓN	DECRETO 241/16 DEL 11/03/16
11-0435	SISTEMA DE AGUA POTABLE	LOS CATUTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PI	PROYECTO	
11-0436	PASEO PEATONAL, BICISENDA Y SUM CULTURALES ? ETAPA I	SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	7420-000039/2016	30-99927677-2 MUNICIPIO SAN PATRICIO DEL CHAÑAR	605/16	2.689.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJ	EJECUCIÓN	DECRETO 605/16 DEL 19/05/2016
11-0437	PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES VISTA ALEGRE SUR	VISTA ALEGRE SUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PI	PROYECTO	
11-0438	REMODELACIÓN SIST. AGUA POTABLE	TRICAO MALAL	7420-000014/2016	00-00000000-0 MUNICIPIO	233/16	3.380.000,00	0,00	0,00	30,00	1.014.000,00 EN EJ	EJECUCIÓN	DECRETO № 233/16 DEL 08/03/16 // PLAZO 90 DÍAS
11-0439	ACUEDUCTO NUEVAS URBANIZACIONES ? II ETAPA	RINCON DE LOS SAUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PI	PROYECTO	
11-0440	RED DISTRIBUCIÓN DE GAS ? BARRIOS 26 DE ABRIL, RENÉ FAVALORO Y CIUDAD DEPORTIVA	RINCON DE LOS SAUCES	5820-001326/2016	00-00000000-0 MUNICIPIO	241/16	1.320.000,00	0,00	0,00	30,00	396.000,00 EN EJ	EJECUCIÓN	DECRETO 241/16 DEL 11/03/16
11-0441	AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	BARRANCAS	7420-000109/2016	00-0000019-0 MUNICIPALIDAD DE BARRANCAS	*	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJ	EJECUCIÓN	DECRETO Nº 1525/16 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016.

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif. Estado	Detalle
11-0442	PLANTA RECICLADORA DE RESIDUOS	PICUN LEUFU	7420-000038/2016	00-0000000-0 MUNICIPIO	*	1.500.000,00	0,00	0,00	30,00	450.000,00 EN EJECUCIÓN	DECRETO Nº 0472/16 DEL 25/04 // PLAZO 90 DIAS
11-0443	TERMINACIÓN PLAZA SAN MARTÍN	BUTA RANQUIL	7420-000037/2016	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECUCIÓN	DECRETO 474/2016 DEL 25/04/16 // PLAZO
11-0444	URBANIZACIÓN DE LA MESETA DE AÑELO	AÑELO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PROYECTO	
11-0445	NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOALES -ETAPA I-	RINCON DE LOS SAUCES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN PROYECTO	
11-0446	NUEVO HOSPITAL DE AÑELO	AÑELO		00-00000000-0 OBRAS PUBLICAS	*	38.905.918,00	0,00	0,00	63,53	24.718.175,00 EN EJECUCIÓN	
11-0447	PLANTA DE TRATAMIENTO/ RED CLOACAL (CONEXIONES DOMICILIARIAS A RED TRONCAL CLOACAL)	LAS COLORADAS	5820-1191/2015	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	500.000,00	0,00	0,00	98,63	493.145,00 EN EJECUCIÓN	
11-0448	RED DE AGUA POTABLE - II ETAPA (CISTERNA DE ALMECENAMIENTO DE AGUA POTABLE)	EL HUECU	6610-003694/2015	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	1.194.201,60	0,00	0,00	36,72	438.503,04 EN EJECUCIÓN	
11-0449	RED DE ALIMENTACIÓN DE GAS -SAF II-	RINCON DE LOS SAUCES	7420-000073/2016	30-99927622-5 RINCON DE LOS SAUCES - MUNICIPIO	475/16	1.391.373,34	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECUCIÓN	DECRETO 475/16 DEL 25/04/16
11-0450	RESTAURACIÓN PLAZA	HUINGANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECUCIÓN	
11-0451	ALAMBRADO OLÍMPICO	BUTA RANQUIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECUCIÓN	
11-0452	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS	VILLA TRAFUL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECUCIÓN	
11-0453	REMODELACIÓN PLAZA DE LOS HÉROES	LONCOPUE	5820-001116/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECUCIÓN	
11-0454	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS	LAS COLORADAS	6110-004340/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECUCIÓN	
11-0469	II ETAPA REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TRICAO MALAL	7420-000091/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECUCIÓN	DECRETO 536/16 DEL 28/04/16
11-0470	PRIMERA ETAPA DEL CERRAMIENTO DEL GIMNASIO DE LA COMISIÓN DE FOMENTO	SAUZAL BONITO	7420-000080/2016	20-29515681-2 SAUZAL BONITO	512/16	1.754.771,25	0,00	0,00	85,17	1.494.608,25 EN EJECUCIÓN	DECRETO 512/16 DEL 28/04/16
11-0471	CIERRE PERIMETRAL DE ESTRUCTURA PARABÓLICA	GUAÑACOS	7420-000077/2016	20-29515682-2 GUAÑACOS	*	971.193,14	0,00	0,00	61,24	594.781,56 EN EJECUCIÓN	DECRETO 459/16 DEL19/04/16
11-0472	JLKJ	ACHICO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 A INICIAR	
11-0473	TRES PLAZOLETAS, PISTA DE SALUD Y PLAYÓN DEPORTIVO	LONCOPUE	7800-000401/2016	30-00000030-0 MUNICIPALIDAD DE LONCOPUE	*	997.283,34	0,00	0,00	90,97	907.269,94 EN EJECUCIÓN	DECRETO 534/16 DEL 28/04/2016
11-0474	CONSTRUCCIÓN PASEO COSTERO 1º ETAPA	EL HUECU	7800-000415/2016	20-29515683-2 EL HUECU	533/16	673.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECUCIÓN	DECRETO 533/16 ANEXO II
11-0475	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA	EL HUECU	7800-000415/2016	20-29515683-2 EL HUECU	533/16	709.406,19	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECUCIÓN	DECRETO 533/16 ANEXO I
11-0476	REALIZACIÓN DE TANQUES AUSTRALIANOS	EL HUECU	7800-000415/2016	20-29515683-2 EL HUECU	533/16	174.240,05	0,00	0,00	0,00	0,00 EN EJECUCIÓN	DECRETO 533/16

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0501	CPEM S/N NUEVO EDIFICIO RINCON DE LOS SAUCES	RINCON DE LOS SAUCES	7444-000217/2016	30-99927622-5 RINCON DE LOS SAUCES - MUNICIPIO	239/16	17.379.026,57	0,00	0,00	0,00	0,00 A	INICIAR	
11-0504	REFUERZO RAMAL DE ALIMENTACIÓN A SAN MARTÍN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	7800-000156/2016	30-67254347-5 SAN MARTIN DE LOS ANDES - MUNICIPALIDAD	0923/16	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	n ejecución	REFUERZO GASODUCTO CORDILLERANO
11-0523	AREA DE ACAMPE ORGANIZADA DE LA LOCALIDAD	TAQUIMILAN	7420-000159/2016	30-67254590-7 TAQUIMILAN - MUNICIPALIDAD	1142/16	2.297.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	n ejecución	DECRETO Nº 1142/20016 DEL 11 DE AGOSTO DE 2016.
11-0563	NUEVO EDIFICIO SALÓN COMUNITARIO EL ALAMITO	VILLA CURI LEUVU	5800-001205/2014	30-67254415-3 VILLA CURI LEUVU - COMISION DE FOMENTO	*	803.422,00	0,00	0,00	43,12	346.401,82 E	n ejecución	DECRETO Nº 1370/2014 DEL 18 DE JULIO DE 2014
11-0573	RED DE AGUA POTABLE- 2 DA ETAPA(CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE)	EL HUECU	6110-003694/2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	n ejecución	DECRETO № 2402/2015 DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015
11-0574	CORDÓN CUNETA Y DESAGÜES DE CALLES BARRIO BELGRANO	NEUQUEN	4340-001382/2012	30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN	*	3.404.229,39	0,00	0,00	85,14	2.898.515,56 F	INALIZADA	RESOLUCIÓN Nº509/13 DEL 16 DE SEPTIEMBRE POR \$3.009.601,44 Y Nº 655/13 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2013.
11-0575	EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO AL NUEVO MATADERO MUNICIPAL	ALUMINE	7800-000848/2016	30-99927486-9 ALUMINE - MUNICIPALIDAD	*	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	n ejecución	DECRETO № 1014/16 DEL 26 DE JULIO DE 2016.
11-0576	PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES DEL BARRIO BELGRANO	NEUQUEN	4340-001381/2012	30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN	*	3.893.425,98	0,00	0,00	99,08	3.857.673,98 F	INALIZADA	RESOLUCIÓN № 631/13 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2013.
11-0577	PAVIMENTACIÓN DE CALLE TRONCAL DRURY ENTRE SAN MARTÍN Y RUTA 22	NEUQUEN	4340-001386/2012	30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN	*	1.595.410,75	0,00	0,00	97,79	1.560.144,75 F	INALIZADA	RESOLUCIÓN № 583/13 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2013.
11-0578	RED DE GAS EN EL BARRIO CENTRAL NUEVO Y PLANTA REGULADORA	PLAZA HUINCUL	7420-000226/2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 E	n ejecución	DECRETO № 1328/2016 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
11-0579	TERMINACIÓN MINI GIMNASIO BARRIO URIBURU	CHOS MALAL	4325-000913/2009	30-99916178-9 CHOS MALAL - MUNICIPALIDAD DE	*	850.000,00	0,00	0,00	84,11	714.944,87 F	INALIZADA	RESOLUCIÓN № 441/2009 DEL 29 DE JUNIO DE 2009.
11-0580	RED DE CLOACAS AL OESTE DEL BARRIO UNIVERSITARIO	PLAZA HUINCUL	4328-000154/2010	30-99906900-9 MUNICIPALIDAD DE PLAZA HUINCUL	*	225.407,20	0,00	0,00	76,21	171.772,26 F	INALIZADA	RESOLUCIÓN № 886/10 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2010.

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
11-0581	PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO ISLAS MALVINAS	NEUQUEN	4340-001385/2012	30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN	*	3.266.950,50	0,00	0,00	99,37	3.246.450,50	FINALIZADA	RESOLUCIÓN Nº 648/13 DEL 13 DEL DCIEMBRE DE 2013.
11-0582	ALIVIADERO PLUVIAL DE CALLE BATILANA ENTRE REPÚBLICA DE ITALIA Y AVENIDA DEL TRRABAJADOR	NEUQUEN	4340-002532/2014	30-63925166-3 MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN	*	1.343.518,56	0,00	0,00	100,00	1.343.518,56	FINALIZADA	
11-0583	RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 4000 LOTES EN LA SEGUNDA MESETA	CENTENARIO	7420-000148/2016	30-99916154-1 MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO	*	9.787.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	DECRETO № 1520/16 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016.
11-0584	RED EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON ALUMBRADO PÚBLICO -MANZANA 986 A 993 Y 998 A 1003	CENTENARIO	7800-001427/2016	30-99916154-1 MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO	*	3.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	en ejecución	DECRETO № 1519/16 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016.
11-0585	PLAYÓN DEPORTIVO PARAJE BELLA VISTA	VILLA DEL NAHUEVE	7420-000042/2016	30-71090387-1 ASOCIACIÓN DE FOMENTO RURAL VILLA DEL NAHUEVE	*	672.206,65	0,00	0,00	95,68	643.167,33	en ejecución	DECRETO № 706/2016 DEL 2 DE JUNIO DE 2016.
11-0586	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN PARAJE CAYANTA	VILLA DEL NAHUEVE	7420-000043/2016	30-71090387-1 ASOCIACIÓN DE FOMENTO RURAL VILLA DEL NAHUEVE	*	1.177.758,89	0,00	0,00	63,27	745.190,65	en ejecución	DECRETO № 706/2016 DEL 2 DE JUNIO DE 2016.
11-0587	MUSEO HISTÓRICO REGIONAL Y PALEONTOLÓGICO- 2 DA ETAPA.	LAS LAJAS	7800-000149/2016	30-99925152-4 LAS LAJAS - MUNICIPALIDAD	*	2.000.000,00	0,00	0,00	29,58	591.652,63	en ejecución	DECRETO Nº00773/16 DEL 13 DE JUNIO DE 2016.

Cantidad de registros: 489