

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: TODAS Estado: FINALIZADA -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0001	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE ZANJEO EN VEREDAS, CALLES Y CRUCE SUBTERRÁNEO DEL ARROYO TRABUNCO EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	3862-010610/0006	20-27004218-0 TRESALET LUCAS PEDRO	1	220.277,62	-29.830,49	290.539,59	100,00	190.447,13	FINALIZADA	RECEPCION PROVISIONAL
02-0002	CONTRATACIÓN DE M.O PARA OBRAS DE DISTRIBUCION Y Aº Pº - CONVENIO MARCO 2011/2012 (2º PERIODO) - ZONA NORTE	ANDACOLLO BARRANCAS BUTA RANQUIL CHACAY MELEHUE CHORRIACA CHOS MALAL COYUCO COCHICO HUINGANCO LA SALADA LAS OVEJAS LEUTO CABALLO LOS MICHES MANZANO AMARGO RINCON DE LOS SAUCES TAQUIMILAN VARVARCO	4864-003600/0000	30-67267972-5 IDEM S.R.L.	2	1.210.000,00	242.000,00	0,00	85,10	1.235.693,70	FINALIZADA	FINALIZADA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0003	CONTRATACIÓN DE M.O PARA OBRAS DE DISTRIBUCION Y A ^º P ^º - CONVENIO MARCO 2011/2012 (2º PERIODO) - ZONA OESTE	ALUMINE BAJADA DEL AGRIO CAVIAHUE COLIPILLI COPAHUE EL CHOLAR EL HUECU LAS LAJAS LONCOPUE LOS CATUTOS MARIANO MORENO MOQUEHUE QUILI MALAL RAMON M CASTRO RANQUILON SANTO DOMINGO VILLA PEHUENIA ZAPALA	4864-003600/0000	30-67267972-5 IDEM S.R.L.	3	1.210.000,00	242.000,00	1.042.589,24	64,68	939.088,86	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0004	CONTRATACIÓN DE M.O PARA OBRAS DE DISTRIBUCION Y A ^º P ^º - CONVENIO MARCO 2011/2012 (2º PERIODO) - ZONA ESTE	AÑELO ARROYITO CENTENARIO CHALLACO CUTRAL CO MARI MENUCO PASO AGUERRE PICUN LEUFU PLAZA HUINCUL SAN PATRICIO DEL CHAÑAR SAUZAL BONITO SENILLOSA VILLA EL CHOCON VISTA ALEGRE NORTE VISTA ALEGRE SUR	4864-003600/0000	30-68243458-5 DISTROCUIYO S.A	4	1.210.000,00	242.000,00	0,00	38,17	554.276,32	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0006	ADECUACIONES SEDE CENTRAL EPEN AÑO 2012	NEUQUEN	4864-009405/2012	20-16250547-6 CALIO HUGO ALBERTO	10	340.494,00	-24.241,99	40.443,68	100,00	316.252,02	FINALIZADA	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA - 12/12/2014
02-0007	SERVICIO ELÉCTRICO CAVIAHUE	CAVIAHUE	4764-001083/2011	20-16250547-6 CALIO HUGO ALBERTO	11	1.752.076,00	0,00	249.522,90	100,00	1.752.076,30	FINALIZADA	FINALIZADA. RECEPCIÓN PROVISIONAL.
02-0008	LINEA DE MEDIA TENSION 13.2 KV VINCULACIÓN MCH - GG SISTEMA HIBRIDO COCHICO	COCHICO	4864-005734/0000	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	12	387.200,00	0,00	0,00	100,00	387.200,00	FINALIZADA	OBRA FINALIZADA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0009	2º LINEA 33 KV ET PIO PROTTO - SET SMA - CONST. TRAMO SUBTERRANEO ZONA CURVA PIO PROTTO	SAN MARTIN DE LOS ANDES	3862-002387/2010	30-71213007-1 CN SAPAG SACCFTI Y E - OMEGA SRL - UTE	13	6.341.312,00	1.075.295,99	2.053.697,83	100,00	7.416.608,80	FINALIZADA	EN PERIODO DE GARANTÍA
02-0010	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA "PLAN 900 VIVIENDAS" JUNIN DE LOS ANDES	JUNIN DE LOS ANDES	4864-006011/2011	30-71229170-9 OMEGA MLP SRL - CN SAPAG SACCFTI Y E -900 VIVIENDAS UTE	14	4.396.524,84	-159.928,12	974.821,71	100,00	4.236.596,71	FINALIZADA	FECHA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL 23/04/2014
02-0011	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE GAS EN CENTRAL TÉRMICA VLA	VILLA LA ANGOSTURA	4864-005679/2010	30-63148406-5 HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A	15	2.987.439,00	0,00	0,00	100,00	2.987.439,21	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0013	CONTRATO Nº 2: ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA	VILLA LA ANGOSTURA	4864-006267/2011	30-50373873-9 TADEO CZERWENY S.A.	17	12.109.830,42	-1.577.022,64	794.428,41	107,54	11.327.236,18	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0014	CONTRATO Nº 3 A: ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES DE 132 KV	VILLA LA ANGOSTURA	4864-006268/0000	30-50230491-3 INDUSTRIA METALURGICA SUD AMERICANA S.A.C. E I.	18	1.353.994,50	0,00	0,00	100,00	1.353.994,50	FINALIZADA	FINALIZADA. RECEPCIÓN TOTAL DE LOS MATERIALES.
02-0015	CONTRATO Nº 3 - B: ADQUISICIÓN DE CABLES MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEOS DE 33 KV	VILLA LA ANGOSTURA	4864-006268/0003	30-50241471-9 PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.I.C.	19	21.724.800,00	34.339,80	0,00	100,00	21.759.139,56	FINALIZADA	SE RECEPCIONÓ LA TOTALIDAD DEL MATERIAL
02-0017	CONTRATO Nº 5: EQUIPOS DE 132 KV	VILLA LA ANGOSTURA	4864-005563/0015	30-50336489-8 SIEMENS S.A .	21	3.538.917,86	0,00	0,00	100,00	3.538.917,86	FINALIZADA	FINALIZADA. RECEPCIÓN TOTAL DE LOS MATERIALES.
02-0018	CONTRATO Nº 5: EQUIPOS DE 132 KV	VILLA LA ANGOSTURA	4864-005563/0015	30-66123321-0 LAGO ELECTROMECHANICA S.A	22	1.835.172,67	0,00	0,00	100,00	1.835.172,67	FINALIZADA	FINALIZADA. RECEPCIÓN TOTAL DE LOS MATERIALES.
02-0019	CONTRATO Nº 5: EQUIPOS DE 132 KV	VILLA LA ANGOSTURA	4864-005563/0015	30-69885367-7 A.I.T. S.A	23	1.997.213,54	0,00	0,00	100,00	1.997.213,54	FINALIZADA	FINALIZADA. RECEPCIÓN TOTAL DE LOS MATERIALES.
02-0020	CONTRATO Nº 6: PROYECTO DE LA OBRA VINCULACIÓN EN 132 PILCANYEU ? PASO COIHUE ? BARILOCHE	VILLA LA ANGOSTURA	5901-001714/2012	30-56926552-1 SIGLA S.A.	24	1.306.800,00	0,00	153.679,69	100,00	1.306.800,00	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0021	CONTRATO Nº 7: ESTACIÓN TRANSFORMADORA PASO COIHUE (ET PC) 132/33/13,2 KV - 30 MVA	VILLA LA ANGOSTURA	5901-000735/0000	30-66195744-8 ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	25	34.008.170,88	1.506.485,82	11.346.693,20	95,39	33.875.671,50	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0022	CONTRATO Nº 8: LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 33 KV SUBTERRÁNEA DOBLE TERNA	VILLA LA ANGOSTURA	5901-000860/0000	30-71315030-0 DISTROCUYO S.A. - CN SAPAG S.A.C.C.F.I.I. Y E. - OMEGA MLP S.R.L. UTE	26	49.990.284,00	1.342.258,44	12.648.415,07	100,00	51.332.542,37	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0023	CONTRATO Nº 9: S.E.T VILLA LA ANGOSTURA	VILLA LA ANGOSTURA	5901-000566/0000	30-55239141-8 NAPAL Y MUÑOZ S.A.	27	19.059.101,53	195.696,49	7.590.806,49	100,00	19.254.797,02	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0024	DEPOSITO EN SERVICIO ELECTRICO JUNIN DE LOS ANDES	JUNIN DE LOS ANDES	4864-002342/2012	30-70848293-1 FINES S.R.L.	1	346.701,23	0,00	27.843,30	100,00	346.701,22	FINALIZADA	FINALIZADA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0025	CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES EDILICIAS EN SERVICIOS ELECTRICOS Y DEPENDENCIAS DEL E.P.E.N	HUINGANCO JUNIN DE LOS ANDES LAS OVEJAS MANZANO AMARGO SAN MARTIN DE LOS ANDES VILLA PEHUENIA	5901-001466/2013	30-70848293-1 FINES S.R.L.	1	253.918,50	0,00	0,00	100,00	253.918,50	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0025	CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES EDILICIAS EN SERVICIOS ELECTRICOS Y DEPENDENCIAS DEL E.P.E.N	HUINGANCO JUNIN DE LOS ANDES LAS OVEJAS MANZANO AMARGO SAN MARTIN DE LOS ANDES VILLA PEHUENIA	5901-001466/2013	20-16250547-6 CALIO HUGO ALBERTO	2	326.493,21	48.369,65	102.260,38	100,00	374.862,86	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0026	SUMINISTRO DE ENERGIA ÉLECTRICA A COLONIA SAN FRANCISCO OESTE EN LA LOCALIDAD DE SENILLOSA	SENILLOSA	4864-009117/2011	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	1	4.280.909,55	0,00	831.810,70	96,96	4.150.737,55	FINALIZADA	FINALIZADA. DEDUCTIVO EN TRÁMITE.
02-0029	REPARACIONES SEDE CENTRAL EPEN DE DAÑOS POR ACTOS DE VANDALISMO EN DICIEMBRE 2012 Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	NEUQUEN	5901-004088/2013	20-16250547-6 CALIO HUGO ALBERTO	1	202.188,54	0,00	0,00	100,00	202.188,54	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0030	ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS DE DISTRIBUCIÓN (FIN DE AÑO 2012- INICIO AÑO 2013)	RINCON DE LOS SAUCES VILLA CURI LEUVU	5901-004006/2013	30-67267972-5 IDEM S.R.L.	1	416.167,85	0,00	0,00	100,00	416.167,85	FINALIZADA	OBRA FINALIZADA
02-0036	ELECTRIFICACIÓN COOPERATIVA GRANJEROS PATAGONICOS	SENILLOSA	5901-003306/2013	30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	10	198.983,93	0,00	0,00	100,00	198.983,93	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0042	CONTRATO Nº 1B: ADQUISICIÓN AISLADORES Y MORSETERIAS LAT 132 KV ESTACIÓN TRANSFORMADORA PASO COIHUE (ET PC) ? LIMITE INTERPROVINCIAL	VILLA LA ANGOSTURA	5901-003487/0000	30-50472907-5 BRONAL S.A	1	2.703.084,04	0,00	0,00	100,00	2.703.084,04	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0044	PROYECTO SEGUNDA LINEA 132 KV ALICURÁ - PILCA NORTE Y MODIFICACIÓN DE LA VINCULACIÓN EN 132 KV PILCANIYEU - PASO COIHUE - BARILOCHE	VILLA LA ANGOSTURA	5901-006362/2014	30-56926552-1 SIGLA S.A.	1	1.397.217,25	0,00	294.678,34	100,00	1.397.217,25	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0045	REPARACIÓN LINEA 33 KV - CHOS MALAL - ANDACOLLO; ZONA CRUCE RÍO CURI LEUVÚ	ANDACOLLO CHOS MALAL CURU LEUVU	4864-005554/2010	30-70917062-3 SISTELEC INGENIERIA S.A.	1	315.970,75	0,00	0,00	100,00	315.970,73	FINALIZADA	FINALIZADA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0046	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y Aº Pº EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOS SAUCES	RINCON DE LOS SAUCES		30-66195744-8 ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	*	1.227.741,19	0,00	0,00	94,22	1.156.834,21	FINALIZADA	RESOLUCIÓN P. Nº 364/10 DEL 07/05/10: RECEPCIÓN DEFINITIVA
02-0047	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL BOMBEO DE AGUA POTABLE Y Bº EL MIRADOR EN AÑELO	AÑELO		30-68243458-5 DISTROCUIYO S.A	*	1.415.190,01	147.187,82	0,00	98,88	1.544.865,61	FINALIZADA	
02-0048	OBRAS SISTEMA ELECTRICO 13.2 KV CHOS MALAL	CHOS MALAL		30-55239141-8 NAPAL Y MUÑOZ S.A.	*	1.080.440,84	268.100,00	0,00	104,17	1.404.841,84	FINALIZADA	
02-0049	CRUCE DEL RÍO NEUQUÉN LMT SUBTERRÁNEA EN PUENTE CHOS MALAL	CHOS MALAL		30-67267972-5 IDEM S.R.L.	*	234.626,24	0,00	0,00	100,00	234.626,24	FINALIZADA	
02-0050	VINCULACIÓN DE MOQUEHUE AL SISTEMA ELÉCTRICO PROVINCIAL	MOQUEHUE		30-55239141-8 NAPAL Y MUÑOZ S.A.	*	4.234.229,39	1.541.787,59	0,00	100,00	5.776.016,99	FINALIZADA	
02-0051	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y Aº Pº EN LA LOCALIDAD DE ALUMINÉ ZONA DE EMPRENDIENTOS TURISTICOS Y 224 NUEVOS LOTES	ALUMINE		30-67267972-5 IDEM S.R.L.	*	1.553.480,41	0,00	0,00	133,14	2.068.282,76	FINALIZADA	
02-0052	AMPLIACIÓN LMT EN 33 KV PIO PROTTO - SET JUNÍN DE LOS ANDES Y ALIMENTADORES	JUNIN DE LOS ANDES		30-55239141-8 NAPAL Y MUÑOZ S.A.	*	2.159.168,67	951.527,67	0,00	88,84	2.763.540,41	FINALIZADA	
02-0053	SERVICIO ELECTRICO SAN MARTIN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES		30-68444875-3 TRAUCO S.R.L.	*	666.952,31	73.970,26	0,00	100,00	740.922,57	FINALIZADA	
02-0054	MODIFICACIÓN SISTEMAS DE CANALETAS Y DESAGOTES EN CENTRAL TÉRMICA CHOS MALAL	CHOS MALAL		30-68444875-3 TRAUCO S.R.L.	*	87.495,10	10.100,48	0,00	100,00	97.595,58	FINALIZADA	
02-0055	MUROS DE CONTENCIÓN VEREDAS Y CERCO PERIMETRAL EN CENTRAL TÉRMICA CHOS MALAL	CHOS MALAL		30-70899498-3 CONCIV S.R.L	*	154.436,50	154.436,50	0,00	50,00	154.436,50	FINALIZADA	
02-0056	SEGUNDO ALIMENTADOR SAN MARTIN DE LOS ANDES - FUNDACIONES TRAMOS 2 Y 3 (OBRA CIVIL)	SAN MARTIN DE LOS ANDES		30-71213007-1 CN SAPAG SACCFFI Y E - OMEGA SRL - UTE	*	2.922.919,57	754.841,04	0,00	92,42	3.398.802,99	FINALIZADA	
02-0057	AMPLIACIÓN DE E.T. 132/33/13.2 KV GRAN NEUQUÉN Y E.T. 132/33/13.2 KV CENTENARIO.	CENTENARIO NEUQUEN		30-66195744-8 ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	*	11.027.065,10	1.993.360,12	0,00	99,55	12.962.242,14	FINALIZADA	
02-0058	ESTUDIOS PREVIOS Y ANTEPROYECTO S DE LAS OBRAS INTERCONEXIÓN VILLA LA ANGOSTURA Y CIERRE DEL ANILLO NOROESTE	VILLA LA ANGOSTURA	4864-005563/2010	30-56926552-1 SIGLA S.A.	*	1.994.080,00	238.694,15	188.498,71	94,64	2.113.065,58	FINALIZADA	
02-0059	ARMADO Y COLOCACIÓN DE REJAS EN E.T ARROYITO	ARROYITO		30-67267972-5 IDEM S.R.L.	*	23.732,17	0,00	0,00	100,00	23.732,17	FINALIZADA	
02-0060	SERVICIO ELÉCTRICO VILLA LA AGOSTURA	VILLA LA ANGOSTURA		30-68444875-3 TRAUCO S.R.L.	*	958.382,74	131.738,91	0,00	100,00	1.090.121,65	FINALIZADA	

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0061	READECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN BT Y MT EN LA LOCALIDAD DE ANDACOLLO.	ANDACOLLO		30-55239141-8 NAPAL Y MUÑOZ S.A.	*	1.469.896,13	208.488,02	0,00	100,00	1.678.386,14	FINALIZADA	
02-0062	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ÁREA AGROINDUSTRIAL DE AÑELO.	AÑELO		30-66195744-8 ELECTRICADORA DEL VALLE S.A.	*	26.776.125,39	4.670.436,60	0,00	100,00	31.446.561,99	FINALIZADA	
02-0063	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y Aº Pº AÑO 2008 - 2009 U.S.R.E	ARROYITO CENTENARIO SENILLOSA VISTA ALEGRE SUR		30-68243458-5 DISTROCUIYO S.A	*	907.500,00	0,00	0,00	65,39	593.443,09	FINALIZADA	
02-0064	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y Aº Pº AÑO 2008 - 2009 U.S.R.N	ANDACOLLO BARRANCAS CHOS MALAL MANZANO AMARGO		30-67267972-5 IDEM S.R.L.	*	907.500,00	181.500,00	0,00	89,08	970.073,69	FINALIZADA	
02-0065	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y Aº Pº AÑO 2008 - 2009 U.S.R.OESTE	ALUMINE CAVIAHUE COPAHUE EL HUECU		30-67267972-5 IDEM S.R.L.	*	907.500,00	0,00	0,00	66,60	604.387,51	FINALIZADA	
02-0066	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y Aº Pº AÑO 2008 - 2009 U.S.R.SUR	JUNIN DE LOS ANDES SAN MARTIN DE LOS ANDES VILLA LA ANGOSTURA VILLA LAGO MELIQUINA		30-68243458-5 DISTROCUIYO S.A	*	907.500,00	181.500,00	0,00	50,77	552.860,11	FINALIZADA	
02-0067	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y Aº Pº AÑO 2011-2012 U.S.R.SUR	JUNIN DE LOS ANDES SAN MARTIN DE LOS ANDES VILLA LA ANGOSTURA VILLA TRAFUL		30-68243458-5 DISTROCUIYO S.A	*	1.754.500,00	0,00	0,00	91,75	1.609.808,04	FINALIZADA	
02-0068	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y Aº Pº AÑO 2011-2012 U.S.R.ESTE	ARROYITO CENTENARIO SAN PATRICIO DEL CHAÑAR SENILLOSA		30-68243458-5 DISTROCUIYO S.A	*	1.210.000,00	0,00	0,00	72,24	874.111,07	FINALIZADA	
02-0069	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y Aº Pº AÑO 2011 - 2012 U.S.R.NORTE	CHOS MALAL COCHICO RINCON DE LOS SAUCES TAQUIMILAN		30-67267972-5 IDEM S.R.L.	*	1.210.000,00	242.000,00	0,00	85,28	1.238.318,31	FINALIZADA	
02-0070	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y Aº Pº AÑO 2011-2012 U.S.R.OESTE	COPAHUE EL CHOLAR LONCOPUE LOS CATUTOS		30-67267972-5 IDEM S.R.L.	*	1.210.000,00	0,00	0,00	57,00	689.725,02	FINALIZADA	
02-0084	REPARACIONES VARIAS Y VEREDAS EN S.E CUTRAL CÓ	CUTRAL CO	5901-007027/0000	20-16250547-6 CALIO HUGO ALBERTO	1	319.083,69	0,00	0,00	100,00	319.083,69	FINALIZADA	FINALIZADA

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle
02-0086	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO TRADICIONALISTA EL CENCERRO, EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS TURISTICOS EN LA LOCALIDAD DE ALUMINE	ALUMINE	5901-007058/0000	30-70917062-3 SISTELEC INGENIERIA S.A.	1	4.471.241,73	0,00	421.838,94	99,14	4.432.935,63	FINALIZADA	FINALIZADA. DEDUCTIVO EN TRAMITE.
02-0088	SOTERRAMIENTO PRIMER TRAMO L.M.T 33 KV - E.T CHOS MALAL - ANDACOLLO	ANDACOLLO CHOS MALAL	5901-006916/0000	30-70917062-3 SISTELEC INGENIERIA S.A.	1	3.556.467,77	1.155.720,33	85.384,67	89,91	4.236.645,13	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0089	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA URBANIZACION DE LA CHACRA 32 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES	SAN MARTIN DE LOS ANDES	5901-006866/2014	30-70922270-4 OMEGA MLP S.R.L.	1	3.221.240,91	0,00	0,00	90,35	2.910.528,06	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0090	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y Aº Pº MZAS 45-46 Y 16 A 33 RINCON DE LOS SAUCES	RINCON DE LOS SAUCES	5901-007278/2014	30-70917062-3 SISTELEC INGENIERIA S.A.	1	4.039.627,93	137.357,35	323.159,08	93,67	3.912.622,73	FINALIZADA	FINALIZADA. DEDUCTIVO EN TRAMITE.
02-0094	S.E.E. A LOTEIO VILLA RIO QUILQUIHUE 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JUNÍN DE LOS ANDES	JUNIN DE LOS ANDES	5901-006342/2014	30-70785800-8 OKUME S.A.	1	2.298.158,90	0,00	110.907,10	97,05	2.230.321,47	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0096	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA A MZA 4 A 14, 1 A 5 Y TERMINAL DE OMNIBUS LAS LAJAS	LAS LAJAS	5901-004851/0000	30-70917062-3 SISTELEC INGENIERIA S.A.	1	5.636.271,94	0,00	388.984,86	93,96	5.296.072,80	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0102	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL PINTADO DE COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO	CHOS MALAL JUNIN DE LOS ANDES		30-71045494-5 MANOS NUESTRAS S.A	*	418.989,73	0,00	0,00	100,00	418.989,73	FINALIZADA	FINALIZADA
02-0103	MODIFICACIÓN CAMPO DE 132 KV EN E.T. PIO PROTTO - S.E.T. JUNÍN DE LOS ANDES	JUNIN DE LOS ANDES		30-66195744-8 ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.	*	6.361.598,82	470.998,55	0,00	99,82	6.819.984,21	FINALIZADA	FINALIZADA

Cantidad de registros: 64