

S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Filtros

Código: Denominación: Expediente: Localidad: AGUADA SAN ROQUE Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detalle					
11-0001	DESTACAMENTO POLICIAL CON VIVIENDA	AGUADA SAN ROQUE	5820-000838/2014	00-00000000-0 MUNICIPIO	*	911.645,00	0,00	0,00	95,84	873.731,22	EN EJECUCIÓN						
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra	1	11/2014	17,28	157.529,50	0,00	47.258,85	0,00	0,00	0,00	0,00	110.270,65			0,00		110.270,65
	Obra	2	06/2015	16,22	147.903,90	0,00	44.371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	103.532,73			0,00		103.532,73
	Obra	3	09/2015	21,38	194.942,80	0,00	58.482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	136.459,96			0,00		136.459,96
	Obra	4	11/2015	11,29	102.910,90	0,00	30.873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	72.037,63			0,00		72.037,63
	Obra	5	06/2016	15,57	141.904,70	0,00	42.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99.333,29			0,00		99.333,29
	Obra	6	09/2016	14,10	128.539,42	0,00	38.561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	89.977,59			0,00		89.977,59
	TOTALES			95,84	873.731,22	0,00	262.119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	611.611,85	0	0,00	611.611,85		
11-0511	REFACCIÓN SALÓN COMUNITARIO	AGUADA SAN ROQUE	4340-003001/2015	20-29515684-2 AGUADA SAN ROQUE	382/15	71.005,00	0,00	0,00	0,00				0,00	EN EJECUCIÓN	RESOLUCIÓN Nº 382 DEL 21/07/2015		

Cantidad de registros: 2