## S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

## **Reporte de Obras**

## **Filtros**

Código: Denominación: Expediente: Localidad: AÑELO Estado: EN EJECUCIÓN -

Cód.	Denominación	Localidad	Expediente	Proveedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. Prec.	% Certif.	\$ Certif.	Estado	Detaile
02-0076	S.E.T 33/13.2 KV AÑELO - PROVISORIA	AÑELO	5901-009281/0001	30-70917062-3 SISTELEC INGENIERIA S.A.	1	5.390.812,90	0,00	0,00	41,83	2.254.924,82	en ejecución	EN EJECUCIÓN
02-0098	ESTACIÓN TRANSFORMADORA 132/33/13.2 KV LOMA	AÑELO	5901-008845/0000	30-68243458-5 DISTROCUYO S.A	1	78.566.283,94	5.368.497,73	6.611.502,32	24,75	20.776.071,06	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCION

Cantidad de registros: 2

CAMPANA